



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**Reg. Generale N. 687**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**N. 209 del 26-08-2021**

**OGGETTO: PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORSO ITALIA E VIALE UGOLINO. -  
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI E SALDO ONORARIO  
PROGETTISTA E D.LL.. - PRESA D'ATTO ECONOMIE. - APPROVAZIONE PROGETTO DI  
COMPLETAMENTO C.DA MOLINO ED AFFIDAMENTO LAVORI.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di agosto nei propri uffici.

---

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

---



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che a seguito della volontà dell'Amministrazione Comunale di sostituire i pali di pubblica illuminazione con armature stradali posati sul lato ovest di Viale Ugolino con quelli ornamentali dello stesso tipo di quelli prospicienti la caserma dei Carabinieri. E' inoltre volontà della stessa, installare ulteriori due pali ornamentali per prolungare tale impianto sino alla Chiesa in Corso Italia, con armature di tipo "Led";

**CONSIDERATO** quanto sopra, è stato dato mandato all'U.T.C. Sez. LL.PP. e Patrimonio di mettere in atto le procedure e gli adempimenti necessari al fine dar corso a tali lavori;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 85 del 09.04.2018 (Reg. Gen. n. 258/2018) è stato affidato all'Ing. **Dante Cesetti** C.F.: CST DNT 63P10 F520T, residente in Montegiorgio, Via Pontenovo n. 5, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A 171, l'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilizzazione, certificazione della regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di "Nuovi impianti di pubblica illuminazione territorio comunale" (CIG: **ZF32318A2C**), per un importo complessivo, così suddiviso:

- "**Pubblica illuminazione ed impianto di videosorveglianza Frazione Monteverde** onorario al netto del ribasso pari ad **euro 9.360,00** oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%.
- "**Vari impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale**" onorario al netto del ribasso pari ad **euro 17.790,00** oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.04.2018 ad oggetto: "*Bilancio di previsione 2018/2020. Approvazione n. 2/2018 e del piano delle opere pubbliche 2018/2020.*" Nel quale è stato fra l'altro previsto al **Cap. 5268** l'importo di **euro 46.500,00** per "*Pubblica illuminazione Corso Italia-Ugolino*" da finanziare mediante avanzo di amministrazione;

**DATO ATTO CHE** il Codice Unico di Progetto che identifica il progetto "*Pubblica illuminazione Corso Italia – Viale Ugolino*" è **C.U.P. E82G18000060004**;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 27.04.2018, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "*Pubblica illuminazione Corso Italia – Viale Ugolino*" redatto dall'Ing. Dante Cesetti, per una spesa complessiva di **euro 46.500,00** di cui euro 35.937,90 per lavori ed euro 10.562,10 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

**VISTO** il quadro tecnico economico di seguito riportato:

### QUADRO TECNICO ECONOMICO

Importo lavori	€ 35.937,90
A detrarre l'incidenza degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.814,27
<b>Importo lavori soggetto a ribasso</b>	<b>€ 34.123,63</b>
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 35.937,90</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
I.V.A. (10 %)	€ 3.593,79
Spese tecniche	€ 5.065,00
CNPAIA 4%	€ 202,60



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IVA su spese tecniche 22%	€ 1.158,87
Accantonamento RUP	€ 215,65
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 326,21
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 10.562,10</b>
<b>Totale di progetto</b>	<b>€ 46.500,00</b>

**DATO ATTO** che, nella sopra richiamata deliberazione (G.C. n. 60/2018) è stato inoltre nominato il Geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 123 dell'08.05.2018 (Reg. Gen. n. 340/2018) con la quale i lavori in oggetto (**CUP: E82G18000060004 – CIG: Z7B237AFD6**) sono stati affidati alla ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** con sede a Montegiorgio via Soccorso scn (P.IVA: 01348770445) per l'importo di **euro 32.525,54** oltre IVA 10% **euro 3.252,55** per complessivi **euro 35.778,09**;

**VISTO** il quadro tecnico di affidamento come sotto riportato:

Importo lavori di affidamento	€ 32.525,54
di cui euro 1.814,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
<b>Importo lavori di affidamento</b>	<b>€ 32.525,54</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
I.V.A. (10 %)	€ 3.252,55
Spese tecniche	€ 5.065,00
CNPAIA 4%	€ 202,60
IVA su spese tecniche 22%	€ 1.158,87
Accantonamento RUP	€ 215,65
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso	€ 4.079,79
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 13.974,44</b>
<b>Totale di progetto</b>	<b>€ 46.500,00</b>

**DATO ATTO** che i lavori in oggetto hanno avuto inizio nel rispetto delle indicazioni date dall'U.T.C., dal D.LL. e delle previsioni progettuali;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 242 del 17.09.2018 (Reg. Gen. n. 647/2018) con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° stato d'avanzamento dei lavori di: *"Pubblica illuminazione Corso Italia – Viale Ugolino"* CUP: E82G18000060004 – CIG: ZFB237AFD6, eseguiti dalla ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** con sede a Montegiorgio – c.da Soccorso scn (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U) per un importo dei lavori pari ad **euro 35.937,90** che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati risulta essere pari ad euro 32.525,54 oltre IVA 10%;

**PRESO ATTO** che, con la stessa determinazione n. 647/2018, è stato inoltre approvato il certificato di pagamento n. 1 del 04.09.2018, emesso dal R.U.P. e sottoscritto anche dal D.LL. per l'importo di **euro 32.362,91** oltre IVA 10% euro 3.236,29 per complessivi euro 35.599,20 ed è stata liquidata e pagata in favore della ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** (C.F.: RPN MCL



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

65P25 A252U) la fattura n. 5\_18 del 11.09.2018 (ns. prot. n. 12323/2018) per l'importo di **euro 32.362,91** oltre IVA 10% euro 3.236,29 per complessivi euro 35.599,20 ad oggetto: "Pubblica illuminazione Corso Italia – Viale Ugolino – 1° S.A.L." CUP: E82G18000060004 – CIG: ZFB237AFD6;

**VISTI** i seguenti verbali, depositati agli atti di quest'Ufficio:

- Consegna in data 05.06.2018
- Sospensione n. 1 in data 15.06.2018
- Ripresa n. 1 in data 30.08.2018
- Ultimazione in data 16.09.2018 (entro il tempo utile previsto per il 18.09.2018);

**CONSIDERATO** quanto sopra ed a seguito del completamento dei lavori come sopra affidati alla ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello**, il progettista e D.LL. Ing. Dante Cesetti in data 07.01.2021 al prot. n. 209 ha trasmesso la documentazione relativa allo stato finale, di seguito elencata:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Stato avanzamento lavori finale
- Bozza certificato di pagamento
- Relazione di accompagnamento al conto finale
- Certificato di regolare esecuzione

dai quali risulta che la ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** con sede a Montegiorgio – c.da Soccorso scn (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U), ha eseguito a tutto il 16.09.2018, lavori pari ad **euro 32.525,54** al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza;

**PRESO ATTO** che, il D.LL. Ing. Dante Cesetti, con il certificato di regolare esecuzione redatto in data 02.01.2021, certifica quanto segue:

"che i lavori di: "PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORSO ITALIA E VIALE UGOLINO" aggiudicati all'Impresa Ditta EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello via Soccorso Scn – 63833 di Montegiorgio (FM)-, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.

Che può essere pagato all'Impresa EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello Via Soccorso Scn – 63833 Montegiorgio (FM)-, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori su indicati l'importo di Euro 162,63 + I.V.A. salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto, come specificato nello schema seguente:

<b>Importo S.A.L. Finale</b>	€.	<b>32.525,54</b>
<b>Importo liquidato I° S.A.L.</b>	- €.	<b>32.362,91</b>
<b>Importo della rata di saldo</b>	€.	<b>162,63</b>
I.V.A. 10%:	€.	<b>16,26</b>
<b>Totale:</b>	€.	<b>178,89</b>

**DATO ATTO** che:

- o per l'esecuzione dei lavori in specie non ci sono state indebite occupazioni, d'aree o stabili di proprietà private e da quanto risulta agli atti dell'Ente non risulta pervenute segnalazioni che attestino crediti vantati da privati;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

**VISTO** il quadro tecnico a seguito dell'emissione dello stato finale, come sotto riportato:

Importo lavori di affidamento	€ 32.525,54
di cui euro 1.814,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
<b>Importo lavori di affidamento</b>	<b>€ 32.525,54</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
I.V.A. (10 %)	€ 3.252,55
Spese tecniche	€ 5.065,00
CNPAIA 4%	€ 202,60
IVA su spese tecniche 22%	€ 1.158,87
Accantonamento RUP	€ 215,63
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 9.894,65</b>
<b>Totale intervento eseguito</b>	<b>€ 42.420,19</b>
ECONOMIE ACCERTATE	€ 4.079,81
<b>Totale intervento di progetto</b>	<b>€ 46.500,00</b>

**VISTA** la fattura n. 11\_21 del 26.08.2021 (ns. prot. n. 12436/2021) emessa dalla Ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** (C.F.: RPNMCL65P25A252U) per l'importo di **euro 162,63** oltre IVA 10% euro 16,26 per complessivi **euro 178,89** ad oggetto: "Pubblica illuminazione Corso Italia e Viale Ugolino. Stato finale" **CUP: E82G18000060004 – CIG: ZFB237AFD6**;

**VISTO** il D.U.R.C. online prot. INAIL\_27888328 richiesto in data 17.06.2021 con scadenza validità in data 15.10.2021 dal quale risulta che la ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** con sede a Montegiorgio (FM) (C.F.: RPNMCL65P25A252U), è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL;

**VISTA** la fattura n. 17\_21 del 26.08.2021 (ns. prot. n. 12403/2021) emessa dal progettista e D.LL. **Ing. Dante Cesetti** per l'importo di **euro 5.065,00** oltre CNPAIA 4% euro 202,60 ed IVA 22% euro 1.158,87 per complessivi **euro 6.426,47** ad oggetto: "Pubblica illuminazione Corso Italia e Viale Ugolino. Saldo onorari lavori principali" **CUP: E82G18000060004 – CIG: ZF32318A2C**;

**VISTO** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INARCASSA in data 29.06.2021 prot. n. 1167953 (ns. prot. n. 9643/2021) dal quale risulta che l'Ing. Dante Cesetti è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di tale Associazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante nuovo Codice dei contratti pubblici), adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha sostituito e abrogato le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 113 del sopracitato decreto, che introduce e disciplina gli incentivi per funzioni tecniche;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**DATO ATTO** che con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 15 maggio 2020 è stato approvato il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**VERIFICATO** che il progetto in specie è stato approvato in data 27.04.2018 atto n. 60, pertanto prima dell'approvazione del citato regolamento per la ripartizione del fondo incentivante, pertanto non si applica quanto disposto al punto 6. dell'art. 1 *"In ragione del limitato apporto programmatico e tecnico, la disciplina dell'incentivo non si applica: - ai lavori ed alle ordinarie acquisizioni di beni e servizi di importo singolarmente inferiore a euro 40.000,00; .....omissis....."*;

**CONSIDERATO** inoltre che l'erogazione dell'incentivo riguarda l'esecuzione completa delle prestazioni tecniche e professionali, come indicato dal RUP nella scheda appositamente predisposta allegata alla presente determinazione, dalla quale risulta le quote dell'incentivo per funzioni tecniche riferite a progetti di competenza del Servizio Lavori Pubblici, da ripartirsi secondo gli importi riportati nel medesimo allegato;

**VISTA** l'allegata scheda come sopra redatta, dalla quale risulta l'importo complessivo della quota di incentivazione è pari ad **euro 215,63**;

**RILEVATO** che, nel Q.T.E. come sopra riportato, fra le somme a disposizione è stata prevista la somma complessiva di euro 215,63 per *"Accantonamento RUP"*;

**PRESO ATTO** delle economie come sopra accertate (**euro 4.079,81**), per le quali l'Amministrazione Comunale, ha segnalato a quest'Ufficio la necessità di realizzare la pubblica illuminazione in un breve tratto di strada della c.da Molino in quanto non illuminato. Tale tratto di strada, a seguito della variazione di percorso (variante strada Molino) ha subito un notevole incremento di traffico motorizzato e quindi di rischi legati alla sicurezza stradale, essendo tale zona notevolmente urbanizzata;

**DATA** la specificità della tipologia dell'intervento come sopra richiesto dall'Amministrazione – Pubblica Illuminazione, è stato contattato l'Ing. Dante Cesetti già progettista e direttore dei lavori principali, il quale si è dichiarato disponibile a svolgere le prestazioni professionali necessarie alla progettazione, D.LL., ecc. dell'impianto di pubblica illuminazione nel breve tratto della C.da Molino;

**VISTO** il progetto relativo ai *"Lavori di completamento pubblica illuminazione Corso Italia – Viale Ugolino. – c.da Molino"* redatto dall'Ing. Dante Cesetti (ns. prot. n. 326/2021) per una spesa complessiva di **euro 4.079,81** di cui **euro 3.143,47** per lavori ed **euro 936,34** per somme a disposizione e costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. A1: Relazione Tecnico-illustrativa
- Tav. A2: Piano di installazione e rilievo fotografico
- Tav. A3: Elenco prezzi unitari
- Tav. A4: Analisi dei prezzi
- Tav. A5: Computo metrico estimativo
- Tav. A6: Quadro economico
- Tav. A7: Stima incidenza della sicurezza
- Tav. A8: Incidenza della manodopera
- Tav. A9: Capitolato speciale d'appalto
- Tav. A10: Cronoprogramma



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il quadro tecnico economico di seguito riportato:

	Importo lavori	€ 3.485,25
di cui euro 67,48 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
	<b>Importo lavori</b>	<b>€ 3.485,25</b>
<b>Somme a disposizione:</b>		
I.V.A. su lavori (10 %)		€ 314,35
Spese tecniche progettazione, D.LL.		€ 487,94
CNPAIA 4% su spese tecniche		€ 19,52
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA		€ 111,64
Imprevisti ed arrotondamenti		€ 2,89
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 936,34</b>
	<b>Totale intervento</b>	<b>€ 4.079,81</b>

**CONSTATATO** che, l'intervento in specie, è inferiore ad euro 40.000,00, pertanto trova applicazione l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede:

"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

**IN RELAZIONE** a quanto sopra, è stato contattato il Sig. Marcello Ripani, titolare della ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** con sede a Montegiorgio – c.da Soccorso scn (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U), che dopo aver eseguito il sopralluogo congiunto con il D.LL. si è dichiarato disponibile ad eseguire i *"Lavori di completamento pubblica illuminazione Corso Italia – Viale Ugolino. – c.da Molino"* redatto dall'Ing. Dante Cesetti per una spesa complessiva di **euro 4.079,81** di cui **euro 3.143,47** per lavori ed **euro 936,34** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**PRESO ATTO** che sulla base dell'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 si può procedere all'acquisizione diretta in quanto di importo inferiore a 40.000,00 euro anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**VERIFICATO** che per la redazione del progetto in specie sono stati utilizzati i prezzi del prezziario vigente in sede di stesura del progetto principale e per quelli non presenti nel prezziario è stata elaborata specifica analisi;

**RITENUTO** pertanto di affidare, i *"Lavori di completamento pubblica illuminazione Corso Italia – Viale Ugolino. – c.da Molino"* alla ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** con sede a Montegiorgio – c.da Soccorso scn (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U), agli stessi patti, prezzi e condizioni del progetto come sopra redatto, ossia per l'importo di **euro 3.143,47** oltre IVA 10% **euro 314,35** per complessivi **euro 3.457,82**;

**PRESO ATTO** che per il lavoro in oggetto è stato richiesto il seguente codice **C.I.G.:** **Z9C32CD0D9**;

VISTO il Q.T.E. di affidamento come sotto riportato:



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## Quadro Tecnico Economico di Aggiudicazione

Importo lavori	€ 3.485,25
di cui euro 67,48 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
<b>Importo lavori di affidamento</b>	<b>€ 3.485,25</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
I.V.A. su lavori (10 %)	€ 314,35
Spese tecniche progettazione, D.LL.	€ 487,94
CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 19,52
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	€ 111,64
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2,89
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 936,34</b>
<b>Totale intervento</b>	<b>€ 4.079,81</b>

**VISTO** il D.U.R.C. online prot. INAIL\_27888328 richiesto in data 17.06.2021 con scadenza validità in data 15.10.2021 dal quale risulta che la ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** con sede a Montegiorgio (FM) (C.F.: RPNMCL65P25A252U), è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL;

**RICHIAMATO** l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., il quale stabilisce che l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio;

**ATTESO CHE** l'importo di **euro 4.079,81**, trova copertura economica fra le somme a disposizione – economie accertate – dell'intervento principale previsto al **Cap. 5268/R** del bilancio comunale per *"Pubblica illuminazione Corso Italia-Ugolino"* finanziato mediante avanzo di amministrazione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n. 380/2001 art.10 comma 1 lettera c) che prevede in caso di opere realizzate dai comuni, la delibera di G.M. di approvazione dell'opera equivale a Permesso di Costruire;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*);

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**VISTO** il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

**PRESO ATTO** del decreto del Sindaco n. 5 del 29.06.2021 ad oggetto: "Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 01.07.2020/31.12.2020.", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

**RAVVISATA**, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

**RICONOSCIUTA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

## DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei: "Lavori di pubblica illuminazione Corso Italia – Viale Ugolino" (CUP: E82G18000060004 – CIG: ZFB237AFD6) redatti dal progettista e D.LL. Ing. Dante Cesetti in data 02.01.2021 (ns. prot. n. 209/2021):
  - Libretto delle misure
  - Registro di contabilità
  - Sommario del registro di contabilità
  - Stato avanzamento lavori finale
  - Bozza certificato di pagamento
  - Relazione di accompagnamento al conto finale
  - Certificato di regolare esecuzionedai quali risulta che la ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** con sede a Montegiorgio – c.da Soccorso scn (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U), ha eseguito a tutto il 16.09.2018, lavori pari ad **euro 32.525,54** al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatta dal D.LL. Ing. Dante Cesetti in data 02.01.2021, risulta che i lavori in specie sono stati regolarmente eseguiti e liquidati alla ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** con sede a Montegiorgio (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U), l'importo, al netto del ribasso offerto e del 1° S.A.L. già pagato ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, pari ad **euro 162,63** oltre IVA 10% euro 16,26 per complessivi **euro 178,89**;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico allo stato finale dei lavori, come sotto riportato:

Importo lavori di affidamento	€ 32.525,54
di cui euro 1.814,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
<b>Importo lavori di affidamento</b>	<b>€ 32.525,54</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
I.V.A. (10 %)	€ 3.252,55



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Spese tecniche	€ 5.065,00
CNPAIA 4%	€ 202,60
IVA su spese tecniche 22%	€ 1.158,87
Accantonamento RUP	€ 215,63
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 9.894,65</b>
<b>Totale intervento eseguito</b>	<b>€ 42.420,19</b>
ECONOMIE ACCERTATE	€ 4.079,81
<b>Totale intervento di progetto</b>	<b>€ 46.500,00</b>

- 5) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** con sede a Montegiorgio (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U), la fattura n. 11\_21 del 26.08.2021 (ns. prot. n. 12436/2021) per l'importo di **euro 162,63** oltre IVA 10% euro 16,26 per complessivi **euro 178,89** ad oggetto: *"Pubblica illuminazione Corso Italia e Viale Ugolino. Stato Finale Lavori"* **CUP: E82G18000060004 – CIG: ZFB237AFD6**;
- 6) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 16,26** pari all'importo dell'IVA della fattura di cui ai precedenti punti 5);
- 7) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore del progettista e D.LL. **Ing. Dante Cesetti** la fattura n. 17\_21 del 26.08.2021 (ns. prot. n. 12403/2021) per l'importo di **euro 5.065,00** oltre CNPAIA 4% euro 202,60 ed IVA 22% euro 1.158,87 per complessivi **euro 6.426,47** ad oggetto: *"Pubblica illuminazione Corso Italia e Viale Ugolino. Saldo onorari lavori principali"* **CUP: E82G18000060004 – CIG: ZF32318A2C**;
- 8) **DI LIQUIDARE** gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 a favore dei soggetti individuati nell'apposita scheda redatta dal R.U.P. per complessivi **euro 215,63**, oneri riflessi compresi, che risulta previsti fra le somme a disposizione del Q.T.E. dei lavori in specie;
- 9) **DI DARE ATTO** che l'importo come sopra liquidato, trova copertura economica nel bilancio comunale al **Cap. 5268/R** (avanzo della gestione corrente);
- 10) **DI DARE ATTO** delle economie come sopra accertate pari ad **euro 4.079,81**;
- 11) **DI DARE ATTO** della volontà dell'Amministrazione Comunale, di dotare di pubblica illuminazione un breve tratto di strada della c.da Molino in quanto non illuminato; tale tratto di strada, a seguito della variazione di percorso (variante strada Molino) ha subito un notevole incremento di traffico motorizzato e quindi di rischi legati alla sicurezza stradale, essendo tale zona notevolmente urbanizzata;
- 12) **DI APPROVARE** il progetto relativo ai *"Lavori di completamento pubblica illuminazione Corso Italia – Viale Ugolino. – c.da Molino"* (**CUP: E82G18000060004**) redatto dall'Ing. Dante Cesetti (ns. prot. n. 326/2021) per una spesa complessiva di **euro 4.079,81** di cui **euro 3.143,47** per lavori ed **euro 936,34** per somme a disposizione e costituito dai seguenti elaborati:
- Tav. A1: Relazione Tecnico-illustrativa
  - Tav. A2: Piano di installazione e rilievo fotografico
  - Tav. A3: Elenco prezzi unitari
  - Tav. A4: Analisi dei prezzi



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- Tav. A5: Computo metrico estimativo
- Tav. A6: Quadro economico
- Tav. A7: Stima incidenza della sicurezza
- Tav. A8: Incidenza della manodopera
- Tav. A9: Capitolato speciale d'appalto
- Tav. A10: Cronoprogramma

13) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico dei lavori di "Lavori di completamento pubblica illuminazione Corso Italia – Viale Ugolino. – c.da Molino" (CUP: E82G18000060004), di seguito riportato:

	Importo lavori	€ 3.485,25
di cui euro 67,48 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
	<b>Importo lavori</b>	<b>€ 3.485,25</b>
<b>Somme a disposizione:</b>		
I.V.A. su lavori (10 %)		€ 314,35
Spese tecniche progettazione, D.LL.		€ 487,94
CNPAIA 4% su spese tecniche		€ 19,52
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA		€ 111,64
Imprevisti ed arrotondamenti		€ 2,89
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 936,34</b>
	<b>Totale intervento</b>	<b>€ 4.079,81</b>

14) **DI DARE ATTO** che, nella sopra richiamata deliberazione (G.C. n. 60/2018) è stato inoltre nominato il Geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

15) **DI AFFIDARE** alla ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** con sede a Montegiorgio (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U) i "Lavori di completamento pubblica illuminazione Corso Italia – Viale Ugolino. – c.da Molino" (CUP: E82G18000060004 – CIG: Z9C32CD0D9) per l'importo di **euro 3.485,25** oltre IVA 10% euro 348,53 per complessivi **euro 3.833,78**;

16) **DI STABILIRE** che i lavori in specie, verranno eseguiti dalla ditta affidataria, nel rispetto delle indicazioni e tempistiche imposte dalla D.LL. e la liquidazione avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori previa approvazione della contabilità finale completa e dell'acquisizione del DURC attestante la regolarità dell'impresa nei confronti degli Enti;

17) **DI DARE INOLTRE ATTO** che, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il contratto d'appalto/scrittura privata, dovrà contenere, pena nullità assoluta del contratto stesso, la seguente clausola:

- "Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., deve essere utilizzato uno o più conto correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, fermo restando l'obbligo di riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e del codice unico di progetto di cui all'art. 11 della L. n. 3/2003.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- *L'Appaltatore e gli eventuali sub-appaltatori, debbono comunicare al Comune di Montegiorgio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.*
- *L'appaltatore, pertanto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale di Governo della Provincia di Fermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.";*

- 18) **DI DARE ATTO** che il legale rappresentante ditta affidataria, sottoscriverà unitamente al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, la presente determinazione quale piena accettazione di quanto in essa contenuto;
- 19) **DI PROCEDERE** alla pubblicità dell'esito della gara in oggetto, mediante pubblicazione della presente atto nel sito web dell'Ente (art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*)) e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013);
- 20) **DI CONSIDERARE** il presente atto quale determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 21) **TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- 22) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PER ACCETTAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI  
DI COMPLETAMENTO – C.DA MOLINO:

**Responsabile Servizio LL.PP e Patrimonio**  
*Geom. Maurizio Luchetti*

**Impresa**  
**EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello**  
*Marcello Ripani*

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 26-08-2021

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 06-09-2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

### VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 07-09-2021  
**Servizio**

**Il Responsabile del**

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 07-09-2021 al 22-09-2021 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1174 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
Geom. MAURIZIO LUCHETTI