



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**Reg. Generale N. 911**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**N. 272 del 03-12-2019**

**OGGETTO:RACCOLTA E CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI  
CONTENIMENTO DELLA SCARPATA A MONTE ED A VALLE DELLA STRADA COMUNALE  
"PEDEZZANO BASSO" - UTILIZZO ECONOMIE. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO  
FINALE LAVORI DITTA BAGLIONI COSTRUZIONI S.R.L..**

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di dicembre nei propri uffici.

---

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

---



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## PREMESSO che:

- la Regione Marche a seguito degli eventi calamitosi avvenuti nel mese di marzo 2015 dichiarava lo stato di emergenza per l'intero territorio della regione e con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 264 del **03.07.2015** venivano assegnati fondi per 18 milioni di euro;
- con nota assunta al nostro protocollo in data **13.07.2015** con n. 8519, la Regione Marche comunicava ai comuni interessati che a seguito della Ordinanza Ministeriale n. 264/2015, venivano disciplinati i primi interventi di protezione civile nella Regione Marche e le modalità per accedere ai fondi messi a disposizione con la richiamata ordinanza;
- il Comune di Montegiorgio, con nota del **20.07.2015** trasmetteva, alla Regione Marche, le schede tecniche con individuate le strade e gli immobili oggetto di richiesta di finanziamento tra cui la strada comunale denominata "Pedezzano Basso" che, a seguito delle forti e prolungate precipitazioni meteoriche dal 4 al 6 Marzo del 2015, presentava una carreggiata stradale completamente erosa e dilavata dalle acque meteoriche con profondi solchi lungo il tracciato, gli argini scarificati e tombini otturati;
- nella scheda, oltre ad interventi immediati per la messa in sicurezza per la pubblica incolumità, venivano proposti una serie di interventi da eseguire tra cui:
  - apporto di materiale arido, anche di grosse dimensioni;
  - la realizzazione di cunette laterali in calcestruzzo;
  - il rifacimento dei tombini e degli scoli delle acque di ruscellamento;
  - la realizzazione di una carreggiata in conglomerato bituminoso;
- con Decreto del Commissario Delegato Maltempo marzo 2015 della Regione Marche n. 2/CDM15 del **04.03.2016** notificato a questa Amministrazione in data 04.03.2016 con prot. n. 2641 veniva assegnato al Comune di Montegiorgio un finanziamento di **€ 70.000,00** per opere di "Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada", stabilendo altresì in 60 giorni dalla notifica, il tempo per la presentazione della progettazione appaltabile relativa agli interventi proposti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del **28.04.2016** è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare dei lavori di "*Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada comunale "Pedezzano Basso" (D.C.D. Maltempo marzo 2015 n° 2/DCM15)*" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici - geom. Giorgio Benni, arch. Federica Diluca, geom. Claudia Boccioni, per un importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 61.830,12 per lavori a misura ed € 8.169,88 per somme a disposizione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del **28.04.2016** è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "*Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada comunale "Pedezzano Basso" (D.C.D. Maltempo marzo 2015 n° 2/DCM15)*" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici - geom. Giorgio Benni, arch. Federica Diluca, geom. Claudia Boccioni, per un importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 61.830,12 per lavori a misura ed € 8.169,88 per somme a disposizione;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche n. 312 del **15.12.2017** ad oggetto "*Eventi alluvionali marzo 2015. OCDPC n. 264 del 3 luglio 2015. D.C.D. n. 2/CDM15 del 7/10/2015. Liquidazione ed erogazione VI elenco per € 635.864,39 Contabilità Speciale n. 5962*" è stato stabilito di liquidare ed erogare agli Enti interessati, come indicata e ripartita nell'Allegato "2", quale anticipo del 60% per gli interventi da realizzare;
- all'interno dell'Allegato "2" del citato Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche n. 312 del **15.12.2017** risulta inserito l'intervento della strada comunale "Pedezzano Basso", per un importo complessivo di € 70.000,00, per il quale è stato liquidato un anticipo di **€ 42.000,00** pari al 60%;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del **10.05.2018**, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati gli elaborati predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici, di variante al progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di "*Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada della strada comunale Pedezzano Basso*" (CUP: **E87H17001710002**) che prevede una spesa complessiva di **euro 70.000,00** di cui **euro 61.691,90** per lavori a misura (compresi **euro 890,45** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed **euro 8.308,10** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**RILEVATO** che, con la citata deliberazione (rif. d.G.C. n. 69/2018) è stato inoltre disposto di confermare il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

**VISTA** la determinazione del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 218 del 13.08.2018 (Reg. Gen. n. 590/2018), con la quale, a seguito di procedura negoziata indetta con atto n. 460/2018, i lavori in specie (progetto approvato con deliberazione G.C. n. 69/2018) sono stati aggiudicati alla ditta **GIOIA COSTRUZIONI SRL** con sede a Cellole (CE) – via Dell'Erica n. 160 (P. IVA 04291320614) per il ribasso percentuale offerto pari al **28,440%** quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 43.399,97**;

**VISTO** il contratto d'appalto Rep. n. 215 del **30.10.2018** relativo ai lavori in oggetto;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 301 del **20.11.2018** (Reg. Gen. n. 828/2018) con la quale è stato liquidato alla ditta **GIOIA COSTRUZIONI S.r.l. S.**, a seguito di esplicita richiesta, l'importo dell'anticipazione contrattuale pari ad euro 8.879,99 oltre IVA 10%;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 8 del 22.01.2019 (Reg. Gen. n. 44/2019) con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnico contabili relativi allo stato finale dei lavori di "*Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada della strada comunale Pedezzano Basso*" (CUP: **E87H17001710002** – CIG: **7511765892**);

**VISTO** il quadro tecnico finale di rendicontazione come sotto riportato:



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## QTE DI FINALE DI RENDICONTAZIONE LAVORI PRINCIPALI

Importo eseguiti al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati	
<b>Importo lavori eseguiti</b>	<b>€ 44.335,37</b>
IVA 10%	€ 4.433,54
Incentivazione 2%	€ 1.233,84
Contributo A.N.A.C. stazione appaltante	€ 30,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 5.697,38</b>
<b>TOTALE INTERVENTO ESEGUITO</b>	<b>€ 50.032,75</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 19.967,25</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 70.000,00</b>

**VISTA** la nota della Regione Marche ns. prot. n. 12023/2018, con la quale, a seguito di ns. esplicita richiesta (prot. n. 11438/2018) autorizza la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi di gara, previa presentazione di una relazione tecnica, planimetria, computo metrico, foto o altro che evidenzino il tipo di lavori da eseguire in aggiunta al progetto iniziale;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 14.05.2019, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada comunale Pedezzano Basso – UTILIZZO ECONOMIE" (CUP: E87H17001710002), redatto dall'U.T.C. Sez. LL.PP. e Patrimonio per un importo complessivo di euro **19.967,25** di cui euro 17.825,85 per lavori ed euro 2.141,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il quadro tecnico ed economico di progetto come sotto riportato:

## Q.T.E. PROGETTO UTILIZZO ECONOMIE

Importo lavori	€ 17.825,85
(di cui euro 343,84 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso)	
IVA 10%	€ 1.782,59
Incentivazione 2%	€ 356,52
Imprevisti, lavori a fattura, arrotondamento	€ 2,29
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 2.141,40</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 19.967,25</b>

**PRESO ATTO** che, con la deliberazione di cui sopra – G.C. n. 57/2019, è stato inoltre disposto quanto segue:



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- il **Responsabile dei Procedimenti** inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;
- **DI DARE ATTO** inoltre che, per l'affidamento dei lavori in specie, il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio – Geom. Maurizio Luchetti, è autorizzato a procedere, per l'esecuzione degli stessi, mediante affidamento ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento per i lavori in specie è il Geom. Maurizio Luchetti Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Montegiorgio (FM);

**ACCERTATO** che tutte le opere previste nel progetto in specie saranno eseguite su aree pubbliche ed immobile di proprietà del Comune di Montegiorgio e che pertanto non si rendono necessari espropri e/o acquisizioni di aree e/o immobili;

**ACCERTATO INOLTRE** che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti nel quadro economico del progetto in specie, hanno natura spese di investimento e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per l'investimento oggetto del prestito, a norma dell'art. 113, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**DARE ATTO** che l'importo afferente l'intervento oggetto del presente provvedimento è imputato al Cap. **2842/U** del bilancio comunale, corr. al Cap. di entrata **948/E**, finanziato con l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara nell'ambito del Decreto del Commissario Delegato Maltempo marzo 2015 della Regione Marche n. 2/CDM15 del 04.03.2016 (rif. nota R.M. prot. n. 531486/2019 – ns. prot. n. 5880/2019);

**VISTA** la nota del Comune prot. n. 2345/2349 del 18.02.2019, con la quale è stato inviato alla Regione Marche, per il parere, il progetto per l'utilizzo delle economie come sopra costituito;

**VISTA** la nota della Regione Marche prot. n. 531486 del 02.05.2019 (ns. prot. n. 5880 del 03.05.2019) con la quale comunica l'ammissibilità dell'intervento come sopra proposto;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 164 del 02.08.2019 (Reg. Gen. n. 562/2019) con la quale è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di: *"Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada comunale Pedezzano Basso – Utilizzo Economie."* (**C.U.P.: E87H17001710002 – C.I.G.: 7998933055**) ed è stato stabilito di procedere per l'affidamento tramite richieste di offerte, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da applicare sull'importo complessivo posto a base d'asta al netto dei costi per la sicurezza;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 179 del 28.08.2019 (Reg. Gen. n. 610/2019) con la quale, a seguito della procedura come sopra indetta, i lavori di: *"Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada comunale Pedezzano Basso – UTILIZZO ECONOMIE"* (**C.U.P.: E87H17001710002 – C.I.G.: 7998933055**) (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 57/2019), sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.** con sede a Montegiorgio (FM) – via Santa Lucia n. 15 (P.IVA 01879930442) per il ribasso percentuale



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

offerto pari al **10,231%** (diconsi dieci virgola duecentotrentuno per cento) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 16.037,27** (diconsi euro sedicimilazerotrentasette//27);

**VISTO** il Q.T.E. di aggiudicazione come sotto riportato:

Q.T.E. UTILIZZO ECONOMIE – AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Importo lavori	<b>€ 16.037,27</b>
(di cui euro 343,84 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso)	
IVA 10%	€ 1.603,73
Incentivazione 2%	€ 356,52
Imprevisti, lavori a fattura, arrot. e ribasso	€ 1.969,73
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 3.929,98</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 19.967,25</b>

**VISTA** scrittura privata relativa ai lavori in oggetto, stipulata fra le parti in data 05.10.2019;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 07.10.2019;

**PRESO ATTO** che gli stessi sono stati ultimati nei tempi contrattuali, come da certificato di ultimazione in 30.10.2019;

**VISTO** lo stato finale dei lavori a tutto il 30.10.2019 redatto dalla direzione dei lavori in data **07.11.2019**, costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili, raccolti in un unico fascicolo:

- scrittura privata
- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 30.10.2019
- certificato di pagamento n. 1
- DURC impresa
- documentazione fotografica
- avviso ai creditori
- relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione

**RILEVATO** che, dallo stato finale si evince che la ditta, a tutto il **30.10.2019**, ha eseguito lavori pari **euro 17.825,85** e che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, ammonta ad **euro 16.037,27**;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 1 del 30.10.2019, emesso dal R.U.P. e sottoscritto anche dal D.LL. per l'importo di **euro 16.037,27** oltre IVA 10% euro 1.603,73 per complessivi euro 17.641,00;

**PRESO ATTO** che, con il certificato di regolare esecuzione redatto dalla direzione lavori in data 07.11.2019, certifica quanto segue:



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

1. **che**, per quanto riscontrabile e verificabile alla data odierna, i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta **Baglioni Costruzioni S.r.l.**, con sede a Montegiorgio (FM) – via Santa Lucia n. 14 (P.IVA 0187990442), sono stati regolarmente realizzati.
2. **che**, in relazione risultante alle risultanze dello stato finale, il credito dell'impresa risulta essere così costituito:

<b>Quadro Tecnico Economico Finale</b>	
Importo totale lavori	17.825,85
A detrarre importo relativo alla sicurezza	343,84
Importo soggetto a ribasso	17.782,58
A detrarre ribasso del 28,4400%	1.788,58
Al netto del ribasso	15.679,39
Importo relativo alla sicurezza	343,84
<b>Totale</b>	<b>16.037,27</b>
<b>Totale netto lavori a misura</b>	<b>16.037,27</b>
<b>Credito netto dell'Impresa</b>	<b>16.037,27</b>

3. **che**, in relazione risultante alle risultanze dello stato finale, il quadro tecnico ed economico dell'intervento risulta essere così costituito:

<b>Quadro Tecnico Economico Finale</b>	
Importo totale lavori	17.825,85
A detrarre importo relativo alla sicurezza	343,84
Importo soggetto a ribasso	17.782,58
A detrarre ribasso del 28,4400%	1.788,58
Al netto del ribasso	15.679,39
Importo relativo alla sicurezza	343,84
<b>Totale</b>	<b>16.037,27</b>
<b>Totale netto lavori a misura</b>	<b>16.037,27</b>
<b>Credito netto dell'Impresa</b>	<b>16.037,27</b>
<i>Somme a disposizione:</i>	
IVA 10%	1.603,73
Incentivazione 2%	356,52
Totale somme a disposizione	1.960,25
<b>Finanziamento totale intervento</b>	<b>19.967,25</b>
<b>Economie accertate</b>	<b>1.969,73</b>

**PRESO ATTO** che, l'importo dei lavori, come risultante dallo stato finale, corrisponde a quanto autorizzato in sede di approvazione della perizia di variante di cui alla deliberazione G.C. n. 57/2019;

**DATO ATTO** che:

- o dal 09.11.2019 al 19.11.2019 (Albo n. 1862/2019), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, ne tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

**VISTO** il quadro tecnico economico allo stato finale di seguito riportato:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI

Importo lavori	€ 16.037,27
(di cui euro 343,84 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso)	
IVA 10%	€ 1.603,73
Incentivazione 2%	€ 356,52
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 1.960,25</b>
<b>TOTALE INTERVENTO ESEGUITO</b>	<b>€ 17.997,52</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 1.967,73</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 19.967,25</b>

**VISTA** la fattura n. 22/PA emessa in data 27.11.2019 (ns. prot. n. 15696/2019) dalla ditta **Baglioni Costruzioni S.r.l.** di Montegiorgio (FM) per l'importo di **euro 16.037,27** oltre IVA 10% euro 1.603,73 per complessivi euro 17.641,00 relativa ai lavori di "Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada comunale Pedezzano Basso – PERIZIA UTILIZZO ECONOMIE" (CUP: E87H17001710002 – CIG 7998933055);

**VISTO** il D.U.R.C. online prot. INAIL\_18688138 richiesto in data 21.10.2019 con scadenza validità in data 18.02.2020 dal quale risulta che l'Impresa **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.** è in regola nei confronti dell'INAIL, dell'INPS e dalla CNCE;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", artt. 42 e 48;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture.";

**VISTO** il d.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), per quanto non abrogato dal d.lgs. n. 50/2016;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 7 del 31.07.2019, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

**RAVVISATA**, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

**RICONOSCIUTA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

## DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE LA PREMESSA** narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati, raccolti in un unico fascicolo, relativi allo stato finale dei lavori di *"Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada comunale Pedezzano Basso – PERIZIA UTILIZZO ECONOMIE"* (CUP: E87H17001710002 – CIG 7998933055) (progetto approvato con atto G.C. n. 57/2019) – scrittura privata in data 07.10.2019:
  - scrittura privata
  - libretto delle misure
  - registro di contabilità
  - sommario del registro di contabilità
  - stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 30.10.2019
  - certificato di pagamento n. 1
  - DURC impresa
  - documentazione fotografica
  - avviso ai creditori
  - relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzioneeseguiti dalla ditta **Baglioni Costruzioni S.r.l.** con sede a Montegiorgio via Santa Lucia n. 15 (P.IVA 01879930442) dai quali un importo contabilizzato al 30.10.2019 pari ad **euro 17.825,85** e che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, ammonta ad **euro 16.037,27**;
- 3) **DI DARE ATTO che**, dalla relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, come sopra approvati e redatti dalla direzione dei lavori in data 07.11.2019 risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidati alla ditta **Baglioni Costruzioni S.r.l.** con sede a Montegiorgio via Santa Lucia n. 15 (P.IVA 01879930442), a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 16.037,27** oltre IVA 10% euro 1.603,73 per complessivi **euro 17.641,00**;
- 4) **DI APPROVARE** il Q.T.E. allo stato finale come sotto riportato:



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI

Importo lavori	€ 16.037,27
(di cui euro 343,84 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso)	
IVA 10%	€ 1.603,73
Incentivazione 2%	€ 356,52
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 1.960,25</b>
<b>TOTALE INTERVENTO ESEGUITO</b>	<b>€ 17.997,52</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 1.967,73</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 19.967,25</b>

- 5) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **Baglioni Costruzioni S.r.l.** con sede a Montegiorgio via Santa Lucia n. 15 (P.IVA 01879930442) la fattura n. 22/PA emessa in data 27.11.2019 (ns. prot. n. 15696/2019) per l'importo di **euro 16.037,27** oltre IVA 10% euro 1.603,73 per complessivi euro 17.641,00 relativa ai lavori di "Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada comunale Pedezzano Basso – PERIZIA UTILIZZO ECONOMIE" (CUP: E87H17001710002 – CIG 7998933055);
- 6) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015, la somma di **euro 1.603,73** pari all'importo dell'IVA della fattura n. 22/PA/2019 (ns. prot. n. 15696/2019) della ditta **Baglioni Costruzioni S.r.l.**;
- 7) **DI DARE ATTO** che l'importo afferente l'intervento oggetto del presente provvedimento è imputato al Cap. **2842/U** del bilancio comunale, corr. al Cap. di entrata **948/E**, finanziato con l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara nell'ambito del Decreto del Commissario Delegato Maltempo marzo 2015 della Regione Marche n. 2/CDM15 del 04.03.2016 (rif. nota R.M. prot. n. 531486/2019 – ns. prot. n. 5880/2019);
- 8) **DI DARE ATTO CHE** la somma di **euro 356,52** relativa all'incentivazione della progettazione interna sarà liquidata successivamente all'approvazione del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna;
- 9) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell'esecuzione della presente determinazione;
- 10) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento, nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**11) DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## **Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 03-12-2019

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 03-12-2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

### **VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:**

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 14-12-2019  
**Servizio**

**Il Responsabile del**

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 14-12-2019 al 29-12-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 2047 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
Geom. MAURIZIO LUCHETTI