



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 44

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 8 del 22-01-2019

OGGETTO: LAVORI DI RACCOLTA E CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI ED OPERE DI CONTENIMENTO DELLA SCARPATA A MONTE E A VALLE DELLA STRADA "PEDEZZANO BASSO". - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DITTA GIOIA COSTRUZIONI S.r.l. - RENDICONTAZIONE.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di gennaio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- la Regione Marche a seguito degli eventi calamitosi avvenuti nel mese di marzo 2015 dichiarava lo stato di emergenza per l'intero territorio della regione e con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 264 del **03.07.2015** venivano assegnati fondi per 18 milioni di euro;
- con nota assunta al nostro protocollo in data **13.07.2015** con n. 8519, la Regione Marche comunicava ai comuni interessati che a seguito della Ordinanza Ministeriale n. 264/2015, venivano disciplinati i primi interventi di protezione civile nella Regione Marche e le modalità per accedere ai fondi messi a disposizione con la richiamata ordinanza;
- il Comune di Montegiorgio, con nota del **20.07.2015** trasmetteva, alla Regione Marche, le schede tecniche con individuate le strade e gli immobili oggetto di richiesta di finanziamento tra cui la strada comunale denominata "Pedezzano Basso" che, a seguito delle forti e prolungate precipitazioni meteoriche dal 4 al 6 Marzo del 2015, presentava una carreggiata stradale completamente erosa e dilavata dalle acque meteoriche con profondi solchi lungo il tracciato, gli argini scarificati e tombini otturati;
- nella scheda, oltre ad interventi immediati per la messa in sicurezza per la pubblica incolumità, venivano proposti una serie di interventi da eseguire tra cui:
 - apporto di materiale arido, anche di grosse dimensioni;
 - la realizzazione di cunette laterali in calcestruzzo;
 - il rifacimento dei tombini e degli scoli delle acque di ruscellamento;
 - la realizzazione di una carreggiata in conglomerato bituminoso;
- con Decreto del Commissario Delegato Maltempo marzo 2015 della Regione Marche n. 2/CDM15 del **04.03.2016** notificato a questa Amministrazione in data 04.03.2016 con prot. n. 2641 veniva assegnato al Comune di Montegiorgio un finanziamento di **€ 70.000,00** per opere di "Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada", stabilendo altresì in 60 giorni dalla notifica, il tempo per la presentazione della progettazione appaltabile relativa agli interventi proposti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 43 del **28.04.2016** è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare dei lavori di "Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada comunale "Pedezzano Basso" (D.C.D. Maltempo marzo 2015 n° 2/DCM15)" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici - geom. Giorgio Benni, arch. Federica Diluca, geom. Claudia Boccioni, per un importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 61.830,12 per lavori a misura ed € 8.169,88 per somme a disposizione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del **28.04.2016** è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada comunale "Pedezzano Basso" (D.C.D. Maltempo marzo 2015 n° 2/DCM15)" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici - geom. Giorgio Benni, arch. Federica Diluca, geom. Claudia Boccioni, per un importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 61.830,12 per lavori a misura ed € 8.169,88 per somme a disposizione;
- con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche n. 312 del **15.12.2017** ad oggetto "Eventi alluvionali marzo 2015. OCDPC n. 264 del 3 luglio 2015. D.C.D. n. 2/CDM15 del 7/10/2015. Liquidazione ed erogazione VI elenco per € 635.864,39 Contabilità Speciale n. 5962" è stato stabilito di liquidare ed erogare agli Enti interessati, come indicata e ripartita nell'Allegato "2", quale anticipo del 60% per gli interventi da realizzare;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- all'interno dell'Allegato "2" del citato Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche n. 312 del **15.12.2017** risulta inserito l'intervento della strada comunale "Pedezzano Basso", per un importo complessivo di € 70.000,00, per il quale è stato liquidato un anticipo di **€ 42.000,00** pari al 60%;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del **10.05.2018**, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati gli elaborati predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici, di variante al progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di "Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada della strada comunale Pedezzano Basso" (CUP: **E87H17001710002**) che prevede una spesa complessiva di **euro 70.000,00** di cui **euro 61.691,90** per lavori a misura (compresi **euro 890,45** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed **euro 8.308,10** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il quadro tecnico economico di progetto come sotto riportato:

QUADRO TECNICO DI PROGETTO		
Lavori:		
Importo oneri sicurezza	€ 890,45	
Importo lavori ribassabili	€ 60.801,45	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 61.691,90
Somme a disposizione:		
IVA 10%	€ 6.169,19	
Incentivazione e validazione 2%	€ 1.233,84	
Contributo A.N.A.C. Stazione Appaltante	€ 30,00	
Imprevisti e lavori a fattura	€ 875,07	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 8.308,10
TOTALE INTERVENTO		€ 70.000,00

VISTA la nota Prot. n. 8217 del **07.06.2018** con la quale il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio ha richiesto alla Regione Marche una proroga al termine ultimo per la rendicontazione dei lavori in oggetto fino al 30.05.2019;

DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del **25.04.2018** è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2019-2020 a seguito della variazione n. 2/2018;

DATO ATTO che la spesa necessaria ed afferente il presente provvedimento è stata prevista nel bilancio pluriennale 2018/2020 ed annuale 2018 al Cap. 2842/U, corrispondente al Capitolo di entrata 948/E (Var. n. 2/2018, approvata con d.c.c. n. 15 del 25.04.2018);



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RILEVATO che, con la citata deliberazione (rif. d.G.C. n. 69/2018) è stato inoltre disposto di confermare il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

VISTA la determinazione del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 218 del 13.08.2018 (Reg. Gen. n. 590/2018), con la quale, a seguito di procedura negoziata indetta con atto n. 460/2018, i lavori in specie (progetto approvato con deliberazione G.C. n. 69/2018) sono stati aggiudicati alla ditta **GIOIA COSTRUZIONI SRL** con sede a Cellole (CE) – via Dell'Erica n. 160 (P. IVA 04291320614) per il ribasso percentuale offerto pari al **28,440%** (diconsi *ventottovirgolaquarataquattro per cento*) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 43.399,97** (diconsi euro *quarantatre milatrecentonovantanove/97*);

VISTO il quadro tecnico economico di aggiudicazione come sotto riportato:

QTE DI AGGIUDICAZIONE		
Lavori:		
Importo oneri sicurezza	€ 890,45	
Importo lavori ribassabili	€ 43.509,52	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 44.399,97
Somme a disposizione:		
IVA 10%	€ 4.440,00,	
Incentivazione e validazione 2%	€ 1.233,84	
Contributo A.N.A.C. Stazione Appaltante	€ 30,00	
Imprevisti e lavori a fattura	€ 875,07	
Ribasso compresa iva 10%	€ 19.021,12	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 25.600,03
TOTALE INTERVENTO		€ 70.000,00

VISTO il contratto d'appalto Rep. n. 215 del **30.10.2018** relativo ai lavori in oggetto;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data **19.11.2018**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 301 del **20.11.2018** (Reg. Gen. n. 828/2018) con la quale è stato liquidato alla ditta **GIOIA COSTRUZIONI S.r.l. S.**, a seguito di esplicita richiesta, l'importo dell'anticipazione contrattuale pari ad euro 8.879,99 oltre IVA 10%;

VERIFICATO che i lavori dovevano essere ultimati entro 60 giorni dalla data di consegna, pertanto entro il 19.01.2019;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data **20.12.2018**, pertanto gli stessi sono stati conclusi entro il termine contrattualmente previsto;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione dei lavori in data **03.01.2019**, costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili, raccolti in un unico fascicolo:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale dei lavori eseguiti a tutto il **20.12.2018**
- certificato di pagamento n. 1 del **03.01.2019**
- avviso ai creditori
- relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione
- documentazione fotografica dei lavori eseguiti

RILEVATO che, dallo stato finale si evince che la ditta ha eseguito a tutto il **20.12.2018** lavori per euro 61.602,14 e che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, ammonta ad euro 44.335,37;

PRESO ATTO che, con la relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione datata 03.01.2019, i DD.LL. certificano quanto segue:

1. **che**, per quanto riscontrabile e verificabile alla data odierna, i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta GIOIA COSTRUZIONI con sede legale ed amministrativa in Cellole (CE), via Enrica n. 160, Cod. Fiscale e P.IVA: 04291320614, sono stati regolarmente realizzati.
2. **che**, in relazione alle risultanze dello stato finale, il credito dell'impresa risulta essere così costituito:

Quantificazione credito dell'Impresa	
Importo totale lavori	61.602,14
a detrarre importo relativo alla sicurezza	889,15
Importo soggetto a ribasso	60.712,99
A detrarre ribasso del 28,44%	17.266,77
Al netto del ribasso	43.446,22
Importo relativo alla sicurezza	889,15
Totale	44.335,37
Netto lavori a misura	44.335,37
A detrarre anticipazione contrattuale	8.879,99
Credito netto dell'Impresa	35.455,38

3. **che**, in relazione alle risultanze dello stato finale, il quadro tecnico economico delle intervento risulta essere così costituito:

Quantificazione credito dell'Impresa	
Importo totale lavori	61.602,14
a detrarre importo relativo alla sicurezza	889,15
Importo soggetto a ribasso	60.712,99
A detrarre ribasso del 28,44%	17.266,77
Al netto del ribasso	43.446,22
Importo relativo alla sicurezza	889,15
Totale	44.335,37
Netto lavori a misura	44.335,37
A detrarre anticipazione contrattuale	8.879,99
Credito netto dell'Impresa	35.455,38

Somme a disposizione:

I.V.A. 10%	3.545,54
I.V.A. 10% su anticipazione contrattuale	888,00



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Incentivazione 2%	1.233,84
Contributo A.N.A.C. Stazione Appaltante	30,00
Totale somme a disposizione	5.697,38
Finanziamento totale intervento	70.000,00
Economie accertate	19.967,25

DATO ATTO che:

- o dal 21.12.2018 all'01.01.2019 (Albo n. 1531), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, né tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la fattura n. 01 del 21.01.2019 (ns. prot. n. 1035/2019) emessa dalla ditta **GIOIA COSTRUZIONI S.r.l. Semplificata** per l'importo di **euro 35.455,38** oltre IVA 10% euro 3.545,54 per complessivi euro 39.000,92 ad oggetto: "Lavori di raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada Pedezzano Basso. STATO FINALE" CUP: E87H1700171002 – CIG: 7511765892;

VISTO il DURC online della ditta **GIOIA COSTRUZIONI S.r.l. Semplificata** di Cellole (CE) numero protocollo INPS_13687566 richiesto in data 08.01.2019 con scadenza validità 08.05.2019 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE;

VISTO il quadro tecnico finale di rendicontazione come sotto riportato:

QTE DI FINALE DI RENDICONTAZIONE	
Importo eseguiti al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati	
Importo lavori eseguiti	€ 44.335,37
IVA 10%	€ 4.433,54
Incentivazione 2%	€ 1.233,84
Contributo A.N.A.C. stazione appaltante	€ 30,00
Totale somme a disposizione	€ 5.697,38
TOTALE INTERVENTO ESEGUITO	€ 50.032,75
ECONOMIE	€ 19.967,25
TOTALE INTERVENTO	€ 70.000,00



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTA la nota della Regione Marche prot. n. 926150 del 16.08.2018 (ns. prot. n. 12023/2018), con la quale, a seguito di ns. esplicita richiesta relativa alla possibilità di utilizzo delle economie derivanti dai ribassi di gara, precisando che deve essere corredata da una relazione tecnica, planimetria, computo metrico, foto o altro che evidenzino il tipo di lavori da eseguire in aggiunta al progetto iniziale;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 01.12.2018 ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/12/2018-31/05/2019."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli elaborati tecnico contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei lavori di *"Raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada della strada comunale Pedezzano Basso"* (CUP: **E87H17001710002** – CIG: **7511765892**) redatti dalla D.LL. in data 03.01.2019 e di seguito elencati:
 - libretto delle misure
 - registro di contabilità
 - sommario del registro di contabilità
 - stato finale dei lavori eseguiti a tutto il **20.12.2018**
 - certificato di pagamento n. 1 del **03.01.2019**
 - avviso ai creditori
 - relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione
 - documentazione fotografica dei lavori eseguitieseguiti dalla ditta **GIOIA COSTRUZIONI S.r.l. Semplificata** con sede legale in Cellole (CE) – via dell'Erica n. 160 (P. IVA 04291320614) dai quali risulta che la stessa ha eseguito lavori per **euro 44.335,37** al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 3) **DI APPROVARE** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla direzione dei lavori in data 03.01.2019 dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidati alla ditta **GIOIA COSTRUZIONI S.r.l. Semplificata**, a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante (al netto dell'anticipazione contrattuale già liquidata) per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 35.455,38** ed IVA 10% **euro 3.545,54** per complessivi **euro 39.000,92**;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico finale di rendicontazione dei lavori in specie come sotto riportato:

QTE DI FINALE DI RENDICONTAZIONE	
Importo eseguiti al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati	
Importo lavori eseguiti	€ 44.335,37
IVA 10%	€ 4.433,54
Incentivazione 2%	€ 1.233,84
Contributo A.N.A.C. stazione appaltante	€ 30,00
Totale somme a disposizione	€ 5.697,38
TOTALE INTERVENTO ESEGUITO	€ 50.032,75
ECONOMIE	€ 19.967,25
TOTALE INTERVENTO	€ 70.000,00

- 5) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **GIOIA COSTRUZIONI S.r.l. Semplificata** con sede legale in Cellole (CE) – via dell'Erica n. 160 (P. IVA 04291320614) la fattura n. 01 del 21.01.2019 (ns. prot. n. 1035/2019) per l'importo di **euro 35.455,38** oltre IVA 10% euro 3.545,54 per complessivi euro 39.000,92 ad oggetto: *“Lavori di raccolta e canalizzazione delle acque superficiali ed opere di contenimento della scarpata a monte e a valle della strada Pedezzano Basso. STATO FINALE”* CUP: E87H1700171002 – CIG: 7511765892;
- 6) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 3.545,54** pari alla somma dell'importo dell'IVA della fattura come liquidata al precedente punti 5);
- 7) **DI DARE ATTO CHE** la somma di **euro 1.233,84** relativa all'incentivazione della progettazione interna sarà liquidata successivamente all'approvazione del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna;
- 8) **DI DARE ATTO** che l'intervento la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento in specie è imputata al capitolo **2842/U** del bilancio pluriennale 2018/2020 annualità 2018, corrispondente al capitolo di entrata **948/E**, finanziato con Decreto del Commissario Delegato Maltempo marzo



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

2015 della Regione Marche n. 2/CDM15 del 04.03.2016 (rif. Var. n. 2/2018 approvata con d.c.c. n. 15 del 25.04.2018);

- 9) **DI DARE ATTO** che, per le economie come sopra accertate pari ad euro **19.967,25**, verrà redatta la documentazione ed elaborati necessari al fine dell'utilizzo per lavori in aggiunta al progetto iniziale, nel rispetto della nota della Regione Marche prot. n. 926150 del 16.08.2018 (ns. prot. n. 12023/2018);
- 10) **DI ATUORIZZARE** lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta in sede di sottoscrizione del contratto (Rep. n. 215/2018);
- 11) **DI INOLTARE**, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 12) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 22-01-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 22-01-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 29-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 29-01-2019 al 13-02-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Segretario Comunale
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI