



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**Reg. Generale N. 461**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**N. 136 del 01-07-2019**

**OGGETTO:IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN COLALITA' MONTEVERDE  
FRAZIONE DI MONTEGIORGIO. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA  
ELECTRIC PALMAR S.N.C. DI MONTEGIORGIO.**

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di luglio nei propri uffici.

---

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

---



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 85 del 09.04.2018 (Reg. Gen. n. 258/2018) è stato affidato all'Ing. **Dante Cesetti** C.F.: CST DNT 63P10 F520T, residente in Montegiorgio, Via Pontenovo n. 5, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A 171, l'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilizzazione, certificazione della regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di *"Nuovi impianti di pubblica illuminazione territorio comunale"* (CIG: **ZF32318A2C**), per un importo complessivo, così suddiviso:

- **"Pubblica illuminazione ed impianto di videosorveglianza Frazione Monteverde"** onorario al netto del ribasso pari ad **euro 9.360,00** oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%.
- **"Vari impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale"** onorario al netto del ribasso pari ad **euro 17.790,00** oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%;

**DATO ATTO CHE** il Codice Unico di Progetto che identifica il progetto *"Realizzazione impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza in loc. Monteverde Frazione di Montegiorgio"* è **C.U.P. E85J18000040004**;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 13.04.2018, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di *"Realizzazione impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza in loc. Monteverde Frazione di Montegiorgio"* redatto dall'Ing. Dante Cesetti, acquisito al protocollo generale di questo Comune in data 12.04.2018 al n. 5233 per una spesa complessiva di euro 82.000,00 di cui euro 63.054,61 per lavori ed euro 18.945,39 per somme a disposizione;

**VISTO** il quadro tecnico economico di progetto:

### QUADRO TECNICO ECONOMICO

|                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Importo lavori                                                             | € 63.054,61        |
| A detrarre l'incidenza degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.445,51         |
| <b>Importo lavori soggetto a ribasso</b>                                   | <b>€ 61.609,10</b> |
| <b>Totale lavori</b>                                                       | <b>€ 63.054,61</b> |
| <b>Somme a disposizione:</b>                                               |                    |
| I.V.A. (10 %)                                                              | € 6.305,46         |
| Spese tecniche                                                             | € 9.360,00         |
| CNPAIA 4%                                                                  | € 374,40           |
| IVA su spese tecniche 22%                                                  | € 2.141,57         |
| Accantonamento RUP                                                         | € 378,33           |
| Imprevisti ed arrotondamenti                                               | € 385,63           |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                                         | <b>€ 18.945,39</b> |
| <b>Totale di progetto</b>                                                  | <b>€ 82.000,00</b> |

**PRESO ATTO** che, il finanziamento dell'intervento in specie è stato previsto al Cap. 721/E corrispondente al Cap. 5268/U, mediante apposito mutuo con la cassa Depositi e Prestiti (pos. n. 6045183);



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 255 del 02.10.2018 (Reg. Gen. n. 699/2018) con la quale i lavori in oggetto (**CUP: E85J18000040004 – CIG: Z162521284**) sono stati affidati alla ditta **ELECTRIC PALMAR di Pallotta G. e Marrozzini A. S.n.c.** con sede a Montegiorgio via Colle Cerreto n. 6 (P.IVA: 01431790441) per l'importo di **euro 35.097,27** oltre IVA 10% **euro 3.509,73** per complessivi **euro 38.607,00**;

**VISTO** il quadro tecnico di affidamento come sotto riportato:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

| Descrizione                                                                                                                                                                      | Importi €        | Importi €        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Cat. 001 – Riqualificazione Impianto Pubblica Illuminazione – Importo lavori di affidamento</b><br>(compresi euro 901,49 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) |                  | <b>35.097,27</b> |
| <b>Cat. 002 – Sostituzione corpi illuminanti</b>                                                                                                                                 |                  | <b>7.439,25</b>  |
| <b>Cat. 003 – Impianto videosorveglianza</b><br>(compresi euro 376,06 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)                                                       |                  | <b>16.291,65</b> |
| <b>Totale lavori</b>                                                                                                                                                             |                  | <b>58.828,17</b> |
| <b>Somme a disposizione:</b>                                                                                                                                                     |                  |                  |
| I.V.A. (10 %)                                                                                                                                                                    | 5.882,82         |                  |
| Spese tecniche CNPAIA ed IVA compresi CNPAIA 4%                                                                                                                                  | 9.360,00         |                  |
| IVA su spese tecniche 22%                                                                                                                                                        | 374,40           |                  |
| Accantonamento RUP                                                                                                                                                               | 2.141,57         |                  |
| Imprevisti, arrotondamenti e ribasso                                                                                                                                             | 378,33           |                  |
|                                                                                                                                                                                  | 5.034,71         |                  |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                                                                                                                                               | <b>23.171,83</b> | <b>23.171,83</b> |
| <b>Totale di progetto</b>                                                                                                                                                        |                  | <b>82.000,00</b> |

**DATO ATTO** che i lavori in oggetto hanno avuto inizio nel rispetto delle indicazioni date dall'U.T.C., dal D.LL. e delle previsioni progettuali;

**VISTA** la scrittura privata sottoscritta fra le parti in data 02.10.2018;

**RILEVATO** che il progettista e D.LL. sta predisponendo, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, una perizia di variante, pertanto ad oggi non sono prevedibili i tempi per l'esecuzione dei "nuovi" lavori ed il conseguente completamento dell'intero intervento;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 30 del 13.02.2019 (Reg. Gen. n. 120/2019) con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° stato d'avanzamento dei lavori di: *"Realizzazione impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza in loc. Monteverde Frazione di Montegiorgio"* CUP: E85J18000040004 – CIG: Z162521284 eseguiti dalla ditta **ELECTRIC PALMAR S.n.c.** con sede a Montegiorgio in via Colle Cerreto n. 6 (P.IVA 01431790441) dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per **euro 31.974,94** che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati risulta essere pari ad euro 28.539,78 oltre IVA 10%;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**PRESO ATTO** che, con lo stesso provvedimento (atto n. 120/2019), è stato liquidato in favore della ditta **ELECTRIC PALMAR S.n.c.**, l'importo cui al certificato di pagamento n. 1/2019, pari ad **euro 28.397,08** oltre IVA 10% euro 2.839,71 per complessivi euro 31.236,79;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 23.05.2019 con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di *"Realizzazione impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza in loc. Monteverde Frazione di Montegiorgio – Impianto di pubblica illuminazione"* (**CUP: E85J18000040004 - CIG: Z162521284**) redatta dall'Ing.Dante Cesetti dalla quale risulta che, l'importo dei lavori per la riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione, è stato aumentato rispetto l'importo contrattuale di **euro 3.193,78** corrispondente ad un percentuale del **9,10**;

**VISTO** il quadro tecnico economico di variante sotto riportato:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

| Descrizione                                                                                                          | Importi €        | Importi €        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Cat. 001 – Riqualificazione Impianto Pubblica Illuminazione – Importo lavori di variante al netto del ribasso</b> |                  | <b>38.291,05</b> |
| (compresi euro 901,49 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)                                           |                  |                  |
| <b>Cat. 002 – Sostituzione corpi illuminanti</b>                                                                     |                  | <b>7.439,25</b>  |
| <b>Cat. 003 – Impianto videosorveglianza</b>                                                                         |                  | <b>16.291,65</b> |
| (compresi euro 376,06 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)                                           |                  |                  |
| <b>Totale lavori</b>                                                                                                 |                  | <b>62.021,95</b> |
| <b>Somme a disposizione:</b>                                                                                         |                  |                  |
| I.V.A. (10 %)                                                                                                        | 6.202,20         |                  |
| Spese tecniche CNPAIA ed IVA compresi                                                                                | 9.890,00         |                  |
| CNPAIA 4%                                                                                                            | 395,60           |                  |
| IVA su spese tecniche 22%                                                                                            | 2.262,83         |                  |
| Accantonamento RUP                                                                                                   | 399,78           |                  |
| Imprevisti, arrotondamenti e ribasso                                                                                 | 827,64           |                  |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                                                                                   | <b>19.978,05</b> | <b>19.978,05</b> |
| <b>Totale di progetto</b>                                                                                            |                  | <b>82.000,00</b> |

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori in data **05.06.2019**, pertanto gli stessi sono stati conclusi entro il termine contrattualmente previsto;

**VISTO** lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione dei lavori in data **01.04.2019**, costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili, raccolti in un unico fascicolo:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale dei lavori



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- certificato di ultimazione dei lavori
- certificato di pagamento n. 2
- relazione di accompagnamento al conto finale
- certificato di regolare esecuzione

**VISTI** i verbali di sospensione lavori n. 1 in data 31.01.2019 e di ripresa n. 1 in data 30.05.2019;

**RILEVATO** che, dallo stato finale si evince che la ditta ha eseguito a tutto **05.06.2019** lavori per euro 38.291,05 e che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, ammonta ad euro 28.397,08;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 2 del 05.06.2019, emesso dal R.U.P. e sottoscritto anche dal D.LL. per l'importo di **euro 9.893,97** oltre IVA 10% euro 989,40 per complessivi euro 10.883,37;

**PRESO ATTO** che, con il certificato di regolare esecuzione redatto dal DD.L. Ing. Dante Cesetti in data 05.06.2019, si certifica quanto segue:

che i lavori di: "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' MONTEVERDE FRAZ. MONTEGIORGIO" assunti dall'Impresa ELECTRIC PALMAR Via Colle Cerreto n. 6 – 63833 Montegiorgio (FM) -, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.

Che può essere pagato all'Impresa ELECTRIC PALMAR Via Colle Cerreto n. 6 – 63833 Montegiorgio (FM) -, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori su indicati l'importo di Euro 9.893,97 + I.V.A. salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto, come specificato nello schema seguente:

|                                    |      |                  |
|------------------------------------|------|------------------|
| <b>Importo S.A.L. Finale</b>       | €.   | <b>38.291,05</b> |
| <b>Importo liquidato I° S.A.L.</b> | - €. | <b>28.397,08</b> |
| <b>Importo della rata di saldo</b> | €.   | <b>9.893,97</b>  |
| I.V.A. 10%                         | €.   | 989,40           |
| <b>Totale:</b>                     | €.   | <b>10.883,37</b> |

**PRESO ATTO** che, l'importo dei lavori, come risultante dallo stato finale, corrisponde a quanto autorizzato in sede di approvazione della perizia di variante di cui alla deliberazione G.C. n. 65/2019;

**DATO ATTO** che:

- o dal 12.06.2019 al 22.06.2019 (Albo n. 1046), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, né tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

**VISTA** la fattura n. 1006 dell'11.06.2019 (ns. prot. n. 8043/2019) emessa dalla ditta **ELECTRIC PALMAR SNC DI PALLOTTA GIANNI & MARROZZINI ALESSIO** per l'importo di **euro 9.893,97** oltre IVA 10% **euro 989,40** per complessivi **euro 10.883,37** ad oggetto: "Impianto di pubblica illuminazione in località Monteverde Fr.ne di Montegiorgio – Stato Finale" CUP: E85J18000040004 – CIG: Z162521284;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**VISTO** il DURC online della ditta ditta **ELECTRIC PALMAR SNC DI PALLOTTA GIANNI & MARROZZINI ALESSIO** di Montegiorgio (FM) (P.IVA 01431790441) numero protocollo INPS\_16003894 richiesto in data 17.06.2019 con scadenza validità 15.10.2019 dal quale risulta che la stessa è in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

**RICONOSCIUTA** per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. **5** del **27.06.2019** con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

**RICONOSCIUTA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

## DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei lavori di: *"Realizzazione impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza in loc. Monteverde Frazione di Montegiorgio"* CUP: E85J18000040004 – CIG: Z162521284:
  - libretto delle misure
  - registro di contabilità
  - sommario del registro di contabilità
  - stato finale dei lavori
  - certificato di ultimazione dei lavori
  - certificato di pagamento n. 2
  - relazione di accompagnamento al conto finale
  - certificato di regolare esecuzioneeseguiti dalla ditta **ELECTRIC PALMAR S.n.c.** con sede a Montegiorgio in via Colle Cerreto n. 6 (P.IVA 01431790441) dai quali risulta che la ditta ha tutto il 05.06.2019 ha eseguito lavori per **euro 38.291,05** e che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati risulta essere pari ad euro 28.539,78 oltre IVA 10%;
- 3) **DI APPROVARE** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla direzione dei lavori in data 05.06.2019 dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

eseguiti e liquida alla ditta **ELECTRIC PALMAR S.n.c.**, a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 9.893,97** oltre IVA 10% **euro 989,40** per complessivi **euro 10.883,37**;

- 4) **DI DARE ATTO** che l'importo dei lavori, come risultante dallo stato finale, corrisponde a quanto autorizzato in sede di approvazione della perizia di variante di cui alla deliberazione G.C. n. 65/2019;
- 5) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **ELECTRIC PALMAR S.n.c.** con sede a Montegiorgio in via Colle Cerreto n. 6 (P.IVA 01431790441) la fattura n. 1006 dell'11.06.2019 (ns. prot. n. 8043/2019) per l'importo di **euro 9.893,97** oltre IVA 10% **euro 989,40** per complessivi **euro 10.883,37** ad oggetto: *"Impianto di pubblica illuminazione in località Monteverde Fr.ne di Montegiorgio – Stato Finale"* CUP: E85J18000040004 – CIG: Z162521284;
- 6) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 989,40** pari all'importo dell'IVA della fattura come sopra liquidata;
- 7) **DI DARE ATTO** che il finanziamento dell'intervento in specie è stato previsto al Cap. 721/E/R corrispondente al Cap. 5268/U/R, mediante apposito mutuo con la cassa Depositi e Prestiti (pos. n. 6045183);
- 8) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 9) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 01-07-2019

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 01-07-2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
(Firma all'originale)

### VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 12-08-2019  
**Servizio**

**Il Responsabile del**

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 12-08-2019 al 27-08-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1478 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
Geom. MAURIZIO LUCHETTI