


Ing. Dante Cesetti
Via Pontenovo n. 5
63833 Montegiorgio (FM)



AL SINDACO DEL COMUNE MONTEGIORGIO

OGGETTO: Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule di edifici scolastici in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19
CUP: E84B20000600001 – CIG: Z622E26374
- Stato finale lavori.

In allegato si consegna copia degli elaborati di seguito elencati, relativi allo stato finale dei lavori in oggetto:

- **Libretto delle misure**
- **Registro di contabilità**
- **Sommario registro di contabilità**
- **Stato finale dei lavori**
- **Certificato di pagamento n. 1/2020**
- **Verbale di consegna lavori**
- **Certificato di ultimazione lavori**
- **Relazione di accompagnamento al conto finale**
- **Certificato di regolare esecuzione**

Montegiorgio, 06.11.2020

Progettista e D.LL.
Dott. Ing. Dante Cesetti



LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Adeguamento aule prevenzione COVID_19 varie scuole

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Montegiorgio

IMPRESA: Edilrestauro di Petracci Andrea

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 7 pagine



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gerasimo Luchetti

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
Opere edili (Cat 1)								
1 03.02.024* .002 02/11/2020	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete Nuovi tramezzi su corridoi P1 P2	2,00			14,220 16,350	28,44 16,35		
	SOMMANO m ²					44,79		
2 03.02.024* .003 02/11/2020	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... allici per il fissaggio dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm Vedi voce n° 1 [m ² 44,79]					44,79		
	SOMMANO m ²					44,79		
3 10.01.001.00 2 02/11/2020	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. Irrigidimenti per montaggio porte su pareti in cartongesso (tub. 70* 50*3)	6,00	6,00		5,200	187,20		
	SOMMANO kg					187,20		
4 12.01.002.00 2 02/11/2020	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo, su pareti e soffitti intonacati a civile. Vedi voce n° 1 [m ² 44,79] *(par.ug.=2,00*44,79)	89,58				89,58		
	SOMMANO m ²					89,58		
5 12.01.011.00 2 02/11/2020	Verniciatura con pitture murali. Verniciatura con pitture murali, in solvente, in tinta unica chiara del tipo opaca cementite o semilucida a base di resine acriliche, eseguita a qu ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di pittura semilucida a base di resine acriliche. Zoccolo *(lung.=3,22+3,65)	2,00	6,87		1,650	22,67		
	SOMMANO m ²					22,67		
6 16.02.001.00 8 02/11/2020	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150. P1 P2					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00		
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Montegiorgio
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

IMPRESA
Via Sidani, 24
63016 FIANCAVILLA D'ETE (FM)
P. VA. 02124010444
Cod. F. PTR NGR 78010 E783Y

PROVINCIA DI FERMO
INGEGNERI
Dott. **CESETTI**
Ingegnere
a - civile ambientale
b - di ingegneria
c - dell'informazione
A171

Num Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
7 16.02.007.00 4 02/11/2020	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipánico tipo Push Vedi voce n° 6 [cad 3.00]						3,00	
SOMMANO cad							3,00	
8 NP01 02/11/2020	Sostituzione di pellicola autoadesiva ammalorata esistente su finestra, con pellicola autoadesiva di sicurezza, consistente nella rimozione della pellicola esistente, pulizia del v ... ndo la norma UNI EN 126, compreso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte. finestre aule e corridoi						60,00	
SOMMANO cadauno							60,00	
9 NP02 02/11/2020	Installazione di accessori su finestre. Installazione di accessori in PVC idonei per mantenere la finestra socchiusa nella posizione desiderata, fornito e posto in opera. Vedi voce n° 8 [cadauno 60.00]						60,00	
SOMMANO cadauno							60,00	
Impianto elettrico (Cat 2)								
10 15.01.002* .001 02/11/2020	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). Archivio 2 Aula P1 Aula P2						4,00 6,00 5,00	
SOMMANO cad							15,00	
11 15.01.002* .003 02/11/2020	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.). Archivio 2 Aula P1 Aula P2						1,00 2,00 1,00	
SOMMANO cad							4,00	
12 15.08.003* .001 02/11/2020	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata, gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W. Archivio 2						3,00	
SOMMANO cad							3,00	
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Montegiorgio
LIBRETTO DELLE MISURE N° 1



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
13 15.08.006* .003 02/11/2020	Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° minore di 200 cd m²). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in allumi ... posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x58W Corridoio P2 Corridoio P1					4.00 4.00		
	SOMMANO cad					8.00		
14 15.08.017* .006 02/11/2020	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza). Archivio 2					1.00		
	SOMMANO cad					1.00		
15 15.08.017* .007 02/11/2020	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... a spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (S. A.). Corridoio P1 Corridoio P2					2.00 1.00		
	SOMMANO cad					3.00		
16 15.02.002* .001 02/11/2020	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... lari, le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. Presa su aula 9 Presa corridoio P2 Presa su corridoio P1 Presa aula 12 Presa aula 1 Presa aula 2bis Presa aula 7 Presa aula 3 Presa su archivio 2 Presa su retro archivio 2					3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00		
	SOMMANO cad					31.00		
17 04.04.007* 02/11/2020	PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.	4.00	0.50			2.00		
	SOMMANO m					2.00		
18 15.05.020* .008 02/11/2020	Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo con separatore larghezza assimilabile a 60x17 mm Aule *(par.ug.=8*6.00)	48.00				48.00		
	A RIPORTARE					48.00		

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Montegiorgio

LIBRETTO DELLE MISURE N

EDICRESTAURO
Ing. Paolo Senigaglia, Andrea
Via Ordani
63910 MONTECAVALLA (TE) (I.)
P. IVA 02124010444
P. C. E. P. TR. NOR. 75010000000

INGEGNERI - PROVINCIA DI
Montegiorgio
CESETTI
Ingegnere
a - civile ambientale
b - industriale
c - dell'informazione
IL DIRETTORE DEI LAVORI
A 177

Num Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					48,00		
	Aule su corridoi *(par.ug.=12+10) SOMMANO m	22,00				22,00		
						70,00		
19 15.06.021* .001 02/11/2020	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per contenere apparati su modulo DIN da mm 17.5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
20 15.06.001* .005 02/11/2020	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
21 15.03.002* 02/11/2020	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.					9,00		
	SOMMANO cad					9,00		
22 15.06.018* .037 02/11/2020	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 16VA. Trasformatore per alimentazione contatto magnetico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
23 NP03 02/11/2020	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico in alluminio a giorno completo di cavo armato Comandato da contatto magnetico porta di emergenza					3,00		
	SOMMANO					3,00		
24 15.03.008* 02/11/2020	Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia. Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito ... ci fino al pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
25 15.06.018* .022 02/11/2020	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Montegiorgio

LIBRETTO DELLE MISURE
EDICHI STAURO
 IMPRESA
 Via D. G. 22
 63010 F. FONCA DELLA DE'E (FM)
 P. IVA 02124010444
 Cod. F. PTR NDR 75C19 E783Y

IL DIRETTORE DEI LAVORI



a - civile ambientale
 b - industriale
 c - dell'informazione

Num Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug	lung	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	Gemma luminosa indicazione apertura porta di emergenza SOMMANO cad					3,00		
26 15.04.006* .015 02/11/2020	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazione ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm ² Alimentazione gemma luminosa da Relè SOMMANO m					24,00		
27 15.03.006* .003 02/11/2020	Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di pi ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare. Con pulsante doppio a chiave Pulsante a chiave per tacitazione SOMMANO cad					3,00		
28 15.08.028* .002 02/11/2020	Armadio stradale in vetroresina Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x900x300 classe d'isolamento I Scuola primaria piane SOMMANO cad					1,00		
29 15.08.021* .002 02/11/2020	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. Scuola primaria piane SOMMANO cad					1,00		
30 15.08.017* .007 02/11/2020	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... a spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (S. A.) Scuola primaria piane SOMMANO cad					4,00		
31 15.08.017* .006 02/11/2020	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza). Scuola primaria piane SOMMANO cad					3,00		
32 15.06.024* .001	Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo ... 7,5). E' compreso							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Montegiorgio
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

EDILNISTAZIONE
di Terzo, Geom. Andrea
via Mani, 24
63018 FRANCAVILLA D'ETE (FI)
P. IVA 02124010444
C.F. 02812920985



Num Ord TARIFFA DATA	DE-SIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par ug	lung	larg	H-peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
02/11/2020	quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli). Scuola primaria piane						1,00	
	SOMMANO cad						1,00	
	Montegiorgio, 05/11/2020							
	<p>L'Impresa Edilrestauro di Petracci Andrea</p> <p>63036 FROSINONE (FR) - VIA V. LAD. DE TE (P.I.) P. IVA 07124010444 Cod. F. PTR NDR 75C10 E783Y</p> <p>Il Direttore dei Lavori Ing. Dante Cesetti</p> 							
A RIPORTARE								

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Adeguamento aule prevenzione COVID_19 varie scuole

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Montegiorgio

IMPRESA: Edilrestauro di Petracchi Andrea

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 6 pagine



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. *Matteo* Luchetti

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
Opere edili (Cat 1)								
1 03.02.024* .002 05/11/2020	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	SOMMANO m ²	1	2	44,79	41,89	1.876,25	
2 03.02.024* .003 05/11/2020	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... allici per il fissaggio dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm	SOMMANO m ²	1	2	44,79	3,26	146,02	
3 10.01.001.00 2 05/11/2020	Acciaio FE 00 UNI 7070-72 Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili	SOMMANO kg	1	2	187,20	6,50	1.216,80	
4 12.01.002.00 2 05/11/2020	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo, su pareti e soffitti intonacati a civile.	SOMMANO m ²	1	2	89,58	8,11	726,49	
5 12.01.011.00 2 05/11/2020	Verniciatura con pitture murali. Verniciatura con pitture murali, in solvente, in tinta unica chiara del tipo opaca cementite o semilucida a base di resine acriliche, eseguita a qu ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di pittura semilucida a base di resine acriliche.	SOMMANO m ²	1	2	22,67	11,67	264,56	
6 16.02.001.00 8 05/11/2020	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o, la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150.	SOMMANO cad	1	2	3,00	730,26	2.190,78	
7 16.02.007.00 4 05/11/2020	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura, l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.	SOMMANO cad	1	3	3,00	312,76	938,28	
8 NP01 05/11/2020	Sostituzione di pellicola autoadesiva ammalorata esistente su finestra, con pellicola autoadesiva di sicurezza, consistente nella rimozione della pellicola esistente, pulizia del v ... ndo la norma UNI EN 126, compreso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	1	3	60,00	86,46	5.187,60	
9 NP02 05/11/2020	Installazione di accessori su finestre. Installazione di accessori in PVC idonei per mantenere la finestra socchiusa nella posizione desiderata fornito e posto in opera.	SOMMANO cadauno	1	3	60,00			
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Montegiorgio
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

EDILTA' TAURO
di Pietro e Geom. Andrea
Via Verdi, 24
63912 FRANCAVILLA D'ESTE (FE)
P. IVA 02124010444
Cod. F. PTR NDR 75C10 E783Y



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
RIPORTO							13'188,18	
Impianto elettrico (Cat 2)								
10 15.01.002* .001 05/11/2020	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).	SOMMANO cad	1	3	15,00	50,88	763,20	
11 15.01.002* .003 05/11/2020	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).	SOMMANO cad	1	3	4,00	58,64	234,56	
12 15.08.003* .001 05/11/2020	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.	SOMMANO cad	1	3	3,00	104,87	314,61	
13 15.08.006* .003 05/11/2020	Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° minore di 200 cd m²). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in allumi ... posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x58W	SOMMANO cad	1	4	8,00	139,25	1'114,00	
14 15.08.017* .006 05/11/2020	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h I. Sono ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza).	SOMMANO cad	1	4	1,00	130,30	130,30	
15 15.08.017* .007 05/11/2020	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h I. Sono ... a spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (S. A.).	SOMMANO cad	1	4	3,00	161,23	483,69	
16 15.02.002* .001 05/11/2020	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.	SOMMANO cad	1	4	31,00	55,54	1'721,74	
17 04.04.007* 05/11/2020	PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.	SOMMANO m	1	4	2,00	16,53	33,06	
18 15.05.020* .008 05/11/2020	Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo con separatore larghezza assimilabile a 60x17 mm	SOMMANO m	1	4	70,00			

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Montegiorgio
REGISTRO DI CONTABILITA'

EDICRETAURO
L'IMPRESA: Andrea
Via Verdi, 24
05016 SAN AVILA D'ETE (FI)
P.IVA 02124010144
Cod. F. PTR NDR 75C10 E783Y

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
RIPORTO							18 767,34	
19 15.06.021* .001 05/11/2020	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per ... ntendere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli.	SOMMANO cad	1	5	10,00	60,40	604,00	
20 15.06.001* .005 05/11/2020	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito ... unto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N	SOMMANO cad	1	5	10,00	50,44	504,40	
21 15.03.002* 05/11/2020	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio, i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.	SOMMANO cad	1	5	9,00	87,13	784,17	
22 15.06.018* .037 05/11/2020	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi i ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 16VA.	SOMMANO cad	1	5	3,00	44,69	134,07	
23 NP03 05/11/2020	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico in alluminio a giorno completo di cavo armato	SOMMANO	1	5	3,00	66,52	199,56	
24 15.03.008* 05/11/2020	Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia. Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito ... ci fino al pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO cad	1	5	3,00	75,06	225,18	
25 15.06.018* .022 05/11/2020	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi i ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.	SOMMANO cad	1	5	3,00	24,40	73,20	
26 15.04.006* .015 05/11/2020	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazion ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm²	SOMMANO m	1	6	24,00	0,81	19,44	
27 15.03.006* .003 05/11/2020	Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando. Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori monofasi o in c.e. di pi ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare. Con pulsante doppio a chiave.	SOMMANO cad	1	6	3,00	60,25	180,75	
28 15.08.028* .002 05/11/2020	Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x900x300 classe d'isolamento I	SOMMANO cad	1	6	1,00		149,27	
A RIPORTARE								



COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Montegiorgio
REGISTRO DI CONTABILITA' 1

L'IMPRESA
...
...
Cod. F. PTR NDR 79C10 E783Y

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
...
...
171

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		Debito	Pagamento
RIPORTO			
001	Riepilogo CATEGORIE		
002	Opere edili		13 188,18
	Impianto elettrico		10 084,42
	Totale CATEGORIE euro		23 272,60
	Montegiorgio. 05/11/2020		
	<p>L'Impresa Edilrestauri di Petracchi Andrea SALFINO VILLA D'ESTE (FI.) P. IVA 02124010444 Cod. F. PTR: NDR 75010 E783Y</p> <p>Il Direttore dei Lavori Ing. Luca Cesetti PROVINCIA DI FERMO ORDINE degli INGEGNERI CESETTI Ingegnere a - civile ambientale b - industriale c - dell'informazione A171</p>		0,00
	<p>COMUNE DI MONTEGIORGIO UFFICIO LL.PP. e PATRIMONIO VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Geom. Carlo Alberto Lucchetti)</p>		
	A RIPORTARE		23 272,60

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Adeguamento aule prevenzione COVID_19 varie scuole

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Montegiorgio

IMPRESA: Edilrestauro di Petracci Andrea

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Dante Cesetti



Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A MISURA						
1 03.02.024* 002	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	1	1	44,79		1 876,25
	SOMMANO allo STATO FINALE m ²			44,79	41,89	1 876,25
2 03.02.024* 003	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... allici per il fissaggio dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm	1	2	44,79		146,02
	SOMMANO allo STATO FINALE m ²			44,79	3,26	146,02
3 04.04.007*	PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.	1	17	2,00		33,06
	SOMMANO allo STATO FINALE m			2,00	16,53	33,06
4 10.01.001.00 2	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.	1	3	187,20		1 216,80
	SOMMANO allo STATO FINALE kg			187,20	6,50	1 216,80
5 12.01.002.00 2	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo, su pareti e soffitti intonacati a civile.	1	4	89,58		726,49
	SOMMANO allo STATO FINALE m ²			89,58	8,11	726,49
6 12.01.011.00 2	Verniciatura con pitture murali. Verniciatura con pitture murali, in solvente, in tinta unica chiara del tipo opaca cementite o semilucida a base di resine acriliche, eseguita a qu ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di pittura semilucida a base di resine acriliche.	1	5	22,67		264,56
	SOMMANO allo STATO FINALE m ²			22,67	11,67	264,56
7 15.01.002* 001	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).	1	10	15,00		763,20
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			15,00	50,88	763,20
8 15.01.002* 003	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... lre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).	1	11	4,00		234,56
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			4,00	58,64	234,56
9 15.02.002* 001	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.	1	16	31,00		1 721,74
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			31,00	55,54	1 721,74
10 15.03.002*	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio, i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.	1	21	9,00		784,17

Num.Ord TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		S.M.	RC		unitario	TOTALE
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			9,00	87,13	784,17
11 15.03.006* .003	Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando. Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di p... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare. Con pulsante doppio a chiave.	1	27	3,00		180,75
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			3,00	60,25	180,75
12 15.03.008*	Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia. Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito ... ci fino al pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	1	24	3,00		225,18
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			3,00	75,06	225,18
13 15.04.006* .015	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazion ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm ²	1	26	24,00		19,44
	SOMMANO allo STATO FINALE m			24,00	0,81	19,44
14 15.05.020* .008	Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo con separatore larghezza assimilabile a 60x17 mm	1	18	70,00		784,00
	SOMMANO allo STATO FINALE m			70,00	11,20	784,00
15 15.06.001* .005	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N	1	20	10,00		504,40
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			10,00	50,44	504,40
16 15.06.018* .022	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi i ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.	1	25	3,00		73,20
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			3,00	24,40	73,20
17 15.06.018* .037	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi i ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 16VA.	1	22	3,00		134,07
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			3,00	44,69	134,07
18 15.06.021* .001	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per ... ntenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli.	1	19	10,00		604,00
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			10,00	60,40	604,00
19 15.06.024* .001	Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo ... 7,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).	1	32	1,00		290,93
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			1,00	290,93	290,93
20	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
15.08.003* 001	polycarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.	1	12	3,00		314,61
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			3,00	104,87	314,61
21 15.08.006* .003	Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° minore di 200 cd/m²). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in allumi ... posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x58W	1	13	8,00		1'114,00
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			8,00	139,25	1'114,00
22 15.08.017* .006	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza).	1 1	14 31	1,00 3,00		130,30 390,90
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			4,00	130,30	521,20
23 15.08.017* .007	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... a spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (S. A.).	1 1	15 30	3,00 4,00		483,69 644,92
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			7,00	161,23	1'128,61
24 15.08.021* .002	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.	1	29	1,00		104,47
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			1,00	104,47	104,47
25 15.08.028* .002	Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x900x300 classe d'isolamento I	1	28	1,00		349,27
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			1,00	349,27	349,27
26 16.02.001.00 8	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273. fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150.	1	6	3,00		2'190,78
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			3,00	730,26	2'190,78
27 16.02.007.00 4	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura, l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.	1	7	3,00		938,28
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			3,00	312,76	938,28
28 NP01	Sostituzione di pellicola autoadesiva ammalorata esistente su finestra, con pellicola autoadesiva di sicurezza, consistente nella rimozione della pellicola esistente, pulizia del v ... ndo la norma UNI EN 126, compreso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte.	1	8	60,00		5'187,60
	SOMMANO allo STATO FINALE cadauno			60,00	86,46	5'187,60
29 NP02	Installazione di accessori su finestre. Installazione di accessori in PVC idonei per mantenere la finestra socchiusa nella posizione desiderata fornito e posto in opera.	1	9	60,00		641,40
	SOMMANO allo STATO FINALE cadauno			60,00	10,69	641,40

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
30 NP03	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico in alluminio a giorno completo di cavo armato	1	23	3,00		199,56
	SOMMANO allo STATO FINALE			3,00	66,52	199,56
	Parziale LAVORI A MISURA euro					23'272,60
	TOTALE euro					23'272,60
Montegiorgio, 05/11/2020						
<p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Ing. Dante Cesetti</p>  <p style="text-align: center;">Dante CESETTI Ingegnere a - civile ambientale b - industriale c - dell'informazione 1171</p>						

Comune di Montegiorgio
Provincia di Fermo

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Adeguamento aule prevenzione COVID_19 varie scuole

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Montegiorgio

IMPRESA: Edilrestauro di Petracci Andrea

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	23 272.60
Data Consegna:	04/09/2020	Somme a Disposizione:	4 727.40
Data Inizio Lavori:	04/09/2020	Importo per la Sicurezza:	547.21
Giorni Utili per Ultimazione:	15	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	18/09/2020	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	12/09/2020	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	--
		Giorni impiegati in MENO:	6

Num Ord TARIFIA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 03.02.024* .002	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	SOMMANO m²	44,79	41,89	1'876,25
2 03.02.024* .003	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... allici per il fissaggio dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm	SOMMANO m²	44,79	3,26	146,02
3 04.04.007*	PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20	SOMMANO m	2,00	16,53	33,06
4 10.01.001.00 2	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.	SOMMANO kg	187,20	6,50	1'216,80
5 12.01.002.00 2	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.	SOMMANO m²	89,58	8,11	726,49
6 12.01.011.00 2	Verniciatura con pitture murali. Verniciatura con pitture murali, in solvente, in tinta unica chiara del tipo opaca cementite o semilucida a base di resine acriliche, eseguita a qu ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di pittura semilucida a base di resine acriliche.	SOMMANO m²	22,67	11,67	264,56
7 15.01.002* .001	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).	SOMMANO cad	15,00	50,88	763,20
8 15.01.002* .003	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... lire compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).	SOMMANO cad	4,00	58,64	234,56
9 15.02.002* .001	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari, le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.	SOMMANO cad	31,00	55,54	1'721,74
10 15.03.002*	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio, i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.	SOMMANO cad	9,00	87,13	784,17
11 15.03.006* .003	Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando. Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di pi ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare. Con pulsante doppio a chiave.	SOMMANO cad	3,00	60,25	180,75
12 15.03.008*	Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia. Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito ... ci fino al pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO cad	3,00	75,06	225,18
13 15.04.006* .015	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazion ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm²	SOMMANO m	24,00	0,81	19,44
14	Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado				
A - RIPORTARE					
8 192,22					

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			8'192,22	
15.05.020* .008	IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo con separatore larghezza assimilabile a 60x17 mm	SOMMANO m	70,00	11,20	784,00
15 15.06.001* .005	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito ... unto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N	SOMMANO cad	10,00	50,44	504,40
16 15.06.018* .022	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.	SOMMANO cad	3,00	24,40	73,20
17 15.06.018* .037	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 16VA.	SOMMANO cad	3,00	44,69	134,07
18 15.06.021* .001	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per ... ntenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli	SOMMANO cad	10,00	60,40	604,00
19 15.06.024* .001	Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo ... zzato; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).	SOMMANO cad	1,00	290,93	290,93
20 15.08.003* .001	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.	SOMMANO cad	3,00	104,87	314,61
21 15.08.006* .003	Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° minore di 200 cd/m²). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alumi ... posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x58W	SOMMANO cad	8,00	139,25	1'114,00
22 15.08.017* .006	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h I. Sono ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza).	SOMMANO cad	4,00	130,30	521,20
23 15.08.017* .007	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h I. Sono ... a spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (S. A.).	SOMMANO cad	7,00	161,23	1'128,61
24 15.08.021* .002	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.	SOMMANO cad	1,00	104,47	104,47
25 15.08.028* .002	Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x900x300 classe d'isolamento I	SOMMANO cad	1,00	349,27	349,27
26 16.02.001.00 8	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150.	SOMMANO cad	3,00	730,26	2'190,78
27 16.02.007.00 4	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipánico tipo Push.	SOMMANO cad	3,00	312,76	938,28
	A - RIPORTARE				17'244,04

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>	
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	22.590,84
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	22.590,84
	Montegiorgio, 05/11/2020	
	 L'Impresa Edilizia S.p.A. (S.p.A.) Via S. Sordani, 24 63012 - AVILLA D'ESTE (FM) P. IVA 02124010144 C.C. E. P. TR. NDR 77777 E783Y	
	Il Direttore dei Lavori Ing. Dante Cesetti  Dante CESETTI Ingegnere a - civile ambientale b - industriale c - dell'informazione A 171	
	 COMUNE di MONTEGIORGIO UFFICIO LL.PP. e PATRIMONIO VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>(Geom. Capo Maurizio Luchetti)</i>	
	A RIPORTARE	

Comune di Montegiorgio

Provincia di Fermo

OGGETTO: Adeguamento aule prevenzione COVID_19 varie scuole

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Montegiorgio

IMPRESA: Edilrestauro di Petracci Andrea

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 Di euro 22'590,84

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTA la Determina del R.S.L.P.P n. 155 del 04/09/2020 con la quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	22'590,84
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	22'590,84
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	22'590,84
per I.V.A. al 10%	2'259,08
TOTALE GENERALE euro	24'849,92

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 2.15 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 22.590,84 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (Ventiduemilacinquecentonovanta/84).

Montegiorgio, 05/11/2020

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

Il Direttore dei Lavori
Ing. Dante Cesetti
CESETTI
Ingegnere
a - civile ambientale
b - industriale
c - dell'informazione
A 171



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Maurizio Luchetti

Comune di MONTEGIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

LAVORI DI: "ADEGUAMENTO COVID AULE SCUOLA G. Cestoni"

COMMITTENTE	Comune di Montegiorgio
IMPRESA ESECUTRICE	EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA Via Didari n. 24 - 63816 Francavilla d'Ete (FM)-
IMPORTO LAVV. D'AGGIUDICAZIONE:	€ 22.590,84 (Rib. 3,00 %)
DIRETTORE DEI LAVORI:	Dr. Ing. Dante CESETTI - Via Pontenovo, 5 - 63833 Montegiorgio (FM) -
CIG: Z622E26374	CUP: E84B20000600001

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

L'anno duemilaventi il giorno 04 (Quattro) del mese di Settembre,
in seguito a preavviso dato dallo scrivente, si sono trovati sul luogo dove debbono essere eseguiti i lavori suindicati:

il sottoscritto Dr. Ing. Dante Cesetti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n° A171, residente a Montegiorgio (FM) in Via Pontenovo n°5 con studio in Montegiorgio (FM) in Via Pontenovo, n.5 in qualità di Direttore dei lavori sopra indicati;

Il Geom. Luchetti Maurizio, responsabile dell'Area Tecnica URB. / LL.PP: del Comune di Montegiorgio, in rappresentanza dell'ente Appaltante;

il Sig. **Petracci Andrea** quale rappresentante della Ditta "**EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA**", aggiudicatrice dei lavori.

VISTO IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI

suindicati, redatto dall'Ing. Dante Cesetti, con il seguente quadro economico:

A	Importo Lavori	€ 23 272,60
b	Oneri per la sicurezza lavori	€ 547,21
c	Manodopera lavori	€ 9 350,00
D=A-b	A base d'asta lavori	€ 22 725,39

Somme a disposizione per l'Amministrazione:

d= A x 0,1	I.V.A. su lavori (10%)	€ 2 327,26
e	Spese tecniche prog., D.L.	€ 1 000,00
f= e x 0,04	C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche prog., D.L.	€ 40,00
g= (e+f) x 0,22	I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€ 228,80
h	Imprevisti ed arrotond.	€ 1 131,34
P=d+e+f+g+h	Totale somme a disposizione	€ 4 727,40
N=A+P	TOTALE PROGETTO	€ 28 000,00

approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 115 del 01/09/2020.

VISTA

- la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 155 del 04/09/2020 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA Via Didari n. 24 - 63816 Francavilla d'Ete (FM) - per un importo contrattuale di Euro 22.590,84 comprensivo di € 547,21 per oneri di sicurezza, con un ribasso del 3,00% sull'importo dei lavori a base d'asta, e' disposta la consegna dei lavori medesimi.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, previo avviso dato dal sottoscritto, e con la scorta del progetto e del programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Impresa appaltatrice sono stati designati i materiali e le lavorazioni alle quali la stessa Impresa deve provvedere e si è proceduto alle operazioni di consegna, verificando la corrispondenza tra i dati di progetto e le attuali condizioni e circostanze locali.

Il Direttore dei Lavori ha poi indicato i siti dell'impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare. Ha inoltre riscontrato le misure, la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'Impresa si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto:

1. il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di 15 gg. (Quindici giorni), a decorrere dalla data del presente verbale;
2. l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza;
3. l'impianto del cantiere deve essere sufficiente per la esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali;
4. per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per l'ultimazione dei lavori, la penale resta fissata nella misura dell'uno per mille dell'importo di affidamento;
5. l'Impresa dovrà predisporre, prima dell'inizio effettivo dei lavori, il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera h) del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'Allegato XV allo stesso Decreto, aggiornato al Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106;
6. Quindi con la scorta del progetto il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto alla verifica e alla ricognizione delle misure e di tutte le altre circostanze relative ai lavori medesimi; ha dato lettura del Capitolato speciale di appalto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune;
7. Il rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, presa visione del Capitolato speciale e dei tipi da allegarsi al contratto;
- 8.

DICHIARA

di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando intesa che alla data del verbale di consegna definitivo decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 20 (Venti).

Resta altresì stabilito che il pagamento non potrà essere effettuato se non dopo la stipulazione e la registrazione del contratto di appalto, e che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento degli atti contrattuali sotto il profilo fiscale.

Dal che si è redatto il presente verbale in duplice copia, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Montegiorgio li 04/09/2020

L'Impresa
EDILCRESTAURO
Via Petrosini Geom. Andrea
Via Dikari, 24
52016 FIANNAVILLA D'ETE (FL.)
P.IVA 02124810444
Cod. F. P.TR. NCR 79C18 E783Y

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento

Geom. Maurizio Buchetti



Comune di MONTEGIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

LAVORI DI: "ADEGUAMENTO COVID AULE SCUOLA G. Cestoni"

COMMITTENTE **Comune di Montegiorgio**

IMPRESA ESECUTRICE **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA**
Via Didari n. 24
- 63816 Francavilla d'Ete (FM)-

IMPORTO LAVV. D'AGGIUDICAZIONE: € 22.590,84 (Rib. 3,00 %)

DIRETTORE DEI LAVORI: **Dr. Ing. Dante CESETTI**
- Via Pontenovo, 5 - 63833 Montegiorgio (FM) -

CIG: Z622E26374 CUP: E84B20000600001

CERTIFICATO ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(D.lgs 50/2016)

L'anno 2020 (Duemilaventi), il mese di Settembre, il giorno 12 (Dodici), in Montegiorgio, il sottoscritto Ing. Dante Cesetti, Direttore dei Lavori.

Premesso che con verbale in data 04/09/2020 sono stati consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in 15 (Quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 04/09/2020 e quindi terminanti in tempo utile il 18/09/2020.

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 12/09/2020 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Montegiorgio li 12/09/2020

L'IMPRESA

EDILRESTAURO
Di Petracci Andrea
Via Didari n. 24
63816 Francavilla d'Ete (FM)
P.IVA n. 024019444
Cod. F. P. T. N. ER 75040 ETB3



IL DIRETTORE DEI LAVORI



Comune di MONTEGIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

LAVORI DI: "ADEGUAMENTO COVID AULE SCUOLA G. Cestoni"

COMMITTENTE

Comune di Montegiorgio

IMPRESA ESECUTRICE

EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA
Via Didari n. 24
- 63816 Francavilla d'Ete (FM)-

IMPORTO LAVV. D'AGGIUDICAZIONE:

€ 22.590,84 (Rib. 3,00 %)

DIRETTORE DEI LAVORI:

Dr. Ing. Dante CESETTI
- Via Pontenovo, 5 - 63833 Montegiorgio (FM) -

CIG: Z622E26374

CUP: E84B20000600001

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE

Visto il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Dante Cesetti che prevedeva il seguente quadro economico:

A	Importo Lavori	€ 23 272,60
b	Oneri per la sicurezza lavori	€ 547,21
c	Manodopera lavori	€ 9 350,00
D=A-b	A base d'asta lavori	€ 22 725,39

Somme a disposizione per l'Amministrazione:

d= A x 0,1	I.V.A. su lavori (10%)	€ 2 327,26
e	Spese tecniche prog., D.L.	€ 1 000,00
f= e x 0,04	C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche prog., D.L.	€ 40,00
g= (e+f) x 0,22	I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€ 228,80
h	Imprevisti ed arrotond.	€ 1 131,34
P=d+e+f+g+h	Totale somme a disposizione	€ 4 727,40
N=A+P	TOTALE PROGETTO	€ 28 000,00

approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 115 del 01/09/2020.

Con determinazione Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 155 del 04/09/2020, i lavori di "ADEGUAMENTO COVID AULE SCUOLA G. Cestoni" sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA Via Didari n. 24 - 63816 Francavilla d'Ete (FM)- , con un ribasso del 3,00 % sul prezzo a base d'appalto soggetto a ribasso, oltre l'importo di € 547,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 22.590,84.

Il quadro economico di aggiudicazione risulta essere il seguente:

A	Importo Lavori	€ 23 272,60
b	Oneri per la sicurezza lavori	€ 547,21
c	Manodopera lavori	€ 9 350,00
D=A-b	A base d'asta lavori	€ 22 725,39
Z	TOTALE LAVORI DI AGGIUDICAZIONE (Rib. 3,00%)	€ 22 590,84

Somme a disposizione per l'Amministrazione:

d= Z x 0,1	I.V.A. su lavori (10%)	€ 2 259,08
e	Spese tecniche prog., D.L.	€ 1 000,00
f= e x 0,04	C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche prog., D.L.	€ 40,00
g= (e+f) x 0,22	I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€ 228,80
h	Incentivazione Funzioni Tecniche RUP	€ 141,50
i	Imprevisti ed arrotond.	€ 1 739,78
P=d+e+f+g+h+i	Totale somme a disposizione	€ 5 409,16
N=Z+P	TOTALE PROGETTO	€ 28 000,00

Visto il conto finale redatto in data 05/11/2020, attestante che i lavori eseguiti dall'Impresa in

dipendenza dell'affidamento citato hanno l'importo complessivo netto di €. 22.590,84, contenuto e nel limite autorizzato e che comportano il seguente quadro economico finale:

Z	TOTALE NETTO LAVORI CONTO FINALE (Rib. 3,00%)	€	22 590,84
Somme a disposizione per l'Amministrazione:			
d= Z x 0,1	I.V.A. su lavori (10%)	€	2 259,08
e	Spese tecniche prog., D.L.	€	1 000,00
f= e x 0,04	C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche prog., D.L.	€	40,00
g= (e+f) x 0,22	I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€	228,80
h	Incentivazione Funzioni Tecniche R.U.P	€	141,50
i	Imprevisti, lavori a fattura e ribasso offerta	€	1 739,78
P=d+e+f+g+h+i	Totale somme a disposizione	€	5 409,16
N=Z+P	TOTALE PROGETTO	€	28 000,00

SOMMA AUTORIZZATA PER LAVORI –

Pari all'importo netto di aggiudicazione € 22.590,84 oltre I.V.A..

NUOVI PREZZI – Non è stato necessario stabilire due nuovi prezzi come da verbale concordamento nuovi prezzi;

LAVORI SU FATTURA – Non sono stati necessari;

CONSEGNA DEI LAVORI - E' stata effettuata il giorno 04/09/2020 come risulta dal verbale in pari data.

TEMPO ASSEGNATO - Per l'esecuzione dei lavori: giorni 15.

PROROGHE, SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI. – Nessuna;

SCADENZA DEL TEMPO UTILE – 18/09/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – 12/09/2020/2020;

CESSONI DI GREDITO - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto i propri crediti e nessun impedimento è stato avanzato al Comune.

CONTO FINALE - Redatto in data 05/11/2020, attesta che i lavori eseguiti dall'Impresa in dipendenza dell'affidamento citato hanno l'importo complessivo netto di € 22.590,84. Il conto finale è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve.

RATA DI SALDO LAVORI - Risulta pari ad Euro 22.590,84 + I.V.A. (10%) come risulta dal seguente schema:

Importo S.A.L. Finale	€.	22.590,84
I.V.A 10%:	€.	2.259,08
Totale:	€.	24.849,92

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI - L'Impresa **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** Via Didari n. 24 - 63816 Francavilla d'Ete (FM)-, ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza matr. , rilasciata dall'INAIL di Fermo (FM).

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E SVOLGIMENTO DEI LAVORI - I lavori effettuati consistono nell'adeguamento aule alle prescrizioni COVID.

I lavori hanno avuto andamento regolare .

Nessun infortunio si è verificato a danno degli operai o di beni materiali.

Montegiorgio li 05/11/2020

Il Direttore dei Lavori



Visto: Il R.U.P.



Comune di MONTEGIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

LAVORI DI: "ADEGUAMENTO COVID AULE SCUOLA G. Cestoni"

COMMITTENTE **Comune di Montegiorgio**

IMPRESA ESECUTRICE **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA**
Via Didari n. 24
- 63816 Francavilla d'Ete (FM)-

IMPORTO LAVV. D'AGGIUDICAZIONE: € 22.590,84 (Rib. 3,00 %)

DIRETTORE DEI LAVORI: **Dr. Ing. Dante CESETTI**
- Via Pontenovo, 5 - 63833 Montegiorgio (FM) -

CIG: Z622E26374 CUP: E84B20000600001

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 comma 2 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50)

Visto il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Dante Cesetti che prevedeva il seguente quadro economico:

A	Importo Lavori	€ 23 272,60
b	Oneri per la sicurezza lavori	€ 547,21
c	Manodopera lavori	€ 9 350,00
D=A-b	A base d'asta lavori	€ 22 725,39

Somme a disposizione per l'Amministrazione:

d= A x 0,1	I.V.A. su lavori (10%)	€ 2 327,26
e	Spese tecniche prog., D.L.	€ 1 000,00
f= e x 0,04	C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche prog., D.L.	€ 40,00
g= (e+f) x 0,22	I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€ 228,80
h	Imprevisti ed arrotond.	€ 1 131,34
P=d+e+f+g+h	Totale somme a disposizione	€ 4 727,40
N=A+P	TOTALE PROGETTO	€ 28 000,00

approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 115 del 01/09/2020.

Con determinazione Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 155 del 04/09/2020, i lavori di "ADEGUAMENTO COVID AULE SCUOLA G. Cestoni" sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA Via Didari n. 24 - 63816 Francavilla d'Ete (FM)-, con un ribasso del 3,00 % sul prezzo a base d'appalto soggetto a ribasso, oltre l'importo di € 547,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 22.590,84.

Il quadro economico di aggiudicazione risulta essere il seguente:

A	Importo Lavori	€ 23 272,60
b	Oneri per la sicurezza lavori	€ 547,21
c	Manodopera lavori	€ 9 350,00
D=A-b	A base d'asta lavori	€ 22 725,39
Z	TOTALE LAVORI DI AGGIUDICAZIONE (Rib. 3,00%)	€ 22 590,84

Somme a disposizione per l'Amministrazione:

d= Z x 0,1	I.V.A. su lavori (10%)	€ 2 259,08
e	Spese tecniche prog., D.L.	€ 1 000,00
f= e x 0,04	C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche prog., D.L.	€ 40,00
g= (e+f) x 0,22	I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€ 228,80
h	Incentivazione Funzioni Tecniche RUP	€ 141,50
i	Imprevisti ed arrotond.	€ 1 739,78
P=d+e+f+g+h+i	Totale somme a disposizione	€ 5 409,16
N=Z+P	TOTALE PROGETTO	€ 28 000,00

Visto il conto finale redatto in data 05/11/2020, attestante che i lavori eseguiti dall'Impresa in

dipendenza dell'affidamento citato hanno l'importo complessivo netto di €. 22.590,84, contenuto e nel limite autorizzato e che comportano il seguente quadro economico finale:

Z	TOTALE NETTO LAVORI CONTO FINALE (Rib. 3,00%)	€ 22 590,84
Somme a disposizione per l'Amministrazione:		
d= Z x 0,1	I.V.A. su lavori (10%)	€ 2 259,08
e	Spese tecniche prog., D.L.	€ 1 000,00
f= e x 0,04	C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche prog., D.L.	€ 40,00
g= (e+f) x 0,22	I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€ 228,80
h	Incentivazione Funzioni Tecniche R.U.P	€ 141,50
i	Imprevisti, lavori a fattura e ribasso offerta	€ 1 739,78
P=d+e+f+g+h+i	Totale somme a disposizione	€ 5 409,16
N=Z+P	TOTALE PROGETTO	€ 28 000,00

VISTO il verbale di consegna lavori in data 04/09/2020 che prevedeva che i lavori dovevano essere compiuti in 15 giorni naturali e consecutivi;

VISTA la data utile per dare compiuti i lavori 18/09/2020;

VISTO il verbale di ultimazione lavori, che certifica che i lavori sono stati ultimati in data 12/09/2020, e quindi entro il tempo utile contrattuale;

CERTIFICA

che i lavori di: "ADEGUAMENTO COVID AULE SCUOLA G. Cestoni" sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA Via Didari n. 24 - 63816 Francavilla d'Ete (FM)-, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.

