



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 895

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 268 del 29-11-2019

**OGGETTO:RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI E ATTRAVERSAMENTI
IN ZONA SANTA MARIA. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DITTA
CASENOVE COSTRUZIONI S.R.L..**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di novembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2018 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 ed il bilancio di previsione del triennio 2018/2020;
- fra le spese d'investimento 2018 da finanziare con mutuo sono stati inseriti al Cap. 553/E corrispondente al Cap. 2842/U, l'intervento dei "Lavori di realizzazione marciapiedi Santa Maria" per un importo complessivo pari ad euro 74.800,00;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 53 del 12.04.2018 (Reg. Gen. n. 272/2018) con la quale è stato affidato all'Ing. **Raul Luciani** C.F.: LCN RLA 67L28 F520L, con studio in Montegiorgio via Diotallevi n. 5, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A 199, l'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilizzazione, certificazione della regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di "Riqualficazione e completamento marciapiedi e attraversamenti in zona Santa Maria" (CIG: **Z9B2325FBA**);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 10.08.2018 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2018/2020. Approvazione della variazione n. 3/2018 di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000." nel quale è stato fra l'altro previsto al **Cap. 553/E/C** corr. al **Cap. 2842/U/C** l'importo di **euro 75.000,00** per "Lavori di realizzazione marciapiedi Santa Maria" da finanziare mediante mutuo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27.11.2018, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai: "**Riqualficazione e completamento marciapiedi e attraversamento in zona Santa Maria**" (CUP: **E84B18000520004**) redatto dall'Ing. Raul Luciani, che prevede una spesa complessiva di **euro 74.800,00** di cui **euro 57.689,13 per lavori a misura** (compresi euro 2.415,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed **euro 17.110,87 per somme a disposizione**;

VISTO il quadro tecnico economico di progetto sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

Importo lavori	€ 57.689,13
A detrarre l'incidenza degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.415,46
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 55.273,67
Totale lavori	€ 57.689,13
Somme a disposizione:	
IVA 10 % su lavori	€ 5.768,91
Spese tecniche	€ 8.500,00
CNPAIA 4%	€ 340,00
IVA su spese tecniche 22%	€ 1.944,80
Incentivazione RUP	€ 346,13
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 211,03
Totale somme a disposizione	€ 17.110,87



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Totale di progetto € 74.800,00

RILEVATO che, con la citata deliberazione (rif. d.G.C. n. 162/2018) è stato inoltre disposto quanto segue:

il **Responsabile dei Procedimenti** inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 331 del 12.12.2018 (Reg. Gen. n. 915/2018) con la quale è stato fra l'altro disposto quanto segue:

- 1)omissis.....;
- 2) **DI INDIRE**, per la scelta del contraente dei **"Riqualificazione e completamento marciapiedi e attraversamenti in zona Santa Maria"** (CUP: **E84B1800520004** – CIG: **7730788014**) procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4. lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ossia con il criterio del minor prezzo;
- 3) **DI APPROVARE**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato schema di avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto predisposto nel rispetto di quanto in premessa specificato;
- 4) **DI APPROVARE** l'allegato "A" "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" allegata all'avviso di cui al precedente punto 3);
- 5) **DI STABILIRE** che il suddetto avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio online e nel sito web del Comune di Montegiorgio (www.comune.montegiorgio.fm.it) sotto il link "Avvisi – Bandi ed inviti" fino alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, indicata nell'avviso stesso;
- 6)omissis.....;

VISTO il contratto di prestito con la Cassa DD.PP. pos. n. 6050622 del 20.12.2018 ad oggetto: "Riqualificazione e completamento marciapiedi e attraversamenti zona Santa Maria" per l'importo di euro 74.800,00;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 13 del 25.01.2019 (Reg. Gen. n. 54/2019) con la quale, fra l'altro, sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta **CASENOVE COSTRUZIONI S.r.l.** con sede a Monte San Pietrangeli (FM) – via dell'Artigianato n. 10 (P.IVA 01352000440) i lavori di **"Riqualificazione e completamento marciapiedi ed attraversamenti stradali in zona Santa Maria"** (CUP: **E84B18000520004** – CIG: **7730788014**) (progetto approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 162 del 27.11.2018), per il ribasso percentuale offerto pari al **17,30%** (diconsi *diciassette virgola trenta per cento*) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 48.126,79** (diconsi euro *quarantottomilacentoventisei/79*);

VISTO il quadro tecnico economico di aggiudicazione come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Importo lavori	€ 48.126,79
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.415,46
Totale lavori CONTRATTUALI	€ 48.126,79
Somme a disposizione:	
IVA 10 % su lavori	€ 4.812,68
Spese tecniche	€ 8.500,00



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

CNPAIA 4%	€ 340,00
IVA su spese tecniche 22%	€ 1.944,80
Incentivazione RUP	€ 346,13
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso di gara	€ 10.729,60
Totale somme a disposizione	€ 26.673,21
Totale di progetto	€ 74.800,00

VISTO il contratto d'appalto Rep. n. 224 del 19.03.2019, registrato in data 11.04.2019 presso l'Agenzia delle Entrate di Fermo con il n. 1252 serie 1T;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 08.07.2019;

PRESO ATTO che gli stessi sono stati ultimati nei tempi contrattualmente previsti, come da certificato in data 11.11.2019;

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto l'11.11.2019 redatto dalla direzione dei lavori in data **11.11.2019**, costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili, raccolti in un unico fascicolo:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale dei lavori eseguiti a tutto l'11.11.2019
- certificato di pagamento n. 1
- relazione del direttore dei lavori sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione

RILEVATO che, dallo stato finale si evince che la ditta ha eseguito a tutto l'**11.11.2019** lavori pari **euro 57.689,10** e che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, ammonta ad **euro 48.126,76**;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 11.11.2019, emesso dal R.U.P. e sottoscritto anche dal D.LL. per l'importo di **euro 48.126,76** oltre IVA 10% euro 4.812,68 per complessivi euro 52.939,44;

PRESO ATTO che, con il certificato di regolare esecuzione redatto dalla direzione lavori in data 11.11.2019, certifica quanto segue:

1. **che**, per quanto riscontrabile e verificabile alla data odierna, i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta **Casenove Costruzioni S.r.l. con sede a Monte San Pietrangeli (FM) – via dell'Artigianato n. 10 (P.IVA 01352000440)**, sono stati regolarmente realizzati.
2. **che**, in relazione risultante alle risultanze dello stato finale, il credito dell'impresa risulta essere così costituito:

Quadro Tecnico Economico Finale	
Importo totale lavori	57.689,13
Al netto del ribasso del 17,30%	48.126,76
Credito netto dell'Impresa	48.126,76

3. **che**, in relazione risultante alle risultanze dello stato finale, il quadro tecnico ed economico dell'intervento risulta essere così costituito:

Quadro Tecnico Economico Finale	
Importo totale lavori	57.689,13
Al netto del ribasso del 17,30%	48.126,76
Importo totale lavori	48.126,76



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

<i>Somme a disposizione:</i>	
I.V.A. 10% sui lavori	4.812,68
Spese tecniche	8.500,00
CNPAIA 4%	340,00
IVA su spese tecniche 22%	1.944,80
Incentivazione RUP	346,16
Totale somme a disposizione	15.943,64
Totale generale	64.070,40

PRESO ATTO che, l'importo dei lavori, come risultante dallo stato finale, corrisponde a quanto oggetto di affidamento;

DATO ATTO che:

- o dal 18.11.2019 al 28.11.2019 (Albo n. 1920), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, ne tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il quadro tecnico economico allo stato finale di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI

Importo al netto del ribasso	48.126,79
(oneri per la sicurezza compresi)	2.415,46
Importo lavori eseguiti	48.126,76
<hr/>	
Somme a disposizione:	
I.V.A. 10% sui lavori	4.812,68
Spese tecniche	8.500,00
CNPAIA 4%	340,00
IVA su spese tecniche 22%	1.944,80
Incentivazione rup	346,16
Totale somme a disposizione	15.943,64
Totale lavori eseguiti	64.070,40
Importo complessivo finanziamento	74.800,00
Economie	10.729,60

RITENUTO, per quanto sopra, procedere alla liquidazione dello stato finale, come sopra presentato;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

PRESO ATTO che l'importo della fattura corrisponde con l'anticipazione prevista dal citato art. 35, c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.U.R.C. prot. INPS_16803092 richiesto in data 13.08.2019 con scadenza validità in data 11.12.2019, dal quale risulta che la ditta **CASENOVE COSTRUZIONI S.r.l.** è in regola con il versamento dei primi accessori all'INAIL e dei contributi nei confronti dell'INPS e della CNCE;

RITENUTO di procedere alla liquidazione dell'importo contrattuale di cui al comma 18, dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del 31.07.2019, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;

VISTO il D.Lgs. n. 267, 18.08.2000 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati, raccolti in un unico fascicolo, relativi allo stato finale dei **"Riqualficazione e completamento marciapiedi ed attraversamenti stradali in zona Santa Maria"** (CUP:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

E84B18000520004 – CIG: **7730788014**) (progetto approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 162 del 27.11.2018), – contratto Rep. n. 224/2019:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale dei lavori eseguiti a tutto l'11.11.2019
- certificato di pagamento n. 1
- relazione del direttore dei lavori sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione eseguiti dalla ditta **CASENOVE COSTRUZIONI S.r.l.** con sede a Monte San Pietrangeli via dell'Artigianato n. 1 (P.IVA 01352000440) dai quali un importo contabilizzato pari ad **euro 57.689,10** che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati risulta un importo netto pari ad **euro 48.126,76** oltre IVA 10%;

3) **DI DARE ATTO che**, dalla relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, come sopra approvati e redatti dalla direzione dei lavori in data 11.11.2019 risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidati alla ditta **CASENOVE COSTRUZIONI S.r.l.** con sede a Monte San Pietrangeli via dell'Artigianato n. 1 (P.IVA 01352000440), a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 48.126,76** oltre IVA 10% euro 4.812,68 per complessivi **euro 52.939,44**;

4) **DI APPROVARE** il Q.T.E. allo stato finale come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI

Importo al netto del ribasso	48.126,79
(oneri per la sicurezza compresi)	2.415,46
Importo lavori eseguiti	48.126,76
<hr/>	
Somme a disposizione:	
I.V.A. 10% sui lavori	4.812,68
Spese tecniche	8.500,00
CNPAIA 4%	340,00
IVA su spese tecniche 22%	1.944,80
Incentivazione rup	346,16
Totale somme a disposizione	15.943,64
Totale lavori eseguiti	64.070,40
Importo complessivo finanziamento	74.800,00
Economie	10.729,60

5) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **CASENOVE COSTRUZIONI S.r.l.** con sede a Monte San Pietrangeli via dell'Artigianato n. 1 (P.IVA 01352000440), previa emissione e presentazione di specifica fattura, l'importo di **euro 48.126,76** oltre IVA 10% euro 4.812,68 per complessivi euro 52.939,44 relativa ai lavori di **"Riqualificazione e completamento marciapiedi ed attraversamenti stradali in zona Santa Maria"** (CUP: **E84B18000520004** – CIG: **7730788014**);



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 6) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015, la somma di **euro 4.812,68** pari all'importo dell'IVA della fattura da emettere come sopra indicato;
- 7) **DI DARE ATTO CHE** la somma di **euro 346,16** relativa all'incentivazione della progettazione interna sarà liquidata successivamente all'approvazione del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna;
- 8) **DI DARE ATTO** che la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento ammontante ad **euro 52.939,44** è finanziata mediante mutuo prevista al Cap. 553/E corrispondente al Cap. 2842/U - contratto di prestito con la Cassa DD.PP. pos. n. 6050622 del 20.12.2018 ad oggetto: "Riqualificazione e completamento marciapiedi e attraversamenti zona Santa Maria" per l'importo di euro 74.800,00;
- 9) **DI AUTORIZZARE** lo svincolo delle economie pari ad **euro 10.729,60**, come sopra accertate, dal rispettivo capitolo di imputazione;
- 10) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 11) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 29-11-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 29-11-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 02-01-2020
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 02-01-2020 al 17-01-2020 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI