



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 550

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 135 del 17-08-2020

**OGGETTO:CAMPO DA BASKET LOTT.NE "G. ROSSA" SPOGLIATOI I° STRALCIO -
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI SU FATTURA DITTA EDI
ELETTRONICA DI RIPANI MARCELLO.**

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di agosto nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 28.11.2017 ad oggetto: *“Bilancio di previsione 2017/2019. Approvazione della variazione di bilancio n. 5/2017 assunta ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”*;

PRESO ATTO che al Cap. 2497/C è stato previsto l’importo di euro 50.000,00 per *“Realizzazione impianto campo da Basket”*;

PRESO INOLTRE ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di predisporre un progetto per la realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna e per un 1° stralcio degli spogliatoi a servizio del campo da Basket di recentemente costruzione nella lottizzazione G. Rossa/Fr.ne Piane di Montegiorgio;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 296 del 21.12.2017 (Reg. Gen. n. 889/2017) con la quale sono stati affidati i seguenti incarichi professionali per i lavori di: *“Campo da basket lottizzazione “G. Rossa” – Impianto di illuminazione e spogliatoi – 1° Stralcio.”* (CUP: E85B17007420004):

- **Ing. Dante Cesetti** iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo al n. A171 con studio in Montegiorgio via Pontenovo n. 5 per tutte le fasi della progettazione, direzione lavori e contabilità dei lavori in oggetto (**CIG: ZD0216AF7F**), per l’importo netto dell’onorario pari ad **euro 5.110,41** oltre CNPAIA 4% 204,42 ed IVA 22% euro 1.169,26 per complessivi **euro 6.484,09**;
- **Geol. Giacomo Liberati** iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Marche al n. 447 sez. A con studio in Montegiorgio via Mazzini n. 61 ad eseguire le necessarie indagini geologiche, preliminari alla progettazione di che trattasi (**CIG: ZCA216AFD7**), per l’importo netto dell’onorario pari ad **euro 500,81** oltre C.P. 2% euro 10,02 ed IVA 22% euro 112,38 per complessivi **euro 623,21**;

VISTA la deliberazione della Ginta Comunale n. 172 del 21.12.2017, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto: *“Campo da Basket lottizzazione G. Rossa – Impianto di illuminazione e spogliatoio”* redatto dall’Ing. Dante Cesetti per una spesa complessiva di euro 50.000,00 di cui euro 39.310,85 per lavori ed euro 10.689,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTO il quadro tecnico economico come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

Descrizione	Importi €	Importi €
Importo lavori		39.310,85
(di cui euro 953,54 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10 %)	3.931,09	
Spese tecniche CNPAIA ed IVA compresi	6.484,09	
Accantonamento RUP	235,87	
Imprevisti ed arrotondamenti	38,10	



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Totale somme a disposizione	10.689,15	10.689,15
Totale di progetto		50.000,00

PRESO ATTO che, dal computo metrico come sopra approvato, si evince che l'importo complessivo dei lavori è costituito dalle categorie di lavorazione come sotto riportate:

- Opere edili e fognatura euro 26.936,10
(di euro 653,37 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)
- Illuminazione campo da gioco: euro 12.374,75
(di euro 300,17 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 315 del 29.12.2018 (Reg. Gen. n. 929/2018) con la quale sono stati affidati, ai sensi di quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** con sede a Montegiorgio – c.da Soccorso scn (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U) i lavori relativi a: *“Campo da Basket lottizzazione G. Rossa – Impianto di illuminazione”* (CUP: **E85B17007420004** – **CIG: Z0121731FE**), per l'importo di **euro 12.247,97** oltre IVA 10% **euro 1.224,80** per complessivi **euro 13.472,77**;

VISTO il quadro tecnico di affidamento come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

Descrizione	Importi €	Importi €
Importo lavori affidamento spogliatoi – I° stralcio (compresi euro 653,37 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		24.570,65
Importo lavori affidamento impianto illuminazione (compresi euro 300,17 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		12.247,97
Totale lavori		36.818,62
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10 %)	3.681,86	
Spese tecniche geologo	500,81	
Spese tecniche prog. e D.LL.	5.110,41	
Spese tecniche collaudo	840,00	
C.P. su spese geologo 2%	10,02	
CNPAIA 4% su prog., D.LL. e collaudo	238,02	
IVA 22% su spese tecniche e su C.P. e CNPAIA	1.473,84	
Accantonamento RUP	235,87	
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso	1.090,55	
Totale somme a disposizione	13.181,38	13.181,38
Totale di progetto		50.000,00

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente sottoscritto, unitamente al Responsabile del Servizio



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

LL.PP. e Patrimonio, la determinazione n. 929/2017, come nella stessa previsto;

DATO ATTO che i lavori in oggetto hanno avuto inizio nel rispetto delle indicazioni date dall'U.T.C., dal D.LL. e delle previsioni progettuali;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 240 del 17.09.2020 (Reg. Gen. n. 645/2020) con la quale è stato approvato il 1° stato d'avanzamento dei lavori di: "Campo da Basket lottizzazione G. Rossa – 1° Stralcio – Impianto di illuminazione" (**CUP: E85B17007420004 – CIG: Z1A21732D9**) e liquidato alla ditta appaltatrice il certificato di pagamento n. 1 del 05.09.2018, emesso dal R.U.P. e sottoscritto anche dal D.LL. per l'importo di **euro 9.065,54** oltre IVA 10% euro 906,54 per complessivi euro 9.972,09;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori, redatto e firmato dalle parti in data **10.09.2018** dal quale risulta che gli sono stati ultimati in pari data, quindi entro il termine contrattuale previsto per il 11.09.2018;

VISTI gli elaborati relativi allo stato finale dei lavori redatti dal D.LL. Ing. Dante Cesetti in data 23.04.2020 (ns. prot. n. 4917 del 29.04.2020) sotto elencati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato Avanzamento Lavori Finale;
- Relazione accompagnamento al conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

dai quali risulta che la ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U), ha eseguito lavori per un importo netto pari ad **euro 12.247,97** oltre IVA;

PRESO ATTO che dal certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dalla DD.LL. in data 23.04.202, si evince quanto segue:

CERTIFICA

che i lavori di: "CAMPO BASKET LOTTIZZAZIONE G. ROSSA" – Impianto di illuminazione", assunti dall'Impresa EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello, via Soccorso snc – 63833 Montegiorgio (FM) -, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.

Che può essere pagato all'Impresa EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello, via Soccorso snc – 63833 Montegiorgio (FM) -, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori su indicati l'importo di **Euro 3.182,43 + I.V.A.** salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto, come specificato nello schema seguente:

Importo S.A.L. Finale	€.	12.247,97
Importo liquidato 1° S.A.L.	- €.	9.065,54
Importo della rata di saldo:	€.	3.182,43
I.V.A. 10%:	€.	318,24
Totale:	€.	3.500,67

DATO ATTO che:

o dal 04.05.2020 al 14.05.2020 (Albo n. 552), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, né tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la fattura n. 3_20 del 30.06.2020 (ns. prot. n. 7496/2020) emessa dalla ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U), per l'importo di **euro 3.182,43** oltre IVA 10% euro 318,24 per complessivi euro 3.500,67 relativa allo stato finale dei lavori in specie ad oggetto: *"Campo da basket lottizzazione "G. Rossa" I° stralcio – Impianto di illuminazione. – Stato finale lavori. CIG: Z1A21732D9 – CUP: E85B1700742004"*;

PRESO ATTO che, nel corso dei lavori, anche su indicazioni dell'Amministrazione Comunale, è stata riscontrata la necessità di installare l'armadio stradale per alloggiamento contatore ENEL e di tutte le opere e lavorazioni connesse (scavi, ecc.);

RILEVATO che, il D.LL. ha quantificato il lavoro di cui sopra in euro 881,70, al netto del ribasso dell'1,05% offerte in sede di affidamento dei lavori principali, oltre IVA 22%;

VISTO il certificato di regolare esecuzione lavori su fattura, redatto dal D.LL. Ing. D. Cesetti in data 23.04.2020 (ns. prot. n. 4917/2020), dal quale si evince quanto segue:

che i lavori di installazione armadio stradale per alloggiamento contatore ENEL, assunti dall'Impresa EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello, Via Soccorso Scn – 63833 Montegiorgio (FM) -, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.

Che può essere pagato all'Impresa EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello, Via Soccorso scn – 63833 Montegiorgio (FM) -, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori su indicati l'importo di Euro 881,70 + I.V.A. salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto, come specificato nello schema seguente:

Totale lavori su fattura	€.	881,70
I.V.A. 22%	€.	193,97
Saldo finale I.V.A. compresa	€.	1.075,67

VERIFICATO che, all'importo dei lavori su fattura, è stato applicato lo stesso ribasso offerto dalla ditta in sede di affidamento dei lavori principali (rif. atto n. 929/2018);

VERIFICATO inoltre che, l'importo dei lavori su fattura trova copertura economica all'interno delle somme a disposizione del Q.T.E. di aggiudicazione sotto la voce *"Imprevisti, arrotondamenti e ribasso di gara"*;

VISTA la fattura n. 4_20 del 30.06.2020 (ns. prot. n. 7495/2020) emessa dalla ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U), per l'importo di **euro 881,70** oltre IVA 22% euro 193,97 per complessivi euro 1.075,67 relativa al saldo dei lavori su fattura ad oggetto: *"Campo da basket lottizzazione "G. Rossa" I° stralcio – Impianto di illuminazione. – Saldo lavori su fattura. CIG: Z982D69484 – CUP: E85B1700742004"*;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il DURC online della ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U), numero protocollo INPS_21506918 richiesto in data 19.06.2020 con scadenza validità 17.10.2020 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VISTO il quadro tecnico economico allo stato finale dei lavori:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE

Descrizione	Importi €	Importi €
Importo lavori affidamento spogliatoi – I° stralcio (compresi euro 653,37 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) – STATO FINALE Atto n. 578/2018		24.570,65
Importo lavori affidamento impianto illuminazione (compresi euro 300,17 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		12.247,97
Totale lavori		36.818,62
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10 %)	3.681,86	
Spese tecniche geologo	500,81	
Spese tecniche prog. e D.LL.	5.110,41	
Spese tecniche collaudo	840,00	
C.P. su spese geologo 2%	10,02	
CNPAIA 4% su prog., D.LL. e collaudo	238,02	
IVA 22% su spese tecniche e su C.P. e CNPAIA	1.473,84	
Accantonamento RUP	235,87	
Lavori su fattura	1.075,67	
Economie	14,88	
Totale somme a disposizione	13.181,38	13.181,38
Totale di progetto		50.000,00

VISTA la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte rilasciata in data 30.06.2020 da Ripani Marcello in qualità di legale rappresentante della ditta EDI ELETTRONICA;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 30.06.2020 ad oggetto: "Nomina dei responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del TUEL, per il periodo 01/07/2020-31/12/2020.", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei lavori di: *“Campo da basket lottizzazione “G. Rossa” – I° Stralcio – Impianto di illuminazione – 1° S.A.L.”* CUP: E85B17007420004 – CIG: Z1A21732D9”:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato Avanzamento Lavori Finale;
 - Relazione accompagnamento al conto finale;
 - Certificato di regolare esecuzione dei lavori;dai quali risulta che la ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U), ha eseguito lavori per un importo netto pari ad **euro 12.247,97** oltre IVA;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** dalla relazione di accompagnamento al conto finale e dal certificato di regolare esecuzione redatti dalla direzione dei lavori redatti in data 23.04.2020, risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidati alla ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U), a saldo di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 3.182,43** ed IVA 10% **euro 318,24** per complessivi **euro 3.500,67**;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che, nel corso dei lavori, anche su indicazioni dell'Amministrazione Comunale, è stata riscontrata la necessità di installare l'armadio stradale per alloggiamento contatore ENEL e di tutte le opere e lavorazioni connesse (scavi, ecc.), per l'importo di euro 881,70 al netto del ribasso del 1,05%, oltre IVA 22%;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 5) **DI APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione lavori su fattura, redatto dal D.LL. in data 23.04.2020, dal quale si evince che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti nei tempi previsti per l'importo di **euro 881,70** oltre IVA 22% euro 193,97 per complessivi euro 1.075,67;
- 6) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico allo stato finale, come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE

Descrizione	Importi €	Importi €
Importo lavori affidamento spogliatoi – I° stralcio (compresi euro 653,37 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) – STATO FINALE Atto n. 578/2018		24.570,65
Importo lavori affidamento impianto illuminazione (compresi euro 300,17 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		12.247,97
Totale lavori		36.818,62
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10 %)	3.681,86	
Spese tecniche geologo	500,81	
Spese tecniche prog. e D.LL.	5.110,41	
Spese tecniche collaudo	840,00	
C.P. su spese geologo 2%	10,02	
CNPAIA 4% su prog., D.LL. e collaudo	238,02	
IVA 22% su spese tecniche e su C.P. e CNPAIA	1.473,84	
Accantonamento RUP	235,87	
Lavori su fattura	1.075,67	
Economie	14,88	
Totale somme a disposizione	13.181,38	13.181,38
Totale di progetto		50.000,00

- 7) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U), la fattura n. 3_20 del 30.06.2020 (ns. prot. n. 7496/2020) per l'importo di **euro 3.182,43** oltre IVA 10% euro 318,24 per complessivi euro 3.500,67 relativa allo stato finale dei lavori in specie ad oggetto: *“Campo da basket lottizzazione “G. Rossa” I° stralcio – Impianto di illuminazione. – Stato finale lavori. CIG: Z1A21732D9 – CUP: E85B1700742004”*;
- 8) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **EDI ELETTRONICA di Ripani Marcello** (C.F.: RPN MCL 65P25 A252U), la fattura n. 4_20 del 30.06.2020 (ns. prot. n. 7495/2020), per l'importo di **euro 881,70** oltre IVA 22% euro 193,97 per complessivi euro 1.075,67 relativa al saldo dei lavori su fattura ad oggetto: *“Campo da basket lottizzazione “G. Rossa” I° stralcio – Impianto di illuminazione. – Saldo lavori su fattura. CIG: Z982D69484 – CUP: E85B1700742004”*;
- 9) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 512,21** pari all'importo dell'IVA delle fatture come sopra liquidate;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 10) **DI DARE ATTO CHE** la somma di **euro 235,87** relativa l'incentivo per le attività e funzioni tecniche svolte da R.U.P/U.T.C sarà liquidata in sede di attuazione del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi;
- 11) **DI DARE ATTO** che la spesa necessaria ed afferente l'intervento in specie, pari a complessivi **euro 50.000,00** è stata prevista al capitolo Cap. 2497/R (rif. C.C. n. 148/2017);
- 12) **DI INOLTARE**, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 13) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 17-08-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 17-08-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 07-09-2020
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 07-09-2020 al 22-09-2020 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1004 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI