



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 503

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 147 del 12-07-2019

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO "G. TAMBURRINI" IN C.DA
PIANRELLE PER LA SERIE "D". - LAVORI COMPLEMENTARI PER MIGLIORAMENTO. -
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DITTA PIPPONZI COSTRUZIONI
S.R.L. DI CIVITANOVA MARCHE.**

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- nell'ultima stagione calcistica 2017/2018, la locale squadra di calcio "S.S.D. Montegiorgio Calcio", militante da anni nel campionato di Eccellenza, è approdata, per la prima volta nella sua storia, nel Campionato di Serie D;
- a seguito di tale circostanza, l'Amministrazione Comunale unitamente allo scrivente Ufficio, si sono subito attivati al fine di definire l'entità degli interventi da dover eseguire per adeguare l'impianto sportivo "G. Tamburrini" alle esigenze normative imposte per poter disputare le gare di Campionato di Serie D;
- in data 22.05.2018 è stato effettuato da parte del Fiduciario dei Campi Sportivi della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, un sopralluogo, a seguito del quale è stato redatto il verbale prot. n. 887.24/MDA/dl/cs del 29.05.2.2018 (ns. prot. n. 7985/2018) con indicati i lavori da eseguire per l'adeguamento del Campo;
- nel citato verbale della LND (prot. n. 887.24/MDA/dl/cs/2018) è stato inoltre precisato quanto segue:
L'eventuale disputa sul campo sportivo di cui all'oggetto, di gare di Campionato sarà subordinata al completamento delle opere sopradescritte, le quali dovranno essere necessariamente essere portate al termine prima dell'inizio dei lavori della stagione sportiva 2018-2019, precisando che prima di detto termine sarà comunque effettuato un sopralluogo di controllo;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.04.2018 è stata approvata la variazione n. 2/2018 al bilancio di previsione 2018/2020 nel quale al Cap. 1232/E corr. al Cap. 2786/U è stata inserita la somma di euro 99.000,00 per "*Adeguamento campo Pianarelle*" finanziata mediante mutuo;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 191 del 05.07.2018 (Reg. Gen. n. 510/2018) con la quale è stato affidato all'Ing. Alberto Franca di Fermo l'incarico per svolgere le attività professionali di seguito indicate necessarie all'adeguamento dell'impianto sportivo "G. Tamburrini" per l'espletamento delle competizioni di serie "D":

- attività di progettazione, D.LL. e coordinamento sicurezza
- attività di elaborazione e conseguimento autorizzazioni e nulla/osta

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 198 del 24.07.2018 (Reg. Gen. n. 549/2018), con la quale è stato affidato l'incarico per la redazione della relazione geologico-geotecnica necessaria per l'elaborazione del progetto in specie al Geol. Giacomo Liberati per l'importo dell'onorario pari ad euro 551,14 oltre C.P. ed IVA per complessivi euro 685,84, con imputazione della spesa fra le somme a disposizione del progetto per la realizzazione della tribuna ospiti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 10.08.2018, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ex art. 23, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di complessivi euro 240.000,00 redatto dal Geom. Maurizio Luchetti – Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, relativo ai lavori di: "*Adeguamento impianto sportivo "G. Tamburrini" in c.da Pianarelle per passaggio alla Serie "D"*";



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il parere favorevole n. 0006/2018 espresso dal CONI Marche in data 20.08.2018 prot. n. 1445/2018 (ns. prot. n. 12121/2018) con la seguente prescrizione:

“- per i nuovi locali servizi igienici spettatori, il ricambio d’aria deve essere fatto con aperture verso l’esterno con dimensioni min. in rapp. a 1/8 della sup. pavimentata o devono essere attrezzati con idonei sistemi di ricambio d’aria meccanizzati. Le porte degli stessi devono avere il verso di apertura verso l’esterno.”;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno in data 11.09.2018 prot. n. 11953 (ns. prot. n. 12351/2018);

VISTO il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in data 06.09.2018 ad oggetto: Agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. IMPIANTO SPORTIVO G. TAMBURRINI in località Pianarelle PARERE PREVENTIVO SU PROGETTO con il quale la Commissione:

“**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sul progetto presentato di cui alla tavola allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2018 con la quale è stata approvata la variazione n. 3/2018 al bilancio di previsione 2018/2020 nel quale al Cap. 1232/E corr. al Cap. 2786/U è stata inserita la somma di euro 141.000,00 da finanziare mediante mutuo, ad integrazione del progetto originario come sopra previsto, per un totale complessivo di euro 240.000,00 per la realizzazione delle opere di adeguamento dell’impianto sportivo “G. Tamburrini” in c.da Pianarelle per lo svolgimento di gare di calcio del campionato di serie “D”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 30 del 10.08.2018 con la quale è stata approvata la variazione n. 1 all’elenco annuale delle opere pubbliche anno 2018 – programma triennale opere pubbliche 2018/2020, nella quale è stato fra l’altro inserito l’intervento di adeguamento dell’impianto sportivo “G. Tamburrini” in c.da Pianarelle per passaggio alla serie “D” per un importo complessivo pari ad euro 240.000,00;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 25.09.2018, così come revocata e sostituita dall’atto G.C. n. 141 dell’08.11.2018, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai: **“Lavori di adeguamento impianto sportivo “G. Tamburrini” in c.da Pianarelle per la serie “D””** (CUP: **E87J18000230004**) redatto dall’Ing. Alberto Franca (ns. prot. n. 12994 del 25.09.2018), che prevede una spesa complessiva di **euro 198.500,00** di cui **euro 138.767,27 per lavori a misura** (compresi euro 4.857,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed **euro 59.732,73 per somme a disposizione**;

VISTO il quadro tecnico economico di progetto sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

- Importo lavori		euro 138.767,27
(di cui euro 4.857,35 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)		
- Somme a disposizione dell’Amm.ne Com.le:		
o IVA 10% su lavori	euro	13.876,73
o Spese tecniche, prog., D.LL., ecc.	euro	8.800,25
o Sp. Tecniche per attività di elaborazione e conseguimento autorizzazioni	euro	5.000,00



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

○ IRAP 8,5%	euro	1.173,02	
○ Accantonamento RUP 0,6%	euro	832,60	
○ Forn. e p. in opera bagni IVA 22% comp.	euro	27.328,00	
○ Adeguamento panchine all. IVA 22% comp.	euro	2.220,40	
○ Imprevisti ed arrotondamenti	euro	501,73	
Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le:	euro	59.732,73	euro 59.732,73

TOTALE INTERVENTO	euro 198.500,00
--------------------------	------------------------

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 25.09.2018, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo (ns. prot. n. 12996 del 25.09.2018) redatto dall'Ing. Alberto Franca ad oggetto: **“Lavori di realizzazione tribuna ospiti impianto sportivo “G. Tamburrini” in c.da Pianarelle”** per l'importo complessivo di euro **41.500,00** di cui euro 34.686,80 per lavori ed euro 6.813,20;

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

- Importo lavori		euro 34.686,80
(di cui euro 733,52 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)		
- Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le:		
○ IVA 10% su lavori	euro	3.468,68
○ Spese tecniche, prog., D.LL., ecc.	euro	2.199,75
○ IRAP 8,5%	euro	186,98
○ Relazione geologica/geotecnica C.P. ed IVA c.	euro	685,84
○ Accantonamento RUP 0,6%	euro	208,12
○ Imprevisti ed arrotondamenti	euro	63,83
Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le:	euro	6.813,80
		euro 6.813,20

TOTALE INTERVENTO	euro 41.500,00
--------------------------	-----------------------

RILEVATO che, con le sopra richiamate deliberazioni (rif. d.G.C. n. 129/2018 e n. 141/2018) è stato inoltre disposto quanto segue:

- il **Responsabile dei Procedimenti** inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;
- **DI DARE ATTO** inoltre che, per l'affidamento dei lavori in specie, il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio – Geom. Maurizio Luchetti, è autorizzato a procedere, per l'esecuzione degli stessi, mediante affidamento ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il contratto di mutuo con l'I.C.S. – ID 74 – per l'importo di euro 240.000,00 pervenuto al protocollo di questo Comune in data 06.11.2018 al n. 15020;

VISTO la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 288 del 06.11.2018 (Reg. Gen. n. 790/2018) con la quale i **“Lavori di adeguamento impianto sportivo “G. Tamburrini” in c.da Pianarelle per la serie “D””** (CUP: E87J18000230004 – CIG:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

7638322EB4)” (progetto approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 141 dell’08.10.2018), sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta **PIPPONZI S.r.l.** con sede a Civitanova Marche (MC) – via Saragat n. 21 (P.IVA 00910740430) per il ribasso percentuale offerto pari al **26,30%** (diconsi *ventisei virgola trenta per cento*) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 103.548,96** (diconsi euro *centotremilacinquecentoquarantotto//96*) (contratto d’appalto Rep. n. 220 stipulato in data 04.12.2018 con la ditta Pipponzi Costruzioni S.r.l. e registrato il 08.01.2019 al n. 66-1T);

VISTO il quadro tecnico economico di aggiudicazione come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

- Importo lavori CONTRATTUALI		euro 103.548,96
(di cui euro 4.857,35 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)		
- Somme a disposizione dell’Amm.ne Com.le:		
o IVA 10% su lavori	euro	10.354,90
o Spese tecniche, prog., D.LL., ecc.	euro	8.800,25
o Sp. Tecniche per attività di elaborazione e conseguimento autorizzazioni	euro	5.000,00
o IRAP 8,5%	euro	1.173,02
o Accantonamento RUP 0,6%	euro	832,60
o Forn. e p. in opera bagni IVA 22% comp.	euro	27.328,00
o Adeguamento panchine all. IVA 22% comp.	euro	2.220,40
o Imprevisti, arrotond. e ribasso di gara	euro	39.241,87
Totale somme a disp. dell’Amm.ne Com.le:	euro	94.951,04

TOTALE INTERVENTO euro **198.500,00**

VISTO la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 294 del 09.11.2018 (Reg. Gen. n. 807/2018) con la quale i **“Lavori di realizzazione tribuna ospiti impianto “G. Tamburrini” in c.da Pianarelle per la serie “D”” (CUP: E88B18001280004 – CIG: Z9625AF36D)**” (progetto approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 129 del 25.09.2018), sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta **FERBAT S.r.l. Unico Socio** con sede a Montegiorgio – via M. Massini n. 13/15 (P.IVA 01457760443) per il ribasso percentuale offerto pari al **3,92%** (diconsi *tre virgola novantadue per cento*) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 33.355,83** (diconsi euro *trentatremilatrecentocinquantacinque//83*);

VISTO il quadro tecnico di aggiudicazione come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

- Importo lavori		euro 33.355,83
(di cui euro 733,52 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)		
- Somme a disposizione dell’Amm.ne Com.le:		
o IVA 10% su lavori	euro	3.335,58



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

○ Spese tecniche, prog., D.LL., ecc.	euro	2.199,75	
○ IRAP 8,5%	euro	186,98	
○ Relazione geologica/geotecnica C.P. ed IVA c.	euro	685,84	
○ Accantonamento RUP 0,6%	euro	208,12	
○ Imprevisti, arrot. e ribasso di gara	euro	1.527,90	
Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le:	euro	8.144,17	euro 8.144,17

TOTALE INTERVENTO	euro 41.500,00
--------------------------	-----------------------

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 300 del 16.11.2018 (Reg. Gen. n. 823/2018) con la quale è stata affidata alla ditta CEMECO S.r.l. di San Severino Marche (MC) la fornitura e posa in opera di bagni modulari per l'importo di euro 27.328,00 IVA 22% compresa, come previsto nel Q.T.E. del progetto per i lavori di adeguamento;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 335 del 13.12.2018 (Reg. Gen. n. 919/2018) con la quale è stato affidato all'Ing. Dante Cesetti di Montegiorgio, l'incarico per la redazione del collaudo statico dei lavori in oggetto per l'importo di euro 3.160,00 oltre CNPAIA ed IVA pari a complessivi euro 4.009,41.

RILEVATO che l'importo di cui sopra, afferente l'onorario per collaudo statico, trova copertura come segue:

- euro 3.316,11 CNPAIA ed IVA compresi fra le somme a disposizione del Q.T.E. dei lavori di adeguamento;
- euro 693,30 CNPAIA ed IVA compresi fra le somme a disposizione del Q.T.E. dei lavori per la realizzazione della tribuna ospiti;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 31 del 18.02.2019 (Reg. Gen. n. 127/2019) con la quale è stata affidata tramite Me.Pa. alla ditta Gammasport S.r.l. di Susegana (TV) la fornitura e posa in opera delle prolunghe per le panchine allenatori/riserve per l'importo di euro 2.205,76 IVA 22% compresa, la cui spesa risulta prevista nel Q.T.E. dei lavori di adeguamento;

PRESO ATTO che, sia i lavori di adeguamento che quelli relativi alla realizzazione della tribuna ospiti, hanno avuto regolare inizio secondo le previsioni progettuali e le indicazioni impartite dalla D.LL., come da rispettivi verbali in data 13.12.2018 ed in data 12.03.2019;

VISTA la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta in data 07.04.2019 (ns. prot. n. 4956 del 10.04.2019) dal Prog. e D.LL. ed approvata con deliberazione della G.C. n. 63 del 23.05.2019 per il quadro tecnico economico, comprensivo di entrambe i lavori, dal quale risulta un importo complessivo di euro 240.000,00 (euro 198.500,00 + euro 41.500,00) come sotto riportato:

A=C+b	LAVORI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA	€ 163.902,90
b	Oneri per la sicurezza	€ 5.530,54
C= A-b	IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 158.372,36
T	IMPORTO NETTO LAVORI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA	€ 122.250,97
U	IMPORTO NETTO TRIBUNA	€ 33.355,83
M	Somme a disposizione per lavori	€ 84.393,20



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

K=T+U+M	TOTALE ROGETTO	€ 240.000,00
	Somme a disposizione per lavori:	
e= T x 0,1	I.V.A. su lavori variante (10%)	€ 12.225,10
e'	I.V.A. su TRIBUNA (10%)	€ 3.335,58
f	Spese tecniche	€ 11.000,00
f1	Sp. Tecn. per attività di elaborazione conseguimento autorizzazioni	€ 5.000,00
g= f x 0,085	IRAP (8,5%)	€ 1.360,00
h	Collaudo statico + C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.	€ 4.009,41
i	Relazione geologica/geotecnica + C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.	€ 685,84
l	Accantonamento R.U.P. (0,6%)	€ 1.191,54
m	Fornitura bagni I.V.A. (22%) compresa	€ 27.328,00
n	Adeguamento panchine I.V.A.(22%) compresa	€ 2.205,76
o	Rete parapalloni I.V.A. compresa	€ 1.259,04
	Progetto utilizzo economie:	
p	Lavori complem. per migliorie netti I.V.A. compresa	€ 14.390,14
q	Imprevisti ed arr.	€ 402,79
M	Totale somme a disposizione	€ 84.393,20

RILEVATO che, con la deliberazione sopra richiamata è stato dato atto che, "...a seguito dell'approvazione della variante in specie sono state accertate economie pari ad **euro 14.390,14** (euro 13.958,33 + euro 834,60), per le quali l'Amministrazione Comunale ha dato indicazioni al progettista e D.LL., di predisporre un progetto per lavori complementari e necessari alla migliona dell'opera, sempre restando all'interno dell'importo totale dell'intervento complessivo;...";

VISTA la SCIA presentata in data 18.04.2019 prot. n. 5389 (prot. VV.FF. n. 4714/2019) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, relativa all'intervento in specie;

VISTO il parere favorevole n. 0004/2019-FM in linea tecnico sportiva espresso dal CONI Marche con nota prot. n. 1004/2019 (ns. prot. n. 5605 del 26.04.2019) sul progetto di variante in specie presentato da questo Ente in data 13.04.2019 prot. n. FM-2019-0004;

PRESO ATTO pertanto delle economie come sopra accertate pari ad **euro 14.390,14**, il progettista e D.LL., su indicazione dell'Amministrazione Comunale, ha predisposto un progetto per lavori complementari e necessari alla migliona dell'opera, sempre restando all'interno dell'importo totale dell'intervento complessivo (adeguamento + tribuna ospiti) pari ad euro 240.000,00, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- sostituzione del cancello 1 (dim. 4.7 x 2.5 mt.) e del cancello 2 (dim. 4.0 x 2.5 mt.) gli unici che in prima analisi sembrava potessero essere riutilizzati dopo ristrutturazione, ma presentano



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- notevole degrado dovuto alla ruggine e all'usura, in particolare nelle cerniere e in numerose parti strutturali tanto che anche ristrutturandoli sarebbero di difficile certificazione;
- ripresa delle parti ammalorate del cordolo perimetrale la pista, nonché della demolizione e ricostruzione nelle parti più danneggiate;
 - spostamento di palo esistente per supporto rete para palloni necessario al fine di permettere una corretta apertura del cancello tribuna ospiti lato est;
 - taglio e rimozione di numerosi ferri sporgenti dal terreno, sistemazione e livellamento scarpata dietro tribuna ospiti, fornitura e posa in opera di tappi in PVC sui bulloni delle barre filettate del fissaggio della recinzione su cordolo esistente a protezione dei bulloni da agenti esterni.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il progetto per "Lavori di adeguamento impianto sportivo "G. Tamburrini" in c.da Pianarelle per serie "D" – Lavori complementari per migliorie", redatto dall'Ing. Alberto Franca e presentato in Comune in data 10.04.2019 al prot. n. 4959 per una spesa complessiva pari ad euro 14.390,14 di cui euro 13.081,95 per lavori ed euro 1.308,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione:

VISTO il quadro tecnico economico di seguito riportato relativo ai lavori complementari per migliorie, di seguito riportato:

A=C+b	LAVORI A MISURA	€ 17.526,32
b	Oneri per la sicurezza	€ 627,57
C=A-b	Manodopera	€ 16.898,75
B	IMPORTO GIA' DEPURATO DEL RIBASSO DEL 26,30% OFFERTO IN SEDE DI GARA	€ 13.081,95
D	Somme a disposizione per lavori	€ 1.308,19
E=B+D	TOTALE PROGETTO	€ 14.390,14
c= B x 0,1	I.V.A. su lavori (10%)	€ 1.308,19
D	Somme a disposizione per lavori	€ 1.308,19

RILEVATO che, al punto 7. Della sopra richiamata deliberazione (G.C. n. 64/2019) è stato disposto quanto segue:

"...DI DARE ATTO inoltre che, per l'affidamento dei lavori in specie, il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio – Geom. Maurizio Luchetti, è autorizzato a procedere, per l'esecuzione degli stessi, mediante affidamento ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..";

DATO ATTO pertanto che la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento in specie trova copertura economica fra le economie come sopra accertate la cui spesa complessiva pari ad euro 240.000,00 è imputata al capitolo Cap. 1232/E corr. al Cap. 2786/U – finanziata mediante mutuo con l'I.C.S. (ID 74);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 124 del 07.06.2019 (Reg. Gen. n. 395/2019) con al quale sono stati affidati, ai sensi di quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta **PIPPONZI COSTRUZIONI S.r.l.** con sede a Civitanova Marche (MC) – via Saragat n. 21 (P.IVA 00910740430) i lavori relativi a: "Lavori



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

di adeguamento impianto sportivo "G. Tamburrini" in c.da Pianarelle per serie "D" – Lavori complementari per migliorie" (CUP: E88B18001280004 – CIG: Z8E28BF068), per l'importo di euro 13.081,95 oltre IVA 10% euro 1.308,19 per complessivi euro 14.390,14;

VISTO il quadro tecnico economico di aggiudicazione sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A=C+b	LAVORI A MISURA	€ 17.526,32
b	Oneri per la sicurezza	€ 627,57
C=A-b	Manodopera	€ 16.898,75
B	IMPORTO GIA' DEPURATO DEL RIBASSO DEL 26,30% OFFERTO IN SEDE DI GARA	€ 13.081,95
D	Somme a disposizione per lavori	€ 1.308,19
E=B+D	TOTALE PROGETTO	€ 14.390,14
c= B x 0,1	I.V.A. su lavori (10%)	€ 1.308,19
D	Somme a disposizione per lavori	€ 1.308,19

DATO ATTO che la ditta, unitamente al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, hanno sottoscritto l'atto di incarico quale piena accettazione di quanto con lo stesso disposto;

DATO ATTO che i lavori in oggetto hanno avuto inizio in data 07.06.2019 nel rispetto delle indicazioni date dal D.LL. e delle previsioni progettuali;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data **12.06.2019**, pertanto gli stessi sono stati conclusi entro il termine contrattualmente previsto;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dal D.LL. Ing. Alberto Franca in data **12.06.2019**, costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale dei lavori
- relazione di accompagnamento al conto finale
- certificato di regolare esecuzione
- certificato di pagamento n. 1

RILEVATO che, dallo stato finale si evince che la ditta ha eseguito a tutto **12.06.2019** ha eseguito lavori per euro **17.526,32** e che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, ammonta ad euro **13.081,95**;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 12.06.2019, emesso dal R.U.P. e sottoscritto anche dal D.LL. per l'importo di euro **13.081,95** oltre IVA 10% euro 1.308,20 per complessivi euro 14.390,15;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

PRESO ATTO che, con il certificato di regolare esecuzione redatto dal DD.L. Ing. Alberto Franca in data 12.06.2019, certifica quanto segue:

che i lavori di: "ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO G. TAMBURRINI IN C.DA PIANARELLE PER LA SERIE "D" – LAVORI COMPLEMENTARI PER MIGLIORIE" assunti dall'Impresa PIPPONZI COSTRUZIONI S.r.l. via Saragat n. 21 – 62012 Civitanova Marche (MC) -, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.

Che può essere pagato all'Impresa PIPPONZI COSTRUZIONI S.r.l. via Saragat n. 21 – 62012 Civitanova Marche (MC) -, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori su indicati l'importo di **Euro 13.081,95 + I.V.A.** salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto, come specificato nello schema seguente:

Importo S.A.L. Finale	€.	13.081,95
I.V.A. 10%	€.	<u>1.308,19</u>
Totale:	€.	14.390,14

PRESO ATTO che, l'importo dei lavori, come risultante dallo stato finale, corrisponde a quanto autorizzato in sede di approvazione del relativo progetto (rif. atto G.C. n. 63/2019) e nell'atto di affidamento (n. 395/2019);

DATO ATTO che:

- o dal 27.06.2019 al 07.07.2019 (Albo n. 1168), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, ne tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prot. n. 5389 del 18.04.2019 presentata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno (prot. n. 4714/2019);

VISTO il certificato di collaudo statico e di conformità redatto dal collaudatore Ing. Dante Cesetti in data 21.04.2019 (Prot. n. 496402 del 23.02.2019);

VISTA la licenza di agibilità di locali/luogo di spettacolo o di trattenimento pubblico prot. n. 5616, rilasciata dal Sindaco in data 26.04.2019, con la quale "Dà licenza di agibilità dell'impianto sportivo comunale "G. Tamburrini" sito in località Pianarelle di Montegiorgio per lo svolgimento di manifestazioni sportive compatibili con la struttura nel rispetto delle modalità e previsioni contenute nel progetto approvato e a quanto contenuto nella SCIA sopra richiamata.";

RITENUTO, per quanto sopra, procedere alla liquidazione dello stato finale dei lavori in specie;

VISTA la fattura n. 58/19 dell'11.06.2019 (ns. prot. n. 7984/2019) emessa dalla ditta **PIPPONZI S.r.l.** (P.IVA 0091740430) per l'importo di **euro 13.081,95** oltre IVA 10% euro 1.308,20 per complessivi euro 14.390,15 relativa al saldo dei lavori di adeguamento impianto sportivo G. Tamburrini in c.da Pianarelle – lavori complementari per migliore, CUP: E87J18000230004 – CIG: Z8E28BF068;

VISTO il DURC online della ditta **PIPPONZI S.r.l.** di Civitanova Marche (P.IVA 0091740430)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

numero protocollo IANIL_15598385 richiesto in data 17.03.2019 con scadenza validità 15.07.2019 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE;

VISTO il Q.T.E. allo stato finale come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI LAVORI COMPLEMENTARI PER MIGLIORIE

A=C+b	LAVORI A MISURA	€ 17.526,32
b	Oneri per la sicurezza	€ 627,57
C=A-b	Manodopera	€ 16.898,75
B	IMPORTO GIA' DEPURATO DEL RIBASSO DEL 26,30% OFFERTO IN SEDE DI GARA	€ 13.081,95
D	Somme a disposizione per lavori	€ 1.308,19
E=B+D	TOTALE PROGETTO	€ 14.390,14
c= B x 0,1	I.V.A. su lavori (10%)	€ 1.308,19
D	Somme a disposizione per lavori	€ 1.308,19

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 27.06.2019 con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei lavori di: “**Lavori di adeguamento impianto sportivo “G. Tamburrini” in c.da Pianarelle per la serie “D” – Lavori complementari per migliorie” (CUP: E87J18000230004 – CIG: Z8E28BF068)**”:
- libretto delle misure
 - registro di contabilità
 - sommario del registro di contabilità
 - stato finale dei lavori
 - relazione di accompagnamento al conto finale
 - certificato di regolare esecuzione
 - certificato di pagamento n. 1
- eseguiti dalla ditta **PIPPONZI S.r.l.** con sede a Civitanova Marche in via Saragat n. 21 (P.IVA 00910740430) dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per **euro 17.526,32** e che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, ammonta ad **euro 13.081,95** oltre IVA 10%;
- 3) **DI DARE ATTO che**, dalla relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, come sopra approvati e redatti dalla direzione dei lavori in data 12.06.2019 risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidati alla ditta **PIPPONZI S.r.l.** con sede a Civitanova Marche in via Saragat n. 21 (P.IVA 00910740430), a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 13.081,95** oltre IVA 10% **euro 1.308,19** per complessivi **euro 14.390,14**;
- 4) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **PIPPONZI S.r.l.** con sede a Civitanova Marche in via Saragat n. 21 (P.IVA 00910740430) fattura n. 58/19 dell'11.06.2019 (ns. prot. n. 7984 dell'11.06.2019) emessa dalla ditta **PIPPONZI S.r.l.** (P.IVA 0091740430) per l'importo di **euro 13.081,95** oltre IVA 10% euro 1.308,20 per complessivi euro 14.390,15 relativa al saldo dei lavori di adeguamento impianto sportivo G. Tamburrini in c.da Pianarelle – Lavori complementari per migliorie” CUP: E87J18000230004 – CIG: Z8E28BF068;
- 5) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 1.308,20** pari all'importo dell'IVA della fattura come sopra liquidata;
- 6) **DI DARE ATTO** che la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento in specie trova copertura economica fra le economie come sopra accertate la cui spesa complessiva pari ad euro 240.000,00 è imputata al capitolo Cap. 1232/E corr. al Cap. 2786/U – finanziata mediante mutuo con l'I.C.S. (ID 74);
- 7) **DI APPROVARE** il Q.T.E. allo stato finale come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI LAVORI COMPLEMENTARI PER MIGLIORIE

A=C+b	LAVORI A MISURA	€ 17.526,32
b	Oneri per la sicurezza	€ 627,57
C=A-b	Manodopera	€ 16.898,75



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

B	IMPORTO GIA' DEPURATO DEL RIBASSO DEL 26,30% OFFERTO IN SEDE DI GARA	€ 13.081,95
D	Somme a disposizione per lavori	€ 1.308,19
E=B+D	TOTALE PROGETTO	€ 14.390,14
c= B x 0,1	I.V.A. su lavori (10%)	€ 1.308,19
D	Somme a disposizione per lavori	€ 1.308,19

- 8) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 9) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 12-07-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 12-07-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 26-07-2019
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 26-07-2019 al 10-08-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1386 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI