



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 933

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 341 del 18-12-2018

**OGGETTO:RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI MONTEGIORGIO. -
POSA IN OPERA DI KIT REFITTING E DELLE ARMATURE STRADALI: APPROVAZIONE E
LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DITTA E.& C. IMPIANTI E SALDO ONORARIO
PROG. E D.LL. ING. DANTE CESETTI. - RENDICONTAZIONE FINALE.**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di dicembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 255 del 01.12.2017 (Reg. Gen. n. 806) è stato affidato all'ing. Dante Cesetti di Montegiorgio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo al n. A171, l'incarico per la progettazione e direzione lavori dell'intervento per la *"Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione"* (CIG: ZD0210C993);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 14.12.2017, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto relativo alla *"Riqualificazione pubblica illuminazione Comune di Montegiorgio"* (C.U.P. E84H17000900004) redatto dal tecnico incaricato Ing. Dante Cesetti, per una spesa complessiva di **euro 395.000,00**, di cui 245.883,86 per forniture, **49.302,25 per lavori di posa in opera** ed euro 99.813,89 per somme a disposizione;

VISTO il Quadro Tecnico Economico di progetto di seguito indicato:

Q.T.E. DI PROGETTO

A) FORNITURA kit refitting lanterne e ornamentali	euro 87.908,09
FORNITURA armature stradali e proiettori	euro 157.975,77
Totale forniture	euro 245.883,86
B) LAVORI posa in opera kit refitting e corpi illuminanti	euro 47.330,16
ONERI SICUREZZA posa in opera kit refitting e corpi illuminanti	euro 1.972,09
Totale lavori posa in opera	euro 49.302,25
C) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. su fornitura KIT refitting lanterne e ornamentali (22%)	euro 19.339,78
I.V.A. su fornitura armature stradali e proiettori (22%)	euro 34.754,67
I.V.A. sui lavori di posa in opera (10%)	euro 4.930,23
Spese tecniche	euro 29.000,00
C.N.P.A.I.A. (4%)	euro 1.160,00
I.V.A. su spese tecniche e CNPAIA (22%)	euro 6.635,20
Accantonamento R.U.P. (0,6%)	euro 1.771,12
Imprevisti e arrotondamenti	euro 2.222,90
Totale somme a disposizione	euro 99.813,89

TOTALE PROGETTO	EURO 395.000,00
------------------------	------------------------

DATO ATTO che la spesa necessaria ed afferente l'intervento in specie, è stata prevista nel bilancio comunale al **Cap. 5268/R**;

RILEVATO che, con la citata deliberazione (rif. G.C. n. 163 del 14.12.2017) è stato inoltre disposto quanto segue:

- **DI NOMINARE** il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;
- **DI DARE ATTO** che:
 - a. ...omissis ...



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

b. i lavori in appalto di cui trattasi sarà attivata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del citato D.Lgs n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016) determinato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo come meglio sarà indicato e descritto dalla successiva "Determina a contrarre" ex art. 192 del T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 5 del 15.01.2018 (Reg. Gen. n. 34/2018), con la quale i lavori di: *"Riqualificazione Pubblica Illuminazione Comune di Montegiorgio – Lavori di posa in opera dei kit di refitting e delle armature stradali"* (**C.U.P.: E84H17000900004 – C.I.G.: 73215004EE**) (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 163 del 14.12.2017), sono stati aggiudicati alla ditta **E. & C. IMPIANTI S.n.c. di ANTOGNOZZI MARCO & C.** con sede in Montegiorgio (FM) – via Campania n. 5 (P.IVA 01928910445) per il ribasso percentuale offerto pari al **31,80%** (diconsi *trentunovirgolaottantapercento*) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 34.251,26** (diconsi euro trentaquattromiladuecentocinquantuno//26);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 6 del 17.01.2018 (Reg. Gen. n. 40/2018) ad oggetto: *Riqualificazione pubblica illuminazione – Acquisto kit refitting: corpi illuminanti a led ed ornamentali. Aggiudicazione definitiva alla ditta S.M.E. e Neri S.p.A. a seguito di R.diO. su Me.Pa.* con la quale è stata:

- aggiudicata definitivamente alla ditta **S.M.E. S.r.l.** di Sassofeltrio (PU), la fornitura di n. 20 lanterne ornamentali per l'importo di **euro 5.720,00** oltre IVA 22%;
- aggiudicata definitivamente alla ditta **NERI S.p.A.** di Longiano (FC), la fornitura di n. 700 corpi illuminanti di vari modelli con tecnologia a LED per l'importo di **euro 77.230,00** oltre IVA 22%;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 7 del 17.01.2018 (Reg. Gen. n. 41/2018) ad oggetto: *Riqualificazione pubblica illuminazione – Acquisto kit refitting: corpi illuminanti a led ed ornamentali. Aggiudicazione definitiva alla ditta FAEL S.p.A. a seguito di R.diO. su Me.Pa.* con la quale è stata aggiudicata definitivamente alla ditta **FAEL S.p.A.** di Agrate Brianza (MB), la fornitura di n. 890 armature stradali e proiettori a tecnologia a LED per l'importo di **euro 154.493,00** oltre IVA 22%;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 88 del 11.04.2018 (Reg. Gen. n. 267/2018) ad oggetto: *"Riqualificazione pubblica illuminazione – Acquisto kit refitting: fornitura attacchi cimapalo. Assunzione impegno di spesa ed affidamento Ditta Neri S.p.A."* con la quale è stata affidata alla ditta **NERI S.p.A.** di Longiano (FC), la fornitura di n. 50 attacchi cimapalo per l'importo di **euro 1.300,00** oltre IVA 22%;

VISTO il Q.T.E. di aggiudicazione come sotto riportato:

Q.T.E. DI AFFIDAMENTO

A) FORNITURA lanterne ornamentali (S.M.E. S.r.l.)	euro 5.720,00
FORNITURA corpi illuminanti (NERI S.p.A.)	euro 77.230,00
FORNITURA armature stradali e proiettori (FAEL S.p.A.)	euro 154.493,00
Totale forniture	euro 237.443,00

B) IMPORTO LAVORI RIBASSATO (ribasso 31,80%)	
posa in opera kit refitting e corpi illuminanti	euro 32.279,17



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ONERI SICUREZZA posa in opera kit refitting e corpi illuminanti	euro	1.972,09
Totale lavori posa in opera contrattuali	euro	34.251,26

C) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su forniture	euro	52.237,46
IVA 10% sulla posa in opera	euro	3.425,13
Spese tecniche	euro	29.000,00
CNPAIA 4%	euro	1.160,00
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	euro	6.635,20
Accantonamento R.U.P. (0,6%)	euro	1.771,12
Fornitura attacchi cimapalo IVA 22% compresa	euro	1.586,00
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso	euro	27.490,83
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	123.305,74

TOTALE PROGETTO	euro	395.000,00
------------------------	-------------	-------------------

PRESO ATTO che, ad oggi, sono state l

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 30.10.2018, esecutiva come per legge, con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa alla *"Riqualficazione pubblica illuminazione Comune di Montegiorgio – Lavori di posa in opera dei kit refitting e delle armature stradali"* C.I.G. Z3215004EE - C.U.P. E84H17000900004", redatta dall'Ing. Dante Cesetti per il Q.T.E. sotto riportato:

Q.T.E. DI VARIANTE

A) FORNITURA lanterne ornamentali (S.M.E. S.r.l.)	euro	5.720,00
FORNITURA corpi illuminanti (NERI S.p.A.)	euro	77.230,00
FORNITURA armature stradali e proiettori (FAEL S.p.A.)	euro	154.493,00
Totale forniture	euro	237.443,00

B) IMPORTO LAVORI DI VARIANTE (al netto del ribasso)	euro	36.797,07
(di cui euro 1.972,09 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		
Totale A + B	euro	274.240,07

C) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su forniture	euro	52.237,46
IVA 10% sulla posa in opera	euro	3.679,71
Spese tecniche	euro	29.360,00
CNPAIA 4%	euro	1.174,40
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	euro	6.717,57
Accantonamento R.U.P. (0,6%)	euro	1.793,10
Fornitura attacchi cimapalo IVA 22% compresa	euro	1.586,00
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso	euro	24.211,69
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	120.759,93

TOTALE PROGETTO	euro	395.000,00
------------------------	-------------	-------------------

PRESO ATTO che, i lavori di riqualficazione della pubblica illuminazione, sono stati ultimati e che ad oggi, sono stati approvati e liquidati i seguenti lavori e forniture:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Atto n. del	Tipo liquidazione	Professionista/Ditta	Imponibile	CNPAIA IVA	Totale
175 20.06.2018 R.G. n. 470	1° S.A.L. posa in opera kit refitting	E. & C. IMPIANTI CIG: 73215004EE	20.893,09	2.089,31	22.982,40
184 26.06.2018 R.G. n. 486	Fornitura di armature stradali	S.M.E. S.r.l. CIG: 7322790D76	5.720,00	1.258,40	6.978,40
	Modulo LED refitting (ornamentale)	NERI S.p.A. CIG: 7322790D76	77.229,36	16.990,46	94.219,82
185 26.06.2018 R.G. n. 487	Fornitura armature stradali e proiettori a LED	FAEL S.p.A. CIG: 7322812F9D	154.493,00	33.988,46	188.481,46
244 18.09.2018 R.G. n. 653	Fornitura attacchi cimapalo	NERI S.p.A. CIG: Z04231F16A	1.300,00	286,00	1.586,00
TOTALE			259.635,45	54.612,63	314.248,08

VERIFICATO che la ditta E. & C. IMPIANTI S.n.c. di Antognozzi Marco & C. in data 05.03.2018, ha regolarmente sottoscritto unitamente al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, la scrittura privata il cui schema è stato approvato con determinazione n. 34/2018;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 12.03.2018;

VERIFICATO che gli stessi dovevano essere ultimati entro 90 giorni dalla data di consegna, salvo sospensioni e proroghe;

RILEVATO che i lavori dopo due sospensioni (15.04.2018 e 01.09.2018) e relative ripresa lavori (15.07.2018 e 01.11.2018), sono stati ultimati come da certificato di ultimazione in data 07.11.2018, pertanto gli stessi sono stati conclusi entro il termine contrattualmente previsto;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione dei lavori in data 23.11.2018 e consegnato in Comune il 27.11.2018 prot. n. 16058, costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale dei lavori
- certificato di pagamento n. 2
- relazione di accompagnamento al conto finale
- certificato di regolare esecuzione

PRESO ATTO che dallo stato finale risulta che la ditta ha eseguito lavori per euro 52.966,76, i quali, al netto del ribasso offerto ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, ammontano ad euro 36.797,07;

VERIFICATO che dal certificato di regolare esecuzione redatto in data 23.11.2018 dal D.LL. Ing. Dante Cesetti, si evince quanto segue:

CERTIFICA

che i lavori di: "RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI MONTEGIORGIO", assunti dall'Impresa E. & C. IMPIANTI S.n.c. di Antognozzi Marco & C. con sede in via Campania, 5 - 63833 Montegiorgio (FM) -, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Che può essere pagato all'Impresa E. & C. IMPIANTI S.n.c. di Antognozzi Marco & C. con sede in via Campania, 5 – 63833 Montegiorgio (FM) -, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori su indicati l'importo di Euro 21.526,89 + I.V.A. salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto, come specificato nello schema seguente:

Importo S.A.L.	euro	36.797,07
Importo liquidato 1° S.A.L.	- euro	20.893,09
Importo della rata di saldo	euro	15.903,98
I.V.A. 10%	euro	1.590,40
Totale	euro	17.494,38

DATO ATTO che:

- o dal 05.12.2018 al 15.12.2018 (Albo n. 1507), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, né tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la fattura n. 20/18 del 05.12.2018 (ns. prot. n. 16652/2018) emessa dalla ditta **E. & C. IMPIANTI S.n.c.** per l'importo di **euro 15.903,98** oltre IVA 10% euro 1.590,40 per complessivi euro 17.494,38 relativa allo stato finale dei lavori in specie (CUP: E84H17000900004 – CIG: ZD0210C993);

VISTO il DURC online della ditta **E. & C. IMPIANTI S.n.c.** numero protocollo INPS_13031832 richiesto in data 19.11.2018 con scadenza validità 19.03.2019 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VERIFICATO pertanto che i lavori in specie sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la fattura n. 12_18 emessa in data 26.11.2018 (ns. prot. n. 16062/2018) dall'Ing. Dante Cesetti per l'importo di **euro 29.360,00** oltre CNPAIA 4% euro 1.174,40 ed IVA 22% euro 6.717,57 per complessivi euro 37.251,97 relativa al saldo dell'onorario per le prestazioni dallo stesso svolte relativamente alla progettazione, D.LL. e contabilità di cui all'atto n. 806/2017 (CIG: ZD0210C993);

VISTA il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INARCASSA in data 27.11.2018 prot. n. 1540871 (ns. prot. n. 16112/2018) dal quale risulta che l'Ing. Dante Cesetti è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di tale Associazione;

CONSTATATO che l'importo come sopra fatturato dall'Ing. Cesetti corrisponde a quello previsto nel Q.T.E. dell'intervento in oggetto e che lo stesso ha espletato l'incarico allo stesso conferito;

IN CONSEGUENZA al presente provvedimento e visti i pagamenti già eseguiti si ha il Quadro Tecnico di Rendicontazione Finale come sotto riportato:

Q.T.E. DI DI RENDICONTAZIONE FINALE



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

A) FORNITURA lanterne ornamentali (S.M.E. S.r.l.)	euro 5.720,00
FORNITURA corpi illuminanti (NERI S.p.A.)	euro 77.229,36
FORNITURA armature stradali e proiettori (FAEL S.p.A.)	euro 154.493,00
Totale forniture	euro 237.442,36
B) IMPORTO LAVORI POSA IN OPERA KIT REFITTING (di cui euro 1.972,09 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	euro 36.797,07
Totale A + B	euro 274.239,43
C) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% su forniture	euro 52.237,32
IVA 10% sulla posa in opera	euro 3.679,71
Spese tecniche	euro 29.360,00
CNPAIA 4%	euro 1.174,40
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	euro 6.717,57
Accantonamento R.U.P. (0,6%)	euro 1.793,10
Fornitura attacchi cimapalo IVA 22% compresa	euro 1.586,00
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	euro 96.548,10
TOTALE ESEGUITO	euro 370.787,53
ECONOMIE	euro 24.212,47
TOTALE INTERVENTO	euro 395.000,00

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 01.12.2018 ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01.12.2018-31.05.2019."*, con il quale si attribuiscono al



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei lavori di: *“Riqualificazione pubblica illuminazione Comune di Montegiorgio – Lavori di posa in opera dei kit refitting e delle armature stradali” C.I.G. Z3215004EE - C.U.P. E84H17000900004*, redatti dalla direzione dei lavori Ing. Dante Cesetti in data 23.11.2018 e consegnati in Comune il 27.11.2018 prot. n. 16058, costituiti dai seguenti elaborati tecnico contabili:
 - libretto delle misure
 - registro di contabilità
 - sommario del registro di contabilità
 - stato finale dei lavori
 - certificato di pagamento n. 2
 - relazione di accompagnamento al conto finale
 - certificato di regolare esecuzione

eseguiti dalla ditta **E. & C. IMPIANTI S.n.c. di Antognozzi Marco & C.** con sede a Montegiorgio – via Campania n. 5 (P.IVA: 01928910445) dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per **euro 36.797,07** al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** dalla relazione di accompagnamento al conto finale e dal certificato di regolare esecuzione redatti dalla direzione dei lavori in data 23.11.2018, risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida alla ditta **E. & C. IMPIANTI S.n.c. di Antognozzi Marco & C.**, a saldo di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 15.903,98** ed IVA 10% **euro 1.590,40** per complessivi **euro 17.494,38**;
- 4) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **E. & C. IMPIANTI S.n.c. di Antognozzi Marco & C.** la fattura n. 20/18 del 05.12.2018 (ns. prot. n. 16652/2018) per l'importo di **euro 15.903,98** oltre IVA 10% euro 1.590,40 per complessivi euro 17.494,38 relativa allo stato finale dei lavori in specie (CUP: E84H17000900004 – CIG: ZD0210C993);
- 5) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 1.590,40** pari all'importo dell'IVA della fattura come sopra liquidata;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 6) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore dell'Ing. Dante Cesetti, a saldo e stralcio di ogni suo avere, la fattura n. 12_18 per l'importo di **euro 29.360,00** oltre CNPAIA 4% euro 1.174,40 ed IVA 22% euro 6.717,57 per complessivi euro 37.251,97 relativa al saldo dell'onorario per le prestazioni dallo stesso svolte relativamente alla progettazione, D.LL. e contabilità di cui all'atto n. 806/2017 (CIG: ZD0210C993);
- 7) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico di rendicontazione finale, come sotto riportato:

Q.T.E. DI DI RENDICONTAZIONE FINALE

A) FORNITURA lanterne ornamentali (S.M.E. S.r.l.)	euro 5.720,00
FORNITURA corpi illuminanti (NERI S.p.A.)	euro 77.229,36
FORNITURA armature stradali e proiettori (FAEL S.p.A.)	euro 154.493,00
Totale forniture	euro 237.442,36

B) IMPORTO LAVORI POSA IN OPERA KIT REFITTING	euro 36.797,07
(di cui euro 1.972,09 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	
Totale A + B	euro 274.239,43

C) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% su forniture	euro 52.237,32
IVA 10% sulla posa in opera	euro 3.679,71
Spese tecniche	euro 29.360,00
CNPAIA 4%	euro 1.174,40
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	euro 6.717,57
Accantonamento R.U.P. (0,6%)	euro 1.793,10
Fornitura attacchi cimapalo IVA 22% compresa	euro 1.586,00
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	euro 96.548,10

TOTALE ESEGUITO	euro 370.787,53
------------------------	------------------------

ECONOMIE	euro 24.212,47
-----------------	-----------------------

TOTALE INTERVENTO	euro 395.000,00
--------------------------	------------------------

- 8) **DI DARE ATTO CHE** la somma di **euro 1.793,10** relativa all'accantonamento RUP, sarà liquidata successivamente all'approvazione del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna;
- 9) **DI DARE ATTO** che la spesa necessaria ed afferente l'intervento in specie, pari a complessivi euro 395.000,00 è prevista al Cap. 5268/R;
- 10) **DI AUTORIZZARE** lo svincolo delle economie come sopra riscontrate pari ad euro 24.212,47, dal relativo capitolo di imputazione;
- 11) **DI INOLTARE**, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

12) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 18-12-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 18-12-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 08-06-2019
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 08-06-2019 al 23-06-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1035 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI