



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**Reg. Generale N. 502**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**N. 146 del 12-07-2019**

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO "G. TAMBURRINI" IN C.DA  
PIANARELLE PER LA SERIE "D". - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE  
LAVORI DITTA PIPPONZI COSTRUZIONI S.R.L. DI CIVITANOVA MARCHE.**

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio nei propri uffici.

---

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

---



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## PREMESSO CHE:

- nell'ultima stagione calcistica 2017/2018, la locale squadra di calcio "S.S.D. Montegiorgio Calcio", militante da anni nel campionato di Eccellenza, è approdata, per la prima volta nella sua storia, nel Campionato di Serie D;
- a seguito di tale circostanza, l'Amministrazione Comunale unitamente allo scrivente Ufficio, si sono subito attivati al fine di definire l'entità degli interventi da dover eseguire per adeguare l'impianto sportivo "G. Tamburrini" alle esigenze normative imposte per poter disputare le gare di Campionato di Serie D;
- in data 22.05.2018 è stato effettuato da parte del Fiduciario dei Campi Sportivi della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, un sopralluogo, a seguito del quale è stato redatto il verbale prot. n. 887.24/MDA/dl/cs del 29.05.2.2018 (ns. prot. n. 7985/2018) con indicati i lavori da eseguire per l'adeguamento del Campo;
- nel citato verbale della LND (prot. n. 887.24/MDA/dl/cs/2018) è stato inoltre precisato quanto segue:  
L'eventuale disputa sul campo sportivo di cui all'oggetto, di gare di Campionato sarà subordinata al completamento delle opere sopradescritte, le quali dovranno essere necessariamente essere portate al termine prima dell'inizio dei lavori della stagione sportiva 2018-2019, precisando che prima di detto termine sarà comunque effettuato un sopralluogo di controllo;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.04.2018 è stata approvata la variazione n. 2/2018 al bilancio di previsione 2018/2020 nel quale al Cap. 1232/E corr. al Cap. 2786/U è stata inserita la somma di euro 99.000,00 per "*Adeguamento campo Pianarelle*" finanziata mediante mutuo;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 191 del 05.07.2018 (Reg. Gen. n. 510/2018) con la quale è stato affidato all'Ing. Alberto Franca di Fermo l'incarico per svolgere le attività professionali di seguito indicate necessarie all'adeguamento dell'impianto sportivo "G. Tamburrini" per l'espletamento delle competizioni di serie "D":

- attività di progettazione, D.LL. e coordinamento sicurezza
- attività di elaborazione e conseguimento autorizzazioni e nulla/osta

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 10.08.2018, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ex art. 23, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di complessivi euro 240.000,00 redatto dal Geom. Maurizio Luchetti – Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, relativo ai lavori di: "*Adeguamento impianto sportivo "G. Tamburrini" in c.da Pianarelle per passaggio alla Serie "D"*";

**VISTO** il parere favorevole n. 0006/2018 espresso dal CONI Marche in data 20.08.2018 prot. n. 1445/2018 (ns. prot. n. 12121/2018) con la seguente prescrizione:

**"- per i nuovi locali servizi igienici spettatori, il ricambio d'aria deve essere fatto con aperture verso l'esterno con dimensioni min. in rapp. a 1/8 della sup. pavimentata o devono essere attrezzati con idonei sistemi di ricambio d'aria meccanizzati. Le porte degli stessi devono avere il verso di apertura verso l'esterno."**



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno in data 11.09.2018 prot. n. 11953 (ns. prot. n. 12351/2018);

**VISTO** il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in data 06.09.2018 ad oggetto: Agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. IMPIANTO SPORTIVO G. TAMBURRINI in località Pianarelle PARERE PREVENTIVO SU PROGETTO con il quale la Commissione:

**"ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sul progetto presentato di cui alla tavola allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale";**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2018 con la quale è stata approvata la variazione n. 3/2018 al bilancio di previsione 2018/2020 nel quale al Cap. 1232/E corr. al Cap. 2786/U è stata inserita la somma di euro 141.000,00 da finanziare mediante mutuo, ad integrazione del progetto originario come sopra previsto, per un totale complessivo di euro 240.000,00 per la realizzazione delle opere di adeguamento dell'impianto sportivo "G. Tamburrini" in c.da Pianarelle per lo svolgimento di gare di calcio del campionato di serie "D";

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 30 del 10.08.2018 con la quale è stata approvata la variazione n. 1 all'elenco annuale delle opere pubbliche anno 2018 – programma triennale opere pubbliche 2018/2020, nella quale è stato fra l'altro inserito l'intervento di adeguamento dell'impianto sportivo "G. Tamburrini" in c.da Pianarelle per passaggio alla serie "D" per un importo complessivo pari ad euro 240.000,00;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 25.09.2018, così come revocata e sostituita dall'atto G.C. n. 141 dell'08.11.2018, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai: **"Lavori di adeguamento impianto sportivo "G. Tamburrini" in c.da Pianarelle per la serie "D" (CUP: E87J18000230004)** redatto dall'Ing. Alberto Franca (ns. prot. n. 12994 del 25.09.2018), che prevede una spesa complessiva di **euro 198.500,00** di cui **euro 138.767,27 per lavori a misura** (compresi euro 4.857,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed **euro 59.732,73 per somme a disposizione;**

**VISTO** il quadro tecnico economico di progetto sotto riportato:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

|                                                                                    |      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| <b>- Importo lavori</b>                                                            |      | <b>euro 138.767,27</b> |
| (di cui euro 4.857,35 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) |      |                        |
| <b>- Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le:</b>                                  |      |                        |
| o IVA 10% su lavori                                                                | euro | 13.876,73              |
| o Spese tecniche, prog., D.LL., ecc.                                               | euro | 8.800,25               |
| o Sp. Tecniche per attività di elaborazione e conseguimento autorizzazioni         | euro | 5.000,00               |
| o IRAP 8,5%                                                                        | euro | 1.173,02               |
| o Accantonamento RUP 0,6%                                                          | euro | 832,60                 |
| o Forn. e p. in opera bagni IVA 22% comp.                                          | euro | 27.328,00              |
| o Adeguamento panchine all. IVA 22% comp.                                          | euro | 2.220,40               |
| o Imprevisti ed arrotondamenti                                                     | euro | 501,73                 |



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le:** euro 59.732,73 **euro 59.732,73**

**TOTALE INTERVENTO** euro **198.500,00**

**RILEVATO** che, con la citata deliberazione (rif. d.G.C. n. 51/2018) è stato inoltre disposto quanto segue:

- il **Responsabile dei Procedimenti** inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;
- **DI DARE ATTO** inoltre che, per l'affidamento dei lavori in specie, il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio – Geom. Maurizio Luchetti, è autorizzato a procedere, per l'esecuzione degli stessi, mediante affidamento ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il contratto di mutuo con l'I.C.S. – ID 74 – per l'importo di euro 240.000,00 pervenuto al protocollo di questo Comune in data 06.11.2018 al n. 15020;

**VISTO** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 288 del 06.11.2018 (Reg. Gen. n. 790/2018) con la quale i “**Lavori di adeguamento impianto sportivo “G. Tamburrini” in c.da Pianarelle per la serie “D”**” (CUP: E87J18000230004 – CIG: 7638322EB4)” (progetto approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 141 dell'08.10.2018), sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta **PIPPONZI S.r.l.** con sede a Civitanova Marche (MC) – via Saragat n. 21 (P.IVA 00910740430) per il ribasso percentuale offerto pari al **26,30%** (diconsi *ventisei virgola trenta per cento*) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 103.548,96** (diconsi *centotremilacinquecentoquarantotto/96*);

**VISTO** il quadro tecnico economico di aggiudicazione come sotto riportato:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

|                                                                                    |                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| - <b>Importo lavori CONTRATTUALI</b>                                               |                | <b>euro 103.548,96</b> |
| (di cui euro 4.857,35 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) |                |                        |
| - <b>Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le:</b>                                  |                |                        |
| o IVA 10% su lavori                                                                | euro 10.354,90 |                        |
| o Spese tecniche, prog., D.LL., ecc.                                               | euro 8.800,25  |                        |
| o Sp. Tecniche per attività di elaborazione e conseguimento autorizzazioni         | euro 5.000,00  |                        |
| o IRAP 8,5%                                                                        | euro 1.173,02  |                        |
| o Accantonamento RUP 0,6%                                                          | euro 832,60    |                        |
| o Forn. e p. in opera bagni IVA 22% comp.                                          | euro 27.328,00 |                        |
| o Adeguamento panchine all. IVA 22% comp.                                          | euro 2.220,40  |                        |
| o Imprevisti, arrotond. e ribasso di gara                                          | euro 39.241,87 |                        |
| <b>Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le:</b>                                    | euro 94.951,04 | <b>euro 94.951,04</b>  |

**TOTALE INTERVENTO** euro **198.500,00**

**VISTO** il contratto d'appalto Rep. n. 220 stipulato in data 04.12.2018 con la ditta Pipponzi



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Costruzioni S.r.l. e registrato il 08.01.2019 al n. 66-1T;

**DATO ATTO** che i lavori in oggetto hanno avuto inizio nel rispetto delle indicazioni date dal D.LL. e delle previsioni progettuali;

**RILEVATO** che ai sensi di quanto previsto all'art. 10 (*Liquidazione del corrispettivo*) del Contratto d'appalto Rep. n. 220/2018, l'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto ogni qual volta il credito raggiunga la cifra netta di euro 40.000,00 (art. 2.15 del C.S.A.);

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 52 dell'08.03.2019 (Reg. Gen. n. 170/2019) con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° stato d'avanzamento dei lavori di: **"Lavori di adeguamento impianto sportivo "G. Tamburrini" in c.da Pianarelle per la serie "D" (CUP: E87J18000230004 – CIG: 7638322EB4)"** e liquidato all'impresa l'importo di cui al certificato di pagamento n. 1/2019 per **euro 84.246,07** oltre IVA 10% euro 8.424,61 per complessivi euro 92.670,68;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 23.05.2019, esecutiva come per legge, con la quale è stata approvata perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di **"Lavori di adeguamento impianto sportivo "G. Tamburrini" in c.da Pianarelle per la serie "D" (CUP: E87J18000230004 - CUP: E88B18001280004)"** che, per l'intervento di adeguamento in specie, è stata previsto il seguente Q.T.E.:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO

|                                                                                    |                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| - <b>Importo lavori VARIANTE al netto del ribasso</b>                              |                       | <b>euro 122.250,97</b> |
| (di cui euro 5.530,54 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) |                       |                        |
| - <b>Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le:</b>                                  |                       |                        |
| o IVA 10% su lavori                                                                | euro 12.225,10        |                        |
| o Spese tecniche, prog., D.LL., ecc.                                               | euro 8.800,25         |                        |
| o Sp. Tecniche per attività di elaborazione e conseguimento autorizzazioni         | euro 5.000,00         |                        |
| o IRAP 8,5%                                                                        | euro 1.173,02         |                        |
| o Accantonamento RUP 0,6%                                                          | euro 983,42           |                        |
| o Collaudo statico CNPAIA ed IVA comp.                                             | euro 3.316,11         |                        |
| o Forn. e p. in opera bagni IVA 22% comp.                                          | euro 27.328,00        |                        |
| o Adeguamento panchine all. IVA 22% comp.                                          | euro 2.205,76         |                        |
| o Rete parapalloni IVA compresa                                                    | euro 1.259,04         |                        |
| o <b>Economie</b>                                                                  | <b>euro 13.958,33</b> |                        |
| <b>Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le:</b>                                    | <b>euro 76.249,03</b> | <b>euro 76.249,03</b>  |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>TOTALE INTERVENTO</b> | <b>euro 198.500,00</b> |
|--------------------------|------------------------|

**VISTO** l'atto di sottomissione Rep. n. 230 dell'11.06.2019, relativo alla perizia tecnica e suppletiva di cui sopra;

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori in data **12.06.2019**, pertanto gli stessi sono stati conclusi entro il termine contrattualmente previsto;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**VISTO** lo stato finale dei lavori redatto dal D.LL. Ing. Alberto Franca in data **12.06.2019**, costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale dei lavori
- relazione di accompagnamento al conto finale
- certificato di regolare esecuzione
- certificato di pagamento n. 2

**VISTI** i verbali di sospensione lavori n. 1 in data 13.01.2019 e n. 2 in data 01.04.2019 e di ripresa n. 1 in data 30.03.2019 e n. 2 in data 26.05.2019;

**RILEVATO** che, dallo stato finale si evince che la ditta ha eseguito a tutto **12.06.2019** ha eseguito lavori per **euro 163.902,93** e che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, ammonta ad **euro 122.250,99**;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 2 del 12.06.2019, emesso dal R.U.P. e sottoscritto anche dal D.LL. per l'importo di **euro 38.004,90** oltre IVA 10% euro 3.800,49 per complessivi euro 41.805,39;

**PRESO ATTO** che, con il certificato di regolare esecuzione redatto dal DD.L. Ing. Alberto Franca in data 12.06.2019, certifica quanto segue:

che i lavori di: "ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO G. TAMBURRINI IN C.DA PIANARELLE PER LA SERIE "D"" assunti dall'Impresa PIPPONZI COSTRUZIONI S.r.l. via Saragat n. 21 – 62012 Civitanova Marche (MC) -, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.

Che può essere pagato all'Impresa PIPPONZI COSTRUZIONI S.r.l. via Saragat n. 21 – 62012 Civitanova Marche (MC) -, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori su indicati l'importo di **Euro 38.004,90 + I.V.A.** salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto, come specificato nello schema seguente:

|                                    |      |                   |
|------------------------------------|------|-------------------|
| <b>Importo S.A.L. Finale</b>       | €.   | <b>122.250,97</b> |
| <b>Importo liquidato I° S.A.L.</b> | - €. | <b>84.246,07</b>  |
| <b>Importo della rata di saldo</b> | €.   | <b>38.004,90</b>  |
| I.V.A. 10%                         | €.   | 3.800,49          |
| Totale:                            | €.   | 41.805,39         |

**PRESO ATTO** che, l'importo dei lavori, come risultante dallo stato finale, corrisponde a quanto autorizzato in sede di approvazione della perizia di variante di cui alla deliberazione G.C. n. 63/2019;

**DATO ATTO** che:

- o dal 27.06.2019 al 07.07.2019 (Albo n. 1167), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, ne tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;





# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**VISTA** la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prot. n. 5389 del 18.04.2019 presentata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno (prot. n. 4714/2019);

**VISTO** il certificato di collaudo statico e di conformità redatto dal collaudatore Ing. Dante Cesetti in data 21.04.2019 (Prot. n. 496402 del 23.02.2019);

**VISTA** la licenza di agibilità di locali/luogo di spettacolo o di trattenimento pubblico prot. n. 5616, rilasciata dal Sindaco in data 26.04.2019, con la quale "Dà licenza di agibilità dell'impianto sportivo comunale "G. Tamburrini" sito in località Pianarelle di Montegiorgio per lo svolgimento di manifestazioni sportive compatibili con la struttura nel rispetto delle modalità e previsioni contenute nel progetto approvato e a quanto contenuto nella SCIA sopra richiamata.";

**RITENUTO**, per quanto sopra, procedere alla liquidazione dello stato finale dei lavori in specie;

**VISTA** la fattura n. 57/19 dell'11.06.2019 (ns. prot. n. 7975 del 11.06.2019) emessa dalla ditta **PIPPONZI S.r.l.** (P.IVA 0091740430) per l'importo di **euro 38.004,90** oltre IVA 10% euro 3.800,49 per complessivi euro 41.805,39 relativa al saldo dei lavori di adeguamento impianto sportivo G. Tamburrini in c.da Pianarelle" CUP: E85J18000040004 – CIG: 7638322EB4;

**VISTO** il DURC online della ditta **PIPPONZI S.r.l.** di Civitanova Marche (P.IVA 0091740430) numero protocollo IANIL\_15598385 richiesto in data 17.03.2019 con scadenza validità 15.07.2019 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE;

**VISTO** il Q.T.E. allo stato finale come sotto riportato:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI LAVORI DI ADEGUAMENTO

|   |                                                                                    |      |                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| - | <b>Importo lavori VARIANTE al netto del ribasso</b>                                |      | <b>euro 122.250,97</b> |
|   | (di cui euro 5.530,54 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) |      |                        |
| - | <b>Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le:</b>                                    |      |                        |
| o | IVA 10% su lavori                                                                  | euro | 12.225,10              |
| o | Spese tecniche, prog., D.LL., ecc.                                                 | euro | 8.800,25               |
| o | Sp. Tecniche per attività di elaborazione e conseguimento autorizzazioni           | euro | 5.000,00               |
| o | IRAP 8,5%                                                                          | euro | 1.173,02               |
| o | Accantonamento RUP 0,6%                                                            | euro | 983,42                 |
| o | Collaudo statico CNPAIA ed IVA comp.                                               | euro | 3.316,11               |
| o | Forn. e p. in opera bagni IVA 22% comp.                                            | euro | 27.328,00              |
| o | Adeguamento panchine all. IVA 22% comp.                                            | euro | 2.205,76               |
| o | Rete parapalloni IVA compresa                                                      | euro | 1.259,04               |
| o | Economie – lav. compl. Rif. atto G.C. n. 64/2019                                   | euro | 13.958,33              |
|   | <b>Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le:</b>                                    | euro | <b>76.249,03</b>       |

## TOTALE INTERVENTO

**euro 198.500,00**



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**RICONOSCIUTA** per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 5 del 27.06.2019 con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

**RICONOSCIUTA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

## DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei lavori di: **"Lavori di adeguamento impianto sportivo "G. Tamburrini" in c.da Pianarelle per la serie "D" (CUP: E87J18000230004 – CIG: 7638322EB4)"**:
  - libretto delle misure
  - registro di contabilità
  - sommario del registro di contabilità
  - stato finale dei lavori
  - relazione di accompagnamento al conto finale
  - certificato di regolare esecuzione
  - certificato di pagamento n. 2

eseguiti dalla ditta **PIPPONZI S.r.l.** con sede a Civitanova Marche in via Saragat n. 21 (P.IVA 00910740430) dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per **euro 163.902,93** e che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, ammonta ad **euro 122.250,99** oltre IVA 10%;
- 3) **DI DARE ATTO che**, dalla relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, come sopra approvati e redatti dalla direzione dei lavori in data 12.06.2019 risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida alla ditta **PIPPONZI S.r.l.** con sede a Civitanova Marche in via Saragat n. 21 (P.IVA 00910740430), a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 38.004,90** oltre IVA 10% **euro 3.800,49** per complessivi **euro 41.805,39**;





# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 4) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **PIPPONZI S.r.l.** con sede con sede a Civitanova Marche in via Saragat n. 21 (P.IVA 00910740430) fattura n. 57/19 dell'11.06.2019 (ns. prot. n. 7975 dell'11.06.2019) emessa dalla ditta **PIPPONZI S.r.l.** (P.IVA 0091740430) per l'importo di **euro 38.004,90** oltre IVA 10% euro 3.800,49 per complessivi euro 41.805,39 relativa al saldo dei lavori di adeguamento impianto sportivo G. Tamburrini in c.da Pianarelle" CUP: E85J18000040004 – CIG: 7638322EB4;
- 5) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 3.800,49** pari all'importo dell'IVA della fattura come sopra liquidata;
- 6) **DI DARE ATTO** che la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento ammontante ad **euro 198.500,00** è imputata al capitolo Cap. 1232/E corr. al Cap. 2786/U – finanziata mediante mutuo con l'I.C.S. (ID 74);
- 7) **DI APPROVARE** il Q.T.E. allo stato finale come sotto riportato:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI LAVORI DI ADEGUAMENTO

|                                                                                    |                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| - <b>Importo lavori VARIANTE al netto del ribasso</b>                              |                       | <b>euro 122.250,97</b> |
| (di cui euro 5.530,54 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) |                       |                        |
| - <b>Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le:</b>                                  |                       |                        |
| o IVA 10% su lavori                                                                | euro 12.225,10        |                        |
| o Spese tecniche, prog., D.LL., ecc.                                               | euro 8.800,25         |                        |
| o Sp. Tecniche per attività di elaborazione e conseguimento autorizzazioni         | euro 5.000,00         |                        |
| o IRAP 8,5%                                                                        | euro 1.173,02         |                        |
| o Accantonamento RUP 0,6%                                                          | euro 983,42           |                        |
| o Collaudo statico CNPAIA ed IVA comp.                                             | euro 3.316,11         |                        |
| o Forn. e p. in opera bagni IVA 22% comp.                                          | euro 27.328,00        |                        |
| o Adeguamento panchine all. IVA 22% comp.                                          | euro 2.205,76         |                        |
| o Rete parapallonni IVA compresa                                                   | euro 1.259,04         |                        |
| o Economie – lav. compl. Rif. atto G.C. n. 64/2019                                 | euro 13.958,33        |                        |
| <b>Totale somme a disp. dell'Amm.ne Com.le:</b>                                    | <b>euro 76.249,03</b> | <b>euro 76.249,03</b>  |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>TOTALE INTERVENTO</b> | <b>euro 198.500,00</b> |
|--------------------------|------------------------|

- 8) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 9) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 12-07-2019

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 12-07-2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
(Firma all'originale)

### VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 26-07-2019  
**Servizio**

**Il Responsabile del**

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 26-07-2019 al 10-08-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1385 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
Geom. MAURIZIO LUCHETTI