



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**Reg. Generale N. 767**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**N. 280 del 30-10-2018**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO STRADE COMUNALI ANNO 2014 - PRIMO STRALCIO - STRADE DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA MAGGIOLINI SERGIO DI MONTEGIORGIO.**

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di ottobre nei propri uffici.

---

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

---



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

## PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. **119** del **06.10.2014** è stato approvato il **progetto esecutivo** relativo ai lavori di: "*Sistemazione e miglioramento percorsi stradali, anno 2014 – Primo stralcio esecutivo*" (**C.U.P.: E87H14002820004 – C.I.G.: 5932173804**) per un importo complessivo di **euro 40.000,00** di cui euro 29.014,00 per lavori a misura, euro 6.000,00 per fornitura di ghiaia, ed euro 4.986,00 per somme a disposizione;

Descrizione	Capitolo euro
04 - Strada Vezzelli	9.779,00
08 - via Mascagni	4.263,00
01 - Strade Centro Storico del Capoluogo	14.972,00
Totale lavori a misura	<b>29.014,00</b>
10 - Fornitura ghiaia a piè d'opera	6.000,00
<b>Importo lavori e forniture</b>	<b>35.014,00</b>
A detrarre gli oneri per la sicurezza	1.200,00
A detrarre l'incidenza della manodopera	17.907,90
<b>Importo soggetto a ribasso</b>	<b>15.906,10</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
I.V.A. su lavori a misura 10%	2.901,40
I.V.A. su forniture 22%	1.320,00
Incentivazione 2%	700,28
Imprevisti, lavori a fattura	64,32
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>4.986,00</b>
<b>Totale di progetto</b>	<b>40.000,00</b>

- il progetto in specie prevede interventi, così come individuati dall'Amministrazione Comunale, da effettuarsi nelle seguenti località del territorio comunale:
  - Strada comunale Vezzelli
  - Strada comunale Mascagni
  - Strade comunali del centro storico del capoluogo
  - Fornitura di ghiaia per la manutenzione delle strade comunali
- la copertura economica dell'intervento di cui sopra, è prevista al Cap. 2842/R (C.C. n. 29/2014);

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. **5/162** del **22.10.2014**, con la quale sono stati affidati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 2 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (C.C. n. 4/2012), alla ditta **Maggiolini Sergio** di Montegiorgio, gli interventi di manutenzione delle "**Strade centro storico del Capoluogo**" per un importo pari ad euro **14.972,00** oltre IVA;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori redatto e firmato dalle parti in data 11.05.2015;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. **05/160** del **08.09.2015**, ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2014 – Primo stralcio. Approvazione e liquidazione primo SAL impresa Maggiolini Sergio di Montegiorgio" con la quale è stato approvato e liquidato il primo stato di avanzamento alla ditta **Maggiolini Sergio** di Montegiorgio relativamente ai "Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2014 - **"Strade centro storico del Capoluogo"** per un importo pari ad euro **10.220,64** oltre IVA 10%;

**ACCERTATO** che, alla data attuale, sono stati eseguiti tutti gli interventi sulle varie vie del Centro Storico, mentre è stato sospeso l'intervento sulla piazza principale; pertanto, si è ritenuto opportuno procedere alla contabilizzazione dello stato finale dei lavori;

**VISTI** gli elaborati tecnico contabili relativi allo stato finale dei lavori di manutenzione delle **"Strade centro storico del Capoluogo"** eseguiti dalla ditta **Maggiolini Sergio** di Montegiorgio a tutto il 29.05.2018 dai quali risulta un credito dell'Impresa pari ad euro **2.601,36** oltre IVA inclusi gli oneri per la sicurezza e l'incidenza della manodopera, composti dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale
- certificato di pagamento n. 2

dai quali risulta che la ditta **Maggiolini Sergio** con sede a Montegiorgio (FM) – via Palestro n. 28 (C.F. MGGSRG68E20F520X) ha eseguito lavori per un importo di euro **12.822,00** oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza e l'incidenza della manodopera;

**DATO ATTO** che, i documenti contabili di cui sopra sono stati sottoscritti senza riserve da parte dell'impresa esecutrice;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 2 relativo allo stato finale, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 29.05.2018 e vistato dal D.LL., per l'importo di euro 2.601,36 oltre IVA 10% euro 260,14 per complessivi euro 2.861,50;

**VISTA** la fattura n. 6-2018-FATTURE del 29.10.2018, prot. n. 14728 del 30.10.2018, emessa dalla ditta **Maggiolini Sergio** con sede a Montegiorgio (FM) – via Palestro n. 28 (C.F. MGGSRG68E20F520X), per i lavori di "*Sistemazione e miglioramento percorsi stradali anno 2014 – Primo Stralcio esecutivo - Strade centro storico del Capoluogo*", per l'importo complessivo di euro **2.861,50** di cui euro 2.601,36 per lavori ed euro 260,14 per IVA 10%;

**PRESO ATTO** del Durc On Line numero protocollo INPS\_11881348 del 20.08.2018 con scadenza validità il 18.12.2018 della ditta **Maggiolini Sergio** con sede a Montegiorgio (FM) – via Palestro n. 28 (C.F. MGGSRG68E20F520X) il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

**ACCERTATO** che, a seguito delle risultanze dello stato finale dei lavori di "*Sistemazione e miglioramento percorsi stradali anno 2014 – Primo Stralcio esecutivo (Strade centro storico del Capoluogo)*" (C.U.P.: **E87H14002820004** - C.I.G.: **5932173804**), il quadro tecnico economico risulta essere il seguente:

## Q.T.E. DERIVANTE DALLO STATO FINALE



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Descrizione	Importi €	Importi €
Importo lavori eseguiti		12.822,00
<b>Somme a disposizione:</b>		
I.V.A. (10 %)	1.282,20	
Incentivazione (2 %)	299,44	
Economie	2.365,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>3.946,64</b>	<b>3.946,64</b>
<b>Totale di progetto</b>		<b>16.768,64</b>

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. **05/25** del **17.02.2015**, con la quale è stata liquidata la fornitura di ghiaia alla ditta **Rio Inerti** relativamente ai "Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2014 - Primo Stralcio" per un importo pari ad euro 5.651,97 oltre IVA 22% per un importo complessivo di **euro 6.895,41**;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. **05/157** del **31.08.2015**, con la quale è stato approvato e liquidato lo stato finale alla ditta **BITUM SERVICE S.r.l.** relativamente ai "Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2014 - Primo Stralcio - Strada S.M. Vezzelli e Via Mascagni" per un importo pari ad euro 10.495,42 oltre IVA 10% per un importo complessivo di **euro 11.544,96**;

**VISTO** quindi il quadro tecnico finale di rendicontazione del progetto relativo ai lavori di: "Sistemazione e miglioramento percorsi stradali, anno 2014 – Primo stralcio esecutivo" (C.U.P.: **E87H14002820004 – C.I.G.: 5932173804**) come sotto riportato:

Quadro Tecnico Economico Finale di Rendicontazione	
Descrizione	Importi
Lavori strada S. M. Vezzelli e Mascagni	10.495,42
Lavori strade Centro storico	12.822,00
Fornitura ghiaia	5.651,97
<b>Importo lavori e forniture</b>	<b>€ 28.969,39</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
I.V.A. (10 %) su lavori	2.331,74
I.V.A. (22 %) su fornitura	1.243,44
Incentivazione (2 %)	700,28
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 4.275,46</b>
<b>Totale generale somme</b>	<b>33.244,85</b>
<b>Economie</b>	<b>€ 6.755,15</b>
<b>Totale di progetto</b>	<b>€ 40.000,00</b>

**ATTESO CHE** la spesa complessiva di **euro 2.861,50** viene finanziata con imputazione al Cap. 2842/R del PEG 2018, approvato con atto n. 42 del 30.03.2018, il cui impegno è stato assunto con determinazione n. 05/162 del 22.10.2014 (atto G. C. n. 119 del 06.10.2014);

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 2 del 11.06.2018 ad oggetto: "Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 11.06.2018 - 30.11.2018.", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

**RAVVISATA**, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

**RICONOSCIUTA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

## DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** gli elaborati tecnico contabili relativi allo stato finale dei lavori di "Sistemazione e miglioramento percorsi stradali anno 2014 – Primo Stralcio esecutivo - **Strade centro storico del Capoluogo**" - (C.U.P.: E87H14002820004 - C.I.G.: 5932173804) eseguiti dalla ditta **Maggiolini Sergio** di Montegiorgio a tutto il 29.05.2018 dai quali risulta un credito dell'Impresa pari ad **euro 2.601,36** oltre IVA, inclusi gli oneri per la sicurezza e l'incidenza della manodopera, composti dai seguenti elaborati:
  - libretto delle misure
  - registro di contabilità
  - sommario del registro di contabilità
  - stato finale
  - certificato di pagamento n. 2dai quali risulta che la ditta **Maggiolini Sergio** con sede a Montegiorgio (FM) – via Palestro n. 28 (C.F. MGGSRG68E20F520X) ha eseguito lavori per un importo di euro **12.822,00** oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza e l'incidenza della manodopera;
- 3) **DI APPROVARE** il certificato di pagamento n. 2 relativo allo stato finale, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 29.05.2018 e vistato dal D.LL., per l'importo di euro 2.601,36 oltre IVA 10% euro 260,14 per complessivi euro 2.861,50;
- 4) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto motivato, la fattura n. 6-2018-FATTURE del 29.10.2018, prot. n. 14728 del 30.10.2018, emessa dalla ditta **Maggiolini Sergio** con sede a Montegiorgio (FM) – via Palestro n. 28 (C.F. MGGSRG68E20F520X), per i lavori di "Sistemazione e miglioramento percorsi stradali anno 2014 – Primo Stralcio esecutivo - **Strade centro storico del Capoluogo**", per l'importo pari all'imponibile di euro 2.601,36 per lavori;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 5) **DI PAGARE** ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/20144, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, la somma di **euro 260,14** pari all'importo dell'IVA della fattura di cui al precedente punto 4);
- 6) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico, di seguito riportato, relativo allo stato finale dei lavori di "*Sistemazione e miglioramento percorsi stradali anno 2014 – Primo Stralcio esecutivo - Strade centro storico del Capoluogo*" - (C.U.P.: E87H14002820004 - C.I.G.: 5932173804):

## Q.T.E. DERIVANTE DALLO STATO FINALE

Descrizione	Importi €	Importi €
Importo lavori eseguiti		12.822,00
<b>Somme a disposizione:</b>		
I.V.A. (10 %)	1.282,20	
Incentivazione (2 %)	299,44	
Economie	2.365,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>3.946,64</b>	<b>3.946,64</b>
<b>Totale di progetto</b>		<b>16.768,64</b>

- 7) **DI APPROVARE** il quadro tecnico finale di rendicontazione del progetto relativo ai lavori di: "*Sistemazione e miglioramento percorsi stradali, anno 2014 – Primo stralcio esecutivo*" (C.U.P.: E87H14002820004 – C.I.G.: 5932173804) come sotto riportato:

Quadro Tecnico Economico Finale di Rendicontazione	
Descrizione	Importi
Lavori strada S. M. Vezzelli e Mascagni	10.495,42
Lavori strade Centro storico	12.822,00
Fornitura ghiaia	5.651,97
<b>Importo lavori e forniture</b>	<b>€ 28.969,39</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
I.V.A. (10 %) su lavori	2.331,74
I.V.A. (22 %) su fornitura	1.243,44
Incentivazione (2 %)	700,28
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 4.275,46</b>
<b>Totale generale somme</b>	<b>33.244,85</b>
<b>Economie</b>	<b>€ 6.755,15</b>
<b>Totale di progetto</b>	<b>€ 40.000,00</b>

- 8) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **euro 2.861,50** viene finanziata con imputazione al Cap. 2842/R del PEG 2018, approvato con atto n. 42 del 30.03.2018, il cui impegno è stato assunto con determinazione n. 05/162 del 22.10.2014 (atto G. C. n. 119 del 06.10.2014);
- 9) **DI DARE ATTO CHE** la somma di **euro 700,28** relativa all'incentivazione della progettazione interna sarà liquidata successivamente all'approvazione del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 10) **DI AUTORIZZARE** lo svincolo, dal rispettivo capitolo di imputazione, delle economie pari ad euro **6.755,15** come risultanti dal Q.T.E. finale di rendicontazione;
- 11) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
- 12) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 13) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.
- 14) **DI INOLTARE** il presente atto alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5, della L. n. 69 del 18/06/2009.

Montegiorgio, li 30.10.2018

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to FEDERICA DILUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## **Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 30-10-2018

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 30-10-2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

### **VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:**

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 19-06-2019  
**Servizio**

**Il Responsabile del**

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 19-06-2019 al 04-07-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1102 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
Geom. MAURIZIO LUCHETTI