



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**Reg. Generale N. 547**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**N. 133 del 13-08-2020**

**OGGETTO: CAMPO DA BASKET LOTT. NE "G. ROSSA" - II° STRALCIO. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E C.R.E. LAVORI E APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI SU FATTURA DITTA EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA DI FRANCAVILLA D'ETE.**

L'anno duemilaventini il giorno tredici del mese di agosto nei propri uffici.

---

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

---



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.04.2018 ad oggetto: *“Bilancio di previsione 2018/2020. Approvazione della variazione n. 2/2018 e del piano delle Opere Pubbliche 2018/2020.”* con la quale, fra l'altro, è stato previsto al Cap. 2497/C l'importo di euro 35.000,00 per *“Completamento campo Basket”*;

**PRESO** pertanto atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di predisporre quanto necessario al fine di dar corso ai lavori per il completamento del Campo da Basket sito nella lott.ne G. Rossa mediante un secondo stralcio di lavori necessari al fine di rendere funzionante gli spogliatoi realizzati con il primo stralcio, il cui progetto è stato approvato con atto della G.C. n. 172 del 21.12.2017 ed i lavori nello stesso previsti sono in via di ultimazione;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 183 del 26.06.2018 (Reg. Gen. n. 485/2018) con la quale è stato affidato all'Ing. Dante Cesetti iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo al n. A171 con studio in Montegiorgio via Pontenovo n. 5, l'incarico per tutte le fasi della progettazione, direzione lavori e contabilità dei lavori *“Campo da Basket lottizzazione G. Rossa – II° Stralcio”*, per l'importo netto dell'onorario pari ad euro 3.977,05 oltre CNPAIA 4% 159,08 ed IVA 22% euro 909,95 per complessivi euro 5.046,08 (CIG: **ZD0216AF7F**);

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 10.08.2018, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: *“Campo da Basket lottizzazione G. Rossa – II° Stralcio”* (CUP: **E88B18000470004**) redatto dall'Ing. Dante Cesetti per una spesa complessiva di euro 35.000,00 di cui euro 26.927,22 per lavori ed euro 8.072,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il Q.T.E. di progetto:

### QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

Descrizione	Importi €	Importi €
<b>Importo lavori</b>		<b>26.927,22</b>
(di cui euro 484,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		
<b>Somme a disposizione:</b>		
I.V.A. (10 %)	2.692,72	
Spese tecniche	3.977,05	
CNPAIA 4%	159,08	
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	909,95	
Accantonamento RUP	161,56	
Imprevisti ed arrotondamenti	172,41	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>8.072,78</b>	<b>8.072,78</b>
<b>Totale di progetto</b>		<b>35.000,00</b>

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 228 del 24.08.2018 (Reg. Gen. n. 603/2018) con la quale sono stati affidati, ai sensi di quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI**



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**ANDREA** con sede a Francavilla d'Ete – via Didari n. 24 (P.IVA 02124010444) i lavori relativi a: “*Campo da Basket lottizzazione G. Rossa – II° Stralcio*” (CUP: **E88B18000470004** – CIG: **Z3224B5593**), per l'importo di **euro 24.547,35** oltre IVA 10% **euro 2.454,74** per complessivi **euro 27.002,09**;

**VISTO** il quadro tecnico di aggiudicazione come sotto riportato:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Descrizione	Importi €	Importi €
<b>Importo lavori di affidamento</b>		<b>24.547,35</b>
(di cui euro 484,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		
<b>Somme a disposizione:</b>		
I.V.A. (10 %)	2.454,74	
Spese tecniche	3.977,05	
CNPAIA 4%	159,08	
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	909,95	
Accantonamento RUP	161,56	
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso di gara	2.790,27	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>10.452,65</b>	<b>10.452,65</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>35.000,00</b>

**VERIFICATO** che la ditta ha regolarmente sottoscritto, unitamente al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, la determina di affidamento n. 603/2018 sopra richiamata;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 133 del 13.08.2020 (Reg. Gen. n. 547/2020) con la quale è stato approvato il 1° ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori di: “*Campo da Basket lottizzazione G. Rossa – II° Stralcio*” (CUP: **E88B18000470004** – CIG: **Z3224B5593**) e liquidato alla ditta appaltatrice il certificato di pagamento n. 1 del 05.03.2019, emesso dal R.U.P. e sottoscritto anche dal D.LL. per l'importo di **euro 24.424,61** oltre IVA 10% euro 2.442,46 per complessivi euro 26.867,07;

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori, redatto e firmato dalle parti in data **12.12.2018** dal quale risulta che gli sono stati ultimati in pari data, quindi entro il termine contrattuale previsto per il 14.12.2018;

**VISTI** gli elaborati relativi allo stato finale dei lavori redatti dal D.LL. Ing. Dante Cesetti in data 24.04.2020 (ns. prot. n. 4916 del 29.04.2020) sotto elencati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato Avanzamento Lavori Finale;
- Relazione accompagnamento al conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

dai quali risulta che la ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** (C.F.: PTR NDR 79C18E783Y), ha eseguito lavori per un importo netto pari ad **euro 24.547,35** oltre IVA;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**PRESO ATTO** che dal certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dalla DD.LL. in data 24.04.2022, si evince quanto segue:

## CERTIFICA

che i lavori di: "CAMPO BASKET LOTTIZZAZIONE G. ROSSA" – II° STRALCIO", assunti dall'Impresa Ditta EDIRESTAURO DI PETRACCI ANDREA Via Didari n. 24 – 63816 Francavilla D'Ete (FM) -, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.

Che può essere pagato all'Impresa Ditta EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA via Didari n. 24 – 63816 Francavilla D'Ete (FM) -, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori su indicati l'importo di **Euro 122,74 + I.V.A.** salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto, come specificato nello schema seguente:

<b>Importo S.A.L. Finale</b>	€.	<b>24.547,35</b>
<b>Importo liquidato I° S.A.L.</b>	- €.	<b>24.424,61</b>
<b>Importo della rata di saldo:</b>	€.	<b>122,74</b>
I.V.A. 10%:	€.	<b>12,27</b>
<b>Totale:</b>	€.	<b>135,01</b>

**DATO ATTO** che:

- o dal 04.05.2020 al 14.05.2020 (Albo n. 553), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, né tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

**VISTA** la fattura n. FPA 7/20 del 09.07.2020 (ns. prot. n. 7668/2020) emessa dalla ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** (C.F.: PTRNDR79C18E783Y) per l'importo di **euro 122,74** oltre IVA 10% euro 12,27 per complessivi euro 135,01 relativa allo stato finale dei lavori in specie (CUP: E88B18000470004 – CIG: Z3224B5593);

**PRESO ATTO** che, nel corso dei lavori, anche su indicazioni dell'Amministrazione Comunale, è stata riscontrata la necessità di eseguire la fornitura e posa in opera di scaldabagno a pompa di calore, compreso di tubazioni;

**RILEVATO** che, il D.LL. ha quantificato il lavoro di cui sopra in euro 2.275,00 al netto del ribasso del 9%, oltre IVA 22%;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione lavori su fattura, redatto dal D.LL. Ing. D. Cesetti in data 24.04.2020 (ns. prot. n. 4916/2020), dal quale si evince quanto segue:

che i lavori di installazione scaldabagno a pompa di calore a basamento, bollitore da 260 lt, assunti dall'Impresa EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA Via Didari n. 24 – 63816 Francavilla D'Ete (FM) -, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.

Che può essere pagato all'Impresa EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA Via Didari n. 24 – 63816 Francavilla D'Ete (FM) -, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori su indicati l'importo di Euro 2.275,00 + I.V.A. salvo le



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto, come specificato nello schema seguente:

<b>Totale lavori su fattura</b>	€.	<b>2.275,00</b>
I.V.A. 22%	€.	<b>500,50</b>
Saldo finale I.V.A. compresa	€.	<b>2.775,50</b>

**VERIFICATO** che, all'importo dei lavori su fattura, è stato applicato lo stesso ribasso offerto dalla ditta in sede di affidamento dei lavori principali (rif. atto n. 603/2018);

**VERIFICATO inoltre** che, l'importo dei lavori su fattura trova copertura economica all'interno delle somme a disposizione del Q.T.E. di aggiudicazione sotto la voce "Imprevisti, arrotondamenti e ribasso di gara";

**VISTA** la fattura n. FPA 8/20 del 09.07.2020 (ns. prot. n. 7667/2020) emessa dalla ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** per l'importo di **euro 2.275,00** oltre IVA 22% euro 500,50 per complessivi euro 2.775,50 relativa al saldo dei lavori su fattura (CUP: E88B18000470004 – CIG: Z6A2D69BBA);

**VISTO** il DURC online della ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** numero protocollo INPS\_21925657 richiesto in data 09.07.2020 con scadenza validità 06.11.2020 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE;

**VISTO** il quadro tecnico economico allo stato finale dei lavori:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE

Descrizione	Importi €	Importi €
<b>Importo lavori di affidamento</b>		<b>24.547,35</b>
(di cui euro 484,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		
<b>Somme a disposizione:</b>		
I.V.A. (10 %)	2.454,74	
Spese tecniche	3.977,05	
CNPAIA 4%	159,08	
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	909,95	
Accantonamento RUP	161,56	
Lavori su fattura IVA compresa	2.775,50	
Economie	14,77	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>10.452,65</b>	<b>10.452,65</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>35.000,00</b>

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

**RAVVISATA**, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 12 del 30.06.2020 ad oggetto: "Nomina dei responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del TUEL, per il periodo 01/07/2020-31/12/2020.", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

**RICONOSCIUTA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

## DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei lavori di: "Campo da Basket lottizzazione G. Rossa – II° Stralcio" (CUP: E88B18000470004 – CIG: Z3224B5593):
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del registro di contabilità;
  - Stato Avanzamento Lavori Finale;
  - Relazione accompagnamento al conto finale;
  - Certificato di regolare esecuzione dei lavori;dai quali risulta che la ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** (C.F.: PTR NDR 79C18E783Y), ha eseguito lavori per un importo netto pari ad **euro 24.547,35** oltre IVA;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** dalla relazione di accompagnamento al conto finale e dal certificato di regolare esecuzione redatti dalla direzione dei lavori redatti in data 20.04.2020, risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidati alla ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** (C.F.: PTR NDR 79C18 E783Y), a saldo di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 122,74** ed IVA 10% **euro 12,27** per complessivi **euro 135,01**;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che, nel corso dei lavori, anche su indicazioni dell'Amministrazione Comunale, è stata riscontrata la necessità di eseguire la fornitura e posa in opera di



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

scaldabagno a pompa di calore, compreso di tubazioni, per l'importo di euro 2.275,00 al netto del ribasso del 9%, oltre IVA 22%;

- 5) **DI APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione lavori su fattura, redatto dal D.LL. in data 20.04.2020, dal quale si evince che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti nei tempi previsti per l'importo di **euro 2.275,00** oltre IVA 22% euro 500,50 per complessivi euro 2.775,50;
- 6) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico allo stato finale, come sotto riportato:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE

Descrizione	Importi €	Importi €
<b>Importo lavori di affidamento</b>		<b>24.547,35</b>
(di cui euro 484,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		
<b>Somme a disposizione:</b>		
I.V.A. (10 %)	2.454,74	
Spese tecniche	3.977,05	
CNPAIA 4%	159,08	
IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA	909,95	
Accantonamento RUP	161,56	
Lavori su fattura IVA compresa	2.775,50	
Economie	14,77	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>10.452,65</b>	<b>10.452,65</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>35.000,00</b>

- 7) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** (C.F.: PTR NDR 79C18 E783Y), la fattura n. FPA 7/20 del 09.07.2020 (ns. prot. n. 7668/2020) per l'importo di **euro 122,74** oltre IVA 10% euro 12,27 per complessivi euro 135,01 relativa allo stato finale dei lavori in specie (CUP: E88B18000470004 – CIG: Z3224B5593);
- 8) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **EDILRESTAURO DI PETRACCI ANDREA** (C.F.: PTR NDR 79C18 E783Y), la fattura n. FPA 8/20 del 09.07.2020 (ns. prot. n. 7667/2020) per l'importo di **euro 2.275,00** oltre IVA 22% euro 500,50 per complessivi euro 2.775,50 relativa al saldo dei lavori su fattura (CUP: E88B18000470004 – CIG: Z6A2D69BBA);
- 9) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 512,77** pari all'importo dell'IVA delle fatture come sopra liquidate;
- 10) **DI DARE ATTO CHE** la somma di **euro 161,56** relativa l'incentivo per le attività e funzioni tecniche svolte da R.U.P/U.T.C sarà liquidata in sede di attuazione del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi;
- 11) **DI DARE ATTO** che la spesa necessaria ed afferente l'intervento in specie, pari a complessivi **euro 35.000,00** trova copertura economica al capitolo Cap. 2497/R (rif. C.C. n. 15/2018);



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 12) **DI INOLTARE**, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 13) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## **Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 13-08-2020

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 13-08-2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

### **VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:**

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 07-09-2020  
**Servizio**

**Il Responsabile del**

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 07-09-2020 al 22-09-2020 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1002 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
Geom. MAURIZIO LUCHETTI