



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 572

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 166 del 07-08-2019

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CARREGGiate DELLE STRADE COMUNALI SAN GIUSEPPE E CERRETO. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DITTA CO.GE.A. S.R.L. SOCIO UNICO DI MONTAQUILA (IS).

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di agosto nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con deliberazioni della Giunta Comunale n. 64 del 27.04.2018, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate di strade comunali San Giuseppe e Cerreto. (CUP: E87H18000370004 – CIG 7473100535)”, per una spesa complessiva di **euro 130.000,00**, di cui 115.807,35 per lavori ed euro 14.192,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per una spesa complessiva di **euro 75.000,00** di cui **euro 130.000,00**, di cui 115.807,35 per lavori ed euro 14.192,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTO il quadro tecnico economico di progetto sotto riportato:

QTE DI PROGETTO			
Importo oneri sicurezza s.c. per Cerreto	€	1.502,73	
Importo oneri sicurezza s.c. San Giuseppe	€	1.498,43	
Totale oneri sicurezza			€ 3.001,16
Importo lavori ribassabili s.c. per Cerreto	€	56.953,29	
Importo lavori ribassabili s.c. San Giuseppe	€	55.852,90	
Totale lavori ribassabili			€ 112.806,19
TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 115.807,35
IVA 10%	€	11.580,74	
Incentivazione 2%	€	2.316,15	
Imprevisti e lavori a fattura	€	295,76	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 14.192,65
TOTALE INTERVENTO			€ 130.000,00

CONSIDERATO che la spesa occorrente per l’attuazione dell’intervento ammontante ad **euro 130.000,00** è imputata al capitolo **2842/U** del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018, corrispondente al capitolo di entrata **553**, finanziato mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 6045216 (Var. n. 2/2018 approvata con d.c.c. n. 15 del 25.04.2018);

RILEVATO che, con la citata deliberazione (rif. G.C. n. 67 del 10.05.2018) è stato inoltre disposto quanto segue:

- **DI NOMINARE** il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l’altro, per quanto di propria competenza, all’adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 197 del 23.07.2018 (Reg. Gen. n. 546/2018) con la quale i “Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate di strade comunali San Giuseppe e Cerreto. (CUP: E87H18000370004 – CIG 7473100535)” – (progetto approvato con atto G.C. n. 64/2018), sono stati aggiudicati alla ditta **CO.GE.A. S.R.L.S. A SOCIO UNICO** con sede a Montaquila (IS) – via A. Moro s.n.c. (P. IVA 00932480940) per il ribasso dalla stessa offerto pari al **27,310%** (diconsi *ventisettevirgolatrentuno per cento*) quindi per



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

il prezzo contrattuale pari ad **euro 84.999,98** (diconsi euro ottantaquattromilanovecentonovantanove//98);

VISTO il quadro tecnico economico di aggiudicazione come sotto riportato:

QTE DI AGGIUDICAZIONE	
Importo lavori ribassati (23,310%)	€ 81.998,82
importo oneri sicurezza non ribassabili	€ 3.001,16
Importo lavori contrattuali	€ 84.999,98
IVA 10%	€ 8.500,00
Incentivazione 2%	€ 2.316,15
Contributo A.N.A.C. stazione appaltante	€ 30,00
Imprevisti e lavori a fattura	€ 265,76
ribasso compresa iva 10%	€ 33.888,11
Totale somme a disposizione	€ 45.000,02
TOTALE INTERVENTO	€ 130.000,00

VISTO il contratto d'appalto Rep. n. 217 del 15.11.2018 relativo ai lavori in oggetto;

VISTA la nota della ditta **CO.GE. A. S.R.L.S. A SOCIO UNICO** in data 21.11.2018 (ns. prot. n. 15861 del 22.11.2018), con la quale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. richiede la corresponsione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 27.11.2018;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 305 del 27.11.2018 (Reg. Gen. 840/2018) con la quale è stato liquidato in favore della ditta **CO.GE.A. S.R.L.S. A SOCIO UNICO** con sede a Montaquila (IS) – via A. Moro s.n.c. (P. IVA 00932480940) l'importo dell'anticipazione contrattuale pari ad **euro 17.000,00** oltre IVA 10% euro 1.700,00 per complessivi euro 18.700,00 corrispondente alla fattura n. 16 emessa in data 21.11.2018 (ns. prot. n. 15837/2018) ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate di strade comunali San Giuseppe e Cerreto. (CUP: E87H18000370004 – CIG 7473100535)" – (progetto approvato con atto G.C. n. 64/2018) – contratto Rep. n. 217/2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva come per legge, con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori in specie per il Q.T.E. sotto riportato;

Quadro tecnico economico perizia di variante	
Descrizione	Capitolo
01_ Strada comunale per Cerreto	55.425,62
02_ Strada comunale di San Giuseppe	69.009,62
Importo lavori	124.435,24



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

A detrarre oneri per la sicurezza	3.001,16
Importo lavori soggetto a ribasso	121.434,08
Ribasso offerto	27,319 %
Importo ribasso offerto	33.174,57
Importo al netto del ribasso	88.259,51
Importo oneri per la sicurezza	3.001,16
Importo lavori eseguiti	91.260,67
<hr/>	
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	9.126,07
Incentivazione (2 %)	2.316,15
Totale somme a disposizione	11.442,22
Totale lavori eseguiti	102.702,89
Importo complessivo finanziamento	130.000,00
Economie	27.297,11

VISTO l'atto di sottomissione, il cui schema è stato approvato con la citata deliberazione G.C. n. 56/2019, il quale è stato sottoscritto dall'Impresa CO.GE.A. S.r.l. Unico Socio in piena accettazione di quanto nello stesso contenuto;

RILEVATO che ai sensi di quanto previsto all'art. 10 (*Liquidazione del corrispettivo*) del Contratto d'appalto Rep. n. 217/2018 e dell'art. 34 del C.S.A., l'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto ogni qual volta il credito raggiunga la cifra netta di euro 50.000,00;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 97 del 15.05.2019 (Reg. Gen. n. 336/2019), con la quale sono stati approvati gli atti contabili, raccolti in un unico fascicolo, relativi al 1° S.A.L. dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate di strade comunali San Giuseppe e Cerreto. (CUP: E87H18000370004 – CIG 7473100535)" – (progetto approvato con atto G.C. n. 64/2018) – contratto Rep. n. 217/2018 e liquidato all'Impresa CO.GE.A. S.r.l. l'importo il certificato di pagamento n. 2 del 09.05.2019, per l'importo di **euro 67.544,20** oltre IVA 10% euro 6.754,42 per complessivi euro 74.298,62 al netto della ritenuta dello 0,5% e dell'anticipazione contrattuale già pagata;

VISTI i verbali di sospensione lavori n. 1 in data 10.12.2018 e n. 2 in data 06.05.2019 e di ripresa n. 1 in data 25.03.2019 e n. 2 in data 15.05.2019;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data **18.05.2019**, pertanto gli stessi sono stati conclusi entro il termine contrattualmente previsto;

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto il 18.06.2019 redatto dalla direzione dei lavori in data **02.07.2019**, costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili, raccolti in un unico fascicolo:

- libretto delle misure e d.d.t.
- registro di contabilità n. 1
- sommario del registro di contabilità
- stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 18.06.2019
- certificato di pagamento n. 3
- relazione del direttore dei lavori sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione
- documentazione fotografica durante il corso dei lavori



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RILEVATO che, dallo stato finale si evince che la ditta ha eseguito a tutto **18.06.2019** ha eseguito lavori pari **euro 124.435,23** e che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, ammonta ad **euro 91.260,67**;

VISTO il certificato di pagamento n. 3 del 02.07.2019, emesso dal R.U.P. e sottoscritto anche dal D.LL. per l'importo di **euro 6.716,47** oltre IVA 10% euro 671,65 per complessivi euro 7.388,12, al netto dell'anticipazione e del 1° S.A.L., come sopra liquidati;

PRESO ATTO che, con il certificato di regolare esecuzione redatto dalla direzione lavori in data 02.07.2019, certifica quanto segue:

- che**, per quanto riscontrabile e verificabile alla data odierna, i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta CO.GE.A. S.r.l. Socio Unico, con sede a Montaquila (IS), in via A. Moro snc (P.IVA 00932480940), sono stati regolarmente realizzati.
- che**, in relazione risultante alle risultanze dello stato finale, il credito dell'impresa risulta essere così costituito:

Descrizione	Capitolo
01_ Strada comunale per Cerreto	55.425,62
02_ Strada comunale di San Giuseppe	69.009,62
Importo lavori	124.435,24
A detrarre oneri per la sicurezza	3.001,16
Importo lavori soggetto a ribasso	121.434,08
Importo ribasso offerto	33.174,57
Importo al netto del ribasso	88.259,51
Importo oneri per la sicurezza	3.001,16
Importo lavori eseguiti	91.260,67

- che**, in relazione risultante alle risultanze dello stato finale il quadro tecnico ed economico dell'intervento risulta essere così costituito:

Quadro tecnico economico lavori eseguiti	
Descrizione	Capitolo
01_ Strada comunale per Cerreto	55.425,62
02_ Strada comunale di San Giuseppe	69.009,62
Importo lavori	124.435,24
A detrarre oneri per la sicurezza	3.001,16
Importo lavori soggetto a ribasso	121.434,08
Importo ribasso offerto	33.174,57
Importo al netto del ribasso	88.259,51
Importo oneri per la sicurezza	3.001,16
Importo lavori eseguiti	91.260,67
Somme a disposizione	
I.V.A. (10%)	9.126,07
Incentivazione (2%)	2.316,15
Totale somme a disposizione	11.442,22
Totale lavori eseguiti	102.702,89
Importo complessivo finanziamento	130.000,00
Economie accertate	27.297,11



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

4. **che**, in relazione alle risultante dello stato finale e dei precedenti acconti percepiti, il credito residuo dalla Ditta CO.GE.A. S.r.l. a Socio Unico, con sede a Montaquila (IS), in via Aldo Moro s.n.c. (P.IVA 00932480940), risulta essere il seguente:

Descrizione	Importo	Importo
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	91.260,67	91.260,67
A detrarre certificato pagamento n° 1 del 27.11.2018	17.000,00	
A detrarre certificato di pagamento n° 2 del 9.05.2019	67.544,20	
Sommano importi corrisposti	84.544,20	84.544,20
Credito residuo		6.716,47

PRESO ATTO che, l'importo dei lavori, come risultante dallo stato finale, corrisponde a quanto autorizzato in sede di approvazione della perizia di variante di cui alla deliberazione G.C. n. 63/2019;

DATO ATTO che:

- o dal 02.07.2019 al 12.07.2019 (Albo n. 1290), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, ne tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il quadro tecnico economico allo stato finale di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI

Importo al netto del ribasso	88.259,51
Importo oneri per la sicurezza	3.001,16
Importo lavori eseguiti	91.260,67
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	9.126,07
Incentivazione (2 %)	2.316,15
Totale somme a disposizione	11.442,22
Totale lavori eseguiti	102.702,89
Importo complessivo finanziamento	130.000,00
Economie	27.297,11

RITENUTO, per quanto sopra, procedere alla liquidazione dello stato finale, come sopra presentato;

VISTA la fattura n. 40 emessa in data 12.07.2019 (ns. prot. n. 9568/2019) dalla ditta **CO.GE. A.**



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

S.R.L.S. A SOCIO UNICO di Montaquila (IS) per l'importo di **euro 6.716,47** oltre IVA 10% euro 671,65 per complessivi euro 7.388,12 relativa ai lavori di *“Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate di strade comunali San Giuseppe e Cerreto. – Stato Finale (CUP: E87H18000370004 – CIG 7473100535)”*;

PRESO ATTO che l'importo della fattura corrisponde con l'anticipazione prevista dal citato art. 35, c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.U.R.C. prot. INAIL_16090294 richiesto in data 21.06.2019 con scadenza validità in data 19.10.2019, dal quale risulta che la ditta **CO.GE.A. S.R.L.S. A SOCIO UNICO** è in regola con il versamento dei primi accessori all'INAIL e dei contributi nei confronti dell'INPS e della CNCE;

RITENUTO di procedere alla liquidazione dell'importo contrattuale di cui al comma 18, dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del 27.07.2019, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;

VISTO il D.Lgs. n. 267, 18.08.2000 ad oggetto: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati, raccolti in un unico fascicolo, relativi allo stato finale dei “*Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate di strade comunali San Giuseppe e Cerreto. (CUP: E87H18000370004 – CIG 7473100535)*” – (progetto approvato con atto G.C. n. 64/2018) – contratto Rep. n. 217/2018:
- libretto delle misure e d.d.t.
 - registro di contabilità n. 1
 - sommario del registro di contabilità
 - stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 18.06.2019
 - certificato di pagamento n. 3
 - relazione del direttore dei lavori sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione
 - documentazione fotografica durante il corso dei lavori
- eseguiti dalla ditta **CO.GE.A. S.R.L.S. A SOCIO UNICO** con sede a Montaquila (IS) via Aldo Moro snc (P.IVA 00932480940) dai quali un importo contabilizzato pari ad **euro 115.779,04** che, al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati risulta un importo netto pari ad **euro 84.969,05** oltre IVA 10%;
- 3) **DI DARE ATTO che**, dalla relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, come sopra approvati e redatti dalla direzione dei lavori in data 02.07.2019 risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida alla ditta **CO.GE.A. S.R.L.S. A SOCIO UNICO** con sede a Montaquila (IS) via Aldo Moro snc (P.IVA 00932480940), a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 6.716,47** oltre IVA 10% euro 671,65 per complessivi **euro 7.388,12**;
- 4) **DI APPROVARE** il Q.T.E. allo stato finale come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI

Importo al netto del ribasso	88.259,51
Importo oneri per la sicurezza	3.001,16
Importo lavori eseguiti	91.260,67
<hr/>	
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	9.126,07
Incentivazione (2 %)	2.316,15
Totale somme a disposizione	11.442,22
Totale lavori eseguiti	102.702,89
Importo complessivo finanziamento	130.000,00
Economie	27.297,11

- 5) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **CO.GE.A. S.R.L.S. A SOCIO UNICO** con sede a Montaquila (IS) via Aldo Moro snc (P.IVA 00932480940) la fattura n. 40 emessa in data 12.07.2019 (ns. prot. n. 9568/2019) per l'importo di **euro 6.716,47** oltre IVA 10% euro 671,65 per complessivi euro 7.388,12 relativa ai lavori di “*Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate di strade comunali San Giuseppe e Cerreto. – Stato Finale (CUP: E87H18000370004 – CIG 7473100535)*”;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 6) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015, la somma di **euro 671,65** pari all'importo dell'IVA della fattura n. 40/2019 (ns. prot. n. 9568/2019) della ditta **CO.GE.A. S.R.L.S. A SOCIO UNICO**;
- 7) **DI DARE ATTO CHE** la somma di **euro 2.316,15** relativa all'incentivazione della progettazione interna sarà liquidata successivamente all'approvazione del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna;
- 8) **DI DARE ATTO** che la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento ammontante ad **euro 130.000,00** è imputata al capitolo **2842/U** del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018, corrispondente al capitolo di entrata **553**, finanziato mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 6045216 (Var. n. 2/2018 approvata con d.c.c. n. 15 del 25.04.2018);
- 9) **DI AUTORIZZARE** lo svincolo delle economie pari ad **euro 27.297,11**, come sopra accertate, dal rispettivo capitolo di imputazione;
- 10) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 11) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 07-08-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 07-08-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 14-09-2019
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 14-09-2019 al 29-09-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1545 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI