



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 601

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 226 del 23-08-2018

OGGETTO:INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI SOTTO LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO "G. TAMBURRINI" - VII° STRALCIO - BAGNO DISABILI. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DITTA BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ORDINE DI SERVIZIO N. 1/2017 (CIG: Z45248BB13).

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di agosto nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE, il CONI di Ascoli Piceno, con nota prot. 07/SIS/2012, ha espresso il parere favorevole n. 04/12 sull'intervento di "Sistemazione e completamento degli spogliatoi del campo sportivo "Tamburrini" in località Pianarelle";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 15.04.2013, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato in linea tecnica, il progetto preliminare dei lavori di: "Intervento di sistemazione degli spogliatoi sotto la tribuna del campo sportivo "G. Tamburrini"" (C.U.P.: **E85G13000020005**) predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio: Geom. Capo Maurizio Luchetti, Arch. Federica Diluca e Geom. Claudia Boccioni, in data 03.04.2013 che prevede una spesa complessiva di euro 160.000,00 di cui euro 139.709,07 per lavori a misura ed euro 20.290,93 per somme a disposizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 30.04.2013, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di: "Intervento di sistemazione degli spogliatoi sotto la tribuna del campo sportivo "G. Tamburrini"" (C.U.P.: **E85G13000020005**) predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio: Geom. Capo Maurizio Luchetti, Arch. Federica Diluca e Geom. Claudia Boccioni, per una spesa complessiva di euro 160.000,00 di cui euro 139.709,07 per lavori a misura ed euro 20.290,93 per somme a disposizione avente il Q.T.E. sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

Importo lavori:

- spogliatoi tribuna	euro	131.054,96	
- spogliatoi handicap ingresso	euro	8.654,11	
Totale lavori	euro	139.709,07	euro 139.709,07

Somme a disp.ne dell'Amm.ne:

- IVA 10% su lavori	euro	13.970,91	
- Incentivazione 2%	euro	2.794,18	
- Imprevisti e lavori a fattura	euro	3.525,84	
Totale somme a disp.ne	euro	20.290,93	euro 20.290,93
Totale intervento			euro 160.000,00

PRESO ATTO che con la stessa deliberazione, è stato stabilito che: ".....l'approvazione compiuta del progetto (sia in linea tecnica che economica) avverrà solo dopo la definizione della tipologia di finanziamento dell'intervento in specie e che, in detta sede verrà anche definita la modalità di esecuzione.";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 09.05.2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di I° **stralcio** per la sistemazione degli spogliatoi in specie per un importo complessivo di euro 30.000,00 finanziato con le economie di un precedente lavoro la cui imputazione della spesa è stata prevista al Cap. 2799/R;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17.04.2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di II° **stralcio** relativo alla realizzazione degli impianti (idrico ed elettrico) per un importo complessivo di euro 42.000,00 finanziato con fondi del bilancio comunale la cui imputazione della spesa è stata prevista al Cap. 2793/R;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 30.06.2016, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di **III° stralcio** per la sistemazione degli spogliatoi in specie per un importo complessivo di euro 35.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione e previsto nel Bilancio di previsione 2016/2018 – annualità 2016 al Cap. 2786/C;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 14.07.2016, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di **IV° stralcio** per la sistemazione degli spogliatoi in specie per un importo complessivo di euro 36.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione e previsto nel Bilancio di previsione 2016/2018 – annualità 2016 al Cap. 2786/C;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 15.06.2017, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di **V° stralcio** per la sistemazione degli spogliatoi in specie per un importo complessivo di euro 20.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione e previsto nel Bilancio di previsione 2017/2019 – annualità 2017 al Cap. 2786;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 24.08.2017, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di **VI° stralcio** per la sistemazione degli spogliatoi in specie per un importo complessivo di euro 20.000,00, di cui euro 14.758,66 per lavori ed euro 5.241,34 per somme a disposizione dell'Amm.ne. Il finanziamento è stato previsto nel Bilancio di previsione 2017/2019 – annualità 2017 al Cap. 2786/C;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 07.09.2017, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di **VII° stralcio** per la sistemazione degli spogliatoi in specie per un importo complessivo di euro 70.000,00, di cui euro 60.289,03 per lavori ed euro 9.710,97 per somme a disposizione dell'Amm.ne. Il finanziamento è stato previsto nel Bilancio di previsione 2017/2019 – annualità 2017 – Variazione n. 2, al Cap. 2786/C;

RILEVATO che nella sopra richiamata deliberazione (G.C. n. 96/2017) è stato inoltre disposto quanto segue:

- **Il Responsabile dei Procedimenti** inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi, il quale valuterà l'opportunità di affidare separatamente le diverse categorie di lavorazioni.

PRESO ATTO che dalla relazione tecnica e quadro tecnico economico si evince che l'importo dei lavori è così suddiviso:

A) Importo lavori impermeabilizzazione tribuna (di cui euro 952,01 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)	euro	31.733,62
B) Importo lavori impianto di aspirazione (di cui euro 150,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)	euro	5.000,00
C) Importo lavori bagno disabili (di cui euro 180,36 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)	euro	9.060,33
C.1) Fornitura e posa in opera infissi interni (spogliatoi/corridoio)	euro	1.495,08
D) Importo lavori piattaforma elevatrice (di cui euro 390,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)	euro	13.000,00



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 198 del 12.10.2017 (Reg. Gen. n. 655/2017), con la quale sono stati affidati alla ditta **EDILCENTRO MARZIALI S.r.l.** con sede a Servigliano – via Trieste n. 1 (P.IVA 01181980440) i lavori relativi a: **"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPOGLIATOI SOTTO LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO "TAMBURRINI" – VII° STRALCIO – IMPERMEABILIZZAZIONE TRIBUNA"** (CUP: **E85G13000020005** – CIG: **ZB5204715D**), per l'importo di **euro 31.117,99** oltre IVA 10% **euro 3.111,80** per complessivi **euro 34.229,79**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 201 del 15.10.2017 (Reg. Gen. n. 663/2017), con la quale sono stati affidati alla ditta **AERTHECNO S.r.l.** con sede a Porto San Giorgio – via Calzecchi Onesti n. 22 (P.IVA 01762720447) i lavori relativi a: **"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPOGLIATOI SOTTO LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO "TAMBURRINI" – VII° STRALCIO – IMPIANTO DI ASPIRAZIONE"** (CUP: **E85G13000020005** – CIG: **Z5B204715D**), per l'importo di **euro 4.300,00** oltre IVA 10% **euro 430,00** per complessivi **euro 4.730,00**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 203 del 16.10.2017 (Reg. Gen. n. 667/2017), con la quale sono stati affidati alla ditta **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.** con sede a Montegiorgio – via Santa Lucia n. 15 (P.IVA 018779930442) i lavori relativi a: **"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPOGLIATOI SOTTO LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO "TAMBURRINI" – VII° STRALCIO – BAGNO DISABILI"** (CUP: **E85G13000020005** – CIG: **ZD82051670**), per l'importo di **euro 8.748,64** oltre IVA 10% **euro 874,86** per complessivi **euro 9.623,50**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 207 del 20.10.2017 (Reg. Gen. n. 683/2017), con la quale sono stati affidati alla ditta **COSER DI CORRADI CORRADO** con sede a Monte Giberto (C.F.: CRR CRC 53E21 F517C) i lavori relativi a: **"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPOGLIATOI SOTTO LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO "TAMBURRINI" – VII° STRALCIO – FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI INTERNI"** (CUP: **E85G13000020005** – CIG: **ZE620067938**), per l'importo di **euro 1.495,08** oltre IVA 22% **euro 328,92** per complessivi **euro 1.824,00**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 276 del 15.12.2017 (Reg. Gen. n. 855/2017), con la quale sono stati affidati alla ditta **SAVELLI ASCENSORI S.r.l.** con sede a Fermo (P.IVA 01865710444) i lavori relativi a: **"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPOGLIATOI SOTTO LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO "TAMBURRINI" – VII° STRALCIO – ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE"** (CUP: **E85G13000020005** – CIG: **Z232156D5B**), per l'importo di **euro 9.400,00** oltre IVA 10% **euro 940,00** per complessivi **euro 10.340,00**;

VISTO il quadro tecnico di aggiudicazione come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Descrizione	Importi €	Importi €
A) Imp. lavori impermeabilizzazione tribuna (AFFIDAMENTO n. 655/17) (di cui euro 952,01 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		31.117,99
B) Imp. lavori impianto di aspirazione (AFFIDAMENTO n. 663/17) (di cui euro 150,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		4.300,00



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

C) Imp. lavori impianto disabili esterno (AFFIDAMENTO n. 667/17)	8.748,64
(di cui euro 180,36 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	
C.1) F. e posa in oepra di infissi interni (AFFIDAMENTO n. 683/17)	1.495,08
D) Imp. lavori piattaforma elevatrice AFFIDAMENTO n. 855/17)	9.400,00
(di cui euro 390,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	

IMPORTO TOTALE LAVORI	55.134,71
------------------------------	------------------

Somme a disposizione:

I.V.A. (10% e 22%) su lavori	5.692,88
Incentivazione 2%	1.205,78
Lavori su fattura già liquidati IVA compresa	5.879,00
Imprevisti, lavori a fattura e economie	<u>2.087,63</u>

Totale somme a disposizione 14.865,29 **14.865,29**

Totale intervento **70.000,00**

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente sottoscritto, unitamente al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, la determinazione n. 667/2017;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 16.10.2017;

VERIFICATO che gli stessi dovevano essere ultimati entro 30 giorni dalla data di consegna, pertanto entro il 14.11.2017;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 14.11.2017, pertanto gli stessi sono stati conclusi entro il termine contrattualmente previsto;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione dei lavori in data 05.07.2018, costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 05.07.2017
- verbale consegna lavori
- certificato di ultimazione lavori
- relazione del direttore dei lavori sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione

PRESO ATTO che dalla relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori in data 05.07.2018, si evince quanto segue:

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori:

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.** corrispondono alle previsioni di progetto;
- che nessun danno né alle opere né alle persone si è verificato durante l'esecuzione dei lavori;
- che essi vennero compiuti nel prescritto periodo di tempo;
- che i prezzi applicati in contabilità sono quelli contrattuali;
- che la somma spesa è compresa in quella autorizzata;
- che l'impresa ha proceduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e che la stessa risulta regolarmente iscritta negli elenchi delle imprese e che risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

risulta dal DURC prot. INPS_11165250 richiesto da questo Ente in data 25.06.2018 con scadenza validità 23.10.2018;

- che nulla di inesatto è risultato dalla revisione contabile e nessun atto di cessione e di impedimento è stato notificato:

CERTIFICA

che i su menzionati lavori sono stati regolarmente eseguiti e nè liquida l'importo, giusta le risultanze dello stato finale, in netti **euro 8.724,67** (diconsi euro ottomilasettecentoventiquattro//67).

DATO ATTO che:

- o i lavori sono stati eseguiti per la totalità all'interno di immobile di proprietà del Comune di Montegiorgio, pertanto non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private e non sono stati arrecati danni diretti ed indiretti alle medesime.
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, durante il corso dei lavori, è emersa la necessità di emettere l'ordine di servizio n. 1/2017 in quanto è stato ritenuto opportuno ed indispensabile realizzazione, per ragioni di sicurezza, un ulteriore accesso al bagno direttamente dall'esterno per i seguenti nuovi lavori:

- Fornitura e posa in opera di porta in PVC
- Demolizione di muratura da 30 cm
- Fornitura e posa in opera di soglie per infissi
- Fornitura e posa in opera di finestra
- Demolizione rivestimento esistente
- Modifica e adeguamento impianto idrico
- Opere edili per posa in opera piattaforma elevatrice

per un importo di **euro 1.981,95** oltre IVA 10% euro 198,20 per complessivi euro 2.180,15;

VERIFICATO i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti (rif. relazione sul conto finale e C.R.E.) e che gli stessi trovano copertura economica fra le somme a disposizione del Q.T.E. dei lavori in oggetto;

VISTA la fattura n. 21-2018-FE del 02.08.2018 (ns. prot. n. 11059/2018) emessa dalla ditta **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.** per l'importo di **euro 8.724,67** oltre IVA 10% euro 872,47 per complessivi euro 9.597,14 ad oggetto: *"Intervento di sistemazione degli spogliatoi sotto la tribuna del campo sportivo "G. Tamburrini" – V° Stralcio – Bagno disabili. Stato finale"* CUP: E86J17000310004 – CIG: ZD82051670;

VISTA la fattura n. 22-2018-FE del 02.08.2018 (ns. prot. n. 11063/2018) emessa dalla ditta **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.** per l'importo di **euro 1.981,95** oltre IVA 10% euro 198,20 per complessivi euro 2.180,15 ad oggetto: *"Intervento di sistemazione degli spogliatoi sotto la tribuna del campo sportivo "G. Tamburrini" – V° Stralcio – Ordine di servizio n. 1. Stato finale"* CUP: E86J17000310004 – CIG: Z45248BB13;

VISTO il DURC online della ditta **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.** numero protocollo INPS_11165250 richiesto in data 25.06.2018 con scadenza validità 23.10.2018 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE – OPERE EDILI

Descrizione	Importi €	Importi €
A) Imp. lavori impermeabilizzazione tribuna (AFFIDAMENTO n. 655/17) (di cui euro 952,01 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		31.117,99
B) Imp. lavori impianto di aspirazione (AFFIDAMENTO n. 663/17) (di cui euro 150,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		4.300,00
C) Imp. lavori impianto disabili esterno (AFFIDAMENTO n. 667/17) (di cui euro 180,36 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		8.724,67
C.1) F. e posa in oepra di infissi interni (AFFIDAMENTO n. 683/17)		1.495,08
D) Imp. lavori piattaforma elevatrice AFFIDAMENTO n. 855/17) (di cui euro 390,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		9.400,00
IMPORTO TOTALE LAVORI		55.030,74
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10% e 22%) su lavori	5.683,19	
Incentivazione 2%	1.205,78	
Lavori su fattura già liquidati IVA compresa	5.879,00	
Ordine di servizio n. 1 IVA compresa	2.180,15	
Economie	21,14	
Totale somme a disposizione	14.969,26	14.929,26
	Totale intervento	70.000,00

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 dell'11.06.2018 ad oggetto: "Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 11.06.2018-30.11.2018.", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei lavori di: "Intervento di sistemazione degli spogliatoi sotto la tribuna del campo sportivo "G. Tamburrini" – VII° Stralcio – Bagno disabili. Stato finale" **CUP: E86J17000310004 – CIG: ZD82051670:**
 - libretto delle misure
 - registro di contabilità
 - sommario del registro di contabilità
 - stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 05.07.2018
 - verbale consegna lavori
 - certificato di ultimazione lavori
 - relazione del direttore dei lavori sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione eseguiti dalla ditta **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.** con sede a Montegiorgio – via Santa Lucia n. 15 (P.IVA: 01879930442) dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per **euro 8.724,67** al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** dalla relazione di accompagnamento al conto finale e dal certificato di regolare esecuzione redatti dalla direzione dei lavori in data 05.07.2018, risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidati alla ditta **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.**, a saldo di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 8.724,67** ed IVA 10% **euro 872,47** per complessivi **euro 9.597,14;**
- 4) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, l'ordine di servizio n. 1/2017 con il quale è stata disposta l'esecuzione dei seguenti lavori:
 - Fornitura e posa in opera di porta in PVC
 - Demolizione di muratura da 30 cm
 - Fornitura e posa in opera di soglie per infissi
 - Fornitura e posa in opera di finestra
 - Demolizione rivestimento esistente
 - Modifica e adeguamento impianto idrico
 - Opere edili per posa in opera piattaforma elevatriceper un importo di **euro 1.981,95** oltre IVA 10% euro 198,20 per complessivi euro 2.180,15;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 5) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico allo stato finale – BAGNO DISABILI, come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE BAGNO DISABILI

Descrizione	Importi €	Importi €
A) Imp. lavori impermeabilizzazione tribuna (AFFIDAMENTO n. 655/17) (di cui euro 952,01 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		31.117,99
B) Imp. lavori impianto di aspirazione (AFFIDAMENTO n. 663/17) (di cui euro 150,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		4.300,00
C) Imp. lavori impianto disabili esterno (AFFIDAMENTO n. 667/17) (di cui euro 180,36 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		8.724,67
C.1) F. e posa in oepra di infissi interni (AFFIDAMENTO n. 683/17)		1.495,08
D) Imp. lavori piattaforma elevatrice AFFIDAMENTO n. 855/17) (di cui euro 390,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		9.400,00
IMPORTO TOTALE LAVORI		55.030,74
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10% e 22%) su lavori	5.683,19	
Incentivazione 2%	1.205,78	
Lavori su fattura già liquidati IVA compresa	5.879,00	
Ordine di servizio n. 1 IVA compresa	2.180,15	
Economie	21,14	
Totale somme a disposizione	14.969,26	14.929,26
	Totale intervento	70.000,00

- 6) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.** (P.IVA: 01879930442) la fattura n. 21-2018-FE del 02.08.2018 (ns. prot. n. 11059/2018) per l'importo di **euro 8.724,67** oltre IVA 10% euro 872,47 per complessivi euro 9.597,14 ad oggetto: "Intervento di sistemazione degli spogliatoi sotto la tribuna del campo sportivo "G. Tamburrini" – V° Stralcio – Bagno disabili. Stato finale" CUP: E86J17000310004 – CIG: ZD82051670;
- 7) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.** (P.IVA: 01879930442) la fattura n. 22-2018-FE del 02.08.2018 (ns. prot. n. 11063/2018) per l'importo di **euro 1.981,95** oltre IVA 10% euro 198,20 per complessivi euro 2.180,15 ad oggetto: "Intervento di sistemazione degli spogliatoi sotto la tribuna del campo sportivo "G. Tamburrini" – V° Stralcio – Ordine di servizio n. 1. Stato finale" CUP: E86J17000310004 – CIG: Z45248BB13;
- 8) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 1.070,67** pari alla somma dell'importo dell'IVA delle fatture come sopra liquidate;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 9) **DI DARE ATTO** che il finanziamento dell'intervento in specie è previsto nel Bilancio comunale al Cap. 2786 (annualità 2017);
- 10) **DI INOLTARE**, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 11) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 23-08-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 23-08-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 24-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 24-01-2019 al 08-02-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Segretario Comunale
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI