



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 682

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 206 del 24-08-2021

OGGETTO:COMPLETAMENTO LAVORI ESTERNI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO "L. MARZIALI" - STRALCIO 2. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI E C.R.E. DITTA BAGLIONI COSTRUZIONI S.R.L. E SALDO ONORARIO PROFESSIONALE ING. SILVIA DEL BIANCO.

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di agosto nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 261 del 09.12.2020 (Reg. Gen. n. 888/2020) con la quale, tra l'altro, è stato approvato lo stato finale dei "Lavori di ricostruzione degli spogliatoi del campo sportivo "L. Marziali" (CUP: E86J17000550003);

PRESO ATTO che, con la stessa determinazione (n. 888/2020), sono state inoltre accertate economie per **euro 23.620,97** all'interno dell'impegno iniziale di euro 250.444,27 al Cap. 2787/R;

RILEVATO che, le opere relative al "Completamento lavori esterni spogliatoi campo sportivo "L. Marziali" – I° Stralcio" di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 29.09.2020, affidati con determinazione n. 682 del 06.10.2020 alla ditta Baglioni Costruzioni S.r.l. sono stati ultimati e che in sede di emissione dello stato finale, sono state riscontrate economie per **euro 1.809,95** all'interno dell'impegno iniziale di euro 30.000,00 al Cap. 2786/C;

PRESO ATTO dell'ammontare complessivo delle economie ad oggi accertare pari ad **euro 25.430,92** (euro 23.620,97 + euro 1.809,95), per le quali, l'Amministrazione Comunale, ha dato mandato a quest'Ufficio di mettere in atto tutte le procedure e gli adempimenti necessari per l'esecuzione delle opere necessaria al "Completamento lavori esterni spogliatoi campo sportivo "L. Marziali" – II° Stralcio";

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 203 del 27.10.2020 (Reg. Gen. n. 759/2020) con la quale è stato affidato all'Ing. Raul Luciani di Montegiorgio l'incarico per la redazione del collaudo statico dei lavori di "Completamento lavori esterni spogliatoi campo sportivo "L. Marziali" – stralcio funzionale" **CIG: ZB42EF3C7A** per un importo dell'onorario pari ad euro 600,00 oltre CNPAIA 4% euro 24,00 ed IVA 22% euro 137,28 per complessivi euro 761,28;

RILEVATO che, la copertura economica dell'importo dell'onorario afferente il collaudo statico, è stata prevista fra le economie dell'intervento di I° stralcio, successivamente utilizzate per la redazione del progetto di II° stralcio. Tale compenso pertanto va incluso nel Q.T.E. del progetto di II° stralcio all'interno delle economie di euro 1.809,95 come sopra riscontrate;

VISTA la determinazione n. 283 del 16.12.2020 (Reg. Gen. n. 933/2020) con la quale l'Ing. Silvia Del Bianco è stata incaricata della progettazione definitiva/esecutiva per i lavori di "Completamento lavori esterni spogliatoi campo sportivo "Luigi Marziali" – II° Stralcio" **CUP: E81J20000220004 – CIG: Z5F2FD223D** per l'importo 2.500,27 oltre CNPAIA ed IVA;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 22.12.2020, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, dei lavori di "Completamento lavori esterni spogliatoio campo sportivo "L. Marziali" – Stralcio 2" redatto dall'Ing. Silvia Del Bianco (ns. prot. n. 15645/2020, per l'importo complessivo di euro 25.430,92 di cui euro 19.037,10 per lavori ed euro 6.393,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il quadro tecnico ed economico del progetto definitivo/esecutivo come sopra approvato:

DESCRIZIONE	IMPORTI
Importo Lavori (A)	
Importo lavori	€ 19.037,10



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

di cui	
Oneri per la Sicurezza	€ 951,86
Importo lavori soggetto a ribasso di gara	€ 18.085,25
TOTALE IMPORTO LAVORI (A)	€ 19.037,10
Somme a disposizione (B)	
B1 - oneri tecnici (progettazione, DL e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ecc.)	€ 2.500,27
B1.a - Contributo cassa previdenziale (4% imponibile)	€ 100,01
B2 – relazioni specialistiche	€ 626,00
B2.a - Contributo cassa previdenziale (4% imponibile)	€ 25,04
Totale somme a disposizione (B)	€ 3.251,32
IVA (C)	
IVA sui lavori (10%A)	€ 1.903,71
IVA per prestazioni professionali (22%(B1+B1.a+B2+B2.a))	€ 715,29
Totale IVA (C)	€ 2.619,00
Imprevisti (D)	€ 523,50
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B+C+D)	€ 25.430,92

RILEVATO che, il finanziamento dell'intervento in specie, pari a complessivi euro 25.430,92, è previsto come segue:

- **euro 23.620,97** al Cap. 2787/R – economie accertate dell'intervento principale (Atto n. 888/2020);
- **euro 1.809,95** al Cap. 2786/C – economie lavori di completamento I° stralcio (Atto n. 682/2020);

RILEVATO che nella sopra richiamata deliberazione (G.C. n. 188/2020) è stato inoltre nominato il Geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 301 del 24.12.2020 (Reg. Gen. n. 980/2020) con la quale i lavori di: **“Completamento lavori esterni spogliatoio Campo Sportivo “L. Marziali” – Stralcio 2”** (CUP: E81J20000220004 – CIG: Z7F32404BD) (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 188/2020), sono stati affidati alla Ditta **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.** con sede a Montegiorgio (FM) – via Santa Lucia n. 15 (P.IVA: 0187990344) per il ribasso percentuale offerto pari al **2,50%** (diconsi due virgola cinquanta per cento) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 18.584,97** (diconsi euro diciottomilacinquecentoottantaquattro//97);



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il quadro tecnico di aggiudicazione come sotto riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTI
Importo Lavori di Affidamento (A)	
Importo lavori	€ 18.584,97
<i>di cui</i>	
<i>Oneri per la Sicurezza</i>	€ 951,86
TOTALE IMPORTO LAVORI (A)	€ 18.584,97
Somme a disposizione (B)	
B1 - oneri tecnici (progettazione, DL e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo statico)	€ 2.500,27
B1.a - Contributo cassa previdenziale (4% imponibile)	€ 100,01
B2 – relazioni specialistiche	€ 626,00
B2.a - Contributo cassa previdenziale (4% imponibile)	€ 25,04
Totale somme a disposizione (B)	€ 3.251,32
IVA (C)	
IVA sui lavori (10%A)	€ 1.858,50
IVA per prestazioni professionali (22%(B1+B1.a+B2+B2.a))	€ 715,29
Totale IVA (C)	€ 2.573,79
Imprevisti e ribasso (D)	€ 1.020,84
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B+C+D)	€ 25.430,92

DATO ATTO che i lavori in specie sono identificati con il **CUP: E81J20000220004** e dal **CIG: Z892FF3C12**, ai sensi della Legge 136/2010 e del successivo D.L. 187/2010 in materia di normativa antimafia e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO che in data 28.12.2020, è stata sottoscritta fra le parti (Comune e ditta affidataria) la scrittura privata (art. 5, D.P.R. n. 131/1981);

RILEVATO che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 28.12.2020;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 156 del 28.06.2021 (Reg. Gen. n. 525/2021) con la quale è stata affidata l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali per i lavori di: **“Completamento lavori esterni spogliatoio campo sportivo “L. Marziali” – Stralcio 2”** (CUP: E81J20000220004) al laboratorio **LA.TE.MA. S.r.l.** con sede a Montegiorgio in via M. Massini n. 6 (P.IVA 01769480441) – autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture con Decreto Ministeriale n. 56074 per la Legge 1086 per l'importo netto pari ad **euro**



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

210,00 oltre IVA 22% euro 46,20 pari a complessivi **euro 256,20**, come da offerta n. 265 del 22.06.2021 (ns. prot. n. 9384/2021) (CIG: Z7F32404BD);

PRESO ATTO che, le prove di laboratorio, come sopra affidate, sono state liquidate e pagate in favore del laboratorio **LA.TE.MA. S.r.l.** (P.IVA 01769480441) con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 188 del 13.08.2021 (Reg. Gen. n. 658/2021) rif. Fattura n. 1029 del 28.06.2021 (ns. prot. n. 9777/2021) per l'importo di **euro 210,00** oltre IVA 22% euro 46,20 per complessivi **euro 256,20**;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati il 10.02.2021 – nei tempi contrattualmente previsti – come da certificato pari data;

VISTI gli elaborati di seguito elencati relativi allo stato finale dei lavori in oggetto, redatti dal progettista e D.LL. Ing. Simona Del Bianco in data 29.06.2021 (ns. prot. n. 9824/2021):

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- Certificato di prova n. 1478/21 rilasciato dal laboratorio LA.TE.MA. S.r.l. in data 25.06.2021;
- Certificato di prova n. 1479/21 rilasciato dal laboratorio LA.TE.MA. S.r.l. in data 25.06.2021;
- Relazione a struttura ultimata;
- Lettera di trasmissione della Relazione a struttura ultimata alla Regione Marche;

PRESO ATTO che, dagli elaborati di cui sopra, risulta che la **Ditta Baglioni Costruzioni S.r.l.** (P.IVA: 01879930442), ha eseguito a tutto il 10.02.2021, lavori pari ad **euro 17.337,83** oltre IVA, i quali, al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, ammonta ad un importo netto di **euro 16.928,18** oltre IVA;

RILEVATO che, dalla relazione sul conto finale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

PRESO ATTO INOLTRE che, con il certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal D.LL. Ing. Silvia Del Bianco in data 09.05.2021, certifica quanto segue:

“il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di **“Completamento dei lavori esterni dello spogliatoio Marziali”** eseguiti dall’Impresa BAGLIONI COSTRUZIONI con sede in Montegiorgio (FM) C.da Santa Lucia n. 15, per conto del COMUNE DI MONTEGIORGIO in base al contratto n. 301 del 24.12.2020 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€	16.928,18
- A dedurre:		
a) Per penale di ritardo	€	//////////
b) Per n. 1 acconti già corrisposti	€	//////////
Sommano le detrazioni	€	//////////
Resta il credito dell’Impresa	€	16.928,18



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pertanto il credito dell'Impresa ascende in nette € 16.928,18 (diconsi euro sedicimilanovecentoventotto/18) che possono essere corrisposte all'Impresa BAGLIONI COSTRUZIONI SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto."

DATO ATTO che:

- o in data 13.08.2021 al n. 1107 di Albo, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori". Per l'esecuzione dei lavori in specie non ci sono state indebite occupazioni, d'aree o stabili di proprietà private e da quanto risulta agli atti dell'Ente non risulta pervenute segnalazioni che attestino crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il certificato di collaudo statico di conformità redatto dall'Ing. Raul Luciani ns. prot. n. 11494 del 02.08.2021;

VISTO il quadro tecnico a seguito delle risultanze dello stato finale, come sotto riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTI
Importo Lavori eseguiti al netto del ribasso (A)	
Importo lavori	€ 15.976,33
<i>di cui</i>	
<i>Oneri per la Sicurezza</i>	€ 951,86
TOTALE IMPORTO LAVORI (A)	€ 16.928,18
Somme a disposizione (B)	
B1 - oneri tecnici (progettazione, DL e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo statico)	€ 2.500,00
B1.a - Contributo cassa previdenziale (4% imponibile)	€ 80,00
B1.a1 - Contributo cassa previdenziale (5% imponibile)	€ 25,00
B2 - relazioni specialistiche	€ 626,00
B2.a - Contributo cassa previdenziale (4% imponibile)	€ 25,04
B3 - Prove di laboratorio LA.TE.MA.	€ 210,00
B4 - Onorario per collaudo statico	€ 600,00
B4.a - CNPAIA 4% su onorario per collaudo	€ 24,00
Totale somme a disposizione (B)	€ 4.090,04



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IVA (C)	
IVA sui lavori (10%A)	€ 1.692,82
IVA per prestazioni professionali (22%(B1+B1.a+B1.a1+B2+B2.a))	€ 716,33
IVA su prove di laboratorio 22% su B3	€ 46,20
IVA su onorario per collaudo statico (B4+B4.a)	€ 137,28
Totale IVA (C)	€ 2.592,63
ECONOMIE (D)	€ 1.820,07
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B+C+D)	€ 25.430,92

VISTA la fattura n. 9/PA del 23.08.2021 (ns. prot. n. 12284/2021) emessa dalla Ditta **Baglioni Costruzioni S.r.l.** (P.IVA: 01879930442) per l'importo di **euro 16.928,18** oltre IVA 10% euro 1.692,82 per complessivi **euro 18.621,00** relativa allo stato finale dei lavori di: *"Completamento lavori esterni spogliatoio campo sportivo "L. Marziali" – Stato finale lavori"* **CUP: E71J20000220004** – **CIG: Z892FF3C12**;

VISTO il DURC online della ditta di cui sopra numero protocollo INPS_2667550 richiesto in data 21.06.2021 con scadenza validità 19.10.2021 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE;

CONSTATATO che i lavori in specie sono stati regolarmente eseguiti ed è stato emesso lo stato finale dei lavori - oggetto di approvazione con il presente provvedimento, pertanto sono maturate le condizioni per la liquidazione del saldo delle competenze tecniche (progettazione, D.LL., contabilità, ecc.);

VISTA la fattura n. 63 del 10.08.2021 (ns. prot. n. 11934/2021) emessa dallo **Studio Ernesto 5.0 di Cruciani M., Del Bianco S.e.S., Monaldi C., Trentuno E.** di Montegiorgio (P. IVA 02344300443) del quale l'Ing. Silvia Del Bianco ne fa parte in quanto socia, dell'importo di **euro 2.500,00** oltre CNPAIA 4% euro 80,00, CNPAIA 5% euro 25,00 ed IVA 22% euro 573,10 per complessivi **euro 3.178,10** ad oggetto: *"PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI completamento lavori esterni spogliatoio campo sportivo Marziali II° stralcio – CIG: Z5F2FD223D – CUP: E81J20000220004"*;

VISTO il DURC on line prot. INPS_26219249 richiesto in data 18.05.2021 con scadenza validità 15.09.2021 dello **Studio Ernesto 5.0 di Cruciani M., Del Bianco S.e.S., Monaldi C., Trentuno E.** di Montegiorgio (P. IVA 02344300443), dal quale risulta essere in regola nei confronti dell'INAIL;

PRESO ATTO che, quest'Ufficio ha inoltre verificato la regolarità contributiva dei componenti dello studio, come da certificazioni rilasciate dall'INARCASSA e depositate agli atti;

VISTA la fattura n. 29/FE del 16.07.2021 (ns. prot. n. 10723/2021) emessa dal collaudatore **Ing. Raul Luciani** (C.F.: LCN RLA 67L28 F520L) per l'importo di **euro 600,00** oltre CNPAIA 4% euro 24,00 ed IVA 22% euro 137,28 per complessivi **euro 761,28** relativa al collaudo statico per i lavori di: *"Completamento lavori esterni spogliatoio campo sportivo "L. Marziali" CUP: E81J20000220004* – **CIG: ZB42EF3C7A**;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciata in data 16.08.2021 prot. n. 1448994 dall'INARCASSA dal quale risulta che l'Ing. Raul Luciani è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di tale associazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Sindaco n. **5** del **29.06.2021** ad oggetto: *"Nomina dei responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del TUEL, per il periodo 01/07/2021-31/12/2021."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei lavori di: **"Completamento lavori esterni spogliatoio campo sportivo "L. Marziali" – Stralcio 2"** (CUP: E81J20000220004 - CIG: Z892FF3C12) redatti dal progettista e D.LL. Ing. Simona Del Bianco in data 29.06.2021 (ns. prot. n. 9824/2021):
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del Registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Quadro comparativo;
 - Quadro economico;
 - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
 - Certificato di prova n. 1478/21 rilasciato dal laboratorio LA.TE.MA. S.r.l. in data 25.06.2021;
 - Certificato di prova n. 1479/21 rilasciato dal laboratorio LA.TE.MA. S.r.l. in data 25.06.2021;
 - Relazione a struttura ultimata;
 - Lettera di trasmissione della Relazione a struttura ultimata alla Regione Marche;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che, dagli elaborati di cui sopra, risulta che la **Ditta Baglioni Costruzioni S.r.l.** (P.IVA: 01879930442), ha eseguito a tutto il 10.02.2021, lavori pari ad **euro 17.337,83**



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

oltre IVA, i quali, al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, ammonta ad un importo netto di **euro 16.928,18** oltre IVA;

4) DI APPROVARE il quadro tecnico a seguito delle risultanze dello stato finale, come sotto riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTI
Importo Lavori eseguiti al netto del ribasso (A)	
Importo lavori	€ 15.976,33
<i>di cui</i>	
<i>Oneri per la Sicurezza</i>	€ 951,86
TOTALE IMPORTO LAVORI (A)	€ 16.928,18
Somme a disposizione (B)	
B1 - oneri tecnici (progettazione, DL e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo statico)	€ 2.500,00
B1.a - Contributo cassa previdenziale (4% imponibile)	€ 80,00
B1.a1 - Contributo cassa previdenziale (5% imponibile)	€ 25,00
B2 – relazioni specialistiche	€ 626,00
B2.a - Contributo cassa previdenziale (4% imponibile)	€ 25,04
B3 – Prove di laboratorio LA.TE.MA.	€ 210,00
B4 – Onorario per collaudo statico	€ 600,00
B4.a – CNPAIA 4% su onorario per collaudo	€ 24,00
Totale somme a disposizione (B)	€ 4.090,04
IVA (C)	
IVA sui lavori (10%A)	€ 1.692,82
IVA per prestazioni professionali (22%(B1+B1.a+B1.a1+B2+B2.a))	€ 716,33
IVA su prove di laboratorio 22% su B3	€ 46,20
IVA su onorario per collaudo statico (B4+B4.a)	€ 137,28
Totale IVA (C)	€ 2.592,63
ECONOMIE (D)	€ 1.820,07
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B+C+D)	€ 25.430,92

5) DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta **Baglioni Costruzioni S.r.l.** (P.IVA: 01879930442) la fattura n. 9/PA del 23.08.2021 (ns. prot. n. 12284/2021) per l'importo di **euro 16.928,18** oltre IVA 10% euro 1.692,82 per complessivi **euro 18.621,00** relativa allo stato finale



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

dei lavori di: *“Completamento lavori esterni spogliatoio campo sportivo “L. Marziali” – Stato finale lavori”* **CUP: E71J20000220004 – CIG: Z892FF3C12;**

- 6) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 1.692,82** pari all'importo dell'IVA della fattura di cui al precedente punto 5);
- 7) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, la fattura n. 63 del 10.08.2021 (ns. prot. n. 11934/2021) emessa dallo **Studio Ernesto 5.0 di Cruciani M., Del Bianco S.e.S., Monaldi C., Trentuno E.** di Montegiorgio (P. IVA 02344300443) del quale l'Ing. Silvia Del Bianco ne fa parte in quanto socia, dell'importo di **euro 2.500,00** oltre CNPAIA 4% euro 80,00, CNPAIA 5% euro 25,00 ed IVA 22% euro 573,10 per complessivi **euro 3.178,10** ad oggetto: *“PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI completamento lavori esterni spogliatoio campo sportivo Marziali II° stralcio – CIG: Z5F2FD223D – CUP: E81J200000220004”;*
- 8) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto e motivato e sopra precisato la fattura n. 29/FE del 16.07.2021 (ns. prot. n. 10723/2021) emessa dal collaudatore **Ing. Raul Luciani** (C.F.: LCN RLA 67L28 F520L) per l'importo di **euro 600,00** oltre CNPAIA 4% euro 24,00 ed IVA 22% euro 137,28 per complessivi **euro 761,28** relativa al collaudo statico per i lavori di: *“Completamento lavori esterni spogliatoio campo sportivo “L. Marziali”* **CUP: E81J20000220004 – CIG: ZB42EF3C7A;**
- 9) **DATO ATTO** che, l'intervento in specie pari a complessivi **euro 25.430,92** trova copertura economica come segue:
- **euro 23.620,97** al Cap. 2787/R – economie accertate dell'intervento principale (Atto n. 888/2020);
 - **euro 1.809,95** al Cap. 2786/C – economie lavori di completamento I° stralcio (Atto n. 682/2020);
- 6) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- 7) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 8) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 9) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 24-08-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 06-09-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 07-09-2021
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 07-09-2021 al 22-09-2021 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1171 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI