



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 592

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 220 del 17-08-2018

OGGETTO:INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI SOTTO LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO "G. TAMBURRINI" VI° STRALCIO - OPERE EDILI/TINTEGGIATURA ED OPERE IDRAULICHE/ALLACCIO GAS. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DITTA BAGLIONI COSTRUZIONI S.R.L., LIQUIDAZIONE FATTURA OPERE IDRAULICHE DITTA G.I. IDROTERMICA (CIG: Z70203F88B) E RENDICONTAZIONE LAVORI.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di agosto nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE, il CONI di Ascoli Piceno, con nota prot. 07/SIS/2012, ha espresso il parere favorevole n. 04/12 sull'intervento di "Sistemazione e completamento degli spogliatoi del campo sportivo "Tamburrini" in località Pianarelle";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 15.04.2013, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato in linea tecnica, il progetto preliminare dei lavori di: "Intervento di sistemazione degli spogliatoi sotto la tribuna del campo sportivo "G. Tamburrini"" (C.U.P.: E85G13000020005) predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio: Geom. Capo Maurizio Luchetti, Arch. Federica Diluca e Geom. Claudia Boccioni, in data 03.04.2013 che prevede una spesa complessiva di euro 160.000,00 di cui euro 139.709,07 per lavori a misura ed euro 20.290,93 per somme a disposizione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 30.04.2013, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di: "Intervento di sistemazione degli spogliatoi sotto la tribuna del campo sportivo "G. Tamburrini"" (C.U.P.: E85G13000020005) predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio: Geom. Capo Maurizio Luchetti, Arch. Federica Diluca e Geom. Claudia Boccioni, per una spesa complessiva di euro 160.000,00 di cui euro 139.709,07 per lavori a misura ed euro 20.290,93 per somme a disposizione;

PRESO ATTO che con la stessa deliberazione, è stato stabilito che: *".....l'approvazione compiuta del progetto (sia in linea tecnica che economica) avverrà solo dopo la definizione della tipologia di finanziamento dell'intervento in specie e che, in detta sede verrà anche definita la modalità di esecuzione."*;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 09.05.2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di I° **stralcio** per la sistemazione degli spogliatoi in specie per un importo complessivo di euro 30.000,00 finanziato con le economie di un precedente lavoro la cui imputazione della spesa è stata prevista al Cap. 2799/R;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17.04.2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di II° **stralcio** relativo alla realizzazione degli impianti (idrico ed elettrico) per un importo complessivo di euro 42.000,00 finanziato con fondi del bilancio comunale la cui imputazione della spesa è stata prevista al Cap. 2793/R;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 30.06.2016, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di III° **stralcio** per la sistemazione degli spogliatoi in specie per un importo complessivo di euro 35.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione e previsto nel Bilancio di previsione 2016/2018 - annualità 2016 al Cap. 2786/C;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 14.07.2016, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di IV° **stralcio** per la sistemazione degli spogliatoi in specie per un importo complessivo di euro 36.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione e previsto nel Bilancio di previsione 2016/2018 - annualità 2016 al Cap. 2786/C;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 15.06.2017, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di V° **stralcio** per la sistemazione degli



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

spogliatoi in specie per un importo complessivo di euro 20.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione e previsto nel Bilancio di previsione 2017/2019 - annualità 2017 al Cap. 2786;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 24.08.2017, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di VI° stralcio per la sistemazione degli spogliatoi in specie per un importo complessivo di euro 20.000,00, di cui euro 14.758,66 per lavori ed euro 5.241,34 per somme a disposizione dell'Amm.ne. Il finanziamento è stato previsto nel Bilancio di previsione 2017/2019 - annualità 2017 al Cap. 2786/C;

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

Descrizione	Importi €
Importo lavori	14.758,66
A detrarre l'incidenza degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	442,76
Importo soggetto a ribasso lavori edili	14.315,90
Totale lavori	14.758,66
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	1.475,87
Incentivazione (2 % - art. 113, D.Lgs. n. 50/2016)	295,17
Imprevisti e lavori a fattura	3.470,30
Totale somme a disposizione	5.241,34
Totale di progetto	20.000,00

RILEVATO che nella sopra richiamata deliberazione (G.C. n. 94/2017) è stato inoltre disposto quanto segue:

- Il Responsabile dei Procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi, il quale valuterà l'opportunità di affidare separatamente le diverse categorie di lavorazioni.

PRESO ATTO che dalla relazione tecnica e quadro tecnico economico si evince che l'importo dei lavori è così suddiviso:

- Importo lavori edili	euro 14.261,66
(di cui euro 427,85 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)	
- Importo lavori impianto idrico	euro 497,00
(di cui euro 14,91 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)	

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 195 dell'11.10.2017 (Reg. Gen. n. 648/2017), con la quale sono stati affidati alla ditta **BAGLIONI MARCELLO S.r.l.** con sede a Montegiorgio - via Santa Lucia n. 15 (P.IVA 01879930442) i lavori relativi a: "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPOGLIATOI SOTTO LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO "TAMBURRINI" - VI° STRALCIO - OPERE EDILI" (CUP: E85G13000020005 - CIG: ZA2203F84B), per l'importo di euro 13.969,77 oltre IVA 10% euro 1.396,98 per complessivi euro 15.366,75;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 196 dell'11.10.2017 (Reg. Gen. n. 649/2017), con la quale sono stati affidati alla ditta **G.I. IDROTERMICA di**



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Giampiero Ilari con sede a Montegiorgio - via Castrucciari n. 5 (C.F.: LRI GPR 63A01 F520C) i lavori relativi a: "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPOGLIATOI SOTTO LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO "TAMBURRINI" - VI° STRALCIO – OPERE IDRAULICHE" (CUP: E85G13000020005 - CIG: Z70203F88B), per l'importo di euro 400,00 oltre IVA 22% euro 88,00 per complessivi euro 488,00;

VISTO il quadro tecnico di affidamento come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

Descrizione	Importi €
Importo lavori EDILI (compresi euro 427,85 oneri sicurezza)	13.969,77
Importo lavori IMPINTO IDRICO (compresi euro 14,91 oneri sicurezza)	400,00
Totale lavori	14.369,77
Somme a disposizione:	
I.V.A. 10 % su lavori edili	1.396,98
I.V.A. 22% su opere idrauliche	88,00
Incentivazione (2 % - art. 113, D.Lgs. n. 50/2016)	295,17
Imprevisti e lavori a fattura	3.850,08
Totale somme a disposizione	5.630,23
Totale di progetto	20.000,00

VERIFICATO che la ditta BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l. ha regolarmente sottoscritto, unitamente al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, la determinazione n. 648/2017;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data. 11.10.2017;

VERIFICATO che gli stessi dovevano essere ultimati entro 30 giorni dalla data di consegna, pertanto entro il 09.11.2017;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 07.11.2017, pertanto gli stessi sono stati conclusi entro il termine contrattualmente previsto;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 9 del 19.01.2018 (Reg. Gen. n. 45/2018) con la quale è stata affidata alla ditta COPAR S.r.l. di Ancona, la fornitura, il trasporto e la posa in opera della copertura della panchina riserve/allenatori per il campo sportivo "G. Tamburrini", per l'importo di euro 1.790,00 oltre IVA 22% euro 393,80 per complessivi euro 2.183,80;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 43 del 22.02.2018 (Reg. Gen. n. 132/2018) con la quale è stata liquidata e pagata alla ditta COPAR S.r.l. di Ancona la fattura n. 2E/2018 per l'importo di euro 1.790,00 oltre IVA 22% euro 393,80 per complessivi euro 2.183,80 relativa alla fornitura affidata con atto n. 45/2018, sopra richiamato;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione dei lavori in data 02.07.2018, costituito dai seguenti elaborati tecnico contabili:

- libretto delle misure



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 02.07.2018
- verbale consegna lavori
- certificato di ultimazione lavori
- relazione del direttore dei lavori sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione

PRESO ATTO che dalla relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori in data 02.07.2018, si evince quanto segue:

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori:

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.** corrispondono alle previsioni di progetto;
- che nessun danno né alle opere né alle persone si è verificato durante l'esecuzione dei lavori;
- che essi vennero compiuti nel prescritto periodo di tempo;
- che i prezzi applicati in contabilità sono quelli contrattuali;
- che la somma spesa è compresa in quella autorizzata;
- che l'impresa ha proceduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e che la stessa risulta regolarmente iscritta negli elenchi delle imprese e che risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come risulta dal DURC prot. INPS_11165250 richiesto da questo Ente in data 25.06.2018 con scadenza validità 23.10.2018;
- che nulla di inesatto è risultato dalla revisione contabile e nessun atto di cessione e di impedimento è stato notificato:

CERTIFICA

che i su menzionati lavori sono stati regolarmente eseguiti e n° liquida l'importo, giusta le risultanze dello stato finale, in netti **euro 13.969,77** (diconsi euro tredicimilanovecentosessantanove//77).

DATO ATTO che:

- o i lavori sono stati eseguiti per la totalità all'interno di immobile di proprietà del Comune di Montegiorgio, pertanto non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private e non sono stati arrecati danni diretti ed indiretti alle medesime.
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la fattura n. 20-2018-FE del 31.07.2018 (ns. prot. n. 10950/2018) emessa dalla ditta **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.** per l'importo di **euro 13.969,77** oltre IVA 10% euro 1.396,98 per complessivi euro 15.366,75 ad oggetto: *"Intervento di sistemazione degli spogliatoi sotto la tribuna del campo sportivo "G. Tamburrini" – VI° Stralcio – Opere edili. Stato finale"* CUP: E85G13000020005 – CIG: ZA2203F84B;

VISTO il DURC online della ditta **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.** numero protocollo INPS_11165250 richiesto in data 25.06.2018 con scadenza validità 23.10.2018 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE;

VISTA la fattura n. 3-2018-PA del 02.07.2018 (ns. prot. n. 9544/2018) emessa dalla ditta **ILARI GIAMPIERO** per l'importo di **euro 400,00** oltre IVA 22% euro 88,00 per complessivi euro 488,00 ad oggetto: *"Intervento di sistemazione degli spogliatoi sotto la tribuna del campo sportivo "G. Tamburrini" – VI° Stralcio – Opere idrauliche/Allaccio GAS."* CUP: E85G13000020005 – CIG: Z70203F88B;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il DURC online della ditta **ILARI GIAMPIERO** numero protocollo INPS_10421461 richiesto in data 19.04.2018 con scadenza validità 17.08.2018 dal quale risulta la stessa è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE/RENDICONTAZIONE

Descrizione	Importi €
Importo lavori EDILI (compresi euro 427,85 oneri sicurezza)	13.969,77
Importo lavori IMPINTO IDRICO (compresi euro 14,91 oneri sicurezza)	400,00
Totale lavori	14.369,77
Somme a disposizione:	
I.V.A. 10 % su lavori edili	1.396,98
I.V.A. 22% su opere idrauliche	88,00
Incentivazione (2 % - art. 113, D.Lgs. n. 50/2016)	295,17
Fornitura, trasposto e posa in opera di copertura per panchina IVA compresa	2.183,80
Totale somme a disposizione	3.963,95
Totale di progetto	18.333,72
ECONOMIE	1.666,28
Totale intervento	20.000,00

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 dell'11.06.2018 ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 11.06.2018-30.11.2018."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati relativi allo stato finale dei lavori di: *“Intervento di sistemazione degli spogliatoi sotto la tribuna del campo sportivo “G. Tamburrini” – VI° Stralcio – Opere edili/Tinteggiatura. Stato finale”* **CUP: E85G13000020005 – CIG: ZA2203F84B:**
 - libretto delle misure
 - registro di contabilità
 - sommario del registro di contabilità
 - stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 02.07.2018
 - verbale consegna lavori
 - certificato di ultimazione lavori
 - relazione del direttore dei lavori sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione eseguiti dalla ditta **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.** con sede a Montegiorgio – via Santa Lucia n. 15 (P.IVA: 01879930442) dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per **euro 13.969,77** al netto del ribasso di gara ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** dalla relazione di accompagnamento al conto finale e dal certificato di regolare esecuzione redatti dalla direzione dei lavori in data 02.07.2018, risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidati alla ditta **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.**, a saldo di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad **euro 13.969,77** ed IVA 10% **euro 1.396,98** per complessivi **euro 15.366,75**;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico allo stato finale/rendicontazione lavori, come indicato in premessa e di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE/RENDICONTAZIONE

Descrizione	Importi €
Importo lavori EDILI (compresi euro 427,85 oneri sicurezza)	13.969,77
Importo lavori IMPINTO IDRICO (compresi euro 14,91 oneri sicurezza)	400,00
Totale lavori	14.369,77
Somme a disposizione:	
I.V.A. 10 % su lavori edili	1.396,98
I.V.A. 22% su opere idrauliche	88,00
Incentivazione (2 % - art. 113, D.Lgs. n. 50/2016)	295,17
Fornitura, trasporto e posa in opera di copertura per panchina IVA compresa	2.183,80



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Totale somme a disposizione	3.963,95
Totale di progetto	18.333,72
ECONOMIE	1.666,28
Totale intervento	20.000,00

- 5) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l.** (P.IVA: 01879930442) la fattura n. 20-2018-FE del 31.07.2018 (ns. prot. n. 10950/2018) per l'importo di **euro 13.969,77** oltre IVA 10% euro 1.396,98 per complessivi euro 15.366,75 ad oggetto: *"Intervento di sistemazione degli spogliatoi sotto la tribuna del campo sportivo "G. Tamburrini" – VI° Stralcio – Opere edili. Stato finale"* CUP: E85G13000020005 – CIG: ZA2203F84B;
- 6) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta **GIAMPIERO ILARI** (C.F.: LRI GPR 63A01 F520C) la fattura n. 3-2018-PA del 02.07.2018 (ns. prot. n. 9544/2018) per l'importo di **euro 400,00** oltre IVA 22% euro 88,00 per complessivi euro 488,00 ad oggetto: *"Intervento di sistemazione degli spogliatoi sotto la tribuna del campo sportivo "G. Tamburrini" – VI° Stralcio – Opere idrauliche/Allaccio GAS."* CUP: E85G13000020005 – CIG: Z70203F88B;
- 7) **DI PAGARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e s.m.i., la somma di **euro 1.484,98** pari all'importo dell'IVA delle fatture come sopra liquidate;
- 8) **DI DARE ATTO CHE** la somma di **euro 295,17** relativa all'incentivazione della progettazione interna sarà liquidata successivamente all'approvazione del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna;
- 9) **DI DARE ATTO** che il finanziamento dell'intervento in specie è previsto nel Bilancio comunale al Cap. 2786 (annualità 2017);
- 10) **DI INOLTARE**, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 11) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 17-08-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 17-08-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 24-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 24-01-2019 al 08-02-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Segretario Comunale
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI