



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.53/Serv.Man. del 23-03-2019

N. 305 del Registro generale

Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE DI CALVIE - SELLANO- PERITO - LOTTO N. 2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, Q.T.E. FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale e liquidare i lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** il D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di sistemazione per" messa in sicurezza di alcuni tratti della strada comunale di Calvie – Sellano - Perito – lotto n. 2" il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO				
LAVORI di "sistemazione per messa in sicurezza di alcuni tratti della strada comunale di Calvie-Sellano-Perito"				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		38.000,00 €	38.000,00 €	39.500,00 €
	SOMMANO 1	38.000,00 €	38.000,00 €	39.500,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		1.140,00 €	1.140,00 €	1.185,00 €
	SOMMANO 2	1.140,00 €	1.140,00 €	1.185,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				38.315,00 €
	SOMMANO 3=1-2	36.860,00 €	36.860,00 €	38.315,00 €
	SCONTO DI GARA 22,37%		8.245,58 €	8.571,07 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		28.614,42 €	29.743,93 €
	4)IMPORTO DI CONTRATTO		29.754,42 €	30.928,93 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		8.360,00 €	6.545,97 €	6.804,37 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				
CNPAIA 4%				
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO				
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.900,00 €	1.900,00 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		760,00 €	760,00 €	790,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			10.059,61 €	
	SOMMANO 2)	11.020,00 €	19.265,58 €	7.594,37 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		49.020,00 €	49.020,00 €	38.523,30 €

2. Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 10.496,70 per i lavori in oggetto;
3. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla Ditta appaltatrice Cagnini Costruzioni S.r.L. la fattura n. 7/PA del 18/03/2019, (CIG: Z55255AB70) relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 30.928,93 oltre IVA al 22% per € 6.804,36 e quindi dell'importo complessivo di € 37.733,29;
4. Di dare atto che la spesa complessiva per l'intervento suddetto è pari a € 37.733,29 è finanziata sui fondi dei capitoli approvati con atto della Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 11/10/2018, così riportati:

- cap. 2834/0 “messa in sicurezza strade comunali per € 268.000,00;
 - cap. 2834/4 “messa in sicurezza strade comunali per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 07/11/2017;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All’ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini responsabile del procedimento,

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 176 del 11/10/2018 la Giunta comunale ha approvato il progetto

esecutivo dei “Lavori di sistemazione per messa in sicurezza viabilità del territorio comunale” suddiviso in n. 7 lotti, nell’importo complessivo di € 300.000,00;

- l’intero intervento dell’importo complessivo di € 300.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi dei capitoli approvati con la D.G. n. 176/2018, così riportati:

CAP. 2834/0 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 268.000,00

CAP. 2834/4 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con Delibera di Giunta comunale n. 140 del 07/11/2017;

- con determinazione R.G. n. 913 del 13.11.2018, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, sono stati aggiudicati i lavori dell’intero intervento ed in particolare, con riferimento al lotto n. 2, i lavori sono stati affidati all’operatore economico Cagnini Costruzioni di Muccia (MC) con il ribasso del 22,37%, per un importo contrattuale di € 29.754,42 oltre IVA (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 36.860,00 detratto l’importo del ribasso di € 8.245,58 = € 28.614,42 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.140,00 per un totale di € 29.754,42);
- con determinazione R.G. n. 156 del 14/02/2019, a seguito di verifica dei requisiti dichiarati dall’operatore economico Cagnini Costruzioni S.r.L., ha dato esito positivo e che pertanto l’aggiudicazione disposta con determinazione n. 913 del 13/11/2018 relativa al citato lotto n. 2 è divenuta efficace;
- le opere sono state iniziate, come da verbale consegna lavori, in data 25/02/2019;
- le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori, in data 27/02/2019;
- il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della Ditta pari a:
 - € 30.928,93 per lavori contrattuali;

RILEVATO che i lavori contrattuali eseguiti ammontano € 30.928,93 contro € 29.754,42 dell’affidamento con incremento del 3,9% e pertanto non risulta necessario la redazione di una perizia di variante in quanto trattasi di opere che rientrano nella discrezionalità del direttore dei lavori,

Tutto ciò premesso:

- Risulta che, a seguito dell’ultimazione dell’intervento dei lavori di “messa in sicurezza di alcun tratti della strada comunale di Calvie – Sellano –Perito – lotto n. 2”, il seguente Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO				
LAVORI di "sistemazione per messa in sicurezza di alcuni tratti della strada comunale di Calvie-Sellano-Perito"				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		38.000,00 €	38.000,00 €	39.500,00 €
	SOMMANO 1	38.000,00 €	38.000,00 €	39.500,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		1.140,00 €	1.140,00 €	1.185,00 €
	SOMMANO 2	1.140,00 €	1.140,00 €	1.185,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				38.315,00 €
	SOMMANO 3=1-2	36.860,00 €	36.860,00 €	38.315,00 €
	SCONTO DI GARA 22,37%		8.245,58 €	8.571,07 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		28.614,42 €	29.743,93 €
	4)IMPORTO DI CONTRATTO		29.754,42 €	30.928,93 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		8.360,00 €	6.545,97 €	6.804,37 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				
CNPAIA 4%				
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO				
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.900,00 €	1.900,00 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		760,00 €	760,00 €	790,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			10.059,61 €	
	SOMMANO 2)	11.020,00 €	19.265,58 €	7.594,37 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	49.020,00 €	49.020,00 €	38.523,30 €

DATO ATTO che:

- la ditta Cagnini Costruzioni S.r.L. ha presentato la fattura n. 7/PA del 18/03/2019, (CIG: Z55255AB70) dell'importo pari a € 30.928,93 oltre IVA al 22% per un totale di € 37.733,29 per lavori contrattuali;
- Per il Progetto è stato acquisito il CUP: E17H18001870005
- Per i lavori è stato acquisito il CIG: Z55255AB70
- La verifica di regolarità contributiva della Ditta appaltatrice Cagnini Costruzioni S.r.L. ha dato esito positivo – DURC INPS_14505099 con scadenza il 05/07/2019;
- dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 3.600,72 per i lavori in oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTI:

@-@ - Pag. 5 - @-@

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. 267/2000 per le parti ancora in vigore;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di sistemazione per" messa in sicurezza di alcuni tratti della strada comunale di Calvie – Sellano - Perito – lotto n. 2" il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO				
LAVORI di "sistemazione per messa in sicurezza di alcuni tratti della strada comunale di Calvie-Sellano-Perito"				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		38.000,00 €	38.000,00 €	39.500,00 €
	SOMMANO 1	38.000,00 €	38.000,00 €	39.500,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		1.140,00 €	1.140,00 €	1.185,00 €
	SOMMANO 2	1.140,00 €	1.140,00 €	1.185,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				38.315,00 €
	SOMMANO 3=1-2	36.860,00 €	36.860,00 €	38.315,00 €
	SCONTO DI GARA 22,37%		8.245,58 €	8.571,07 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		28.614,42 €	29.743,93 €
	4)IMPORTO DI CONTRATTO		29.754,42 €	30.928,93 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		8.360,00 €	6.545,97 €	6.804,37 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				
CNPAIA 4%				
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO				
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.900,00 €	1.900,00 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		760,00 €	760,00 €	790,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			10.059,61 €	
	SOMMANO 2)	11.020,00 €	19.265,58 €	7.594,37 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		49.020,00 €	49.020,00 €	38.523,30 €

2. Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 10.496,70 per i lavori in oggetto;

3. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla Ditta appaltatrice Cagnini Costruzioni S.r.L. la fattura n. 7/PA del 18/03/2019, (CIG: Z55255AB70) relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 30.928,93 oltre IVA al 22% per € 6.804,36 e quindi dell'importo complessivo di € 37.733,29;
4. Di dare atto che la spesa complessiva per l'intervento suddetto è pari a € 37.733,29 è finanziata sui fondi dei capitoli approvati con atto della Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 11/10/2018, così riportati:
 - cap. 2834/0 "messa in sicurezza strade comunali per € 268.000,00;
 - cap. 2834/4 "messa in sicurezza strade comunali per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 07/11/2017;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

Il responsabile del procedimento

Geom. Gianfranco Carimini

Data

Il Responsabile
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data

@-@ - Pag. 7 - @-@

Il Funzionario Delegato
ORIOLI MARCO