



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.537 del 04-11-2020
N. del Registro generale

<p>Oggetto: RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI DI MONTAGNANO - LOTTO N.1 NUOVO CENTRO AGGREGATIVO - LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE - APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E., Q.T.E. FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI.</p>

IL RESPONSABILE DEL 3[^] SETTORE

PREMESSO che

- L'amministrazione Comunale ha dato indicazioni all'UTC di voler eseguire opere atte a riqualificare il Parco Giochi di Montagnano;
- Con Delibera di G.C. n. 129 del 02/08/2018 è stato approvato il Progetto Preliminare, redatto dall'Arch. Manuela Fiorentino, relativo al Progetto di Riqualificazione del Parco Giochi di Montagnano per un costo complessivo di € 240.000,00;
- Con atto di G.C. n.166/2018 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione, prevedendo anche il finanziamento dell'intervento di cui sopra attraverso la stipula di apposito mutuo;
- Con la determina RG 795 del 03/10/2018 è stato affidato all'arch. Manuela Fiorentino l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dell'intervento;
- Con D.G.C. n. 205 del 17/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento;
- Con D.G.C. n. 15 del 23/01/2019, sono stati approvati i progetti esecutivi:
 - Lotto n.1 "nuovo centro aggregativo" per l'importo di € 181.000,00, di cui € 140.913,40 per lavori (compresa la sicurezza per € 2.241,03) e € 40.086,60 per somme a disposizione dell'Amm.ne

- Lotto n. 2 “Parco Giochi” di riqualificazione del parco giochi di Montagnano, redatto dall’Arch. Manuela Fiorentino, per l’importo di € 59.000,00, di cui € 46.633,75 per lavori (compresa la sicurezza per € 840,70) e € 12.366,25 per somme a disposizione dell’Amm.ne;
- Con Determinazione del Servizio LL.PP. n. 52 del 06/02/2019, RG n. 137 sono stati aggiudicati i lavori Lotto n.1 “nuovo centro aggregativo”;
- Con Determinazione del Servizio LL.PP. n.144 del 09/04/2019 Rg. n.427 sono stati aggiudicati i lavori Lotto n.2: “parco giochi”
- Con Determina del Responsabile del 3^ Settore Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica N. 404 del 28/11/2019 Rg. 1544 è stato approvato lo Stato Finale, il C.R.E., il Q.T.E. Finale e liquidati i lavori relativamente al lotto N.1;
- Con Determina del Responsabile del 3^ Settore Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica N. 348 del 10/10/2019 Rg. 1304 è stato approvato lo Stato Finale, il C.R.E., il Q.T.E. Finale e liquidati i lavori relativamente al Lotto N.2;
- I lavori di riqualificazione Lotto N.1 e Lotto N.2 sono stati ultimati e regolarmente eseguiti, risulta un’economia Generale dal Q.T.E. complessivo pari ad € 7.631,96;
- Con Delibera di Giunta Comunale N.51 del 13/05/2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la realizzazione di un bagno con dotazioni per disabili all’interno della struttura “Nuovo Centro aggregativo” per un costo complessivo QTE di € 7.500,00 di cui € 6.132,20 per lavori (compresa la sicurezza per € 97,14) e € 1.367,80 per somme a disposizione dell’Amm.ne, finanziato con le economie risultanti dal Q.T.E. Finale dei lavori Lotto N.1 e Lotto N.2;

CONSIDERATO che:

- Successivamente all’approvazione di tale intervento, su indicazione del Comitato per la valorizzazione del quartiere di Montagnano attuale gestore del Centro aggregativo polivalente, l’Amministrazione ha dato mandato all’Ufficio di predisporre alcune modifiche alle previsioni originarie, al fine di migliorare l’utilizzo della struttura (centro aggregativo), la gestione e la fruibilità.
- Con Delibera di Giunta Comunale N.111 del 28/08/2020 è stata approvata la Perizia di Variante N.1 per la realizzazione delle modifiche alle previsioni originarie che prevede lavori per € 6.143,71 (compresa la sicurezza per € 98,43) e € 1.356,29 per somme a disposizione dell’Amm.ne;

DATO ATTO che:

- Con Determina del Sett. LL.PP. N. 443 del 03/09/2020 sono stati affidati ai sensi dell’art.36, c.2) lett. A) del D.lgs. 50/2016 i lavori di “Completamento funzionale nuovo centro aggregativo di Montagnano” alla ditta FABIANI UMBERTO, con sede in Loc. Villanova, 2 – 62032 Camerino (MC), C.F. e P.IVA 01277680433, per un importo contrattuale pari a € 5.539,18 oltre iva 22% come per legge (oneri sicurezza inclusi per € 98,43 non soggetti a ribasso) per un totale di € 6.757,80
- Per la presente procedura è stato acquisto il seguente CIG: ZB52D31166;

- Le opere sono state eseguite e completate il 17/09/2020 come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori;
- Il D.L. Ing. Marco Orioli ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a € 5.539,18 oltre IVA per lavori contrattuali;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO					
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI MONTAGNANO - LOTTO N.1 CENTRO AGGREGATIVO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE - VARIANTE N.1					
		PROGETTO	VARIANTE N.1	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI					
A CORPO		6.132,20 €	6.143,71 €	6.143,71 €	6.143,71 €
	SOMMANO 1	6.132,20 €	6.143,71 €	6.143,71 €	6.143,71 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		97,14 €	98,43 €	98,43 €	98,43 €
	SOMMANO 2	97,14 €	98,43 €	98,43 €	98,43 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		6.035,06 €	6.045,28 €	6.045,28 €	6.045,28 €
	SOMMANO 3=1-2	6.035,06 €	6.045,28 €	6.045,28 €	6.045,28 €
	SCONTO DI GARA 10 %			604,53 €	604,53 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO			5.440,75 €	5.440,75 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO			5.539,18 €	5.539,18 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		1.349,08 €	1.351,62 €	1.218,62 €	1.218,62 €
IMPREVISTI		18,72 €	4,67 €	4,67 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA				737,53 €	
	SOMMANO 2)	1.367,80 €	1.356,29 €	1.960,82 €	1.218,62 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	6.757,80 €

- La ditta FABIANI UMBERTO, con sede in Loc. Villanova, 2 – 62032 Camerino (MC), C.F. e P.IVA 01277680433 a seguito dell'ultimazione dei lavori ha trasmesso:
 - *La fattura n. FATTPA3_20 del 13/10/2020 dell'importo di € 5.539,18 oltre IVA al 22% di € 1.218,62 per un totale complessivo pari ad € 6.757,80, per lavori contrattuali;*

DATO ATTO che:

- E' stata effettuata, con esito positivo, la consultazione diretta del Casellario Informativo dell'ANAC, accertata la regolarità contributiva, con il seguente esito: DURC REGOLARE – Prot. INPS_ 23089307 – Scadenza 14/02/2021;

RITENUTO di dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E., del Q.T.E. finale e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 s.m.i.;
- il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

DETERMINA

1. Di **approvare** il documento istruttorio che costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. Di **approvare**, a seguito dell'ultimazione dell'intervento lo Stato Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e il Q.T.E finale relativo ai lavori di "Completamento funzionale nuovo centro aggregativo di Montagnano"
3. Di **liquidare** alla ditta FABIANI UMBERTO, con sede in Loc. Villanova, 2 – 62032 Camerino (MC), C.F. e P.IVA 01277680433, incaricata per i lavori di che trattasi in seguito all'ultimazione degli stessi la fattura:
 - *Fattura n. FATTPA3_20 del 13/10/2020 dell'importo di € 5.539,18 oltre IVA al 22% di € 1.218,62 per un totale complessivo pari ad € 6.757,80, per lavori contrattuali;*
4. Di **dare atto** che per la presente procedura il ruolo di RUP è svolto dall'Ing. Marco Orioli;
5. Di **dare atto** che per la presente procedura sono stati acquisiti:
 - CUP: E15I18000610004
 - CIG: ZB52D31166
6. Di **dare atto** che la cifra sopra indicata pari a € 6.757,80 trova copertura economica sui fondi al capitolo n. 2726 "RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI MONTAGNANO" del corrente esercizio finanziario 2020, tra le economie risultanti dal Q.T.E. Finale dei lavori Lotto N.1 e Lotto N.2;
7. Di **dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

8. Di **dare atto** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore competente;
9. Di **dare atto** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
10. Di **attestare** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
11. Di **trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
12. La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:
 - All'albo pretorio
 - Servizio finanziario
 - Al Responsabile delle pubblicazioni, per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

04-11-2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 04-11-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 2383

Camerino, 05-11-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli