



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.210/Sett.LL.PP. del 21-08-2017

N. 475 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIALE SENECA, DISTINTO AL FG. 74, PART. 237, "PALAZZO CARABINIERI". APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e liquidare i lavori e le spese tecniche relative;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 35 del 29/12/2014 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. di approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016. LAVORO PUNTELLAMENTO PALAZZO CARABINIERI IN VIALE SENECA N.23					
1) LAVORI		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE N.1	STATO FINALE
A MISURA		EURO	EURO	EURO	EURO
		96.601,25	96.601,25	115.842,43	115.842,43
SOMMANO 1		96.601,25 €	96.601,25 €	115.842,43 €	115.842,43 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		3.039,45	3.039,45	3.039,45	3.039,45
SOMMANO 2		3.039,45 €	3.039,45 €	3.039,45 €	3.039,45 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
				112.802,98	112.802,98
SOMMANO 3-1-2		93.561,80 €	93.561,80 €	112.802,98 €	112.802,98 €
SCONTO DI GARA 28,57%			26.730,61 €	32.227,81 €	32.227,81 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			66.831,19 €	80.575,17 €	80.575,17 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			69.870,64 €	83.614,62 €	83.614,62 €
PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE					628,83
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					82.985,79 €
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				7.529,24	7.529,24
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		9.660,13	6.987,06	8.361,46	8.298,58
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4.830,06	4.830,06	5.792,12	5.792,12
CNPAIA 4%		193,20	193,20	231,68	231,68
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.105,12	1.105,12	1.325,24	1.325,24
IMPREVISTI 5% DI 1)		4.830,06	4.830,06	5.792,12	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 2% DI 1)		1.932,03	1.932,03	2.316,85	2.316,85
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		5.848,16	35.251,82	10.036,67	
SOMMANO 5)		28.398,75 €	55.129,36 €	41.385,39 €	25.493,71 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	109.108,33 €

3. di liquidare la Ditta Simo Costruzioni s.r.l. la fattura n. 0000011 del 21/06/2017 dell'importo di € 89.830,05, di cui 82.985,29 per lavori contrattuali e 6.844,76 per lavori extracontrattuali, oltre iva al 10% per un totale di € 98.813,06;
4. di liquidare l'Ing. Carlo Morosi Marucci la fattura n. 7-17 del 28/06/2017 dell'importo di € 5.792,12 oltre iva e cnpaia per un complessivo di € 7.349,04, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
5. di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 109.108,33 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
6. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente, quale R.U.P. dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIALE SENECA, DISTINTO AL FG. 74, PART. 237, "PALAZZO CARABINIERI":

PREMESSO che:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici;

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

ATTESO che:

- con determina del Sett. LL.PP. n.8 del 01/02/2017, RG 24 è stato approvato il progetto redatto dall'Ing. Carlo Morosi, relativo al fabbricato sito in viale Seneca, distinto catastalmente al fg. N.74 part. N. 237;
- con la determinazione R.G. n. 25 del 01.02.2017 è stato deciso di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di n. 6 operatori economici individuati nella stessa, con contestuale approvazione dello schema di lettera di invito contenente le condizioni della gara;
- con la Determina del Sett. LL.PP. n. 19 del 15-02-2017 RG n. 46 sono stati affidati i lavori alla Ditta Simo Costruzioni s.r.l. unipersonale con sede legale a Camerino - C.F.: 01562530434 con il ribasso del 28,57%, pari a € 26.730,61, determinando in € 69.870,64 l'importo netto del contratto, oltre IVA (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 93.561,80 detratto l'importo del ribasso di € 26.730,61= € 66.831,19 oltre gli oneri per la sicurezza di € 3.039,45, per un totale pertanto di € 69.870,64).
- durante il corso dei lavori il D.L. ha redatto la perizia di variante, approvata con la Det. Sett. LL.PP. n. 133 del 31-05-2017 RG 297;
- che le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori assunto al prot. del Comune al n. 16558 del 27/06/2017;
- che il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a 82.985,29 per lavori contrattuali e 6.844,76 per lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto;
- che l'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- che risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.E. :

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016. LAVORO PUNTELLAMENTO PALAZZO CARABINIERI IN VIALE SENECA N.23					
1) LAVORI A MISURA		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE N.1	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO	EURO
		96.601,25 I	96.601,25 I	115.842,43 I	115.842,43 I
SOMMANO 1		96.601,25 €	96.601,25 €	115.842,43 €	115.842,43 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		3.039,45 I	3.039,45 I	3.039,45 I	3.039,45 I
SOMMANO 2		3.039,45 €	3.039,45 €	3.039,45 €	3.039,45 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
				112.802,98 I	112.802,98 I
SOMMANO 3=1-2		93.561,80 €	93.561,80 €	112.802,98 €	112.802,98 €
SCONTO DI GARA 28,57%			26.730,61 €	32.227,81 €	32.227,81 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			66.831,19 €	80.575,17 €	80.575,17 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			69.870,64 €	83.614,62 €	83.614,62 €
PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE					628,83 I
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					82.985,79 €
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				7.529,24 I	7.529,24 I
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		9.660,13 I	6.987,06 I	8.361,46 I	8.298,58 I
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4.830,06 I	4.830,06 I	5.792,12 I	5.792,12 I
CNPAIA 4%		193,20 I	193,20 I	231,68 I	231,68 I
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.105,12 I	1.105,12 I	1.325,24 I	1.325,24 I
IMPREVISTI 5% DI 1)		4.830,06 I	4.830,06 I	5.792,12 I	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.932,03 I	1.932,03 I	2.316,85 I	2.316,85 I
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		5.848,16 I	35.251,82 I	10.036,67 I	
SOMMANO 5)		28.398,75 €	55.129,36 €	41.385,39 €	25.493,71 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	109.108,33 €

- che la Ditta Simo Costruzioni s.r.l. ha presentato la fattura n. 0000011 del 21/06/2017 dell'importo di € 89.830,05, di cui 82.985,29 per lavori contrattuali e 6.844,76 per lavori extracontrattuali, oltre iva al 10% per un totale di € 98.813,06, relativa alle opere di contratto;
- che l'Ing. Carlo Morosi Marucci ha presentato la fattura n. 7-17 del 28/06/2017 dell'importo di € 5.792,12 oltre iva e cnpaia per un complessivo di € 7.349,04, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che:

- nell'ambito della procedura di affidamento di un altro intervento (messa in sicurezza Ponte in Loc. Seola Bassa) la verifica dei requisiti per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;
- la verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo –DURC INAIL_8001132
- la verifica di regolarità contributiva del tecnico ha dato esito positivo –INARCASSA 0892288

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTO

- il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

- Per il Progetto e la Direzione Lavori Z2B1C5FCAB;
- Per l'esecuzione dei Lavori: 69640969D0

1. di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. di approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016. LAVORO PUNTELLAMENTO PALAZZO CARABINIERI IN VIALE SENECA N.23					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE N.1	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
2) LAVORI A MISURA	96.601,25 €	96.601,25 €	115.842,43 €	115.842,43 €	
SOMMANO 1	96.601,25 €	96.601,25 €	115.842,43 €	115.842,43 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
	3.039,45 €	3.039,45 €	3.039,45 €	3.039,45 €	
SOMMANO 2	3.039,45 €	3.039,45 €	3.039,45 €	3.039,45 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
			112.802,98 €	112.802,98 €	
SOMMANO 3=1-2	93.561,80 €	93.561,80 €	112.802,98 €	112.802,98 €	
SCONTO DI GARA 28,57%		26.730,61 €	32.227,81 €	32.227,81 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		66.831,19 €	80.575,17 €	80.575,17 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		69.870,64 €	83.614,62 €	83.614,62 €	
PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE				628,83 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				82.985,79 €	
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			7.529,24 €	7.529,24 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%:	9.660,13 €	6.987,06 €	8.361,46 €	8.298,58 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DIL, ECC	4.830,06 €	4.830,06 €	5.792,12 €	5.792,12 €	
CNPAIA 4%:	193,20 €	193,20 €	231,68 €	231,68 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%:	1.105,12 €	1.105,12 €	1.325,24 €	1.325,24 €	
IMPREVISTI 5% DI I)	4.830,06 €	4.830,06 €	5.792,12 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI I)	1.932,03 €	1.932,03 €	2.316,85 €	2.316,85 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	5.848,16 €	35.251,82 €	10.036,67 €		
SOMMANO 5)	28.398,75 €	55.129,36 €	41.385,39 €	25.493,71 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	109.108,33 €	

3. di liquidare la Ditta Simo Costruzioni s.r.l. la fattura n. 0000011 del 21/06/2017 dell'importo di € 89.830,05, di cui 82.985,29 per lavori contrattuali e 6.844,76 per lavori extracontrattuali, oltre iva al 10% per un totale di € 98.813,06;
4. di liquidare l'Ing. Carlo Morosi Marucci la fattura n. 7-17 del 28/06/2017 dell'importo di € 5.792,12 oltre iva e cnpaia per un complessivo di € 7.349,04, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
5. di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 109.108,33 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
6. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

IL RESPONSABILE
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
28-08-2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO