



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.389 del 09-09-2021
N. 967 del Registro generale

Oggetto: SISMA 2016 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI, AVENTE CARATTERISTICHE ADEGUATE AD UNA STRUTTURA STRATEGICA E UN UTILIZZO DI MEDIO/LUNGO TERMINE" DA UBICARSI NELL'AREA DI PROTEZIONE CIVILE SITA A CAMERINO, IN LOC. VALLICELLE APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 07/07/2021. CUP: E13B19000180002 CIG: 8538746C19.

Il sottoscritto **Ing. Marco Orioli**, quale Responsabile del Settore 3[^], in riferimento all'attuazione dell'intervento relativo alla "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di protezione civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B", CUP: E13B19000180002;

PREMESSO che:

- Con inizio dal 24/08/2016 si è verificato una forte sequenza sismica che ha interessato in modo considerevole tutto il territorio comunale di Camerino, con particolare intensità il 26/10/2016, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, tuttora persistente in riferimento all'intero territorio comunale ai sensi dell'art. 1, comma 4-quinquies, del D.L. n. 189/2016 conv. in Legge n. 229/2016 (*comma introdotto dal D.L. n. 104/2020 conv. in L. n. 126/2020, che ha prorogato lo stato di emergenza a tutto il 31.12.2021*);
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e smi (di seguito anche solo "decreto legge"), e, sempre in

seguito ai predetti eventi sismici, sono state emanate specifiche Ordinanze di Protezione Civile, ivi comprese le Ordinanze CDPC n. 388/2016, n. 391/2016, n. 392/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

- per effetto degli ingenti danni il Centro Storico è stato dichiarato “zona rossa” e quindi interdetto all’accesso;
- tra i diversi immobili pubblici e privati danneggiati e quindi inagibili risulta anche il fabbricato sede del Comune denominato Palazzo Bongiovanni sito in C.so Vittorio Emanuele II;
- al fine di provvedere all’assistenza alla popolazione è stato necessario, in primissima battuta, delocalizzare tutti gli uffici comunali presso la sede del CONTRAM SpA, sita in via Le Mosse 19; in tale sede è stata anche “ammassata” la maggior parte del personale comunale;
- l’Amministrazione, a suo tempo, ha chiesto al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ed alla Regione Marche l’autorizzazione a realizzare – ex novo – una struttura comunale emergenziale ove delocalizzare tutto il personale comunale, poiché le predette delocalizzazioni temporanee, effettuate secondo quanto stabilito dalla normativa speciale emanata con le specifiche Ordinanze di Protezione Civile, devono considerarsi del tutto provvisorie e di primissima emergenza, ed, inoltre, risultano sotto dimensionate rispetto all’effettivo fabbisogno degli Uffici comunali, nonché inadeguate rispetto alle esigenze logistico-organizzative del personale addetto ai vari settori e servizi;
- con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile (Prot. Regione Marche n. 1003055) del 20/08/2019, acquisita agli atti dell’Ente con prot. (A) n. 16219 di pari data, ai fini della realizzazione dell’intervento, veniva recepita l’individuazione dell’area “Vallicelle B” ed autorizzato il Comune di Camerino a procedere per l’esecuzione dei lavori, come previsto dall’art. 2 dell’Ordinanza CDPC n. 408/2016;
- con nota acquisita agli atti dell’Ente con Prot. (A) n. 24455 del 05/12/2019, la Regione Marche – Servizio Protezione Civile (Prot. Regione Marche n. 1441294_05.12.2019) autorizzava l’intervento per una superficie lorda complessiva della predetta struttura prefabbricata pari a mq. 1700 e per un importo complessivo massimo pari ad € 2.200.000,00 (IVA ed oneri compresi)

Dato atto che:

- **il progetto esecutivo** dell’intervento è stato validato dal RUP in data 01/12/2020 (Prot. n. 239/UTC_01.12.2020) e quindi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 186 del 01/12/2020, per l’importo complessivo di € 2.200.000,00;
- **con determinazione a contrattare n. 617/Settore 3^ del 02.12.2020**, è stata indetta una gara telematica a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di *“Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire a sede provvisoria degli Uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/ lungo termine” da realizzarsi nell’area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata “Vallicelle B”,* come da suindicato progetto esecutivo, che prevede lavori a corpo per € 1.758.828,26, di cui € 33.712,34 per oneri della sicurezza ed € 1.725.115,92 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso - CUP: E13B19000180002 - CIG: 8538746C19;
- **con determinazione n. 51/Settore 3^ del 04.02.2021 R.G. n. 168**, in seguito alla suddetta

gara, veniva aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta DICATALDO SABINO, con sede legale in 76121 Barletta (BT), Via P. Ricci n. 39, C.F.: DCTSBN59C29A669Q, P.IVA: 02548810726, per l'importo contrattuale a corpo di euro 1.307.934,71, oltre IVA;

- **con determinazione 67/Settore 3^ del 17.02.2021 R.G. n. 241**, veniva costituito l'ufficio di Direzione Lavori composto dal D.L., ing. Romina Fattoretti, dal C.S.E., geom. Giuliano Piccioni, precedentemente incaricato con Determinazione n. 488/2020; il collaudatore statico e tecnico amministrativo. Arch. Barbara Mattei, stabilendo di individuare con successivo atto il D.O. per le opere strutturali;
- pertanto, **con successiva determinazione n. 87/Settore 3^ del 24-02-2021 R.G. 278** veniva designato il Direttore Operativo per le opere strutturali nella persona dell'ing. Stefano Romeo Pasquini, libero professionista in possesso dei requisiti dalla normativa
- **con determinazione n. 169/Settore 3^ del 31-03-2021 R.G. n. 453**, veniva disposto di liquidare all'appaltatrice ditta DICATALDO SABINO, la fattura n. 53/10 del 22-03-2021, dell'importo € 261.586,94, oltre IVA 10% per € 26.158,69, per un importo totale di € 287.745,63, a saldo della stessa, a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- **il contratto di appalto tra l'ente e l'impresa Dicataldo Sabino** veniva stipulato a rogito del Segretario Generale del Comune di Camerino in data 20.04.2021 con Rep. N. 1843;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 22/02/2021 sottoscritto dal D.L., dall'impresa e, per presa visione, dal R.U.P.;

Ravvisato che alla data del 07/07/2021, in conformità con i dati risultanti dai documenti contabili predisposti dal D.L., risultano eseguiti lavori complessivamente per un importo pari a € 541.957,84 inclusi gli oneri per la sicurezza, al lordo del ribasso d'asta;

Atteso che il D.L. ha trasmesso al R.U.P. la documentazione contabile relativa al il 1^ stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 07/07/2021, composta dai seguenti elaborati tecnico-contabili:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro i contabilità;
- Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 07/07/2021;

dai quali risulta un importo della rata di acconto al netto del ribasso d'asta pari a € 403.021,43;

Ravvisato che il suddetto importo, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, risulta pari a € 401.006,32 e pertanto non inferiore a € 400.000,00, come stabilito contrattualmente e in particolare all'art. 24 del C.S.A.;

Dato atto che, previa acquisizione del DURC regolare della ditta Dicataldo Sabino, rilasciato con Prot. INPS_26529257 e scadenza validità 10/10/2021, il R.U.P., in base alle somme certificate dal Sal n. 1, ha emesso il certificato di pagamento della rata n. 1 per un importo a credito dell'impresa di € 320.402,03, al netto del recupero dell'anticipazione al 20%, oltre Iva nei termini di legge;

Atteso che:

- per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti codici: CUP: E13B19000180002 – CIG: 8538746C19;
- il R.U.P. è l'ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3^;

Ritenuto dover approvare gli atti di contabilità relativa al suddetto S.A.L. n.1 a tutto il 07/07/2021;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.lgs n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali” in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

Visti:

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- il D.M. 49/2018
- Il D.Lgs 118/2011 s.m.i.;
- Il D.L. 189/2016 s.m.i.
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti, come specificato nel documento istruttorio;

Ritenuto doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

Ritenuto doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di APPROVARE la premessa, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
2. Di APPROVARE il 1° Stato di avanzamento dei Lavori “Sisma 2016 - Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" a tutto il 07/07/2021 composto dai seguenti documenti contabili:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro i contabilità;
- Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 07/07/2021;

redatti dal D.L., ing. Romina Fattoretti, all'uopo incaricata, per un importo, al netto del ribasso d'asta, pari a € 403.021,43, oltre iva come per legge;

3. Di APPROVARE il relativo certificato di pagamento della rata n. 1 emesso dal R.U.P. per un importo a credito dell'impresa esecutrice di € 320.402,03, al netto delle ritenute a garanzia per infortuni allo 0,5% e del recupero dell'anticipazione al 20%, oltre Iva nei termini di legge;
4. Di DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
5. Di DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
6. Di ATTESTARE che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
7. Di TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
8. Di TRASMETTERE, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. –Manutenzione
– Ambiente - Sisma Ricostruzione
Pubblica
Ing. MARCO ORIOLI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 967 DEL 09-09-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: SISMA 2016 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI, AVENTE CARATTERISTICHE ADEGUATE AD UNA STRUTTURA STRATEGICA E UN UTILIZZO DI MEDIO/LUNGO TERMINE" DA UBICARSI NELL'AREA DI PROTEZIONE CIVILE SITA A CAMERINO, IN LOC. VALLICELLE APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 07/07/2021. CUP: E13B19000180002 CIG: 8538746C19.

Il Responsabile del Servizio Finanziario **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2007, n. 267.

Camerino, lì 10-09-2021

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. GIULIANO BARBONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 967 DEL 09-09-2021

OGGETTO: SISMA 2016 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI, AVENTE CARATTERISTICHE ADEGUATE AD UNA STRUTTURA STRATEGICA E UN UTILIZZO DI MEDIO/LUNGO TERMINE" DA UBICARSI NELL'AREA DI PROTEZIONE CIVILE SITA A CAMERINO, IN LOC. VALLICELLE APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 07/07/2021. CUP: E13B19000180002 CIG: 8538746C19.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 1629

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, lì 10-09-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate