



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.105 /Serv. LL.PP. del 19-03-2019

N. 282 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 26-30 OTTOBRE 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 8, EDIFICI VIA PIERAGOSTINI DISTINTI AL FG. 125 PART. 357-359-360. LOTTO 1 APP. 10, EDIFICIO VIA PIERAGOSTINI DISTINTO AL FG. 125 PART. 357. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. degli interventi di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO Il D.lgs. n. 50/2016;
 Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
 Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
 La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, i seguenti QTE:

➤ Fabbricati siti in Via Pieragostini e distinti al FG. 125 PART. 357-359-360

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 8 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 357-359-360				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	51.040,62 €	51.040,62 €	51.523,53 €	
SOMMANO 1	51.040,62 €	51.040,62 €	51.523,53 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
SOMMANO 2	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA	49.040,62 €	49.040,62 €	49.523,53 €	
SOMMANO 3=1-2	49.040,62 €	49.040,62 €	49.523,53 €	
SCONTO DI GARA 28,350 %		13.903,02 €	14.039,92 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		35.137,60 €	35.483,61 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		37.137,60 €	37.483,61 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	5.104,06 €	3.713,76 €	3.748,36 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.892,03 €	2.892,03 €	2.916,18 €	
CNPAIA 4%	115,68 €	115,68 €	116,65 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	661,70 €	661,70 €	667,22 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	2.552,03 €	2.552,03 €	-	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	1.020,81 €	1.020,81 €	1.030,47 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	613,07 €	15.906,38 €	-	
SOMMANO 2)	12.959,38 €	26.862,39 €	8.478,88 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	64.000,00 €	64.000,00 €	45.962,49 €	

➤ Fabbricato sito in Via Pieragostini e distinto al FG. 125 PART. 357

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 10 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 357				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		82.998,96 €	82.998,96 €	68.436,58 €
SOMMANO 1		82.998,96 €	82.998,96 €	68.436,58 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
SOMMANO 2		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		79.498,96 €	79.498,96 €	64.936,58 €
SOMMANO 3=1-2		79.498,96 €	79.498,96 €	64.936,58 €
SCONTO DI GARA 28,350 %			22.537,96 €	18.409,52 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			56.961,00 €	46.527,06 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			60.461,00 €	50.027,06 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		8.299,90 €	6.046,10 €	5.002,71 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		6.971,91 €	6.971,91 €	5.748,67 €
CNPAIA 4%		278,88 €	278,88 €	229,95 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.595,17 €	1.595,17 €	1.315,30 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		4.149,95 €	4.149,95 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.659,98 €	1.659,98 €	1.368,73 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		45,25 €	24.837,00 €	- €
SOMMANO 2)		23.001,04 €	45.538,99 €	13.665,35 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		106.000,00 €	106.000,00 €	63.692,41 €

4) Di liquidare alla ditta EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA:

- Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 357-359-360, la fattura n. 0000014 del 20-11-2018 dell'importo di € 37.483,61 oltre IVA al 10% per un totale di € 41.231,97, per lavori contrattuali;
- Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 357, la fattura n. 0000015 del 20-11-2018 dell'importo di € 50.027,06 oltre IVA al 10% per un totale di € 55.029,77, per lavori contrattuali;

5) Di dare atto che la spesa:

- Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 357-359-360, è pari a € 45.962,49;
- Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 357, è pari a € 63.692,41;

Per un totale complessivo di € 109.654,90, è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Ambiente,
Manutenzione,
LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti,
Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, quale R.U.P. dei lavori "SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 8, EDIFICI VIA PIERAGOSTINI DISTINTI AL FG. 125 PART.

357-359-360. LOTTO 1 APP. 10, EDIFICIO VIA PIERAGOSTINI DISTINTO AL FG. 125 PART. 357”

PREMESSO che:

- Per i lavori riportati in oggetto le funzioni di RUP erano state assunte dall’Ing. Angelo Boreale dell’UTC ma conseguentemente alle dimissioni dello stesso avvenute in data 26-07-2018 le stesse funzioni di RUP saranno assunte dal sottoscritto Ing. Marco Orioli;
- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all’evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19/01/2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio è stato incaricato l’Ing. Roberto Biondi per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Varino Favorino, Piazza Umberto I e Via Pieragostini (Lotto n. 1);
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 82 del 03-04-2018, RG 233, sono stati approvati i progetti esecutivi, redatti dall’Ing. Roberto Biondi, relativamente:
 - Ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 357-359-360 per un importo complessivo di € 64.000,00 di cui € 51.040,62 per lavori e € 12.959,38 per somme a disposizione dell’Amm.ne, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota n. 656051 del 04-07-2017;

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 105 del 19-03-2019

- Al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 357 per un importo complessivo di € 106.000,00 di cui € 82.998,96 per lavori e € 23.001,04 per somme a disposizione dell'Amm.ne, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota n. 656103 del 04-07-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 166 del 05-07-2018, RG 518, sono stati affidati i lavori alla ditta EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA, con sede in Via Spinabello, 6 – 62034 Muccia (MC), C.F. HRNNLC74T60Z129H e P.IVA 01882260431, per un importo contrattuale, al netto dello sconto del 28,350 %:
 - Di € 37.137,60, relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 357-359-360;
 - Di € 60.461,00, relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 357;
 per un totale complessivo di € 97.598,60;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 16-11-2018, come da verbale di fine lavori redatto dal D.L. Ing. Roberto Biondi, assunto al protocollo del Comune al n. 25298 del 19-11-2018;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo redatto in data 19-11-2018, da cui risulta un credito della ditta pari a:
 - Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 357-359-360, € 37.483,61 oltre IVA per lavori contrattuali;
 - Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 357, € 50.027,06 oltre IVA per lavori contrattuali;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, i seguenti Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 8 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 357-359-360				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		51.040,62 €	51.040,62 €	51.523,53 €
SOMMANO 1		51.040,62 €	51.040,62 €	51.523,53 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
SOMMANO 2		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		49.040,62 €	49.040,62 €	49.523,53 €
SOMMANO 3=1-2		49.040,62 €	49.040,62 €	49.523,53 €
SCONTO DI GARA 28,350 %			13.903,02 €	14.039,92 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			35.137,60 €	35.483,61 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			37.137,60 €	37.483,61 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.104,06 €	3.713,76 €	3.748,36 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.892,03 €	2.892,03 €	2.916,18 €
CNPAIA 4%		115,68 €	115,68 €	116,65 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		661,70 €	661,70 €	667,22 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.552,03 €	2.552,03 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.020,81 €	1.020,81 €	1.030,47 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		613,07 €	15.906,38 €	- €
SOMMANO 2)		12.959,38 €	26.862,39 €	8.478,88 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		64.000,00 €	64.000,00 €	45.962,49 €

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 10 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 357				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		82.998,96 €	82.998,96 €	68.436,58 €
SOMMANO 1		82.998,96 €	82.998,96 €	68.436,58 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
SOMMANO 2		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		79.498,96 €	79.498,96 €	64.936,58 €
SOMMANO 3=1-2		79.498,96 €	79.498,96 €	64.936,58 €
SCONTO DI GARA 28,350 %			22.537,96 €	18.409,52 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			56.961,00 €	46.527,06 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			60.461,00 €	50.027,06 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		8.299,90 €	6.046,10 €	5.002,71 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		6.971,91 €	6.971,91 €	5.748,67 €
CNPAIA 4%		278,88 €	278,88 €	229,95 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.595,17 €	1.595,17 €	1.315,30 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		4.149,95 €	4.149,95 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.659,98 €	1.659,98 €	1.368,73 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		45,25 €	24.837,00 €	- €
SOMMANO 2)		23.001,04 €	45.538,99 €	13.665,35 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		106.000,00 €	106.000,00 €	63.692,41 €

– La ditta EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA ha presentato:

- Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 357-359-360, la fattura n. 0000014 del 20-11-2018 dell'importo di € 37.483,61 oltre IVA al 10% per un totale di € 41.231,97, per lavori contrattuali;
- Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 357, la fattura n. 0000015 del 20-11-2018 dell'importo di € 50.027,06 oltre IVA al 10% per un totale di € 55.029,77, per lavori contrattuali;

DATO ATTO che:

- Per la ditta EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA, nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti, tramite sistema AVCpass, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_14185938;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- Intervento edifici Via Pieragostini, distinti al FG. 125 PART. 357-359-360:

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 105 del 19-03-2019

- CUP: E16I17000220001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z1D2305097.
- Intervento edificio Via Pieragostini, distinto al FG. 125 PART. 357:
- CUP: E16I17000230001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z2523050C9.

CIG per l'esecuzione dei lavori: 7439409A82.

PROPONE

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
 - 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
 - 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, i seguenti QTE:
- Fabbricati siti in Via Pieragostini e distinti al FG. 125 PART. 357-359-360

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 8 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 357-359-360				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		51.040,62 €	51.040,62 €	51.523,53 €
SOMMANO 1		51.040,62 €	51.040,62 €	51.523,53 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
SOMMANO 2		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		49.040,62 €	49.040,62 €	49.523,53 €
SOMMANO 3=1-2		49.040,62 €	49.040,62 €	49.523,53 €
SCONTO DI GARA 28,350 %			13.903,02 €	14.039,92 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			35.137,60 €	35.483,61 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			37.137,60 €	37.483,61 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.104,06 €	3.713,76 €	3.748,36 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.892,03 €	2.892,03 €	2.916,18 €
CNPAIA 4%		115,68 €	115,68 €	116,65 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		661,70 €	661,70 €	667,22 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.552,03 €	2.552,03 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.020,81 €	1.020,81 €	1.030,47 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		613,07 €	15.906,38 €	- €
SOMMANO 2)		12.959,38 €	26.862,39 €	8.478,88 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		64.000,00 €	64.000,00 €	45.962,49 €

- Fabbricato sito in Via Pieragostini e distinto al FG. 125 PART. 357

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 1 APP 10 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 357				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		82.998,96 €	82.998,96 €	68.436,58 €
SOMMANO 1		82.998,96 €	82.998,96 €	68.436,58 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
SOMMANO 2		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		79.498,96 €	79.498,96 €	64.936,58 €
SOMMANO 3=1-2		79.498,96 €	79.498,96 €	64.936,58 €
SCONTO DI GARA 28,350 %			22.537,96 €	18.409,52 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			56.961,00 €	46.527,06 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			60.461,00 €	50.027,06 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		8.299,90 €	6.046,10 €	5.002,71 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		6.971,91 €	6.971,91 €	5.748,67 €
CNPAIA 4%		278,88 €	278,88 €	229,95 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.595,17 €	1.595,17 €	1.315,30 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		4.149,95 €	4.149,95 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.659,98 €	1.659,98 €	1.368,73 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		45,25 €	24.837,00 €	- €
SOMMANO 2)		23.001,04 €	45.538,99 €	13.665,35 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		106.000,00 €	106.000,00 €	63.692,41 €

4) Di liquidare alla ditta EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA:

- Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 357-359-360, la fattura n. 0000014 del 20-11-2018 dell'importo di € 37.483,61 oltre IVA al 10% per un totale di € 41.231,97, per lavori contrattuali;
- Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 357, la fattura n. 0000015 del 20-11-2018 dell'importo di € 50.027,06 oltre IVA al 10% per un totale di € 55.029,77, per lavori contrattuali;

5) Di dare atto che la spesa:

- Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 357-359-360, è pari a € 45.962,49;
- Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 357, è pari a € 63.692,41;

Per un totale complessivo di € 109.654,90, è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITA` CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

19-03-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
19-03-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ORIOLI MARCO