



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 3^ TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,  
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

### DETERMINAZIONE

N.104 del 02-03-2020  
N. del Registro generale

Oggetto:  
LAVORI SISMA 2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRESSO L'AREA SITA IN LOCALITÀ SAN PAOLO TRA VIA MADONNA DELLE CARCERI E VIA OTTAVIANI LOTTO N. 2: FABBRICATI", (CUP E13G170011230001, CIG: 7492995714) - APPROVAZIONE STATO FINALE, Q.T.E. FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- Con Deliberazione n. 119 del 19/09/2017 è stato approvato il progetto preliminare, redatto dall'Università UNICAM avente ad oggetto "Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive, Ordinanza CDPC n. 408/2016 presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani" per un importo complessivo di € 6.176.162,03 (CUP: E13G17001230001);
- Tale intervento è suddiviso in n. 2 lotti funzionali, i quali, relativamente all'esecuzione, sono oggetto di due distinti appalti, mentre l'incarico di direzione lavori, misura, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva è riferito ad entrambi i lotti;
- Con deliberazione n. 89 del 17/05/2018 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei "**Lavori Sisma 2016 -Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 2: Fabbricati**", redatto dall'Università Unicam – Scuola di Ateneo di Architettura e Design (CUP: E13G17001230001) dell'importo complessivo di € 3.400.000,00, di cui € 2.726.550,27 per lavori ed € 673.449,73 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- L'intero intervento (lotto n. 1 e lotto n. 2) trova copertura finanziaria al capitolo 2834/29 "realizzazione strutture per attività produttive. Ord. 408, articolo 3 DPC emergenza sisma

2016” che è finanziato come di seguito:

- Per € 2.818.492,00 con i fondi stanziati dalla Regione Marche a favore del Comune di Camerino (nota Regione Marche prot. 680146 del 10/07/2017, assunta al protocollo del Comune al n. 17802 del 11/07/2017);
- Per € 3.357.670,03, oltre agli oneri per l’acquisizione dell’area che saranno quantificati dall’Agenzia delle Entrate, con il finanziamento aggiuntivo che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha autorizzato alla Regione Marche a favore del Comune di Camerino (nota Regione Marche prot. 914302 del 19/09/2017, assunta al protocollo del Comune al n. 22277 del 19/09/2017);
- Con determinazione n. 122/Sett.LL.PP. del 24/05/2018 n. 357 R.G. è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori Sisma 2016 – realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui agli artt. 2 e 3 dell’OCDPC n. 408 del 15.11.2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l’area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 2: Fabbricati” (CUP: E13G17001230001 - CIG: 7492995714), mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

#### DATO ATTO CHE:

- Con la Determinazione n. 171/Sett.LL.PP. del 12/07/2018 n. 530 R.G. l’appalto dei “Lavori Sisma 2016 – realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui agli artt. 2 e 3 dell’Ordinanza CDPC n. 408 del 15.11.2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l’area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 2: Fabbricati” (CUP: E13G17001230001 - CIG: 7492995714), è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale, così costituito con atto a rogito Dott. Michele Gentilucci, Notaio in Morrovalle (MC) Rep. n. 46699 e n. 46710, Raccolta n. 17514 del 26/07/2018: Capogruppo mandataria: CRUCIANELLI REST/EDILE S.R.L. Componente mandante: EREDI PACI GERARDO S.R.L., Componente mandante: GRIME S.R.L., Componente mandante: S.C.S. DI SALTARI IVO E CONTIGIANI ERMANNANO S.N.C., con il ribasso offerto pari al 5,000% e pertanto al prezzo di € 2.592.751,42, oltre IVA come per legge;
- In data 30/07/2018 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori del Lotto n.2 sotto riserva di legge;
- In data 19/09/2018, rep n. 1734 è stato sottoscritto il contratto di appalto per i lavori Lotto n.2;
- Con la determina del Sett. LL.PP. n. 131 del 02/04/2019, RG 379 è stata approvata la Perizia di variante n.1 del Lotto n.2, ai sensi del D.lgs 50/2016 ed in particolare secondo il combinato disposto dell’art.106 comma 1, lett. c) e comma 2, e rimodulato il QTE generale dell’intero intervento Lotto 1 e 2, nel limite del finanziamento concesso e quindi che non comporta maggiori oneri;
- I lavori Lotto N.1 “Opere di urbanizzazione e di fondazione” e Lotto N.2 “Fabbricati” sono stati ultimati, come risulta dai rispettivi Certificati di Ultimazione dei Lavori;

#### PRESO ATTO che:

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. 123 R.G. del 17/02/2018 veniva affidato ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 all’Ing. Alberto Gigli iscritto all’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Macerata al n.A334 P.Iva 01933050435, l'incarico di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo dell'intervento in oggetto (CIG Z272259126);

CONSIDERATO CHE:

- Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali varianti, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, con il collaudo si effettuano, altresì, le verifiche della contabilità finale, le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e si effettua l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale;
- Come previsto dall'A.V.C.P. con Determinazione n. 2/2009 il collaudo è caratterizzato da tre fasi essenziali, articolate come appresso:
  - Verifica dell'opera in contraddittorio con l'esecutore
  - Emissione del certificato di collaudo
  - Approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione.
- Sotto il profilo procedimentale, il collaudo delle opere pubbliche integra un procedimento amministrativo, che richiede, da un lato, l'emissione del certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione finale del corrispettivo spettante all'appaltatore, e, dall'altro l'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione, che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera per conto del committente e rende definitiva la predetta liquidazione (in tal senso Corte di Cassazione, sez. I civile, 26/01/2011, n. 1832).
- Il collaudo, in definitiva, costituisce l'atto finale del procedimento di esecuzione di un contratto pubblico di lavori, e ne costituisce momento saliente e necessario per l'amministrazione che ha il diritto-dovere di effettuare, al fine di accertare la buona esecuzione dell'opera.

DATO ATTO che:

- Con Riferimento al LOTTO N.2 "Fabbricati" in data 27/06/2019 la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori ed importano complessivamente netti € 2.752.067,52 comprensivi degli oneri della sicurezza come risulta dal seguente prospetto:

- Lavori a corpo e misura a lordo: .....	€ 2.854.325,32
• Costi della sicurezza generali compresi nei prezzi di elenco:.....	€ - 10.647,76
• Ribasso del 5,00% su 2.843.677,56.....	€ <u>-142.183,88</u>
Resta l'importo netto .....	€ 2.701.493,68
• Costi della sicurezza generali compresi nei prezzi di elenco:.....	€ 10.647,76
• Costi della sicurezza specifici non compresi nei prezzi in elenco:	€ <u>39.925,58</u>
Torna l'importo netto complessivo di .....	€ 2.752.067,52
A detrarre acconti già corrisposti:	
• Anticipazione: .....	€ 518.550,28
• Certificato di pagamento n°1 del 09.10.2018: .....	€ 711.280,00
• Certificato di pagamento n°2 del 24.10.2018: .....	€ 473.610,00

• Certificato di pagamento n°3 del 16.11.2018: .....	€	500.090,00
• Certificato di pagamento n°4 del 02.01.2019: .....	€	128.900,00
<b>Resta il credito complessivo netto dell'Impresa di.....</b>	<b>€</b>	<b>419.637,79</b>
IVA 10% .....	€	41.963,78
<b>Totale generale a credito dell'impresa</b>		
<b>RTI Crucianelli Rest/Edile s.r.l.....</b>	<b>€</b>	<b>461.601,57</b>

- In data 02/07/2019 il Direttore dei lavori ha rilasciato la relazione sul conto finale;
- L'impresa **RTI Capogruppo mandataria Crucianelli Rest/Edile s.r.l.** ha sottoscritto gli atti di contabilità finale senza riserva alcuna;
- Lo stesso collaudatore Ing. Alberto Gigli ha emesso in data 21/11/2019, unitamente alla relativa relazione, il certificato di collaudo inerente i lavori di cui in premessa;
- Lo stesso collaudatore ha certificato che i lavori in parola sono collaudabili e li ha quindi collaudati nelle seguenti risultanze:

**Lotto n°2:**

- Ammontare netto dello stato finale: € 2.752.067,52
- A detrarre acconti già corrisposti: € 2.332.429,73

**RESTA IL CREDITO NETTO DI € 419.637,79 oltre IVA come per legge**

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice **RTI Capogruppo mandataria Crucianelli Rest/Edile s.r.l.** ha sottoscritto il certificato di collaudo senza riserve;

VISTA:

La Delibera della Giunta Comunale N. 6 del 21/01/2020 di presa d'atto dello STATO FINALE e approvazione del COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO;

DATO ATTO CHE:

- In seguito all'ultimazione dei lavori la ditta mandataria dell'ATI Appaltatrice CRUCIANELLI REST/EDILE S.R.L ha trasmesso le **fatture**:
  - n. **36/A** del 11/07/2019 relativa allo **STATO FINALE** dell'importo di **€ 99.637,79**, oltre IVA al 10% per € 9.9630,78 e quindi **dell'importo complessivo di € 109.601,57** (CIG: 7492995714);
  - n. **37/A** del 11/07/2019 relativa allo **STATO FINALE** dell'importo di **€ 135.126,36**, oltre IVA al 10% per € 13.512,64 e quindi **dell'importo complessivo di € 148.639,00** (CIG: 7492995714);
  - n. **38/A** del 11/07/2019 relativa allo **STATO FINALE** dell'importo di **€ 184.873,64**, oltre IVA al 10% per € 18.487,36 e quindi **dell'importo complessivo di € 203.361,00** (CIG: 7492995714);

ATTESO CHE:

- La ditta appaltatrice ha richiesto alla data del SAL FINALE (27/06/2019) i seguenti sub-appalti:

- Ditta PIERANGELI CRISTIANO, per un importo di 20.000,00, Cat. OG1, nota n. 21731 del 02/10/2018;
- Ditta BEQOLLI DECOR, per un importo di 20.000,00, cat. OG1, nota n. 21733 del 02/10/2018;
- Ditta VALLESI ALESSANDRO, per un importo di 7.000,00, cat. OS30, nota n. 20916 del 19/09/2018;
- Ditta TECNO PAVIMARCHE SRL, per un importo di 90.000,00, cat. OG1, nota n. 21605 del 01/10/2018;
- Ditta F.LLI GRIOLI SNC, per un importo di 40.000,00, cat. OG1, nota n. 20106 del 10/09/2018;
- Ditta ANTONELLI PIETRO, per un importo di 20.000,00, cat. OG1, nota n. 20109 del 10/09/2018;
- Ditta BIESSE 2000 S.N.C., per un importo di 40.000,00, cat. OG1, nota n. 20873 del 19/09/2018;
- Ditta IVANO CARBONI, per un importo di 30.000,00, cat. OG1, nota n. 20107 del 10/09/2018;
- Ditta PIER FRANCESCO BELLABARBA, per un importo di 20.000,00, cat. OG1, nota n. 20820 del 18/09/2018;
- Ditta NUOVA PIEFFE COLOR SRL, per un importo di 50.000,00, cat. OG1, nota n. 21732 del 02/10/2018;
- Ditta ESMERALDA COSTRUZIONI SRL, per un importo di 7.800,00, cat. OG1, nota n. 21495 del 28/09/2018;
- Ditta ALL SERVICE SRLS, per un importo di 46.560,00, cat. OS18-A, nota n. 18062 del 08/08/2018;
- Ditta EMME2LUX SAS, per un importo di 7.000,00, cat. OS30;
- Ditta I.T.I.C.I. S.R.L., per un importo di 87.000,00 cat. OS18-A, nota n. 25082 del 15/11/2018;
- Ditta TIEMME SERVICE di Paolo Cingolani, per un importo di 20.000,00 Cat. OS30, nota n. 26052 del 28/11/2018
- Ditta TIEMME ANTINCENDIO S.R.L. per un importo di 8.000,00 Categoria OS30, nota n. 26054 del 28/11/2018
- Con nota n. 25524 del 21/11/2018, si comunicava IL DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE del sub-appalto richiesto in favore della ditta TECNO PAVIMARCHE SRL, perché a seguito di verifica risultava la mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 comma 4) del d.lgs 50/2016;
- Con nota del 26/11/2018, assunta al protocollo del Comune al n. 25959 in data 27/11/2018 la Mandataria e la Mandante Eredi Paci comunicavano la rinuncia alla richiesta di sub-appalto in favore della ditta EMME2LUX SAS;
- Con apposite note del 10/12/2018, assunte al protocollo del Comune al n. 26741, la mandataria dell'ATI Appaltatrice, ditta CRUCIANELLI REST/EDILE S.R.L. comunicava la rinuncia alle richieste di autorizzazione al subappalto relative alla ditta NUOVA PIEFFE COLOR SRL ed alla ditta BELLABARBA PIER FRANCESCO (nota controfirmata dai rispettivi legali rappresentanti);

DATO ATTO che, con **Determinazione n. 328/LL.PP. del 20/12/2018 n. 1097 R.G.**, sempre in relazione al citato appalto del “Lotto n. 2: Fabbricati” ed all’esito positivo delle verifiche espletate con le modalità di cui all’Ordinanza CDPC n. 394/2016, **venivano autorizzati i seguenti subappalti:**

a) Con note assunte a Prot. n. 18062 (richiesta) e n. 18079 (integrazione documentale), entrambe del 08/08/2018:

**Ditta subappaltatrice: ALL SERVICE S.R.L.** Semplificata, Via dell’Artigianato, snc, 62015 Monte San Giusto (MC), P.IVA: 01849170434;

Oggetto del subappalto: esecuzione e posa in opera di manufatti metallici con propri mezzi ed attrezzature (Categoria OS 18-A);

Importo del subappalto: € 45.000,00, oltre € 1.560,00, per complessivi € 46.560,00;

b) Con nota assunta a Prot. n. 20106 del 10/09/2018:

**Ditta subappaltatrice: F.LLI GRIOLI SNC di GRIOLI MARCO E GIANNI**, Via Bramante n. 10, 62010 Montecassiano (MC), P.IVA: 01871310437;

Oggetto del subappalto: tinteggiatura e cartongesso (categoria OG 1);

Importo del subappalto: € 40.000,00;

c) Con nota assunta a Prot. n. 20916 del 10/09/2018:

**Ditta subappaltatrice: VALLESI di Vallesi Alessandro**, Via Grazie n. 78, 62014 Corridonia (MC), P.IVA: 01931700437;

Oggetto del subappalto: impianti elettrici (Categoria OS 30);

Importo del subappalto: € 7.000,00;

d) Con nota assunta a Prot. n. 20107 del 10/09/2018:

**Ditta subappaltatrice: CARBONI IVANO**, Via Fonte San Raffaele n. 13, 62032 Camerino (MC), P.IVA: 01315030435;

Oggetto del subappalto: tinteggiatura e cartongesso (categoria OG 1);

Importo del subappalto: € 30.000,00;

e) Con nota assunta a Prot. n. 20109 del 10/09/2018:

**Ditta subappaltatrice: ANTONELLI PIETRO**, Via N. Parisani n. 21, 62032 Camerino (MC), P.IVA: 00614660439;

Oggetto del subappalto: tinteggiatura e cartongesso (categoria OG 1);

Importo del subappalto: € 20.000,00;

f) Con nota assunta a Prot. n. 20873 del 19/09/2018:

**Ditta subappaltatrice: BIESSE 2000 di BONFIGLI SERRANI & C. SNC**, Via Piermanni n. 12/D, 62010 Montecassiano (MC), P.IVA: 01096240435;

Oggetto del subappalto: tinteggiatura e cartongesso (categoria OG 1);

Importo del subappalto: € 40.000,00;

g) Con nota assunta a Prot. n. 21495 del 28/09/2018:

**Ditta subappaltatrice: ESMERALDA COSTRUZIONI SRL**, Via San Cristoforo n. 19, 60044 Fabriano (AN), P.IVA: 02495460426;

Oggetto del subappalto: posa cordoli e guaina bituminosa (categoria OG 1);

Importo del subappalto: € 7.800,00;

h) Con nota assunta a Prot. n. 21731 del 02/10/2018:

**Ditta subappaltatrice: PIERANGELI CRISTIANO**, C.da Carreggiano n. 5, 62010 Treia (MC), P.IVA: 01355280437;

Oggetto del subappalto: tinteggiatura e cartongesso (categoria OG 1);

Importo del subappalto: € 20.000,00;

i) Con nota assunta a Prot. n. 21733 del 02/10/2018:

**Ditta subappaltatrice: BEOLLI DECOR di BEOLLI NUHI**, Via Pinto n. 52, 62014 Corridonia (MC), P.IVA: 01889370431;

Oggetto del subappalto: tinteggiatura e cartongesso (categoria OG 1);

Importo del subappalto: € 20.000,00;

DATO ATTO che, con **Determinazione n. 57/LL.PP. del 18/02/2019 n. 170 R.G.**, sempre in relazione al citato appalto del “Lotto n. 2: Fabbricati” ed all’esito positivo delle verifiche espletate con le modalità di cui all’Ordinanza CDPC n. 394/2016, **venivano autorizzati i seguenti subappalti:**

j) Con nota assunta a Prot. n. 25082 del 15/11/2018 veniva richiesta la seguente autorizzazione a subappaltare:

**Ditta subappaltatrice: I.T.I.C.I. S.R.L.**, 62029 TOLENTINO (MC) - Via Sacharov nn. 20/22; C.F. e P.IVA:00695320432;

**Oggetto del subappalto:** impianti idrico-sanitario e climatizzazione (Categoria OS 18-A);

**Importo del subappalto:** € 87.000,00;

k) Con nota assunta a Prot. n. 26052 del 28/11/2018 veniva richiesta la seguente autorizzazione a subappaltare:

**Ditta subappaltatrice: TIEMME SERVICE di Paolo Cingolani**, 62100 MACERATA(MC) – Piazzale Mercurio n. 42; C.F.: CNGPLA64L02G157E; P.IVA: 01914490436;

**Oggetto del subappalto:** impianto di sorveglianza connesso alla P.L. (Categoria OS 30);

**Importo del subappalto:** € 20.000,00;

l) Con nota assunta a Prot. n. 26054 del 28/11/2018 veniva richiesta la seguente autorizzazione a subappaltare:

**Ditta subappaltatrice: TIEMME ANTINCENDIO S.R.L.**, 62100 MACERATA(MC) – Via F.lli Kennedy n. 46/A; C.F. e P.IVA: 01849460439;

**Oggetto del subappalto:** impianto diffusioni sonore (Categoria OS 30);

**Importo del subappalto:** € 8.000,00;

PRESO ATTO CHE:

➤ La ditta appaltatrice, ha trasmesso, con le note assunte al **protocollo del Comune al n. 24768 del 9/12/2019, al n. 400 del 09/01/2020**, documentazione e dichiarazioni sottoscritte anche dalle ditte sub-appaltatrici, con cui viene attestato che, relativamente ai lavori contabilizzati nello STATO FINALE, sono state eseguite lavorazioni in sub-appalto per complessivi € 56.500,00 così suddivisi:

- **Ditta I.T.I.C.I SRL, € 37.000,00, lavorazioni già liquidate dall’appaltatore a mezzo bonifico bancario (fattura n. FPR 43/19 del 30/04/2019; distinta Banca Macerata n. 5099 del 10/06/2019), come risulta da dichiarazione in atti, sottoscritta congiuntamente al subappaltatore;**
- Ditta PIERANGELI CRISTIANO, € 0,00;
- Ditta ANTONELLI PIETRO, € 0,00;
- Ditta BIESSE 2000 SNC, € 0,00;
- Ditta IVANO CARBONI, € 0,00;
- Ditta F.LLI GRIOLI SNC, € 0,00;
- Ditta ALL SERVICE SRLS, € 0,00;
- Ditta VALLESI ALESSANDRO, € 0,00;
- Ditta ESMERALDA COSTRUZIONI SRL, € 0,00;

- Ditta BEQOLLI DECOR, € 0,00;
- Ditta TIEMME ANTINCENDIO S.R.L., € 0,00;
- **Ditta TIEMME SERVICE di Paolo Cingolani, € 19.500,00, lavorazioni non liquidate dall'appaltatore (fattura n. 1 del 10/01/2019), come risulta anche da dichiarazione in atti, sottoscritta congiuntamente al subappaltatore;**
- Sono stati acquisiti i DURC, dai quali emerge la regolarità contributiva:
  - DITTA APPALTATRICE ATI:
    - CRUCIANELLI REST/EDILE SRL, INAIL\_20290925, SCADENZA 09/06/2020;
    - S.C.S. DI SALTARI IVO E CONTIGIANI ERMANNINO SNC, INPS\_19586272, SCADENZA 30/06/2020;
    - EREDI PACI GERALDO SRL, INPS\_19362074, SCADENZA 16/06/2020;
    - GRIME SRL, INAIL\_20470220, SCADENZA 18/06/2020;
  - DITTE SUB-APPALTATRICI CHE HANNO ESEGUITO LAVORAZIONI CONTABILIZZATE NELLO STATO FINALE:
    - Ditta I.T.I.C.I SRL, INAIL\_18914262, SCADENZA 03/03/2020;
    - Ditta TIEMME SERVICE, INAIL\_19845081, SCADENZA 14/05/2020;
- La verifica circa l'obbligo, della ditta appaltatrice Capogruppo mandataria: CRUCIANELLI REST/EDILE S.R.L. Componenti mandanti: EREDI PACI GERARDO S.R.L., GRIME S.R.L., S.C.S. DI SALTARI IVO E CONTIGIANI ERMANNINO S.N.C. e dei citati operatori economici che hanno eseguito in subappalto lavorazioni inerenti allo STATO FINALE, in merito all'iscrizione e/o istanza di iscrizione nell'elenco dell'anagrafe antimafia di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 ha dato esito positivo;

VISTO l'art. 105, comma 13, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che prevede il pagamento diretto dei subappaltatori;

PRESO ATTO che ai fini della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la subappaltatrice Ditta **TIEMME SERVICE di Paolo Cingolani** ha indicato, nel relativo contratto di subappalto, già agli atti dell'Ente, il proprio conto corrente dedicato all'intervento in oggetto, con il seguente IBAN: IT91Z0615068890CC0510088082;

DATO ATTO che risulta, ai fini del pagamento delle lavorazioni dello STATO FINALE, il seguente quadro riepilogativo:

LOTTO N.2 -FABBRICATI-						
STATO FINALE						
LAVORI ALLA DATA DEL	27/06/2019					
IMPORTO NETTO STATO FINALE	€ 419 637,79 (A)					
DITTA SUB-APPALTO	RICHIESTA	IMPORTO AUTORIZZATO	IMPORTO DA PAGARE ALLO STATO FINALE	ESTREMI FT	DATA FT	IBAN C/C COMUNICATO E/O RIPORTATO IN FATTURA
PIERANGELI CRISTIANO	02-OTTOBRE-18 N. 21731	€ 20 000,00	NON HA OPERATO			IT19W0854969210000040180102
BEQOLLI DECOR	02-OTTOBRE-18 N. 21733	€ 20 000,00	NON HA OPERATO			IT36K031116889000000001755
VALLESI DI VALLESI ALESSANDRO	19-SETTEMBRE-18 N. 20916	€ 7 000,00	NON HA OPERATO			IT90K0306969104100000001180
F.LLI GRIOLI SNC	10-SETTEMBRE-18 N. 20106	€ 40 000,00	NON HA OPERATO			IT74P0303213400010000092760
ANTONELLI PIETRO	10-SETTEMBRE-18 N. 20109	€ 20 000,00	NON HA OPERATO			IT89W0311168830000000001367
BIESSE 2000	19-SETTEMBRE-18 N. 20873	€ 40 000,00	NON HA OPERATO			IT05J0615068970CC0520073807
CARBONI IVANO	10-SETTEMBRE-18 N. 20107	€ 30 000,00	NON HA OPERATO			IT67I0311168830000000007761
ESMERALDA COSTRUZIONI SRL	28-SETTEMBRE-18 N. 21495	€ 7 800,00	NON HA OPERATO			IT49L0306937597100000001963
ALL SERVICE	08-AGOSTO-18 N. 18062	€ 46 560,00	NON HA OPERATO			IT65H057046901000000014490
I.T.I.C.I. S.R.L.	15 NOVEMBRE - 18 N. 25082	€ 87 000,00	€ 37 000,00	LAVORAZIONI GIA' LIQUIDATE DALL'APPALTATORE		IT18P0311169200000000001683
TIEMME SERVICE di Paolo Cingolani	28 NOVEMBRE - 18 N. 26052	€ 20 000,00	€ 19 500,00	01/01/2019	10/01/2019	IT91Z0615068890CC0510088082
TIEMME ANTINCENDIO S.R.L.	28 NOVEMBRE - 18 N. 26054	€ 8 000,00	NON HA OPERATO			IT79E0615013400CC0320084166 IT37K0854969210000040181727 IT64Z0521613400000000001017
<b>SOMMANO PAGAMENTI DIRETTI AI SUB-APPALTATORI (B)</b>			<b>€ 19 500,00</b>			
<b>IMPORTO PAGAMENTO STATO FINALE ALLA DITTA APPALTATRICE (A-B)</b>			<b>€ 400 137,79</b>	n.36/A n.37/A n.38/A	11/07/2019 11/07/2019 11/07/2019	IT14C0312769200000000001472 IT42O0331713401000010101660 IT97X0521613100000000000958
<b>TOTALE PAGAMENTO STATO FINALE</b>			<b>€ 419 637,79</b>			
<b>IVA SUI LAVORI STATO FINALE AL 10%</b>			<b>€ 41 963,78</b>			
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 461 601,57</b>			

PRESO ATTO CHE:

La ditta mandataria dell'ATI Appaltatrice, CRUCIANELLI REST/EDILE S.R.L., ha trasmesso, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 400 del 09/01/2020, **la garanzia fideiussoria della rata di saldo ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 comma 6 del D.lgs 50/2016, (ZURICH - N° POLIZZA PC04BNM1);**

RITENUTO, pertanto necessario, procedere:

- All'approvazione dello **STATO FINALE** dei "Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 2: Fabbricati", (CUP E13G170011230001, CIG: 7492995714),
  - Ammontare netto dello stato finale: € 2.752.067,52
  - A detrarre acconti già corrisposti: € 2.332.429,73

**RESTA IL CREDITO NETTO DI € 419.637,79 oltre IVA come per legge**

- Alla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta mandataria dell'ATI Appaltatrice, CRUCIANELLI REST/EDILE S.R.L., relativamente allo STATO FINALE del LOTTO n. 2: FABBRICATI:
  - n. 36/A del 11/07/2019 relativa allo **STATO FINALE** dell'importo di **€ 99.637,79**, oltre IVA al 10% per € 9.9630,78 e quindi **dell'importo complessivo di € 109.601,57** (CIG: 7492995714);

- n. **37/A** del 11/07/2019 relativa allo **STATO FINALE** dell'importo di € **135.126,36**, oltre IVA al 10% per € 13.512,64 e quindi **dell'importo complessivo di € 148.639,00** (CIG: 7492995714);
- n. **38/A** del 11/07/2019 relativa allo **STATO FINALE** dell'importo di € **184.873,64**, oltre IVA al 10% per € 18.487,36 e quindi **dell'importo complessivo di € 203.361,00** (CIG: 7492995714);
- Alla liquidazione della **somma di € 19.500,00, quale quota parte della fattura N. 38/A del 11/07/2019**, emessa dalla CRUCIANELLI REST/EDILE S.R.L, in relazione allo **STATO FINALE – LOTTO N. 2: FABBRICATI, mediante pagamento diretto di tale somma alla predetta subappaltatrice ditta TIEMME SERVICE di Paolo Cingolani**, sul c/c dedicato ed alla stessa intestato, avente le seguenti coordinate IBAN: IT91Z0615068890CC0510088082, quale corrispettivo delle lavorazioni dello STATO FINALE dalla medesima eseguite;

PRESO ATTO che, ai fini della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), l'**ATI Appaltatrice**, con nota Prot. n. 23686 del 26/10/2018 ha comunicato i seguenti C/C dedicati ai fini dell'intervento in oggetto:

- IBAN: IT97X0521613100000000000958;
- IBAN: IT42O0331713401000010101660;
- IBAN: IT14C0312769200000000001472;

RITENUTO inoltre:

- Doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO

- Il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- Il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e s.m.i.,
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco N. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

## DETERMINA

- 1) Di approvare il documento istruttorio che costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
- 2) Di **dare atto** che con Deliberazione della G.C. N. 6 del 21/01/2020 si è preso atto dello STATO FINALE dei lavori Lotto N.1 e Lotto N.2 e approvato il COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO;
- 3) Di **dare atto** che la mandataria dell'ATI Appaltatrice, CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L., con nota Prot. n. 23686 del 26/10/2018 ha comunicato i seguenti C/C dedicati ai fini dell'intervento in oggetto:
  - IBAN: IT97X0521613100000000000958;
  - IBAN: IT42O0331713401000010101660;
  - IBAN: IT14C0312769200000000001472;
- 4) Di **approvare e liquidare lo STATO FINALE** dei "Lavori Sisma 2016 - Delocalizzazione attività produttive presso l'area sita in Località San Paolo tra Via Madonna delle Carceri e Via Ottaviani – Lotto n. 2: Fabbricati", (CUP E13G170011230001, CIG: 7492995714),
  - Ammontare netto dello stato finale: € 2.752.067,52
  - A detrarre acconti già corrisposti: € 2.332.429,73

**RESTA IL CREDITO NETTO DI € 419.637,79 oltre IVA come per legge**
- 5) Di **prendere atto** che, come risulta dalla documentazione già acquisita agli atti dell'Ente, relativamente ai lavori contabilizzati nello STATO FINALE sono state eseguite lavorazioni in sub-appalto per complessivi € 56.500,00 così suddivisi:
  - Ditta I.T.I.C.I SRL, € 37.000,00, lavorazioni già liquidate dall'appaltatore a mezzo bonifico bancario (fattura n. FPR 43/19 del 30/04/2019; distinta Banca Macerata n. 5099 del 10/06/2019), come risulta da dichiarazione in atti, sottoscritta congiuntamente al subappaltatore;
  - Ditta TIEMME SERVICE di Paolo Cingolani, € 19.500,00, lavorazioni non liquidate dall'appaltatore (fattura n. 1 del 10/01/2019), come risulta anche da dichiarazione in atti, sottoscritta congiuntamente al subappaltatore;
- 6) Di **procedere** ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. al pagamento diretto dei subappaltatori per le lavorazioni contabilizzate nello Stato Finale eseguite in sub-appalto non liquidate dall'appaltatore;
- 7) Di **dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di procedere alla **liquidazione delle fatture emesse dalla ditta mandataria dell'ATI Appaltatrice CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L.**, in riferimento allo STATO FINALE dei lavori eseguiti, nelle seguenti modalità:
  - Saldo della fattura n. **36/A** del 11/07/2019 relativa allo **STATO FINALE** dell'importo di **€ 99.637,79**, oltre IVA al 10% per € 9.9630,78 e quindi **dell'importo complessivo di € 109.601,57** (CIG: 7492995714) da pagare sul c/c intestato a detta appaltatrice, ed avente le seguenti coordinate IBAN: IT14C0312769200000000001472;
  - Saldo della fattura n. **37/A** del 11/07/2019 relativa allo **STATO FINALE** dell'importo di **€ 135.126,36**, oltre IVA al 10% per € 13.512,64 e quindi **dell'importo complessivo di € 148.639,00** (CIG: 7492995714) da pagare sul c/c intestato a detta appaltatrice, ed avente le seguenti coordinate IBAN: IT42O0331713401000010101660;

- Saldo della fattura n. **38/A** del 11/07/2019 relativa allo **STATO FINALE** dell'importo di **€ 184.873,64**, oltre IVA al 10% per € 18.487,36 e quindi dell'importo complessivo di **€ 203.361,00** (CIG: 7492995714) da liquidare:
  - **Complessivi € 183.861,00** sul c/c intestato **alla ditta mandataria dell'ATI Appaltatrice CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L.**, avente le seguenti coordinate **IBAN: IT97X0521613100000000000958;**
  - **Complessivi € 19.500,00** mediante **pagamento diretto** di tale somma alla predetta **subappaltatrice ditta TIEMME SERVICE di Paolo Cingolani**, sul c/c dedicato ed alla stessa intestato, avente le seguenti coordinate **IBAN: IT91Z0615068890CC0510088082**, quale corrispettivo delle lavorazioni dello **STATO FINALE** dalla medesima eseguite;
- 8) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento del Lotto N.2 "Fabbricati", il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO										
Provincia di Macerata										
LAVORI SISMA 2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO L'AREA SITA IN LOC. SAN PAOLO TRA VIA MADONNA DELLE CARCERI E VIA OTTAVIANI.										
-LOTTO N.1: OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI FONDAZIONE- LOTTO 2: EDIFICI-										
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE										
N.	Descrizione	Q.T.E. STATO FINALE LOTTO 1				Q.T.E. STATO FINALE LOTTO N.2				QTE TOTALE
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	Totale
a.1	LAVORI			€ 2.995.563,91			€ 2.894.250,90			€ 5.889.814,81
	<b>TOTALE LAVORI</b>			€ 2.995.563,91			€ 2.894.250,90			€ -
a.2	Di cui oneri per la sicurezza			€ 142.703,53		€ -	€ 50.573,34			€ -
	lavori a base d'asta			€ 2.852.860,38			€ 2.843.677,56			€ -
	Ribasso d'asta	31,111%		€ 887.553,39	5,000%	€ 142.183,88	€ 142.183,88			€ -
	<b>Totale netto CONTRATTUALE lavori sicurezza compresa</b>			€ 2.108.010,52			€ 2.752.067,02			€ 4.860.077,54
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>									
b.1.1	Lavori in economia e/o su fattura					€ 20.000,00				
b.1.2	Ringhieri e parapetti		€ 30.000,00							
	Scala su cordona		€ 23.749,83							
b.1.3	Via di fuga piazza		€ 39.778,15							
b.1.4	Segnaletica		€ 11.000,00							
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ 104.527,98			€ 20.000,00			€ 124.527,98
b.2.1	Sondaggi Geologici		€ 12.818,43							€ -
b.2.2	Analisi terre		€ 3.938,00							€ -
b.2.3										€ -
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ 16.756,43			€ -			€ 16.756,43
b.3.1	allacci servizi									€ -
b.3.2	spostamento reti									€ -
b.3.3	fornitura locali cabina enel		€ 20.141,08							€ -
b.3.4	allaccio utenze elettriche		€ 13.000,00							€ -
b.3.5	allaccio idrico		€ 2.502,00							€ -
b.3.6	spostamento linea aerea Bt enel		€ 5.808,55							€ -
b.3.7	allaccio e distribuzione metano		€ 80.000,00							€ -
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ 121.451,63			€ -			€ 121.451,63
b.4.1										€ -
b.4.2										€ -
b.4	per imprevidi			€ -			€ -			€ -
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -			€ -			€ -
b.6.1			20.609,48 €				19.912,45 €			€ -
b.6b2										€ -
b.6	art. 113 DLgs 50/2016			€ 20.609,48			€ 19.912,45			€ 40.521,93
b.7.1	RILIEVO		2.000,00 €							€ 2.000,00
b.7.2	PROGETTO		57.491,60 €				60.368,40 €			€ 117.860,00
b.7.3	RELAZIONE GEOLOGICA		8.829,10 €				9.270,90 €			€ 18.100,00
b.7.4	DL		50.081,69 €				48.387,88 €			€ 98.469,57
b.7.5	PERIZIA DI VARIANTE		15.000,00 €				5.000,00 €			€ 20.000,00
b.7.6	COLLAUDO		9.536,22 €				9.213,69 €			€ 18.749,91
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 142.938,60			€ 132.240,87			€ 275.179,48
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -			€ -			€ -
b.9.1	COMMISSIONE DI GARA						€ 3.409,30			€ -
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -			€ 3.409,30			€ 3.409,30
b.10.1										€ -
b.10.2										€ -
b.10	per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ -			€ -			€ -
b.11.1	Prove di carico, di laboratorio ecc						10.000,00 €			€ -
b.11.2				€ -						€ -
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi speciali			€ -			€ 10.000,00			€ 10.000,00
b.12.1	IVA 10% sui lavori (A+B4)		210.801,05 €				275.206,70 €			€ -
b.12.2	CNPAA 4% (B7+B11)		5.717,54 €				5.289,63 €			€ -
b.12.3	IVA SU SPESE TECNICHE 22% (B7+B12,2)		32.704,35 €				30.256,71 €			€ -
b.12.4	IVA 22% (B1+B2+B3+B10+B11)		53.401,93 €				6.600,00 €			€ -
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			302.624,88 €			317.353,05 €			€ 635.977,93
b.13	arrotondamenti economie derivanti dal ribasso d'asta									
	Totale somme a disposizione					708.909,00 €		€ 502.915,67		€ 1.227.824,67
	<b>TOTALE PROGETTO</b>					<b>€ 2.816.919,52</b>		<b>€ 3.254.982,69</b>		<b>€ 6.087.902,21</b>
	<b>ECONOMIA</b>									<b>€ 88.259,82</b>

9) Di dare atto che l'intero intervento (lotto n. 1 e lotto n. 2) trova copertura finanziaria al capitolo 2834/29 "realizzazione strutture per attività produttive. Ord. 408, articolo 3 DPC emergenza sisma 2016" che è finanziato per il costo complessivo di € 6.176.162,03 come di seguito:

- Per € 2.818.492,00 con i fondi stanziati dalla Regione Marche a favore del Comune di Camerino (nota Regione Marche prot. 680146 del 10/07/2017, assunta al protocollo del Comune al n. 17802 del 11/07/2017);
  - Per € 3.357.670,03, oltre agli oneri per l'acquisizione dell'area che saranno quantificati dall'Agenzia delle Entrate, con il finanziamento aggiuntivo che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha autorizzato alla Regione Marche a favore del Comune di Camerino (nota Regione Marche prot. 914302 del 19/09/2017, assunta al protocollo del Comune al n. 22277 del 19/09/2017);
- 10) Dare **mandato** al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
  - 11) Di **dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
  - 12) Di **dare atto** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
  - 13) Di **dare atto** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
  - 14) Di **attestare** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
  - 15) Di **trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
  - 16) Di **trasmettere**, inoltre, la presente determinazione:
    - All'Albo pretorio
    - Servizio Finanziario

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

02-03-2020

Il Responsabile del Settore 2^  
Bilancio – Programmazione – Tributi -  
Economato - Risorse umane  
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 02-03-2020

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
Ing. Marco Orioli

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 537

Camerino, 09-03-2020

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli