



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE  
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

**DETERMINAZIONE**

N.16/Sett.LL.PP. del 22-01-2019

N. 47 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN PIAZZA SAN VENANZIO, DISTINTA AL FG. 61 PART. B. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE  
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. dell'intervento di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** Il D.lgs. n. 50/2016;  
Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

## D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN PIAZZA SAN VENANZIO</b>				
<b>OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA SAN VENANZIO - CAMERINO ESTREMI CATASTALI, FG. 61, PART. B</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
		EURO	EURO	EURO
<b>1) LAVORI A MISURA</b>		212.117,99 €	212.117,99 €	196.742,80 €
<b>SOMMANO 1</b>		<b>212.117,99 €</b>	<b>212.117,99 €</b>	<b>196.742,80 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>		72.175,02 €	72.175,02 €	92.327,04 €
<b>SOMMANO 2</b>		<b>72.175,02 €</b>	<b>72.175,02 €</b>	<b>92.327,04 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		139.942,97 €	139.942,97 €	104.415,76 €
<b>SOMMANO 3=1-2</b>		<b>139.942,97 €</b>	<b>139.942,97 €</b>	<b>104.415,76 €</b>
			<b>60.570,12 €</b>	<b>45.193,23 €</b>
			<b>79.372,85 €</b>	<b>59.222,53 €</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>			<b>151.547,87 €</b>	<b>151.549,57 €</b>
				<b>0,00%</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		21.211,80 €	15.154,79 €	15.154,96 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		10.605,90 €	10.605,90 €	10.252,27 €
CNPAIA 4%		424,24 €	424,24 €	410,09 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		2.426,63 €	2.426,63 €	2.345,72 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		10.605,90 €	10.605,90 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		4.242,36 €	4.242,36 €	1.353,59 €
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE		225,00 €	225,00 €	225,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		0,18 €	66.627,31 €	- €
<b>SOMMANO 2)</b>		<b>49.742,01 €</b>	<b>110.312,12 €</b>	<b>29.741,63 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>		<b>261.860,00 €</b>	<b>261.860,00 €</b>	<b>181.291,20 €</b>

- 4) Di liquidare alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL la fattura n. FATTPA 19\_18 del 11-10-2018 dell'importo di € 151.549,57 oltre IVA al 10% per un totale di € 166.704,53, per lavori contrattuali;
- 5) Di dare mandato al Servizio finanziario di provvedere al pagamento della somma di € 225,00, quale contributo dovuto all'ANAC per la procedura di gara in oggetto, mediante l'apposito MAV emesso dall'Autorità;
- 6) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 181.291,20 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente  
Ing. Marco Orioli

**COMUNE DI CAMERINO**  
**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, quale R.U.P. dell'INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN P.ZZA SAN VENANZIO, DISTINTA AL FG. 61, PART. B:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che la Chiesa di San Venanzio in Piazza San Venanzio, sita a Camerino in Piazza San Venanzio, distinta al FG. 61 PART. B, è stata gravemente danneggiata, costituisce un pericolo indotto sui fabbricati limitrofi e l'area circostante è stata dichiarata zona rossa con ordinanza sindacale;
- In data 30-10-2016 e 24-01-2017 sono stati svolti due sopralluoghi GTS dai quali risulta che l'edificio in oggetto necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza che richiedono apposita progettazione da attuare da parte di ditta specializzata;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 140 del 09-06-2017, RG 313, si è incaricato l'Ing. Carlo Morosi per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 263 del 11-10-2017, RG 601, è stato approvato il progetto redatto dall'Ing. Carlo Morosi e contestualmente si è stabilito, pur essendo l'appalto al di sotto del limite di € 400.000,00 previsto dall'OCDPC n. 388/2016 che consente fino a tale soglia l'affidamento diretto, di procedere all'affidamento dei lavori suddetti con gara informale mediante consultazione degli operatori economici individuati nell'elenco agli atti di questo Ente, alle condizioni previste nello schema di lettera di invito contestualmente approvato;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 282 del 31-10-2017, RG 669, sono stati affidati i lavori alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL con sede in Via G. Rossini, 1 – 62029 Tolentino (MC) P.IVA 00131210437, per un importo contrattuale di € 151.547,87, al netto dello sconto del 43,282%;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 09-05-2018, come da verbale di fine lavori redatto dal D.L. Ing. Carlo Morosi, assunto al protocollo del Comune al n. 11112 del 11-05-2018;

- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a 151.549,57 oltre IVA per lavori contrattuali;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN PIAZZA SAN VENANZIO</b>				
<b>OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA SAN VENANZIO - CAMERINO ESTREMI CATASTALI, FG. 61, PART. B</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>	
	EURO	EURO	EURO	
<b>1) LAVORI</b>				
A MISURA	212.117,99 €	212.117,99 €	196.742,80 €	
<b>SOMMANO 1</b>	<b>212.117,99 €</b>	<b>212.117,99 €</b>	<b>196.742,80 €</b>	
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
	72.175,02 €	72.175,02 €	92.327,04 €	
<b>SOMMANO 2</b>	<b>72.175,02 €</b>	<b>72.175,02 €</b>	<b>92.327,04 €</b>	
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
	139.942,97 €	139.942,97 €	104.415,76 €	
<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>139.942,97 €</b>	<b>139.942,97 €</b>	<b>104.415,76 €</b>	
<b>SCONTO DI GARA 43,282 %</b>		<b>60.570,12 €</b>	<b>45.193,23 €</b>	
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>79.372,85 €</b>	<b>59.222,53 €</b>	<b>Delta</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>151.547,87 €</b>	<b>151.549,57 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	21.211,80 €	15.154,79 €	15.154,96 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	10.605,90 €	10.605,90 €	10.252,27 €	
CNPAIA 4%	424,24 €	424,24 €	410,09 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	2.426,63 €	2.426,63 €	2.345,72 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	10.605,90 €	10.605,90 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	4.242,36 €	4.242,36 €	1.353,59 €	
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE	225,00 €	225,00 €	225,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,18 €	66.627,31 €	- €	
<b>SOMMANO 2)</b>	<b>49.742,01 €</b>	<b>110.312,12 €</b>	<b>29.741,63 €</b>	
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>	<b>261.860,00 €</b>	<b>261.860,00 €</b>	<b>181.291,20 €</b>	

- La ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL ha presentato la fattura n. FATTPA 19\_18 del 11-10-2018 dell'importo di € 151.549,57 oltre IVA al 10% per un totale di € 166.704,53, per lavori contrattuali;

DATO ATTO che:

- Per la ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti, tramite sistema AVCpass, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL\_14149418;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione.

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP: E14H17000880001
- CIG per il Progetto e la Direzione Lavori: ZD71EF2029
- CIG per l'esecuzione dei lavori: 723522588B

### **PROPONE**

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN PIAZZA SAN VENANZIO</b>				
<b>OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA SAN VENANZIO - CAMERINO ESTREMI CATASTALI, FG. 61, PART. B</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>	
<b>1) LAVORI</b>	EURO	EURO	EURO	
A MISURA	212.117,99 €	212.117,99 €	196.742,80 €	
<b>SOMMANO 1</b>	<b>212.117,99 €</b>	<b>212.117,99 €</b>	<b>196.742,80 €</b>	
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
	72.175,02 €	72.175,02 €	92.327,04 €	
<b>SOMMANO 2</b>	<b>72.175,02 €</b>	<b>72.175,02 €</b>	<b>92.327,04 €</b>	
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
	139.942,97 €	139.942,97 €	104.415,76 €	
<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>139.942,97 €</b>	<b>139.942,97 €</b>	<b>104.415,76 €</b>	
<b>SCONTO DI GARA 43,282 %</b>		<b>60.570,12 €</b>	<b>45.193,23 €</b>	
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>79.372,85 €</b>	<b>59.222,53 €</b>	<b>Delta</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>151.547,87 €</b>	<b>151.549,57 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	21.211,80 €	15.154,79 €	15.154,96 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	10.605,90 €	10.605,90 €	10.252,27 €	
CNPAA 4%	424,24 €	424,24 €	410,09 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	2.426,63 €	2.426,63 €	2.345,72 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	10.605,90 €	10.605,90 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	4.242,36 €	4.242,36 €	1.353,59 €	
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE	225,00 €	225,00 €	225,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,18 €	66.627,31 €	- €	
<b>SOMMANO 2)</b>	<b>49.742,01 €</b>	<b>110.312,12 €</b>	<b>29.741,63 €</b>	
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>	<b>261.860,00 €</b>	<b>261.860,00 €</b>	<b>181.291,20 €</b>	

- 4) Di liquidare alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL la fattura n. FATTPA 19\_18 del 11-10-2018 dell'importo di € 151.549,57 oltre IVA al 10% per un totale di € 166.704,53, per lavori contrattuali;
- 5) Di dare mandato al Servizio finanziario di provvedere al pagamento della somma di € 225,00, quale contributo dovuto all'ANAC per la procedura di gara in oggetto, mediante l'apposito MAV emesso dall'Autorità;
- 6) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 181.291,20 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente  
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

24-01-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO

