



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.136 /Serv. LL.PP. del 05-04-2019

N. 394 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. SEDE PROVVISORIA UTC IN VIA LE MOSSE N.10. PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - LIQUIDAZIONE SAL 1 DITTA GRIME srl

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di liquidare lo Stato di Avanzamento relativo ai lavori di cui trattasi;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli Enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO

Il D.Lgs. n. 50/2016;

il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO

il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 per un importo di € **19.600,00** oltre IVA al 22% pari ad € **4.312,00**, per le opere eseguite a tutto il 07/03/2019;
2. Di liquidare alla ditta **GRIME srl**, con sede legale in Corridonia (MC), Via Mattei n. 127/I, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata n. 01441990437 la fattura n. 1/A del 28/03/2019 dell'importo di € **19.600,00** oltre IVA al 22% pari ad € **4.312,00**, per un totale di € **23.912,00** (CIG Z6C26ED386);
3. Di dare atto che la spesa relativa al suddetto Stato di Avanzamento Lavori per **complessivi € 23.912,00 IVA compresa** è finanziata sui fondi del cap. 341/3, "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016- O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016, voce n. 5 "**Sistemazioni alloggiative alternative – strutture pubbliche**" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016 aggiornata con Circolare DPC n. Terag18_SM/20748 del 09/04/2018;
4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione della relativa fattura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Il Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale "Zona Rossa", e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;
- Tra gli altri risulta inagibile anche la sede municipale, gravemente danneggiata dal sisma;
- I vari servizi comunali sono stati delocalizzati provvisoriamente e temporaneamente presso vari immobili in soluzioni di emergenza;
- I servizi tecnici sono stati provvisoriamente e temporaneamente ubicati nel fabbricato di proprietà del Comune sito in via Le Mosse n.10, eseguendo nell'immediato con l'ausilio del personale del Comune di Camerino opere di allestimento per consentire la funzionalità dei locali;

CONSIDERATO che:

- È stata eseguita una verifica preliminare degli impianti da cui risulta che gli stessi non sono conformi alla norma tecnica;
- In data 10/01/2016 il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Matelica dell'ASUR Marche area Vasta n.3 ha notificato i verbali di ispezione n. 2995 e 3022 relativi alla sede del Servizio Ambiente, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e del Servizio Urbanistica Edilizia e Ricostruzione Privata in cui si impartisce di procedere alla messa a norma degli impianti presenti nella sede provvisoria di via Le Mosse n.10 a Camerino;
- Si è reso necessario pertanto eseguire opere di adeguamento funzionale e normativo agli impianti al fine di adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 concernente gli ambienti lavoro;

ATTESO CHE:

- La possibilità di trasferire gli uffici in altra sede idonea e che sia già conforme alla norma è esclusa in quanto in seguito al sisma 2016 non è possibile reperire ulteriori immobili adeguati allo scopo;
- Con Determinazione n. 320 del Sett. LL.PP. del 14/12/2018 Rg n. 1074 si affidava all'Ing. Carmine Calafiore l'incarico per la progettazione degli interventi necessari all'adeguamento degli impianti presenti nella Sede dei Servizi Tecnici di via Le Mosse n.10;
- L'ing. Carmine Calafiore trasmetteva il progetto di cui sopra con nota n. 930 del 15/01/2019, approvato con atto di G.C. n. 17 del 31/01/2019;

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 136 del 05-04-2019

DATO ATTO CHE il progetto esecutivo dei lavori di ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA SEDE PROVVISORIA E TEMPORANEA DEGLI UFFICI TECNICI DEL COMUNE DI CAMERINO SITI IN VIA LE MOSSE N.10, si conclude con il seguente QTE:

SISMA 2016 -ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SEDE PROVVISORIA UTC IN VIA LE MOSSE N.10		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		39.127,63 €
	SOMMANO 1	39.127,63 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		239,48 €
	SOMMANO 2	239,48 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
		38.888,15 €
	SOMMANO 3=1-2	38.888,15 €
	SCONTO DI GARA	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
	4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI		3.000,00 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		8.608,08 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		7.200,00 €
CNPAIA 4%		288,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.647,36 €
IMPREVISTI 10% DI 1)		3.912,76 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		782,55 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		433,62 €
	SOMMANO 2)	25.872,37 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		65.000,00 €

CONSIDERATO CHE:

- Sono previsti lavori a base d'asta per € 39.127,63 inferiore a € 40.000,00 e pertanto era possibile procedere ai sensi dell'art. 36 del d.lgs 50/2016 all'affidamento diretto;
- La ditta GRIME srl, con sede legale in Corridonia (MC), Via Mattei n. 127/I, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata n. 01441990437, contattata per le vie brevi ha manifestato la disponibilità immediata ad eseguire i lavori ed ha proposto uno sconto del 15% sull'importo a base d'asta, che si ritiene in linea con i prezzi correnti di mercato per la tipologia e metodologia del lavoro, da eseguire garantendo la funzionalità degli uffici;

- In conseguenza dell'offerta di cui sopra risulta il seguente QTE:

		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		39.127,63 €	39.127,63 €
SOMMANO 1		39.127,63 €	39.127,63 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		239,48 €	239,48 €
SOMMANO 2		239,48 €	239,48 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		38.888,15 €	38.888,15 €
SOMMANO 3=1-2		38.888,15 €	38.888,15 €
SCONTO DI GARA 15%			5.833,22 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			33.054,93 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			33.294,41 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI		3.000,00 €	3.000,00 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		8.608,08 €	7.324,77 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		7.200,00 €	7.200,00 €
CNPAIA 4%		288,00 €	288,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.647,36 €	1.647,36 €
IMPREVISTI 10% DI 1)		3.912,76 €	1.956,38 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		782,55 €	782,55 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		433,62 €	9.506,53 €
SOMMANO 2)		25.872,37 €	31.705,59 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		65.000,00 €	65.000,00 €

CONSIDERATO che con Determinazione n. 38 del Sett. LL.PP. del 31/01/2019 RG n. 101 si procedeva ad affidare alla ditta **GRIME srl**, con sede legale in Corridonia (MC), Via Mattei n. 127/I, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata n. 01441990437 i lavori di ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA SEDE PROVVISORIA E TEMPORANEA DEGLI UFFICI TECNICI DEL COMUNE DI CAMERINO SITI IN VIA LE MOSSE N.10;

VISTA la sopra citata Determinazione n. 38 del Sett. LL.PP. del 31/01/2019 RG n. 101 di affidamento dei lavori alla ditta **GRIME srl** in cui si stabiliva che la liquidazione dei lavori sarebbe avvenuta con unico stato d'avanzamento al termine degli stessi e a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATA la sospensione dei lavori comunicata in data 22/02/2019 Prot. n. 3825 resasi necessaria in quanto nel sottotetto dell'edificio oggetto del presente intervento sono stati rinvenuti materiali di risulta, probabilmente provenienti da diversi interventi di manutenzione effettuati in epoche precedenti ed estranei all'intervento in oggetto, che impedivano di proseguire le lavorazioni;

CONSIDERATO che è stato effettuato un intervento di rimozione e smaltimento di detti materiali compresi manufatti in cemento amianto presenti nel sottotetto della sede provvisoria e temporanea degli uffici tecnici del Comune di Camerino come da Determinazione n. 40 del Sett. LL.PP. del 28/02/2019 RG n. 203 in seguito al quale i lavori sono stati sospesi per n. 24 giorni;

CONSIDERATO inoltre che con nota Prot. n.25953 del 27/11/2018 la Regione Marche - Servizio di Protezione Civile, Soggetto attuatore sisma 2016, chiede di inviare la rendicontazione di tutte le spese emergenziali relative ad opere già eseguite, entro il 06/04/2019;

RITENUTO pertanto opportuno procedere a rendicontare alla Regione Marche - Servizio di Protezione Civile Soggetto attuatore sisma 2016 le opere eseguite, si è dato mandato al direttore dei lavori di procedere alla contabilizzazione di quanto eseguito;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 predisposto dal direttore dei lavori ing. Carmine Calafiore, relativo alle opere eseguite a tutto il 07/03/2019, da cui risulta un credito pari a € **19.600,00** nei confronti della ditta **GRIME srl**;

VISTA la fattura della ditta **GRIME srl** n. 1/A del 28/03/2019 di importo pari a € **19.600,00** oltre IVA al 22% pari ad € **4.312,00**, per complessivi € **23.912,00**;

RITENUTO di dover procedere con la liquidazione alla ditta **GRIME srl** dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per la prima tranche di opere riguardanti l'intervento in questione, per un importo complessivo di € **23.912,00**;

VISTI:

- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

DATO ATTO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP: E12E19000000001
- CIG per la progettazione: Z85264FE89
- CIG PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Z6C26ED386

VISTA:

- L'iscrizione della ditta GRIME srl nell'elenco operatori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- La regolarità contributiva della ditta GRIME srl rilasciata on line dall' INAIL N. Protocollo INAIL_15224591, data richiesta 03/04/2019, scadenza validità 20/06/2019;

P R O P O N E

1. Di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 per un importo di € **19.600,00** oltre IVA al 22% pari ad € **4.312,00**, per le opere eseguite a tutto il 07/03/2019;
2. Di liquidare alla ditta **GRIME srl**, con sede legale in Corridonia (MC), Via Mattei n. 127/I, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata n. 01441990437 la fattura n. 1/A del 28/03/2019 dell'importo di € **19.600,00** oltre IVA al 22% pari ad € **4.312,00**, per un totale di € **23.912,00** (CIG Z6C26ED386);
3. Di dare atto che la spesa relativa al suddetto Stato di Avanzamento Lavori per **complessivi € 23.912,00 IVA compresa** è finanziata sui fondi del cap. 341/3, "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA

INIZIATA IL 24/08/2016- O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016, **voce n. 5 “Sistemazioni alloggiative alternative – strutture pubbliche”** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016 aggiornata con Circolare DPC n. Terag18_SM/20748 del 09/04/2018;

4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione della relativa fattura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITA` CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

05-04-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
05-04-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ORIOLI MARCO