



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.97/Sett.LL.PP. del 08-05-2017

N. 232 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016-AREA DI ACCOGLIENZA VALLICELLE A1, A2 PRIMO LOTTO, B-DETERMINA A CONTRARRE- APPROVAZIONE PROGETTO E BANDO DI GARA PER LAVORI DI CLIMATIZZAZIONE TRAMITE FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI CON TECNOLOGIA INVERTER PRESSO I MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN LOC. VALLICELLE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di affidare i lavori di che trattasi;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 35 del 29/12/2014 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Stante la somma urgenza, di approvare la perizia estimativa di progetto il cui preventivo per le opere di lavori climatizzazione dei moduli di Vallicelle A1, B, A2 primo lotto è composto da:

- Planimetria dell'area B
- Planimetria dell'area A1
- Planimetria dell'area A2 primo lotto
- Computo metrico
- Capitolato tecnico

da cui risulta il seguente QTE:

LAVORI

lavori montaggio, connessioni e fornitura pompe di calore

per Aree Vallicelle A1, A2 lotto 1, B

€ 207.331,62

di cui non soggetti a ribasso (sicurezza)

€ 5.182,86

IMPORTO A BASA DI GARA

€ 202.148,76

SOMME A DISPOSIZIONE

imprevisti 3% sui lavori

€ 6.219,95

Accantonamento di cui all'art. 92 D.LGS 163/2006

€ 4.146,63

IVA sulla fornitura e lavori

€ 45.612,96

TOTALE

€ 263.164,53

2. di procedere all'invito di almeno cinque ditte iscritte all'Anagrafe Antimafia degli esecutori ;
3. di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata con fondi da richiedere alla Protezione Civile per l'emergenza terremoto;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione della relativa fattura vistata dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Direttore

Ing. Mauro Ferranti

Coordinatore del C.O.C.

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Mauro Ferranti, direttore U.T.C. in qualità di Coordinatore del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per i lavori di REALIZZAZIONE D'URGENZA DELLE AREE DI VALLICELLE OSPITANTI I MODULI ABITATIVI PROVVISORI - LAVORI DI CLIMATIZZAZIONE MODULI DELLA PRIMA FORNITURA :

PREMESSO che:

- in data 26-10-2016 si sono verificati due forti eventi sismici che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicati con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- in seguito all'evento di cui sopra molta della popolazione ha dovuto abbandonare le proprie abitazioni distrutte o inagibili o collocate nelle "zone rosse" per cui si è reso necessario realizzare soluzioni alternative;
- con ordine di fornitura del Comune di Camerino prot. 28488 del 21/11/2016 è stato richiesto il noleggio per mesi sei, rinnovabili, dei container uso abitativo e servizi connessi per l'area di Vallicelle B alla ditta CEMECO srl con sede in loc. Pitino, San Severino Marche;
- con ordine di fornitura del Comune di Camerino prot. 228819 del 24/11/2016 è stato richiesto il noleggio per mesi sei, rinnovabili, dei container uso abitativo e servizi connessi per l'area di Vallicelle A1 alla ditta CEMECO srl con sede in loc. Pitino, San Severino Marche;
- con ordine di fornitura del Comune di Camerino prot. 29185 del 29/11/2016 è stato richiesto il noleggio per mesi sei, rinnovabili, dei container uso abitativo e servizi connessi per l'area di Vallicelle A2, lotto 1 alla ditta CEMECO srl con sede in loc. Pitino, San Severino Marche;
- in tale ordinativo il capitolato tecnico speciale Allegato 2° ID 1868, sia per gli alloggi che per le aree comuni prevedeva che in caso venisse derogata la normativa vigente sui valori di trasmittanza, i containers dovevano essere dotati di una pompa di calore caldo/freddo da min.7.000 BTU, in classe energetica A+ o superiori ;
- la ditta CEMECO srl ha fornito con il 1° lotto moduli per uso abitativo e per aree comuni che non andavano in deroga ai limiti previsti dalla normativa per la zona climatica E e, pertanto, risultano privi di pompe di calore nel rispetto della fornitura prevista.
- Con il terzo lotto, nel capitolato ID 1875 Allegato 2, era scomparsa la deroga ai valori di trasmittanza ed era prevista obbligatoriamente la fornitura di pompe di calore, per cui una parte dei moduli delle strutture di Vallicelle possiedono pompe di calore mentre una parte ne è priva.
- Con la bella stagione il riscaldamento solare innalza la temperatura interna dei moduli rendendo necessaria l'installazione dei condizionatori, anche al fine di unificare il confort abitativo con quelli che ne sono dotati.
- Si rende pertanto necessario provvedere alla installazione dei condizionatori anche nei moduli che ne sono privi;
- Con lettera prot. 9855 del 30/03/2017 era stata richiesta al Dipartimento di protezione civile "struttura di missione Sisma Centro Italia", l'autorizzazione per collocare i condizionatori inverter a pompa di calore nei moduli del primo lotto, che ne sono privi;
- Con lettera prot. 30494 del 05/05/2017, il Dipartimento ha concesso l'autorizzazione per procedere ai lavori di climatizzazione delle stanze e delle aree comuni dei containers collocati dalla ditta CEMECO srl in loc. Vallicelle;

PRESO ATTO che:

- L'ufficio tecnico ha predisposto un progetto dei lavori di climatizzazione dei moduli di Vallicelle B, A1, A2 lotto 1, composto da:
 Planimetria dell'area B
 Planimetria dell'area A1
 Planimetria dell'area A2 primo lotto
 Computo metrico
 Capitolato tecnico

secondo il seguente QTE:

LAVORI

lavori montaggio, connessioni e fornitura pompe di calore per Aree Vallicelle A1, A2 lotto 1, B	€ 207.331,62
di cui non soggetti a ribasso (sicurezza)	€ 5.182,86
IMPORTO A BASA DI GARA	€ 202.148,76
SOMME A DISPOSIZIONE	
imprevisti 3% sui lavori	€ 6.219,95
Accantonamento di cui all'art. 92 D.LGS 163/2006	€ 4.146,63
 IVA sulla fornitura e lavori	 € 45.612,96
TOTALE	€ 263.164,53

VISTO

- il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi;
- l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 125 c.1) lett. d del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 5 dell'O.C.D.P.C. 388/2016;

PROPONE

1. di approvare la perizia il cui preventivo stimato per le opere di climatizzazione dei moduli di vallicelle A2 primo lotto, A1, B secondo il progetto composto da:

Planimetria dell'area B
 Planimetria dell'area A1
 Planimetria dell'area A2 primo lotto
 Computo metrico
 Capitolato tecnico

da cui risulta il seguente QTE:

LAVORI

lavori montaggio, connessioni e fornitura pompe di calore per Aree Vallicelle A1, A2 lotto 1, B	€ 207.331,62
di cui non soggetti a ribasso (sicurezza)	€ 5.182,86
IMPORTO A BASA DI GARA	€ 202.148,76

SOMME A DISPOSIZIONE

imprevisti 3% sui lavori	€ 6.219,95
Accantonamento di cui all'art. 92 D.LGS 163/2006	€ 4.146,63

IVA sulla fornitura e lavori	€ 45.612,96
------------------------------	-------------

TOTALE	€ 263.164,53
---------------	---------------------

2. di procedere all'invito di almeno cinque ditte iscritte all'Anagrafe Antimafia degli esecutori;
3. di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata con fondi da richiedere alla Protezione Civile per l'emergenza terremoto;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione della relativa fattura vistata dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

IL RESPONSABILE
F.to FERRANTI MAURO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
24-05-2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO