



**Comune di Camerino**  
(Provincia di Macerata)

**ORIGINALE**

SETTORE 3<sup>A</sup> TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,  
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

**DETERMINAZIONE**

N.390 del 09-09-2021  
N. 968 del Registro generale

**Oggetto: "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 9 APP.1 EDIFICI SITI IN VIA VERGELLI DISTINTI AL FG. 125 PART. 84-85-78-79-80-81-156-159-160-83" - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.**

**IL RESPONSABILE del SETTORE 3°**  
**TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE**  
**PUBBLICA**

**VISTO** il documento istruttorio redatto dall'Istruttore **LUCA MARI** allegato alla presente;

**RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

**VISTI:**

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs 118/2011 s.m.i.;
- Il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;

- Il D.L. 189/2016 s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

**RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1. di **APPROVARE** il documento istruttorio, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. Di **APPROVARE** a seguito dell'ultimazione dell'intervento denominato **"SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 9 APP. 1 EDIFICI SITI IN VIA VERGELLI, DISTINTI AL FG. 125 PART. 84-85-78-79-80-81-156-159-160-83"** lo stato finale, il C.R.E. e il Q.T.E. finale;
3. Di **APPROVARE**, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, i seguenti QTE:

Fg. 125 Part. 84-85

| COMUNE DI CAMERINO                                                                                                                             |  |                     |         |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------|---------------------|--------------------|
| SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI SITI IN VIA SAN FRANCESCO - FG. 125 PART. 84-85 |  |                     |         |                     |                    |
|                                                                                                                                                |  | PROGETTO            |         | AFFIDAMENTO         | STATO FINALE       |
| 1) LAVORI A MISURA                                                                                                                             |  | EURO                |         | EURO                | EURO               |
|                                                                                                                                                |  | 79.202,70 €         |         | 79.202,70 €         | 72.920,00 €        |
| <b>SOMMANO 1</b>                                                                                                                               |  | <b>79.202,70 €</b>  |         | <b>79.202,70 €</b>  | <b>72.920,00 €</b> |
| 2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)                                                             |  |                     |         |                     |                    |
|                                                                                                                                                |  | 9.695,44 €          |         | 9.695,44 €          | 20.335,67 €        |
| <b>SOMMANO 2</b>                                                                                                                               |  | <b>9.695,44 €</b>   |         | <b>9.695,44 €</b>   | <b>20.335,67 €</b> |
| 3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)                                                                                                   |  |                     |         |                     |                    |
|                                                                                                                                                |  | 69.507,26 €         |         | 69.507,26 €         | 52.584,33 €        |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>                                                                                                                           |  | <b>69.507,26 €</b>  |         | <b>69.507,26 €</b>  | <b>52.584,33 €</b> |
| 4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)                                                                                |  |                     |         |                     |                    |
|                                                                                                                                                |  | 862,60 €            |         | 862,60 €            | 488,61 €           |
| <b>SOMMANO 4</b>                                                                                                                               |  | <b>862,60 €</b>     |         | <b>862,60 €</b>     | <b>488,61 €</b>    |
| <b>5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4</b>                                                                                                |  | <b>80.065,30 €</b>  |         |                     |                    |
| <b>SCONTO DI GARA</b>                                                                                                                          |  |                     | 36,202% | <b>25.163,02 €</b>  | 36,202%            |
| <b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>                                                                                                                |  |                     |         | <b>44.344,24 €</b>  | <b>33.547,75 €</b> |
| <b>6) IMPORTO DI CONTRATTO</b>                                                                                                                 |  |                     |         | <b>54.902,28 €</b>  | <b>54.372,03 €</b> |
| 7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE                                                                                              |  |                     |         |                     |                    |
| EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                                                         |  |                     |         |                     |                    |
| IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%                                                                                                  |  | 8.006,53 €          |         | 5.490,23 €          | 5.437,20 €         |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC ( 8%)                                                                                                     |  | 6.405,22 €          |         | 6.405,22 €          | 5.872,69 €         |
| CNPAIA 4%                                                                                                                                      |  | 256,21 €            |         | 256,21 €            | 234,91 €           |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22% - SOGGETTO ESENTE IVA (IMPOSTA BOLLO)                                                                                |  | 2,00 €              |         | 2,00 €              | 2,00 €             |
| IMPREVISTI 5% DI 1+4                                                                                                                           |  | 4.003,27 €          |         | 4.003,27 €          |                    |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4                                                                                 |  | 1.601,31 €          |         | 1.601,31 €          | 1.468,17 €         |
| ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA                                                                                                  |  | 2.660,17 €          |         | 30.339,49 €         |                    |
| <b>SOMMANO 7)</b>                                                                                                                              |  | <b>22.934,70 €</b>  |         | <b>48.097,72 €</b>  | <b>13.014,97 €</b> |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7</b>                                                                                                   |  | <b>103.000,00 €</b> |         | <b>103.000,00 €</b> | <b>67.387,00 €</b> |

Fg. 125 Part. 78-79-80-81

| COMUNE DI CAMERINO                                                                                                                                   |  |             |         |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------|-------------|--------------|
| SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI SITI IN VIA SAN FRANCESCO - FG. 125 PART. 78-79-80-81 |  |             |         |             |              |
|                                                                                                                                                      |  |             |         |             |              |
|                                                                                                                                                      |  | PROGETTO    |         | AFFIDAMENTO | STATO FINALE |
| 1) LAVORI                                                                                                                                            |  | EURO        |         | EURO        | EURO         |
| A MISURA                                                                                                                                             |  | 63.155,00 € |         | 63.155,00 € | 64.291,11 €  |
| SOMMANO 1                                                                                                                                            |  | 63.155,00 € |         | 63.155,00 € | 64.291,11 €  |
| 2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)                                                                   |  |             |         |             |              |
|                                                                                                                                                      |  | 15.922,19 € |         | 15.922,19 € | 14.356,26 €  |
| SOMMANO 2                                                                                                                                            |  | 15.922,19 € |         | 15.922,19 € | 14.356,26 €  |
| 3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)                                                                                                         |  |             |         |             |              |
|                                                                                                                                                      |  | 47.232,81 € |         | 47.232,81 € | 49.934,85 €  |
| SOMMANO 3=1-2                                                                                                                                        |  | 47.232,81 € |         | 47.232,81 € | 49.934,85 €  |
| 4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)                                                                                      |  |             |         |             |              |
|                                                                                                                                                      |  | 862,60 €    |         | 862,60 €    | 509,11 €     |
| SOMMANO 4                                                                                                                                            |  | 862,60 €    |         | 862,60 €    | 509,11 €     |
| 5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4                                                                                                             |  | 64.017,60 € |         |             |              |
| SCONTO DI GARA                                                                                                                                       |  |             | 36,202% | 17.099,22 € | 36,202%      |
| IMPORTO LAVORI RIBASSATO                                                                                                                             |  |             |         | 30.133,59 € | 31.857,44 €  |
| 6) IMPORTO DI CONTRATTO                                                                                                                              |  |             |         | 46.918,38 € | 46.722,81 €  |
| 7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE                                                                                                    |  |             |         |             |              |
| EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                                                               |  |             |         |             |              |
| IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%                                                                                                        |  | 6.401,76 €  |         | 4.691,84 €  | 4.672,28 €   |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC ( 5,44%)                                                                                                        |  | 3.482,56 €  |         | 3.482,56 €  | 3.525,13 €   |
| CNIPAIA 4%                                                                                                                                           |  | 139,30 €    |         | 139,30 €    | 141,01 €     |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22% - SOGGETTO ESENTE IVA (IMPOSTA BOLLO)                                                                                      |  | 2,00 €      |         | 2,00 €      | 2,00 €       |
| IMPREVISTI 5% DI 1+4                                                                                                                                 |  | 3.200,88 €  |         | 3.200,88 €  |              |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4                                                                                       |  | 1.280,35 €  |         | 1.280,35 €  | 1.296,00 €   |
| ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA                                                                                                        |  | 1.475,55 €  |         | 20.284,69 € |              |
| SOMMANO 7)                                                                                                                                           |  | 15.982,40 € |         | 33.081,62 € | 9.636,42 €   |
| COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7                                                                                                                |  | 80.000,00 € |         | 80.000,00 € | 56.359,23 €  |

Fg. 125 Part. 156

| COMUNE DI CAMERINO                                                                                                                           |  |             |         |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------|-------------|-------------|
| SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI SITI IN VIA SAN FRANCESCO - FG. 125 PART. 156 |  |             |         |             |             |
|                                                                                                                                              |  |             |         |             |             |
|                                                                                                                                              |  | PROGETTO    |         | AFFIDAMENTO | AFFIDAMENTO |
| 1) LAVORI                                                                                                                                    |  | EURO        |         | EURO        | EURO        |
| A MISURA                                                                                                                                     |  | 55.879,16 € |         | 55.879,16 € | 56.882,85 € |
| SOMMANO 1                                                                                                                                    |  | 55.879,16 € |         | 55.879,16 € | 56.882,85 € |
| 2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)                                                           |  |             |         |             |             |
|                                                                                                                                              |  | 9.699,61 €  |         | 9.699,61 €  | 9.313,23 €  |
| SOMMANO 2                                                                                                                                    |  | 9.699,61 €  |         | 9.699,61 €  | 9.313,23 €  |
| 3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)                                                                                                 |  |             |         |             |             |
|                                                                                                                                              |  | 46.179,55 € |         | 46.179,55 € | 47.569,62 € |
| SOMMANO 3=1-2                                                                                                                                |  | 46.179,55 € |         | 46.179,55 € | 47.569,62 € |
| 4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)                                                                              |  |             |         |             |             |
|                                                                                                                                              |  | 862,60 €    |         | 862,60 €    | 341,11 €    |
| SOMMANO 4                                                                                                                                    |  | 862,60 €    |         | 862,60 €    | 341,11 €    |
| 5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4                                                                                                     |  | 56.741,76 € |         |             |             |
| SCONTO DI GARA                                                                                                                               |  |             | 36,202% | 16.717,92 € | 17.221,15 € |
| IMPORTO LAVORI RIBASSATO                                                                                                                     |  |             |         | 29.461,63 € | 30.348,47 € |
| 6) IMPORTO DI CONTRATTO                                                                                                                      |  |             |         | 40.023,84 € | 40.002,81 € |
| 7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE                                                                                            |  |             |         |             |             |
| EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                                                       |  |             |         |             |             |
| IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%                                                                                                |  | 5.674,18 €  |         | 4.002,38 €  | 4.000,28 €  |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC ( 5,32%)                                                                                                |  | 3.018,66 €  |         | 3.018,66 €  | 3.044,31 €  |
| CNIPAIA 4%                                                                                                                                   |  | 120,75 €    |         | 120,75 €    | 121,77 €    |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22% - SOGGETTO ESENTE IVA (IMPOSTA BOLLO)                                                                              |  | 2,00 €      |         | 2,00 €      | 2,00 €      |
| IMPREVISTI 5% DI 1+4                                                                                                                         |  | 2.837,09 €  |         | 2.837,09 €  |             |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4                                                                               |  | 1.134,84 €  |         | 1.134,84 €  | 1.144,48 €  |
| ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA                                                                                                |  | 1.470,73 €  |         | 19.860,45 € |             |
| SOMMANO 7)                                                                                                                                   |  | 14.258,24 € |         | 30.976,17 € | 8.312,85 €  |
| COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7                                                                                                        |  | 71.000,00 € |         | 71.000,00 € | 48.315,65 € |

Fg. 125 Part. 159-160

| COMUNE DI CAMERINO                                                                                                                               |  |             |         |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------|-------------|-------------|
| SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI SITI IN VIA SAN FRANCESCO - FG. 125 PART. 159-160 |  |             |         |             |             |
|                                                                                                                                                  |  |             |         |             |             |
|                                                                                                                                                  |  | PROGETTO    |         | AFFIDAMENTO | AFFIDAMENTO |
| 1) LAVORI                                                                                                                                        |  | EURO        |         | EURO        | EURO        |
| A MISURA                                                                                                                                         |  | 19.806,16 € |         | 19.806,16 € | 21.280,06 € |
|                                                                                                                                                  |  |             |         |             |             |
| SOMMANO 1                                                                                                                                        |  | 19.806,16 € |         | 19.806,16 € | 21.280,06 € |
|                                                                                                                                                  |  |             |         |             |             |
| 2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)                                                               |  |             |         |             |             |
|                                                                                                                                                  |  | 6.371,93 €  |         | 6.371,93 €  | 4.799,70 €  |
|                                                                                                                                                  |  |             |         |             |             |
| SOMMANO 2                                                                                                                                        |  | 6.371,93 €  |         | 6.371,93 €  | 4.799,70 €  |
|                                                                                                                                                  |  |             |         |             |             |
| 3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)                                                                                                     |  |             |         |             |             |
|                                                                                                                                                  |  | 13.434,23 € |         | 13.434,23 € | 16.480,36 € |
|                                                                                                                                                  |  |             |         |             |             |
| SOMMANO 3=1-2                                                                                                                                    |  | 13.434,23 € |         | 13.434,23 € | 16.480,36 € |
|                                                                                                                                                  |  |             |         |             |             |
| 4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)                                                                                  |  |             |         |             |             |
|                                                                                                                                                  |  | 862,60 €    |         | 862,60 €    | 361,36 €    |
|                                                                                                                                                  |  |             |         |             |             |
| SOMMANO 4                                                                                                                                        |  | 862,60 €    |         | 862,60 €    | 361,36 €    |
|                                                                                                                                                  |  |             |         |             |             |
| 5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4                                                                                                         |  | 20.668,76 € |         |             |             |
|                                                                                                                                                  |  |             |         |             |             |
| SCONTO DI GARA                                                                                                                                   |  |             | 36,202% | 4.863,46 €  | 5.966,22 €  |
| IMPORTO LAVORI RIBASSATO                                                                                                                         |  |             |         | 8.570,77 €  | 10.514,14 € |
| 6) IMPORTO DI CONTRATTO                                                                                                                          |  |             |         | 15.805,30 € | 15.675,20 € |
|                                                                                                                                                  |  |             |         |             |             |
| 7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE                                                                                                |  |             |         |             |             |
| EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                                                           |  |             |         |             |             |
| IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%                                                                                                    |  | 2.066,88 €  |         | 1.580,53 €  | 1.567,52 €  |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC ( 5,88%)                                                                                                    |  | 1.215,32 €  |         | 1.215,32 €  | 1.272,52 €  |
| CNIPAIA 4%                                                                                                                                       |  | 48,61 €     |         | 48,61 €     | 50,90 €     |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22% - SOGGETTO ESENTE IVA (IMPOSTA BOLLO)                                                                                  |  | 2,00 €      |         | 2,00 €      | 2,00 €      |
| IMPREVISTI 5% DI 1+4                                                                                                                             |  | 1.033,44 €  |         | 1.033,44 €  |             |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4                                                                                   |  | 413,38 €    |         | 413,38 €    | 432,83 €    |
| ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA                                                                                                    |  | 1.551,61 €  |         | 6.901,42 €  |             |
|                                                                                                                                                  |  |             |         |             |             |
| SOMMANO 7)                                                                                                                                       |  | 6.331,24 €  |         | 11.194,70 € | 3.325,76 €  |
|                                                                                                                                                  |  |             |         |             |             |
| COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7                                                                                                            |  | 27.000,00 € |         | 27.000,00 € | 19.000,96 € |

Fg. 125 Part. 83

| COMUNE DI CAMERINO                                                                                                                             |  |             |         |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------|-------------|-------------|
| SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI SITI IN VIA SAN FRANCESCO - FG. 125<br>PART. 83 |  |             |         |             |             |
|                                                                                                                                                |  | PROGETTO    |         | AFFIDAMENTO | AFFIDAMENTO |
| 1) LAVORI                                                                                                                                      |  | EURO        |         | EURO        | EURO        |
| A MISURA                                                                                                                                       |  | 26.511,53 € |         | 26.511,53 € | 27.757,89 € |
| SOMMANO 1                                                                                                                                      |  | 26.511,53 € |         | 26.511,53 € | 27.757,89 € |
| 2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) - VOCI F - incid. Sicurezza%                                |  |             |         |             |             |
|                                                                                                                                                |  | 9.654,80 €  |         | 9.654,80 €  | 8.343,78 €  |
| SOMMANO 2                                                                                                                                      |  | 9.654,80 €  |         | 9.654,80 €  | 8.343,78 €  |
| 3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)                                                                                                   |  |             |         |             |             |
|                                                                                                                                                |  | 16.856,73 € |         | 16.856,73 € | 19.414,11 € |
| SOMMANO 3=1-2                                                                                                                                  |  | 16.856,73 € |         | 16.856,73 € | 19.414,11 € |
| 4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)                                                                                |  |             |         |             |             |
|                                                                                                                                                |  | 862,60 €    |         | 862,60 €    | 453,85 €    |
| SOMMANO 4                                                                                                                                      |  | 862,60 €    |         | 862,60 €    | 453,85 €    |
| 5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4                                                                                                       |  | 27.374,13 € |         |             |             |
| SCONTO DI GARA                                                                                                                                 |  |             | 36,202% | 6.102,47 €  | 36,202%     |
| IMPORTO LAVORI RIBASSATO                                                                                                                       |  |             |         | 10.754,25 € | 12.385,81 € |
| 6) IMPORTO DI CONTRATTO                                                                                                                        |  |             |         | 21.271,66 € | 21.183,44 € |
| 7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE                                                                                              |  |             |         |             |             |
| EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                                                         |  |             |         |             |             |
| IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%                                                                                                  |  | 2.737,41 €  |         | 2.127,17 €  | 2.118,34 €  |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC ( 5,60%)                                                                                                  |  | 1.532,95 €  |         | 1.532,95 €  | 1.579,86 €  |
| CNPAIA 4%                                                                                                                                      |  | 61,32 €     |         | 61,32 €     | 63,19 €     |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22% - SOGGETTO ESENTA IVA (IMPOSTA BOLLO)                                                                                |  | 2,00 €      |         | 2,00 €      | 2,00 €      |
| IMPREVISTI 5% DI 1+4                                                                                                                           |  | 1.368,71 €  |         | 1.368,71 €  |             |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4                                                                                 |  | 547,48 €    |         | 547,48 €    | 564,23 €    |
| ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA                                                                                                  |  | 1.376,00 €  |         | 8.088,72 €  |             |
| SOMMANO 7)                                                                                                                                     |  | 7.625,87 €  |         | 13.728,34 € | 4.327,63 €  |
| COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7                                                                                                          |  | 35.000,00 € |         | 35.000,00 € | 25.511,07 € |

4. Di **approvare** a seguito della richiesta con nota in data 22/03/2021 alla ditta appaltatrice l'aumento dell'importo del Subappalto da € 30.000,00 ad € 40.000,00;
5. Di **prendere atto** che, come risulta dalla documentazione già acquisita agli atti dell'Ente, relativamente ai lavori contabilizzati nello STATO FINALE sono state eseguite lavorazioni in sub-appalto per complessivi € 35.040,00 già liquidate dall'appaltatore a mezzo bonifico bancario (fattura n. 149 e 150 del 07/04/2021), come risulta da dichiarazione in atti, sottoscritta congiuntamente al subappaltatore;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;



8. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
9. DI DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
10. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto ad obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs 33/2013;
11. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
  - All'Albo pretorio;
  - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
  - Al responsabile delle pubblicazioni

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. –Manutenzione  
– Ambiente - Sisma Ricostruzione  
Pubblica  
Ing. MARCO ORIOLI

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate*



**Comune di Camerino**  
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 968 DEL 09-09-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO: "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 9 APP.1 EDIFICI SITI IN VIA VERGELLI DISTINTI AL FG. 125 PART. 84-85-78-79-80-81-156-159-160-83" - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2007, n. 267.

Camerino, lì 09-09-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr. GIULIANO BARBONI

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate*



**Comune di Camerino**  
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 968 DEL 09-09-2021

**OGGETTO: "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 9 APP.1 EDIFICI SITI IN VIA VERGELLI DISTINTI AL FG. 125 PART. 84-85-78-79-80-81-156-159-160-83" - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicazione n. 1626

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, lì 09-09-2021

**Il Responsabile della Pubblicazione**

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate*