



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3^A TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.363 del 23-07-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE
DI UN EDIFICIO IN LOC. STRADA DISTINTO AL FG.81 PART 204. APPROVAZIONE
STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE LAVORI

PREMESSO che:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che il fabbricato sito in Loc. Strada, distinto al FG. 81, part. 204 è stato gravemente danneggiato;
- Inoltre gli immobili in esame provocano, come si evince dalla scheda AeDES e perizia giurata redatta dal Geom. David Miconi in data 20-06-2017 ed assunta al prot. 17339 del 28-07-2018, un'inagibilità per rischio esterno sul fabbricato distinto al FG. 81 PART. 15.
- In data 30-10-2018 si è svolto un sopralluogo UTC e dal risultante verbale n. UTC. 01 del 30-10-2018 si evince la necessità di procedere alla messa in sicurezza dell'edificio in esame per l'eliminazione del rischio esterno all'edificio agibile adiacente

- In data 17-05-2019, si è svolto un sopralluogo GTS, trasmesso con nota prot 10922 del 01-06-2019, dal quale risulta:” *Tenuto conto dello stato di dissesto generalizzato dell’immobile che versa in uno stato di completo abbandono (bene collabente) se ne prescrive la sua totale demolizione*”.
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 61 del 22-02-2019, RG 179, è stato affidato l’incarico per la progettazione, la DL, di CSP e CSE all’Ing. David Miconi, iscritto all’Albo dei Geometri di Camerino al 331, C.F. MCNDVD80B11B474Y, P.IVA 01544960436;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 263 del 10-07-2019, RG 877 veniva approvato il progetto redatto dal Geom. David Miconi
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 263 del 10-07-2019, RG 877, venivano aggiudicati i lavori di “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOC. STRADA DISTINTO AL FG. 81 PART. 204 ” alla ditta MICARELLI COSTRUZIONI DI MICARELLI GEOM. FILIPPO E C. SNC, con sede in Loc. Rio snc – 62032 Camerino (MC), C.F. e P.IVA 01687540433, con il ribasso del 20,00%, per un importo contrattuale di € 26.331,37

RICHIAMATI:

- il verbale di consegna dei lavori del 01-08-2019 da completare in 30 giorni consecutivi ovvero con termine 31-08-2019;
- il verbale di sospensione dei lavori n°1 del 09-08-2019
- il verbale di ripresa dei lavori n° 1 del 21-10-2019
- il verbale di sospensione dei lavori n°2 del 30-10-2019
- il verbale di ripresa dei lavori n° 2 del 02-03-2020

PRESO ATTO CHE, Le opere sono state eseguite e completate in data 09-09-2020, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal D.L. Ing. Geom. David Miconi;

- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a € 27.549,31 oltre IVA 10% per lavori contrattuali.
- L’importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l’intero intervento;
- Risultano, a seguito dell’ultimazione dell’intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - ITNRVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOC. STRADA - DISTINTI AL FG. 81 PART. 204					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		32.332,31 €	32.332,31 €	33.784,84 €	
SOMMANO 1		32.332,31 €	32.332,31 €	33.784,84 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		2.327,59 €	2.327,59 €	2.607,20 €	
SOMMANO 2		2.327,59 €	2.327,59 €	2.607,20 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		30.004,72 €	30.004,72 €	31.177,64 €	
SOMMANO 3=1-2		30.004,72 €	30.004,72 €	31.177,64 €	
SCONTO DI GARA 20,00%			6.000,94 €	6.235,53 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			24.003,78 €	24.942,11 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO			26.331,37 €	27.549,31 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.233,23 €	2.633,14 €	2.754,93 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.616,62 €	1.616,62 €	1.689,24 €	
CNPAIA 4%		64,66 €	64,66 €	67,57 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		369,88 €	369,88 €	386,50 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.616,62 €	1.616,62 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		646,65 €	646,65 €		
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		- €	- €	- €	
SOMMANO 2)		7.547,65 €	6.947,56 €	4.898,24 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.879,96 €	33.278,93 €	32.447,55 €	

- La ditta MICARELLI COSTRUZIONI DI MICARELLI GEOM. FILIPPO E C. SNC, con sede in Loc. Rio snc – 62032 Camerino (MC), C.F. e P.IVA 01687540433 ha presentato la fattura n. 43 del 30-04-2020 dell'importo di € 27.549,31 oltre IVA al 10%, pari ad € 2.754,93, per un totale di € 30.304,24, per lavori contrattuali

DATO ATTO che:

- Per la ditta **F.LLI CHIODI COSTRUZIONI S.R.L.**, nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INPS_21486809;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l’approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l’intervento in questione;

VISTI:

- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- CIG per l’esecuzione dei lavori: Z072748D8E
- CIG per la progettazione e D.L.: Z7029275E7;

VISTI:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n. 42/2004;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000,

in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di APPROVARE la premessa, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
- 2) Di APPROVARE, a seguito dell'ultimazione dell'intervento lo stato finale ed il C.R.E.;
- 3) Di APPROVARE, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - ITNRVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOC. STRADA - DISTINTI AL FG. 81 PART. 204				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA		32.332,31 €	32.332,31 €	33.784,84 €
SOMMANO 1		32.332,31 €	32.332,31 €	33.784,84 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		2.327,59 €	2.327,59 €	2.607,20 €
SOMMANO 2		2.327,59 €	2.327,59 €	2.607,20 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		30.004,72 €	30.004,72 €	31.177,64 €
SOMMANO 3=1-2		30.004,72 €	30.004,72 €	31.177,64 €
SCONTO DI GARA 20,00%			6.000,94 €	6.235,53 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			24.003,78 €	24.942,11 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			26.331,37 €	27.549,31 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.233,23 €	2.633,14 €	2.754,93 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.616,62 €	1.616,62 €	1.689,24 €
CNPAIA 4%		64,66 €	64,66 €	67,57 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		369,88 €	369,88 €	386,50 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.616,62 €	1.616,62 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		646,65 €	646,65 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		- €	- €	- €
SOMMANO 2)		7.547,65 €	6.947,56 €	4.898,24 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.879,96 €	33.278,93 €	32.447,55 €

- 4) Di liquidare alla ditta MICARELLI COSTRUZIONI DI MICARELLI GEOM. FILIPPO E C. SNC, con sede in Loc. Rio snc – 62032 Camerino (MC), C.F. e P.IVA 01687540433 la fattura n. 43 del 30-04-2020 dell'importo di € 27.549,31 oltre IVA al

10%, pari ad € 2.754,93, per un totale di € 30.304,24, per lavori contrattuali 13.288,28, per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 324;

- 5) Di dare atto che la spesa di € 30.30,24₂ è finanziata sui fondi del cap. 88/1 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” **voce n.7 “Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta”** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 8) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 9) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 10) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 11) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 12) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

23-07-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio – Programmazione – Tributi -
Economato - Risorse umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 23-07-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1597

Camerino, 30-07-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli