



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.214/Sett.LL.PP. del 10-09-2018

N. 681 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 4 APP. 1 - LOTTO 6 APP. 8. EDIFICIO PIAZZA CAVOUR-CORSO VITTORIO EMANUELE II-VIA FAVORINO, FG. 125 PART. 109-113. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE  
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza sull'edificio di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori e spese tecniche;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

**VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;  
gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;  
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;  
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;  
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

### **DETERMINA**

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 4 APP. 1 - LOTTO 6 APP. 8. EDIFICIO PIAZZA CAVOUR-CORSO VITTORIO EMANUELE II-VIA FAVORINO, FG. 125 PART. 109-113.</b>				
<b>LOTTO N. 4-6</b>				
<b>PIAZZA CAVOUR-CORSO VITTORIO EMANUELE II-VIA FAVORINO</b>				
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 125, PART. 109-113</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>	
<b>1) LAVORI</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	
A MISURA	98.446,56 €	98.446,56 €	84.134,24 €	
<b>SOMMANO 1</b>	<b>98.446,56 €</b>	<b>98.446,56 €</b>	<b>84.134,24 €</b>	
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
	8.672,38 €	8.672,38 €	7.411,57 €	
<b>SOMMANO 2</b>	<b>8.672,38 €</b>	<b>8.672,38 €</b>	<b>7.411,57 €</b>	
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
	89.774,18 €	89.774,18 €	76.722,67 €	
<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>89.774,18 €</b>	<b>89.774,18 €</b>	<b>76.722,67 €</b>	
<b>SCONTO DI GARA 33,234 %</b>		<b>29.835,55 €</b>	<b>25.498,01 €</b>	
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>59.938,63 €</b>	<b>51.224,66 €</b>	<b>Delta</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>68.611,01 €</b>	<b>58.636,23 €</b>	<b>-14,54%</b>
<b>A DETRARRE PENALE PER RITARDO ULTIMAZIONE LAVORI (RITARDO DI 10 GG)</b>			<b>686,11 €</b>	
<b>TOTALE CREDITO IMPRESA</b>			<b>57.950,12 €</b>	
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	5.000,00 €	5.000,00 €	4.361,83 €	
SMONTAGGIO N. 4 MACCHINE CONDIZIONAMENTO INTERNE, IVA INCLUSA			1.220,00 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	9.844,66 €	6.861,10 €	5.795,01 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	9.352,42 €	9.352,42 €	9.352,42 €	
CNPAIA 4%	374,10 €	374,10 €	374,10 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	2.139,83 €	2.139,83 €	2.139,84 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	4.922,33 €	4.922,33 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	1.968,93 €	1.968,93 €	1.682,68 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	951,17 €	33.770,28 €	- €	
<b>SOMMANO 2)</b>	<b>34.553,44 €</b>	<b>64.388,99 €</b>	<b>24.925,88 €</b>	
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>	<b>133.000,00 €</b>	<b>133.000,00 €</b>	<b>82.876,00 €</b>	

- 4) Di liquidare alla ditta ABITARE E RISTRUTTURARE SRLS la fattura n. FATTPA 6\_18 del 03-08-2018 dell'importo di € 61.915,42 per lavori contrattuali e lavori in economia, oltre IVA al 10% per un totale di € 68.106,96;
- 5) Di liquidare all'Ing. Luca Bisbocci la fattura n. 05/18PA del 31-08-2018 dell'importo di € 4.058,95 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 5.150,00, a saldo dell'onorario per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto, per la quota parte di propria competenza;
- 6) Di liquidare all'Ing. Carlo Morosi la fattura n. 35 del 31-08-2018 dell'importo di € 5.293,47 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 6.716,36, a saldo dell'onorario per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto, per la quota parte di propria competenza;

- 7) Di liquidare alla ditta PROCACCINI SRL la fattura n. FATTPA 4\_18 del 04-09-2018 dell'importo di € 1.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.220,00, per i lavori di smontaggio di n. 4 macchine interne di condizionamento di cui alla Determinazione del Sett. LL.PP. n. 89 del 11-04-2018, RG 256;
- 8) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 82.876,00 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 **"Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 9) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente  
Ing. Marco Orioli

**COMUNE DI CAMERINO**  
**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di R.U.P. dei lavori “SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 4 APP. 1 – LOTTO 6 APP. 8. EDIFICIO PIAZZA CAVOUR-CORSO VITTORIO EMANUELE II-VIA FAVORINO, FG. 125 PART. 109-113”.

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell'UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l'affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all'interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell'ambito di tale studio sono stati incaricati l'Ing. Luca Bisbocci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di via Varino Favorino (Lotto n. 4) e l'Ing. Carlo Morosi per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Corso Vittorio Emanuele II (Lotto n. 6);
- L'edificio oggetto d'intervento, sito in Piazza Cavour-Corso Vittorio Emanuele II-Via Varino Favorino e distinto al FG. 125 PART. 109-113, ricade nell'ambito di affidamento del Lotto n. 4 e Lotto n. 6 e di conseguenza si è deciso di procedere con la redazione di un unico progetto di messa in sicurezza a cura dell'Ing. Luca Bisbocci e dell'Ing. Carlo Morosi;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 25 del 23-01-2018, RG 56, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Luca Bisbocci e dall'Ing. Carlo Morosi relativamente al fabbricato in oggetto per un importo complessivo di € 133.000,00 di cui € 98.446,56 per

- lavori e € 34.553,44 per somme a disposizione dell'Amm.ne. Il progetto è stato autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016, con nota n. 642113 del 30/06/2017;
- Con la stessa Determinazione RG 56-2018 si è stabilito, pur essendo l'appalto al di sotto del limite di € 400.000,00 previsto dall'OCDPC n. 388/2016 che consente fino a tale soglia l'affidamento diretto, di procedere all'affidamento dei lavori suddetti con gara informale mediante consultazione di almeno 5 operatori economici presenti nell'elenco approvato con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790, alle condizioni previste nello schema di lettera di invito contestualmente approvato;
  - Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 34 del 02-02-2018, RG 86, sono stati affidati i lavori all'impresa ABITARE E RISTRUTTURARE SRLS, con sede in Via Piave, 23 – 62100 Macerata, con il ribasso del 33,234 % e quindi per un importo netto contrattuale di € 68.611,01;
  - Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 89 del 11-04-2018, RG 256, sono stati affidati i lavori di smontaggio di n. 4 macchine interne di condizionamento che risultano da ostacolo per procedere con l'esecuzione delle opere di tirantatura interna passante tra la facciata di Corso Vittorio Emanuele II e la facciata del cortile interno all'edificio, all'impresa PROCACCINI SRL, con sede in Via del Lavoro, 1 – 62015 Monte San Giusto (MC), per un importo di € 1.000,00 + IVA;
  - Le opere di messa in sicurezza di cui all'oggetto sono state eseguite e completate in data 27-06-2018;
  - Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta ABITARE E RISTRUTTURARE SRLS pari a 58.636,23 oltre IVA per lavori contrattuali e € 3.965,30 oltre IVA per lavori in economia e pertanto per un totale di € 62.601,53 oltre IVA;

CONSIDERATO che:

- Il termine per dare tutte le opere ultimate è il 17-06-2018, come previsto con nota del Sett. LL.PP. prot. 11588 del 17-05-2018 e pertanto l'ultimazione dei lavori è avvenuta con n. 10 giorni di ritardo;
- La lettera d'invito del 24-01-2018 (prot. n. 2108, n. 2111, n. 2114, n. 2116 e n. 2117) prevedeva, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori;

- L'ammontare giornaliero della penale è pari a € 68,61 (uno per mille di € 68.611,01), risulta una penale totale da applicare alla ditta ABITARE E RISTRUTTURARE SRLS pari a € 686,11 e pertanto risulta un credito totale, per lavori contrattuali e lavori in economia, pari a € 61.915,42 oltre IVA (€ 62.601,53 - € 686,11);
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 4 APP. 1 - LOTTO 6 APP. 8. EDIFICIO PIAZZA CAVOUR-CORSO VITTORIO EMANUELE II-VIA FAVORINO, FG. 125 PART. 109-113.</b>				
<b>LOTTO N. 4-6 PIAZZA CAVOUR-CORSO VITTORIO EMANUELE II-VIA FAVORINO ESTREMI CATASTALI, FG. 125, PART. 109-113</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
		EURO	EURO	EURO
<b>1) LAVORI</b>				
A MISURA		98.446,56 €	98.446,56 €	84.134,24 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>98.446,56 €</b>	<b>98.446,56 €</b>	<b>84.134,24 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
		8.672,38 €	8.672,38 €	7.411,57 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>8.672,38 €</b>	<b>8.672,38 €</b>	<b>7.411,57 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
		89.774,18 €	89.774,18 €	76.722,67 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>89.774,18 €</b>	<b>89.774,18 €</b>	<b>76.722,67 €</b>
	<b>SCONTO DI GARA 33,234 %</b>		<b>29.835,55 €</b>	<b>25.498,01 €</b>
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>59.938,63 €</b>	<b>51.224,66 €</b>
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>68.611,01 €</b>	<b>58.636,23 €</b>
	<b>A DETRARRE PENALE PER RITARDO ULTIMAZIONE LAVORI (RITARDO DI 10 GG)</b>			<b>686,11 €</b>
	<b>TOTALE CREDITO IMPRESA</b>			<b>57.950,12 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
		5.000,00 €	5.000,00 €	4.361,83 €
SMONTAGGIO N. 4 MACCHINE CONDIZIONAMENTO INTERNE, IVA INCLUSA				
				1.220,00 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%				
		9.844,66 €	6.861,10 €	5.795,01 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				
		9.352,42 €	9.352,42 €	9.352,42 €
CNPAA 4%				
		374,10 €	374,10 €	374,10 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%				
		2.139,83 €	2.139,83 €	2.139,84 €
IMPREVISTI 5% DI 1)				
		4.922,33 €	4.922,33 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)				
		1.968,93 €	1.968,93 €	1.682,68 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA				
		951,17 €	33.770,28 €	- €
	<b>SOMMANO 2)</b>	<b>34.553,44 €</b>	<b>64.388,99 €</b>	<b>24.925,88 €</b>
	<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>	<b>133.000,00 €</b>	<b>133.000,00 €</b>	<b>82.876,00 €</b>

- La ditta ABITARE E RISTRUTTURARE SRLS ha presentato la fattura n. FATTPA 6\_18 del 03-08-2018 dell'importo di € 61.915,42 per lavori contrattuali e lavori in economia, oltre IVA al 10% per un totale di € 68.106,96;
- L'Ing. Luca Bisbocci ha presentato la fattura n. 05/18PA del 31-08-2018 dell'importo di € 4.058,95 oltre cnpaa al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 5.150,00, a saldo

dell'onorario per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto, per la quota parte di propria competenza;

- L'Ing. Carlo Morosi ha presentato la fattura n. 35 del 31-08-2018 dell'importo di € 5.293,47 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 6.716,36, a saldo dell'onorario per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto, per la quota parte di propria competenza;
- La ditta PROCACCINI SRL ha presentato la fattura n. FATTPA 4\_18 del 04-09-2018 dell'importo di € 1.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.220,00, per i lavori di smontaggio di n. 4 macchine interne di condizionamento di cui alla Determinazione del Sett. LL.PP. n. 89 del 11-04-2018, RG 256;

DATO ATTO che:

- Per la ditta ABITARE E RISTRUTTURARE SRLS, nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti, tramite sistema AVCpass, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ABITARE E RISTRUTTURARE SRLS ha dato esito positivo – DURC INAIL\_12814851;
- La verifica di regolarità contributiva dell'Ing. Luca Bisbocci ha dato esito positivo – INARCASSA 0831894 del 17-07-2018;
- La verifica di regolarità contributiva dell'Ing. Carlo Morosi ha dato esito positivo – INARCASSA 1022759 del 28-08-2018;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa PROCACCINI SRL ha dato esito positivo – DURC INAIL\_12455562;
- L'impresa PROCACCINI SRL risulta essere iscritta nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189-2016.

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori e delle spese tecniche riguardanti l'intervento in questione.

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- CUP: E12D17000110001;
- CIG per la progettazione e D.L. Z1021A01C7;
- CIG per l'esecuzione dei lavori: 73460822A4;
- CIG per lo smontaggio delle macchine di condizionamento: ZEA24BB24F.

### **PROPONE**

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 4 APP. 1 - LOTTO 6 APP. 8. EDIFICIO PIAZZA CAVOUR-CORSO VITTORIO EMANUELE II-VIA FAVORINO, FG. 125 PART. 109-113.</b>				
<b>LOTTO N. 4-6</b>				
<b>PIAZZA CAVOUR-CORSO VITTORIO EMANUELE II-VIA FAVORINO</b>				
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 125, PART. 109-113</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>	
<b>1) LAVORI</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	
A MISURA	98.446,56 €	98.446,56 €	84.134,24 €	
<b>SOMMANO 1</b>	<b>98.446,56 €</b>	<b>98.446,56 €</b>	<b>84.134,24 €</b>	
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
	8.672,38 €	8.672,38 €	7.411,57 €	
<b>SOMMANO 2</b>	<b>8.672,38 €</b>	<b>8.672,38 €</b>	<b>7.411,57 €</b>	
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
	89.774,18 €	89.774,18 €	76.722,67 €	
<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>89.774,18 €</b>	<b>89.774,18 €</b>	<b>76.722,67 €</b>	
<b>SCONTO DI GARA 33,234 %</b>		<b>29.835,55 €</b>	<b>25.498,01 €</b>	
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>59.938,63 €</b>	<b>51.224,66 €</b>	<b>Delta</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>68.611,01 €</b>	<b>58.636,23 €</b>	<b>-14,54%</b>
<b>A DETRARRE PENALE PER RITARDO ULTIMAZIONE LAVORI (RITARDO DI 10 GG)</b>			<b>686,11 €</b>	
<b>TOTALE CREDITO IMPRESA</b>			<b>57.950,12 €</b>	
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	5.000,00 €	5.000,00 €	4.361,83 €	
SMONTAGGIO N. 4 MACCHINE CONDIZIONAMENTO INTERNE, IVA INCLUSA			1.220,00 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	9.844,66 €	6.861,10 €	5.795,01 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	9.352,42 €	9.352,42 €	9.352,42 €	
CNPAIA 4%	374,10 €	374,10 €	374,10 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	2.139,83 €	2.139,83 €	2.139,84 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	4.922,33 €	4.922,33 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	1.968,93 €	1.968,93 €	1.682,68 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	951,17 €	33.770,28 €	- €	
<b>SOMMANO 2)</b>	<b>34.553,44 €</b>	<b>64.388,99 €</b>	<b>24.925,88 €</b>	
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>	<b>133.000,00 €</b>	<b>133.000,00 €</b>	<b>82.876,00 €</b>	

- 4) Di liquidare alla ditta ABITARE E RISTRUTTURARE SRLS la fattura n. FATTPA 6\_18 del 03-08-2018 dell'importo di € 61.915,42 per lavori contrattuali e lavori in economia, oltre IVA al 10% per un totale di € 68.106,96;
- 5) Di liquidare all'Ing. Luca Bisbocci la fattura n. 05/18PA del 31-08-2018 dell'importo di € 4.058,95 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 5.150,00, a saldo dell'onorario per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto, per la quota parte di propria competenza;
- 6) Di liquidare all'Ing. Carlo Morosi la fattura n. 35 del 31-08-2018 dell'importo di € 5.293,47 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 6.716,36, a saldo dell'onorario per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto, per la quota parte di propria competenza;

- 7) Di liquidare alla ditta PROCACCINI SRL la fattura n. FATTPA 4\_18 del 04-09-2018 dell'importo di € 1.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.220,00, per i lavori di smontaggio di n. 4 macchine interne di condizionamento di cui alla Determinazione del Sett. LL.PP. n. 89 del 11-04-2018, RG 256;
- 8) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 82.876,00 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 **"Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 9) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente  
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale  
12-09-2018  
IL FUNZIONARIO DELEGATO

