



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.440 del 28-08-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 7 - APP. 2 - EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 39-86-89-91-101 PORZ. 1 - 101 PORZ. 2 -104-158. APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE LAVORI

Il Responsabile del Settore 3[^] Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, ing. Marco ORIOLI, in qualità di R.U.P. dell'intervento denominato "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 7 – APP. 2 – EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 39-86-89-91-101 PORZ. 1 – 101 PORZ. 2 – 104 – 158"

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale "Zona Rossa", e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermutrazione della "Zona Rossa", risultava incompatibile con le esigenze di

- urgenza, inoltre il personale dell'UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l'affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
 - Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all'interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell'ambito di tale studio è stata incaricata l'Ing. Cristina Compagnucci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del Lotto n. 7;
 - Con nota prot. 5865 del 01-03-2017 il Coordinatore del C.O.C. Ing. Mauro Ferranti comunicava l'avvio della fase che riguardava la progettazione degli interventi ritenuti necessari;
 - Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 17-01-2020, si approvava:
 - il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato distinto catastalmente al FG. 125 PART. 39, redatto dall' Ing. Cristina Compagnucci, (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00);
 - il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato distinto catastalmente al FG. 125 PART. 86, redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota prot. 1296627 del 30-10-2019, assunta al protocollo del Comune al n. 22191 del 19-09-2019,
 - il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato distinto catastalmente al FG. 125 PART. 89, redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00);

- il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato distinto catastalmente al FG. 125 PART. 91, redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota prot. 1296612 del 30-10-2019 ed assunta al protocollo del Comune al n. 21593 del 30-10-2019;
 - il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato distinto catastalmente al FG. 125 PART. 101 PORZ. 1, redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00);
 - il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato distinto catastalmente al FG. 125 PART. 101 PORZ. 2, redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00);
 - il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato distinto catastalmente al FG. 125 PART. 104, redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota prot. 1296601 del 30-10-2019 ed assunta al protocollo del Comune al n. 21593 del 30-10-2019;
 - il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato distinto catastalmente al FG. 125 PART. 158, redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00);
- Con Determinazione a contrarre del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 20 del 21-02-2020 sono stati individuati i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- Con Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 72 del 18-02-2020, venivano aggiudicati i lavori di “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 7 – APP. 2 – EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 39-86-89-91-101 PORZ. 1 – 101 PORZ. 2 – 104 – 158” alla ditta **LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI**, con sede in Fraz. Vari, 4 – 62036 Pievevitorina (MC), P.IVA: 00767180433, PEC: lucianolapucci@pec.it, per l'importo contrattuale di € 147.205,81 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 155.597,85, detratto l'importo del ribasso di € 50.086,95 = € 105.510,90 oltre gli oneri di sicurezza di € 41.694,91, per un totale di € 147.205,81;
- I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza come da verbale di consegna lavori del 10-03-2020, nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;
- Con Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 119 del 13/03/2020, a seguito dell'esito liberatorio della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta nei confronti dell'impresa **LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI**;
- Con Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 205 del 27/04/2020, è stato autorizzato il subappalto alla ditta **LAPUCCI GINO SNC**, per un importo di € 58.800,00, a seguito della richiesta pervenuta con nota prot. 6083 del 06-03-2020 dalla ditta appaltatrice **LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI**;

VISTO il Verbale di sospensione lavori sottoscritto dal Direttore Lavori in data 10/03/2020 intervenuta a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

RICHIAMATA la Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 273 del 15-05-2020, con la quale è stata approvata la variazione ai QTE a seguito di ricezione della nota prot. 10192 del 05-05-2020, in risposta alla nota prot. 9771 del 28-04-2020 di questo ufficio, con la quale il Direttore dei Lavori ha predisposto l'aggiornamento al PSC in attuazione del D.P.C.M. 26 aprile 2020 – allegato 7 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”, da cui risultano ulteriori costi per la sicurezza finalizzati al contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli interventi di messa in sicurezza del Lotto 7 App. 2, edifici distinti al fg. 125 part. 39-86-89-91-101 porz. 1-101 porz. 2-104-158;

VISTO il Verbale di ripresa dei lavori sottoscritto in data 08-05-2020, venivano riprese le lavorazioni di cantiere secondo quanto disposto con il DPCM 26/04/2020;

PRESO ATTO CHE:

- Le opere sono state eseguite e completate in data 03-07-2020, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal D.L. Ing. Cristina Compagnucci, ricevuto al protocollo con nota n. 14959 del 13-07-2020;
- per ogni singolo intervento eseguito e ultimato su ciascun edificio del lotto 7 app. 2, il D.L. ha trasmesso al R.U.P. con nota prot. 14959 del 13-07-2020 e nota prot. 16632 del 04-08-2020, la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dai quali risultano i seguenti Q.T.E.:

Fg. 125 Part. 39

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 7					
EDIFICIO FG. 125 PART. 39					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO			
1) LAVORI A MISURA	13.517,04 €	13.517,04 €	13.517,04 €	13.553,33 €	
SOMMANO 1	13.517,04 €	13.517,04 €	13.517,04 €	13.553,33 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	6.256,39 €	6.256,39 €	6.256,39 €	6.273,19 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19			380,57 €	204,57 €	
SOMMANO 2+3	6.256,39 €	6.256,39 €	6.636,96 €	6.477,76 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	7.260,65 €	7.260,65 €	7.260,65 €	7.280,14 €	
SOMMANO 4=1-2	7.260,65 €	7.260,65 €	7.260,65 €	7.280,14 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		2.337,20 €	2.337,20 €	2.343,48 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		4.923,45 €	4.923,45 €	4.936,66 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		11.179,84 €	11.560,41 €	11.414,42 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €	589,33 €		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.351,70 €	1.117,98 €	1.156,04 €	1.141,44 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.125,85 €	1.125,85 €	1.144,88 €	1.137,90 €	
CNPAIA 4%	45,03 €	45,03 €	45,80 €	45,52 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	257,59 €	257,59 €	261,95 €	260,35 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	675,85 €	675,85 €	694,88 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	270,34 €	270,34 €	277,95 €	275,16 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	667,25 €	3.238,18 €	2.768,77 €		
SOMMANO 2)	4.982,96 €	7.320,16 €	6.939,59 €	2.860,36 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	14.274,78 €	

Fig. 125 Part 86

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 7					
EDIFICIO FG. 125 PART. 86					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA	49.709,59 €	49.709,59 €	49.709,59 €	49.913,71 €	
SOMMANO 1	49.709,59 €	49.709,59 €	49.709,59 €	49.913,71 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	7.922,51 €	7.922,51 €	7.922,51 €	7.955,04 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19			607,34 €	305,14 €	
SOMMANO 2+3	7.922,51 €	7.922,51 €	8.529,85 €	8.260,18 €	
4) LAVORI A BASE D'ASTA	41.787,08 €	41.787,08 €	41.787,08 €	41.958,67 €	
SOMMANO 4=1-2	41.787,08 €	41.787,08 €	41.787,08 €	41.958,67 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		13.451,26 €	13.451,26 €	13.506,50 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		28.335,82 €	28.335,82 €	28.452,17 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		36.258,33 €	36.865,67 €	36.712,35 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	883,99 €	883,99 €	883,99 €		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	4.970,96 €	3.625,83 €	3.686,57 €	3.671,24 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	4.722,41 €	4.722,41 €	4.780,11 €	4.770,79 €	
CNPAIA 4%	188,90 €	188,90 €	191,20 €	190,83 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.080,49 €	1.080,49 €	1.093,69 €	1.091,56 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	2.485,48 €	2.485,48 €	2.515,85 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	994,19 €	994,19 €	1.006,34 €	1.004,38 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	963,99 €	15.760,38 €	14.976,59 €		
SOMMANO 2)	16.290,41 €	29.741,67 €	29.134,33 €	10.728,79 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	47.441,15 €	

Fig. 125 Part 89-90

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 7					
EDIFICIO FG. 125 PART. 89-90					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	10.080,92 €	10.080,92 €	10.080,92 €	9.034,65 €	
SOMMANO 1	10.080,92 €	10.080,92 €	10.080,92 €	9.034,65 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	1.033,85 €	1.033,85 €	1.033,85 €	926,55 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19			292,56 €	150,09 €	
SOMMANO 2+3	1.033,85 €	1.033,85 €	1.326,41 €	1.076,64 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	9.047,07 €	9.047,07 €	9.047,07 €	8.108,10 €	
SOMMANO 4=1-2	9.047,07 €	9.047,07 €	9.047,07 €	8.108,10 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		2.912,25 €	2.912,25 €	2.610,00 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		6.134,82 €	6.134,82 €	5.498,10 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		7.168,67 €	7.461,23 €	6.574,74 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	294,66 €	294,66 €	294,66 €		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.008,09 €	716,87 €	746,12 €	657,47 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	954,05 €	954,05 €	968,67 €	909,24 €	
CNPAIA 4%	38,16 €	38,16 €	38,75 €	36,37 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	218,29 €	218,29 €	221,63 €	208,03 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	504,05 €	504,05 €	518,67 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	201,62 €	201,62 €	207,47 €	183,69 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	700,17 €	3.903,65 €	3.542,79 €		
SOMMANO 2)	3.919,08 €	6.831,33 €	6.538,77 €	1.994,81 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	8.569,55 €	

Fig. 125 Part 91

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 7					
EDIFICIO FG. 125 PART. 91					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	34.312,52 €	34.312,52 €	34.312,52 €	34.545,55 €	
SOMMANO 1	34.312,52 €	34.312,52 €	34.312,52 €	34.545,55 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	7.340,84 €	7.340,84 €	7.340,84 €	7.390,69 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19				574,00 €	
SOMMANO 2+3	7.340,84 €	7.340,84 €	7.914,84 €	7.746,47 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	26.971,68 €	26.971,68 €	26.971,68 €	27.154,86 €	
SOMMANO 4=1-2	26.971,68 €	26.971,68 €	26.971,68 €	27.154,86 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		8.682,18 €	8.682,18 €	8.741,15 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		18.289,50 €	18.289,50 €	18.413,71 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		25.630,34 €	26.204,34 €	26.160,18 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	294,66 €	294,66 €	294,66 €		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.431,25 €	2.563,03 €	2.620,43 €	2.616,02 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.165,63 €	2.165,63 €	2.194,33 €	2.195,07 €	
CNPAIA 4%	86,63 €	86,63 €	87,77 €	87,80 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	495,50 €	495,50 €	502,06 €	502,23 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	1.715,63 €	1.715,63 €	1.744,33 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	686,25 €	686,25 €	697,73 €	698,03 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	811,95 €	10.362,35 €	9.654,35 €		
SOMMANO 2)	9.687,48 €	18.369,66 €	17.795,66 €	6.099,15 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	32.259,33 €	

Fig. 125 Part. 101 porz. 1

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 7					
EDIFICIO FG. 125 PART. 101-porz. n. 1					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	4.337,27 €	4.337,27 €	4.337,27 €	3.209,70 €	
SOMMANO 1	4.337,27 €	4.337,27 €	4.337,27 €	3.209,70 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	2.441,20 €	2.441,20 €	2.441,20 €	1.806,56 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19			100,34 €	90,57 €	
SOMMANO 2	2.441,20 €	2.441,20 €	2.541,54 €	1.897,13 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	1.896,07 €	1.896,07 €	1.896,07 €	1.403,14 €	
SOMMANO 4=1-2	1.896,07 €	1.896,07 €	1.896,07 €	1.403,14 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		610,35 €	610,35 €	451,67 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		1.285,72 €	1.285,72 €	951,47 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		3.726,92 €	3.827,26 €	2.848,60 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €	589,33 €		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	433,73 €	372,69 €	382,73 €	284,86 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	216,86 €	216,86 €	221,88 €	165,01 €	
CNPAIA 4%	8,67 €	8,67 €	8,88 €	6,60 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	49,62 €	49,62 €	50,77 €	37,76 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	216,86 €	216,86 €	221,88 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	86,75 €	86,75 €	88,75 €	66,01 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	60,91 €	732,30 €	608,53 €		
SOMMANO 2)	1.662,73 €	2.273,08 €	2.172,74 €	560,23 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.408,83 €	

Fig. 125 Part. 101 porz. 2

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 7					
EDIFICIO FG. 125 PART. 101-porz. n. 2					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	6.326,90 €	6.326,90 €	6.326,90 €	5.870,80 €	
SOMMANO 1	6.326,90 €	6.326,90 €	6.326,90 €	5.870,80 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	3.805,16 €	3.805,16 €	3.805,16 €	3.530,85 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19			227,09 €	171,70 €	
SOMMANO 2+3	3.805,16 €	3.805,16 €	4.032,25 €	3.702,55 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	2.521,74 €	2.521,74 €	2.521,74 €	2.339,95 €	
SOMMANO 4=1-2	2.521,74 €	2.521,74 €	2.521,74 €	2.339,95 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		811,75 €	811,75 €	753,23 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		1.709,99 €	1.709,99 €	1.586,72 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		5.515,15 €	5.742,24 €	5.289,27 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €	589,33 €		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	632,69 €	551,52 €	574,22 €	528,93 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	316,35 €	316,35 €	327,70 €	302,13 €	
CNPAIA 4%	12,65 €	12,65 €	13,11 €	12,09 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	72,38 €	72,38 €	74,98 €	69,13 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	316,35 €	316,35 €	327,70 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	126,54 €	126,54 €	131,08 €	120,85 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	106,82 €	999,74 €	719,64 €		
SOMMANO 7)	2.173,10 €	2.984,85 €	2.757,76 €	1.033,11 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	6.322,38 €	

Fig. 125 Part. 104

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 7					
EDIFICIO FG. 125 PART. 104					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI					
A MISURA	48.576,60 €	48.576,60 €	48.576,60 €	50.045,96 €	
SOMMANO 1	48.576,60 €	48.576,60 €	48.576,60 €	50.045,96 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
	6.113,18 €	6.113,18 €	6.113,18 €	6.298,09 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19					
			407,30 €	320,14 €	
SOMMANO 2+3	6.113,18 €	6.113,18 €	6.520,48 €	6.618,23 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO					
	42.463,42 €	42.463,42 €	42.463,42 €	43.747,87 €	
SOMMANO 4=1-2	42.463,42 €	42.463,42 €	42.463,42 €	43.747,87 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		13.668,98 €	13.668,98 €	14.082,44 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		28.794,44 €	28.794,44 €	29.665,43 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		34.907,62 €	35.314,92 €	36.283,66 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €	589,33 €		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	4.857,66 €	3.490,76 €	3.531,49 €	3.628,37 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.878,83 €	2.878,83 €	2.899,20 €	2.968,31 €	
CNPAIA 4%	115,15 €	115,15 €	115,97 €	118,73 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	658,68 €	658,68 €	663,34 €	679,15 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	2.428,83 €	2.428,83 €	2.449,20 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	971,53 €	971,53 €	979,68 €	1.007,32 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	423,39 €	15.459,27 €	14.956,89 €		
SOMMANO 2)	12.923,40 €	26.592,38 €	26.185,08 €	8.401,87 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	61.500,00 €	61.500,00 €	61.500,00 €	44.685,53 €	

Fig. 125 Part. 158

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 7					
EDIFICIO FG. 125 PART. 158					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STAO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	30.431,92 €	30.431,92 €	30.431,92 €	31.412,25 €	
SOMMANO 1	30.431,92 €	30.431,92 €	30.431,92 €	31.412,25 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	6.781,78 €	6.781,78 €	6.781,78 €	7.000,25 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19			407,30 €	283,27 €	
SOMMANO 2+3	6.781,78 €	6.781,78 €	7.189,08 €	7.283,52 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	23.650,14 €	23.650,14 €	23.650,14 €	24.412,00 €	
SOMMANO 4=1-2	23.650,14 €	23.650,14 €	23.650,14 €	24.412,00 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		7.612,98 €	7.612,98 €	7.858,22 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		16.037,16 €	16.037,16 €	16.553,78 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		22.818,94 €	23.226,24 €	23.837,30 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €	589,33 €		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.043,19 €	2.281,89 €	2.322,62 €	2.383,73 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.971,60 €	1.971,60 €	1.991,96 €	2.034,78 €	
CNPAIA 4%	78,86 €	78,86 €	79,68 €	81,39 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	451,10 €	451,10 €	455,76 €	465,56 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	1.521,60 €	1.521,60 €	1.541,96 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	608,64 €	608,64 €	616,78 €	633,91 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	303,76 €	8.678,04 €	8.175,66 €		
SOMMANO 7)	8.568,08 €	16.181,06 €	15.773,76 €	5.599,36 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	29.436,66 €	

PRESO ATTO che, rispetto agli importi di progetto approvati con Determinazione n. 273 /Sett. 3° LL.PP. del 15-05-2020, la contabilità finale rileva variazioni di minima entità dell'importo contrattuale dovute a modifiche non sostanziali delle opere, legate alla effettiva misurazione delle quantità delle lavorazioni realmente eseguite e comunque rientranti all'interno delle somme previste per ogni singolo intervento, attingendo alle somme a disposizione per imprevisti e ribassi d'asta;

VISTA la nota prot. 17147 del 12-08-2020, con la quale l'impresa appaltatrice ha inviato la dichiarazione firmata anche dalla ditta subappaltatrice, da cui risulta che relativamente ai lavori contabilizzati nei SAL unici di ogni edificio, i lavori eseguiti in subappalto, dalla ditta LAPUCCI GINO SRL (P.IVA 01286080435), sono di seguito riportati:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	IMPORTO LAVORI ESEGUITI IN SUBAPPALTO AL NETTO DELL'IVA
FG. 125 PART. 39	€ 4.565,77
FG. 125 PART. 86	€ 14.284,94
FG. 125 PART. 89	€ 2.629,90
FG. 125 PART. 91	€ 10.464,07
FG. 125 PART. 101 PORZ. 1	€ 1.139,46
FG. 125 PART. 101 PORZ. 2	€ 2.115,71
FG. 125 PART. 104	€ 14.065,23
FG. 125 PART. 158	€ 9.534,92
TOTALE LAVORI ESEGUITI IN SUBAPPALTO	€ 58.800,00

e che ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 105, comma 13) lett. a), è previsto il pagamento diretto ai sub-appaltatori;

VISTA la nota prot.16972 del 10-08-2020, con la quale la ditta LAPUCCI GINO SRL ha comunicato che la ditta LAPUCCI GINO SNC codice fiscale e partita iva: 01286080435 è stata oggetto delle seguenti variazioni:

- Variazione denominazione sociale in LAPUCCI GINO SRL
- Trasformazione forma giuridica da SNC a SRL
- Variazione indirizzo sede legale in Pieve Torina, Loc. Vari n. 25 – 62036 (MC)
- Nomina Amministratore Unico Magnante Annunziata;
- Procuratori speciali nominati con atto notarile del 03-08-2020 LAPUCCI CLAUDI (SOCIO), LAPUCCI MANUELE (SOCIO), FRONZI CESARE (SOCIO);

DATO ATTO CHE:

- è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI – C.F. 00767180433 come si evince dal DURC rilasciato con prot. INAIL_21643878 in data 08-05-2020 e scadenza validità 05-09-2020;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa LAPUCCI GINO SRL – C.F. 01286080435 come si evince dal DURC rilasciato con prot. INAIL_23219905 in data 20-07-2020 e scadenza validità 17-11-2020;

- l'impresa LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI risulta iscritta all'Anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell'arti. 30 del D.L. 189/2016;
- l'impresa LAPUCCI GINO SRL risulta iscritta all'Anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell'arti. 30 del D.L. 189/2016;

PRESO ATTO che relativamente ad ogni singolo intervento, in base ai certificati di pagamento emessi a fine lavori dal R.U.P., l'impresa LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI con sede in Fraz. Vari, 4 – 62036 Pievetorina (MC), P.IVA: 00767180433 ha presentato le seguenti fatture:

- n. 2/PA del 07-08-2020 dell'importo di € 11.414,42 oltre IVA al 10%, pari ad € 1.141,44, per un totale di € 12.555,86, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 39;
- n. 3/PA del 07-08-2020 dell'importo di € 36.712,35 oltre IVA al 10%, pari ad € 3.671,24, per un totale di € 40.383,59, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 86;
- n. 4/PA del 07-08-2020 dell'importo di € 6.574,74 oltre IVA al 10%, pari ad € 657,47, per un totale di € 7.232,21, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 89;
- n. 5/PA del 07-08-2020 dell'importo di € 26.160,18 oltre IVA al 10%, pari ad € 2.616,02, per un totale di € 28.776,20, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 91;
- n. 6/PA del 07-08-2020 dell'importo di € 2.848,60 oltre IVA al 10%, pari ad € 284,86, per un totale di € 3.133,46, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 101 porz. 1;
- n. 7/PA del 07-08-2020 dell'importo di € 5.289,27 oltre IVA al 10%, pari ad € 528,93, per un totale di € 5.818,20, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 101 porz. 2;
- n. 8/PA del 07-08-2020 dell'importo di € 36.283,66 oltre IVA al 10%, pari ad € 3.628,37, per un totale di € 39.912,03, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 104;
- n. 9/PA del 07-08-2020 dell'importo di € 23.837,30 oltre IVA al 10%, pari ad € 2.383,73, per un totale di € 26.221,03, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 158;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l’approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l’intervento in questione;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

PRESO ATTO che:

- Il R.U.P. è l’ing. Marco Orioli;
- Son stati acquisiti i seguenti CUP
Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 39: CUP: E19F20000010001;
Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 86: CUP: E19F20000020001;
Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 89: CUP: E19F20000030001;
Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 91: CUP: E19F20000040001;
Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 101 PORZ. 1: CUP: E19F20000050001;
Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 101 PORZ. 2: CUP: E19F20000060001;
Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 104: CUP: E19F20000070001;
Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 158: CUP: E19F20000080001;
Sono stati acquisiti i seguenti CIG:
CIG per la progettazione: ZE12B9B5CF;
CIG per i lavori: 81799883A4;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di APPROVARE la premessa, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
- 2) Di APPROVARE, a seguito dell'ultimazione dell'intervento lo stato finale ed il C.R.E.;
- 3) Di APPROVARE, a seguito dell'ultimazione degli interventi, i seguenti QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 7					
EDIFICIO FG. 125 PART. 39					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO			
1) LAVORI A MISURA	13.517,04 €	13.517,04 €	13.517,04 €	13.553,33 €	
SOMMANO 1	13.517,04 €	13.517,04 €	13.517,04 €	13.553,33 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	6.256,39 €	6.256,39 €	6.256,39 €	6.273,19 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19			380,57 €	204,57 €	
SOMMANO 2+3	6.256,39 €	6.256,39 €	6.636,96 €	6.477,76 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	7.260,65 €	7.260,65 €	7.260,65 €	7.280,14 €	
SOMMANO 4=1-2	7.260,65 €	7.260,65 €	7.260,65 €	7.280,14 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		2.337,20 €	2.337,20 €	2.343,48 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		4.923,45 €	4.923,45 €	4.936,66 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		11.179,84 €	11.560,41 €	11.414,42 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €	589,33 €		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.351,70 €	1.117,98 €	1.156,04 €	1.141,44 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.125,85 €	1.125,85 €	1.144,88 €	1.137,90 €	
CNPA IA 4%	45,03 €	45,03 €	45,80 €	45,52 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	257,59 €	257,59 €	261,95 €	260,35 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	675,85 €	675,85 €	694,88 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	270,34 €	270,34 €	277,95 €	275,16 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	667,25 €	3.238,18 €	2.768,77 €		
SOMMANO 2)	4.982,96 €	7.320,16 €	6.939,59 €	2.860,36 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	14.274,78 €	

Fig. 125 Part 86

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 7					
EDIFICIO FG. 125 PART. 86					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	49.709,59 €	49.709,59 €	49.709,59 €	49.913,71 €	
SOMMANO 1	49.709,59 €	49.709,59 €	49.709,59 €	49.913,71 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	7.922,51 €	7.922,51 €	7.922,51 €	7.955,04 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19			607,34 €	305,14 €	
SOMMANO 2+3	7.922,51 €	7.922,51 €	8.529,85 €	8.260,18 €	
4) LAVORI A BASE D'ASTA	41.787,08 €	41.787,08 €	41.787,08 €	41.958,67 €	
SOMMANO 4=1-2	41.787,08 €	41.787,08 €	41.787,08 €	41.958,67 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		13.451,26 €	13.451,26 €	13.506,50 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		28.335,82 €	28.335,82 €	28.452,17 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		36.258,33 €	36.865,67 €	36.712,35 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	883,99 €	883,99 €	883,99 €		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	4.970,96 €	3.625,83 €	3.686,57 €	3.671,24 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	4.722,41 €	4.722,41 €	4.780,11 €	4.770,79 €	
CNPAIA 4%	188,90 €	188,90 €	191,20 €	190,83 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.080,49 €	1.080,49 €	1.093,69 €	1.091,56 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	2.485,48 €	2.485,48 €	2.515,85 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	994,19 €	994,19 €	1.006,34 €	1.004,38 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	963,99 €	15.760,38 €	14.976,59 €		
SOMMANO 2)	16.290,41 €	29.741,67 €	29.134,33 €	10.728,79 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	47.441,15 €	

Fig. 125 Part 89-90

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 7					
EDIFICIO FG. 125 PART. 89-90					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	10.080,92 €	10.080,92 €	10.080,92 €	9.034,65 €	
SOMMANO 1	10.080,92 €	10.080,92 €	10.080,92 €	9.034,65 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	1.033,85 €	1.033,85 €	1.033,85 €	926,55 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19			292,56 €	150,09 €	
SOMMANO 2+3	1.033,85 €	1.033,85 €	1.326,41 €	1.076,64 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	9.047,07 €	9.047,07 €	9.047,07 €	8.108,10 €	
SOMMANO 4=1-2	9.047,07 €	9.047,07 €	9.047,07 €	8.108,10 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		2.912,25 €	2.912,25 €	2.610,00 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		6.134,82 €	6.134,82 €	5.498,10 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		7.168,67 €	7.461,23 €	6.574,74 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	294,66 €	294,66 €	294,66 €		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.008,09 €	716,87 €	746,12 €	657,47 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	954,05 €	954,05 €	968,67 €	909,24 €	
CNPAIA 4%	38,16 €	38,16 €	38,75 €	36,37 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	218,29 €	218,29 €	221,63 €	208,03 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	504,05 €	504,05 €	518,67 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	201,62 €	201,62 €	207,47 €	183,69 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	700,17 €	3.903,65 €	3.542,79 €		
SOMMANO 2)	3.919,08 €	6.831,33 €	6.538,77 €	1.994,81 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	8.569,55 €	

Fig. 125 Part 91

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 7					
EDIFICIO FG. 125 PART. 91					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	34.312,52 €	34.312,52 €	34.312,52 €	34.545,55 €	
SOMMANO 1	34.312,52 €	34.312,52 €	34.312,52 €	34.545,55 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	7.340,84 €	7.340,84 €	7.340,84 €	7.390,69 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19				574,00 €	
SOMMANO 2+3	7.340,84 €	7.340,84 €	7.914,84 €	7.746,47 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	26.971,68 €	26.971,68 €	26.971,68 €	27.154,86 €	
SOMMANO 4=1-2	26.971,68 €	26.971,68 €	26.971,68 €	27.154,86 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		8.682,18 €	8.682,18 €	8.741,15 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		18.289,50 €	18.289,50 €	18.413,71 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		25.630,34 €	26.204,34 €	26.160,18 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	294,66 €	294,66 €	294,66 €		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.431,25 €	2.563,03 €	2.620,43 €	2.616,02 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.165,63 €	2.165,63 €	2.194,33 €	2.195,07 €	
CNPAIA 4%	86,63 €	86,63 €	87,77 €	87,80 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	495,50 €	495,50 €	502,06 €	502,23 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	1.715,63 €	1.715,63 €	1.744,33 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	686,25 €	686,25 €	697,73 €	698,03 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	811,95 €	10.362,35 €	9.654,35 €		
SOMMANO 7)	9.687,48 €	18.369,66 €	17.795,66 €	6.099,15 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	32.259,33 €	

Fig. 125 Part. 101 porz. 1

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 7					
EDIFICIO FG. 125 PART. 101-porz. n. 1					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	4.337,27 €	4.337,27 €	4.337,27 €	3.209,70 €	
SOMMANO 1	4.337,27 €	4.337,27 €	4.337,27 €	3.209,70 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	2.441,20 €	2.441,20 €	2.441,20 €	1.806,56 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19			100,34 €	90,57 €	
SOMMANO 2	2.441,20 €	2.441,20 €	2.541,54 €	1.897,13 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	1.896,07 €	1.896,07 €	1.896,07 €	1.403,14 €	
SOMMANO 4=1-2	1.896,07 €	1.896,07 €	1.896,07 €	1.403,14 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		610,35 €	610,35 €	451,67 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		1.285,72 €	1.285,72 €	951,47 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		3.726,92 €	3.827,26 €	2.848,60 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €	589,33 €		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	433,73 €	372,69 €	382,73 €	284,86 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	216,86 €	216,86 €	221,88 €	165,01 €	
CNPAIA 4%	8,67 €	8,67 €	8,88 €	6,60 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	49,62 €	49,62 €	50,77 €	37,76 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	216,86 €	216,86 €	221,88 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	86,75 €	86,75 €	88,75 €	66,01 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	60,91 €	732,30 €	608,53 €		
SOMMANO 2)	1.662,73 €	2.273,08 €	2.172,74 €	560,23 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.408,83 €	

Fig. 125 Part. 101 porz. 2

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 7					
EDIFICIO FG. 125 PART. 101-porz. n. 2					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA	6.326,90 €	6.326,90 €	6.326,90 €	6.326,90 €	5.870,80 €
SOMMANO 1	6.326,90 €	6.326,90 €	6.326,90 €	6.326,90 €	5.870,80 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	3.805,16 €	3.805,16 €	3.805,16 €	3.805,16 €	3.530,85 €
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19				227,09 €	171,70 €
SOMMANO 2+3	3.805,16 €	3.805,16 €	4.032,25 €	4.032,25 €	3.702,55 €
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	2.521,74 €	2.521,74 €	2.521,74 €	2.521,74 €	2.339,95 €
SOMMANO 4=1-2	2.521,74 €	2.521,74 €	2.521,74 €	2.521,74 €	2.339,95 €
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		811,75 €	811,75 €	811,75 €	753,23 €
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		1.709,99 €	1.709,99 €	1.709,99 €	1.586,72 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		5.515,15 €	5.742,24 €	5.742,24 €	5.289,27 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €	589,33 €	589,33 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	632,69 €	551,52 €	574,22 €	574,22 €	528,93 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	316,35 €	316,35 €	327,70 €	327,70 €	302,13 €
CNPAIA 4%	12,65 €	12,65 €	13,11 €	13,11 €	12,09 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	72,38 €	72,38 €	74,98 €	74,98 €	69,13 €
IMPREVISTI 5% DI 1+3	316,35 €	316,35 €	327,70 €	327,70 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	126,54 €	126,54 €	131,08 €	131,08 €	120,85 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	106,82 €	999,74 €	719,64 €	719,64 €	
SOMMANO 7)	2.173,10 €	2.984,85 €	2.757,76 €	2.757,76 €	1.033,11 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	6.322,38 €

Fig. 125 Part. 104

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 7					
EDIFICIO FG. 125 PART. 104					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI					
A MISURA	48.576,60 €	48.576,60 €	48.576,60 €	50.045,96 €	
SOMMANO 1	48.576,60 €	48.576,60 €	48.576,60 €	50.045,96 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
	6.113,18 €	6.113,18 €	6.113,18 €	6.298,09 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19					
			407,30 €	320,14 €	
SOMMANO 2+3	6.113,18 €	6.113,18 €	6.520,48 €	6.618,23 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO					
	42.463,42 €	42.463,42 €	42.463,42 €	43.747,87 €	
SOMMANO 4=1-2	42.463,42 €	42.463,42 €	42.463,42 €	43.747,87 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		13.668,98 €	13.668,98 €	14.082,44 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		28.794,44 €	28.794,44 €	29.665,43 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		34.907,62 €	35.314,92 €	36.283,66 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €	589,33 €		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	4.857,66 €	3.490,76 €	3.531,49 €	3.628,37 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.878,83 €	2.878,83 €	2.899,20 €	2.968,31 €	
CNPAIA 4%	115,15 €	115,15 €	115,97 €	118,73 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	658,68 €	658,68 €	663,34 €	679,15 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	2.428,83 €	2.428,83 €	2.449,20 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	971,53 €	971,53 €	979,68 €	1.007,32 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	423,39 €	15.459,27 €	14.956,89 €		
SOMMANO 2)	12.923,40 €	26.592,38 €	26.185,08 €	8.401,87 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	61.500,00 €	61.500,00 €	61.500,00 €	44.685,53 €	

Fig. 125 Part. 158

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 7					
EDIFICIO FG. 125 PART. 158					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STAO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	30.431,92 €	30.431,92 €	30.431,92 €	31.412,25 €	
SOMMANO 1	30.431,92 €	30.431,92 €	30.431,92 €	31.412,25 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	6.781,78 €	6.781,78 €	6.781,78 €	7.000,25 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19			407,30 €	283,27 €	
SOMMANO 2+3	6.781,78 €	6.781,78 €	7.189,08 €	7.283,52 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	23.650,14 €	23.650,14 €	23.650,14 €	24.412,00 €	
SOMMANO 4=1-2	23.650,14 €	23.650,14 €	23.650,14 €	24.412,00 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		7.612,98 €	7.612,98 €	7.858,22 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		16.037,16 €	16.037,16 €	16.553,78 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		22.818,94 €	23.226,24 €	23.837,30 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €	589,33 €		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.043,19 €	2.281,89 €	2.322,62 €	2.383,73 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.971,60 €	1.971,60 €	1.991,96 €	2.034,78 €	
CNPAIA 4%	78,86 €	78,86 €	79,68 €	81,39 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	451,10 €	451,10 €	455,76 €	465,56 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	1.521,60 €	1.521,60 €	1.541,96 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	608,64 €	608,64 €	616,78 €	633,91 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	303,76 €	8.678,04 €	8.175,66 €		
SOMMANO 2)	8.568,08 €	16.181,06 €	15.773,76 €	5.599,36 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	29.436,66 €	

4) Di DARE ATTO che il D.lgs. 50/2016 art. 105, comma 13) lett. a), prevede il pagamento diretto dei sub-appaltatori;

5) DI LIQUIDARE all'impresa LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI con sede in Fraz. Vari, 4 – 62036 Pievetorina (MC), P.IVA: 00767180433, le seguenti fatture:

- n. 2/PA del 07-08-2020 dell'importo di € 11.414,42 oltre IVA al 10%, pari ad € 1.141,44, per un totale di € 12.555,86, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 39;
- n. 3/PA del 07-08-2020 dell'importo di € 36.712,35 oltre IVA al 10%, pari ad € 3.671,24, per un totale di € 40.383,59, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 86;
- n. 4/PA del 07-08-2020 dell'importo di € 6.574,74 oltre IVA al 10%, pari ad € 657,47, per un totale di € 7.232,21, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 89;

- n. 5/PA del 07-08-2020 dell'importo di € 26.160,18 oltre IVA al 10%, pari ad € 2.616,02, per un totale di € 28.776,20, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 91;
- n. 6/PA del 07-08-2020 dell'importo di € 2.848,60 oltre IVA al 10%, pari ad € 284,86, per un totale di € 3.133,46, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 101 porz. 1;
- n. 7/PA del 07-08-2020 dell'importo di € 5.289,27 oltre IVA al 10%, pari ad € 528,93, per un totale di € 5.818,20, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 101 porz. 2;
- n. 8/PA del 07-08-2020 dell'importo di € 36.283,66 oltre IVA al 10%, pari ad € 3.628,37, per un totale di € 39.912,03, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 104;
- n. 9/PA del 07-08-2020 dell'importo di € 23.837,30 oltre IVA al 10%, pari ad € 2.383,73, per un totale di € 26.221,03, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 158;

6) DI DARE ATTO che la spesa di € 149.120,00, è finanziata sui fondi del cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 **"Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

7) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla ditta LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI l'importo complessivo di € 149.120,00, da pagare secondo il seguente quadro riepilogativo:

PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTATORI:

- Ditta LAPUCCI GINO SRL € 58.800,00

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE DOCUMENTO (1)	IBAN C/C COMUNICATO
FG. 125 PART. 39	2/PA	07/08/2020	11.414,42	1.141,44	12.555,86	
IMPRESA SUB APPALTATRICE	LAPUCCI GINO SRL		IMPORTO DA PAGARE (2)		4565,77	IT05J031110935000000001244
IMPRESA APPALTATRICE	LAPUCCI LUCIANO		IMPORTO DA PAGARE (1-2)		7.990,09	IT94O031110935000000001263
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE DOCUMENTO (1)	IBAN C/C COMUNICATO
FG. 125 PART. 86	3/PA	07/08/2020	36.712,35	3.671,24	40.383,59	
IMPRESA SUB APPALTATRICE	LAPUCCI GINO SRL		IMPORTO DA PAGARE (2)		14284,94	IT05J031110935000000001244
IMPRESA APPALTATRICE	LAPUCCI LUCIANO		IMPORTO DA PAGARE (1-2)		26.098,65	IT94O031110935000000001263
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE DOCUMENTO (1)	IBAN C/C COMUNICATO
FG. 125 PART. 89	4/PA	07/08/2020	6.574,74	657,47	7.232,21	
IMPRESA SUB APPALTATRICE	LAPUCCI GINO SRL		IMPORTO DA PAGARE (2)		2629,90	IT05J031110935000000001244
IMPRESA APPALTATRICE	LAPUCCI LUCIANO		IMPORTO DA PAGARE (1-2)		4.602,31	IT94O031110935000000001263
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE DOCUMENTO (1)	IBAN C/C COMUNICATO
FG. 125 PART. 91	5/PA	07/08/2020	26.160,18	2.616,02	28.776,20	
IMPRESA SUB APPALTATRICE	LAPUCCI GINO SRL		IMPORTO DA PAGARE (2)		10464,07	IT05J031110935000000001244
IMPRESA APPALTATRICE	LAPUCCI LUCIANO		IMPORTO DA PAGARE (1-2)		18.312,13	IT94O031110935000000001263
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE DOCUMENTO (1)	IBAN C/C COMUNICATO
FG. 125 PART. 101 PORZ. 1	6/PA	07/08/2020	2.848,60	284,86	3.133,46	
IMPRESA SUB APPALTATRICE	LAPUCCI GINO SRL		IMPORTO DA PAGARE (2)		1139,46	IT05J031110935000000001244
IMPRESA APPALTATRICE	LAPUCCI LUCIANO		IMPORTO DA PAGARE (1-2)		1.994,00	IT94O031110935000000001263
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE DOCUMENTO (1)	IBAN C/C COMUNICATO
FG. 125 PART. 101 PORZ. 2	7/PA	07/08/2020	5.289,27	528,93	5.818,20	
IMPRESA SUB APPALTATRICE	LAPUCCI GINO SRL		IMPORTO DA PAGARE (2)		2115,71	IT05J031110935000000001244
IMPRESA APPALTATRICE	LAPUCCI LUCIANO		IMPORTO DA PAGARE (1-2)		3.702,49	IT94O031110935000000001263
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE DOCUMENTO (1)	IBAN C/C COMUNICATO
FG. 125 PART. 104	8/PA	07/08/2020	36.283,66	3.628,37	39.912,03	
IMPRESA SUB APPALTATRICE	LAPUCCI GINO SRL		IMPORTO DA PAGARE (2)		14065,23	IT05J031110935000000001244
IMPRESA APPALTATRICE	LAPUCCI LUCIANO		IMPORTO DA PAGARE (1-2)		25.846,80	IT94O031110935000000001263
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE DOCUMENTO (1)	IBAN C/C COMUNICATO
FG. 125 PART. 158	9/PA	07/08/2020	23.837,30	2.383,73	26.221,03	
IMPRESA SUB APPALTATRICE	LAPUCCI GINO SRL		IMPORTO DA PAGARE (2)		9534,92	IT05J031110935000000001244
IMPRESA APPALTATRICE	LAPUCCI LUCIANO		IMPORTO DA PAGARE (1-2)		16.686,11	IT94O031110935000000001263

- 8) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 10) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 11) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 12) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 13) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 14) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

28-08-2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 28-08-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1962

Camerino, 17-09-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli