



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 3<sup>^</sup> TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,  
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

### **DETERMINAZIONE**

N.192 del 09-04-2021  
N. 490 del Registro generale

Oggetto:

O.C.D.P.C. 489/2017 ART. 3 SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO DI UN TRATTO NELLA CONTRORIPA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto geom. Gianfranco Carmini, quale Responsabile del procedimento dei lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN UN TRATTO DELLA CONTRORIPA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO (SIMOG CIG: 85254743B5)";

PREMESSO che:

- Con Delibera di G.C. n. 165 del 03/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo avente per oggetto per i lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN UN TRATTO DELLA CONTRORIPA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO (SIMOG CIG: 85254743B5)" per una spesa complessiva di € 105.000,00 di cui € 70.640,18 per lavori e € 34.359,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Con la Determinazione n. 571 del 19/11/2020 del responsabile settore 3^ territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma e Ricostruzione Pubblica, sono stati affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, i lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN UN TRATTO DELLA CONTRORIPA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO (SIMOG CIG: 85254743B5)", alla Ditta PAPA NICOLA S.r.l. con sede legale a Macerata (MC) in via Valteia n. 6/B con codice fiscale n. 01672230438, per un importo contrattuale di € 61.147,20 oltre iva (importo soggetto al ribasso di € 67.952,68 detratto l'importo del ribasso del 13,97% pari a € 9.492,98 = € 58.459,70 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.737,00 e agli oneri per emergenza sanitaria Covid -19 di € 905,50 per un importo contrattuale di € 61.147,20), come da Q.T.E. di seguito riportato:

|   | <b>PROGETTO</b> |                  | <b>AFFIDAMENTO</b> |                  |
|---|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | EURO            |                  | EURO               |                  |
| <b>1) IMPORTO LAVORI A MISURA</b>   | €               | 69.689,68        | €                  | 69.689,68        |
| <b>SOMMANO 1</b>  | <b>€</b>        | <b>69.689,68</b> | <b>€</b>           | <b>69.689,68</b> |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO</b> | €               | 1.737,00         | €                  | 1.737,00         |
| <b>SOMMANO 2</b>  | <b>€</b>        | <b>1.737,00</b>  | <b>€</b>           | <b>1.737,00</b>  |
| <b>3) DI CUI IMPORTO PER MANODOPERA</b>   | €               | 14.447,76        | €                  | 14.447,76        |
| <b>SOMMANO 3</b>  | <b>€</b>        | <b>14.447,76</b> | <b>€</b>           | <b>14.447,76</b> |
| <b>4) LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (4=1-2)</b>                               | €               | 67.952,68        | €                  | 67.952,68        |
| <b>SOMMANO 4=1-2</b>  | <b>€</b>        | <b>67.952,68</b> | <b>€</b>           | <b>67.952,68</b> |
| <b>5) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 NON SOGGETTI A RIBASSO</b>                    | €               | 950,50           | €                  | 950,50           |
| <b>SOMMANO 5</b>  | <b>€</b>        | <b>950,50</b>    | <b>€</b>           | <b>950,50</b>    |
| <b>6) TOTALE IMPORTO IN APPALTO (6=1+5)</b>   | €               | 70.640,18        | €                  | 70.640,18        |
| <b>SOMMANO 6=1+5</b>  | <b>€</b>        | <b>70.640,18</b> | <b>€</b>           | <b>70.640,18</b> |

|                                     |          |                  |
|-------------------------------------|----------|------------------|
| <b>SCONTO DI AFFIDAMENTO 13,97%</b> | <b>€</b> | <b>9.492,98</b>  |
| <b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>     | <b>€</b> | <b>58.459,70</b> |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>         | <b>€</b> | <b>61.147,20</b> |

**7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA

|   |          |                  |          |                  |
|---|----------|------------------|----------|------------------|
| IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%                           | €        | 15.331,73        | €        | 13.452,38        |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC                                    | €        | 7.347,62         | €        | 7.347,62         |
| CNPAIA 4%   | €        | 293,90           | €        | 293,90           |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22%   | €        | 1.681,13         | €        | 1.681,13         |
| SPESE TECNICHE PER RELAZIONE GEOLOGICA E RELATIVE INDAGINI<br>CNPAIA 2% |          |                  |          |                  |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22%   |          |                  |          |                  |
| IMPREVISTI 10% DI 1) + 5)   | €        | 7.064,02         | €        | 7.064,02         |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)           | €        | 1.393,79         | €        | 1.393,79         |
| ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA                           | €        | 1.247,62         | €        | 12.619,96        |
| <b>SOMMANO 7</b>  | <b>€</b> | <b>34.359,82</b> | <b>€</b> | <b>43.852,80</b> |

**COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=6+7 € 105.000,00 € 105.000,00**

- Con la Determinazione n. 614 del 01/12/2020 del responsabile settore 3^ territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma e Ricostruzione Pubblica, si è dato atto che l'aggiudicazione disposta con Determinazione n. 571 del 19/11/2020 è divenuta efficace;

**ATTESO CHE:**

- Per il progetto è stato acquisito il CUP: E17H20000580001;
- Per i lavori è stato acquisito il SIMOG CIG: 85254743B5;
- I lavori sono iniziati in data 25 novembre 2020;

**CONSIDERATO CHE:**

- Con la Determinazione n. 63 IN DATA 13/02/2021 – n. R.G. 224 è stata approvata perizia di variante per i lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN UN TRATTO DELLA CONTRORIPA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE

AL KM 0+100 LATO DESTRO (SIMOG CIG: 85254743B5)", da cui si rileva che i lavori contrattuali al netto del ribasso, sicurezza compresa, hanno avuto un incremento da € 61.147,20 a € 68.210,01 come da Q.T.E. di seguito riportato:

:

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OCDPC 489/2017 - Art.3 - SISMA 2016 - Intervento messa in sicurezza di movimento franoso di un tratto nella controripa della viabilità comunale di San Paolo-Calvie al Km 0+100 lato destro, dove corre il fosso di raccolta, acque piovane provenienti dall'area a monte dove sono ubicate le aree SAE di "Le Cortine" e "Le Cortine ampliamento".</b> |                     |                     |                     |
|  | <b>PROGETTO</b>     | <b>AFFIDAMENTO</b>  | <b>VARIANTE</b>     |
|  | EURO                | EURO                | EURO                |
| <b>1) IMPORTO LAVORI A MISURA</b>  | € 69.689,68         | € 69.689,68         | € 77.899,40         |
| <b>SOMMANO 1</b>   | <b>€ 69.689,68</b>  | <b>€ 69.689,68</b>  | <b>€ 77.899,40</b>  |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO</b>  | € 1.737,00          | € 1.737,00          | € 1.737,00          |
| <b>SOMMANO 2</b>   | <b>€ 1.737,00</b>   | <b>€ 1.737,00</b>   | <b>€ 1.737,00</b>   |
| <b>3) DI CUI IMPORTO PER MANODOPERA</b>  | € 14.447,76         | € 14.447,76         | € 15.523,48         |
| <b>SOMMANO 3</b>   | <b>€ 14.447,76</b>  | <b>€ 14.447,76</b>  | <b>€ 15.523,48</b>  |
| <b>4) LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (4=1-2)</b>  | € 67.952,68         | € 67.952,68         | € 76.162,40         |
| <b>SOMMANO 4=1-2</b>   | <b>€ 67.952,68</b>  | <b>€ 67.952,68</b>  | <b>€ 76.162,40</b>  |
| <b>5) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 NON SOGGETTI A RIBASSO</b>   | € 950,50            | € 950,50            | € 950,50            |
| <b>SOMMANO 5</b>   | <b>€ 950,50</b>     | <b>€ 950,50</b>     | <b>€ 950,50</b>     |
| <b>6) TOTALE IMPORTO IN APPALTO (6=1+5)</b>  | € 70.640,18         | € 70.640,18         | € 78.849,90         |
| <b>SOMMANO 6=1+5</b>   | <b>€ 70.640,18</b>  | <b>€ 70.640,18</b>  | <b>€ 78.849,90</b>  |
|  |                     | <b>€ 9.492,98</b>   | <b>€ 10.639,89</b>  |
| <b>SCONTO DI AFFIDAMENTO 13,97%</b>  |                     | <b>€ 58.459,70</b>  | <b>€ 65.522,51</b>  |
| <b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>  |                     | <b>€ 61.147,20</b>  | <b>€ 68.210,01</b>  |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                     |                     |                     |
| <b>7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                     |                     |                     |
| EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA   |                     |                     |                     |
| IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%  | € 15.331,73         | € 13.452,38         | € 15.006,20         |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC   | € 7.347,62          | € 7.347,62          | € 7.347,62          |
| CNPAIA 4%  | € 293,90            | € 293,90            | € 293,90            |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22%  | € 1.681,13          | € 1.681,13          | € 1.681,13          |
| IMPREVISTI 10% DI 1) + 5)  | € 7.064,02          | € 7.064,02          | € -                 |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)  | € 1.393,79          | € 1.393,79          | € 1.557,99          |
| ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA  | € 1.247,62          | € 12.619,96         | € 10.903,14         |
| <b>SOMMANO 7</b>   | <b>€ 34.359,82</b>  | <b>€ 43.852,80</b>  | <b>€ 36.789,99</b>  |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=6+7</b>  | <b>€ 105.000,00</b> | <b>€ 105.000,00</b> | <b>€ 105.000,00</b> |

VISTO CHE:

- Le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori redatto dal D.L. Ing. Poalo Musicanti, in data 22/02/2021;
- Il D.L. Ing. Poalo Musicanti ha redatto la documentazione finale in data 30/03/2021, agli atti dell'ente con prot. n. 7601 del 01/04/2021, con relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione, da cui risultano lavori eseguiti dalla Ditta PAPA NICOLA S.r.l. con sede legale a Macerata (MC) in via Valteia n. 6/B con codice fiscale n. 01672230438, pari a € 68.210,01 oltre iva del 22%

Tutto ciò premesso, risulta che, a seguito dell'ultimazione dei lavori dell'intervento di:

“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN UN TRATTO DELLA CONTRORIPA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO (SIMOG CIG: 85254743B5)”, il seguente Q.T.E. finale:

## COMUNE DI CAMERINO

**OCDPC 489/2017 - Art.3 - SISMA 2016 - Intervento messa in sicurezza di movimento franoso di un tratto nella controripa della viabilità comunale di San Paolo-Calvie al Km 0+100 lato destro, dove corre il fosso di raccolta, acque piovane provenienti dall'area a monte dove sono ubicate le aree SAE di "Le Cortine" e "Le Cortine ampliamento".**

|   | PROGETTO            | AFFIDAMENTO         | VARIANTE            | STATO FINALE       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|   | EURO                | EURO                | EURO                | EURO               |
| <b>1) IMPORTO LAVORI A MISURA</b>   | € 69.689,68         | € 69.689,68         | € 77.899,40         | € 77.899,40        |
| <b>SOMMANO 1</b>  | <b>€ 69.689,68</b>  | <b>€ 69.689,68</b>  | <b>€ 77.899,40</b>  | <b>€ 77.899,40</b> |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO</b> | € 1.737,00          | € 1.737,00          | € 1.737,00          | € 1.737,00         |
| <b>SOMMANO 2</b>  | <b>€ 1.737,00</b>   | <b>€ 1.737,00</b>   | <b>€ 1.737,00</b>   | <b>€ 1.737,00</b>  |
| <b>3) DI CUI IMPORTO PER MANODOPERA</b>   | € 14.447,76         | € 14.447,76         | € 15.523,48         | € 15.523,48        |
| <b>SOMMANO 3</b>  | <b>€ 14.447,76</b>  | <b>€ 14.447,76</b>  | <b>€ 15.523,48</b>  | <b>€ 15.523,48</b> |
| <b>4) LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (4=1-2)</b>                               | € 67.952,68         | € 67.952,68         | € 76.162,40         | € 76.162,40        |
| <b>SOMMANO 4=1-2</b>  | <b>€ 67.952,68</b>  | <b>€ 67.952,68</b>  | <b>€ 76.162,40</b>  | <b>€ 76.162,40</b> |
| <b>5) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 NON SOGGETTI A RIBASSO</b>                    | € 950,50            | € 950,50            | € 950,50            | € 950,50           |
| <b>SOMMANO 5</b>  | <b>€ 950,50</b>     | <b>€ 950,50</b>     | <b>€ 950,50</b>     | <b>€ 950,50</b>    |
| <b>6) TOTALE IMPORTO IN APPALTO (6=1+5)</b>   | € 70.640,18         | € 70.640,18         | € 78.849,90         | € 78.849,90        |
| <b>SOMMANO 6=1+5</b>  | <b>€ 70.640,18</b>  | <b>€ 70.640,18</b>  | <b>€ 78.849,90</b>  | <b>€ 78.849,90</b> |
| <b>SCONTO DI AFFIDAMENTO 13,97%</b>   |                     | € 9.492,98          | € 10.639,89         | € 10.639,89        |
| <b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>   |                     | € 58.459,70         | € 65.522,51         | € 65.522,51        |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>   |                     | € 61.147,20         | € 68.210,01         | € 68.210,01        |
| <b>7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                |                     |                     |                     |                    |
| EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA  |                     |                     |                     |                    |
| IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%   | € 15.331,73         | € 13.452,38         | € 15.006,20         | € 15.006,20        |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC  | € 7.347,62          | € 7.347,62          | € 7.347,62          | € 7.347,62         |
| CNPAIA 4%   | € 293,90            | € 293,90            | € 293,90            | € 293,90           |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22%   | € 1.681,13          | € 1.681,13          | € 1.681,13          | € 1.681,13         |
| SPESE TECNICHE PER RELAZIONE GEOLOGICA E RELATIVE INDAGINI                              |                     |                     |                     | € 2.400,00         |
| CNPAIA 2%   |                     |                     |                     | € 48,00            |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22%   |                     |                     |                     | € 538,56           |
| IMPREVISTI 10% DI 1) + 5)   | € 7.064,02          | € 7.064,02          | € -                 | € -                |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)                           | € 1.393,79          | € 1.393,79          | € 1.557,99          |                    |
| ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA   | € 1.247,62          | € 12.619,96         | € 10.903,14         | € -                |
| <b>SOMMANO 7</b>  | <b>€ 34.359,82</b>  | <b>€ 43.852,80</b>  | <b>€ 36.789,99</b>  | <b>€ 27.315,42</b> |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=6+7</b>   | <b>€ 105.000,00</b> | <b>€ 105.000,00</b> | <b>€ 105.000,00</b> | <b>€ 95.525,43</b> |

**DATO ATTO CHE:**

- Per il progetto è stato acquisito il CUP: E17H20000580001;

- Per i lavori è stato acquisito il SIMOG CIG: 85254743B5;
- Da Q.T.E. finale risulta una economia di € 9.474,57 per i lavori in oggetto;

DATO ATTO CHE inoltre:

- È stata, comunque effettuata, per la Ditta Papa Nicola S.r.l., con esito positivo, la consultazione diretta del Casellario Informativo;
- È stata accertata la regolarità contributiva, per la Ditta Papa Nicola S.r.l., con il seguente DURC REGOLARE con prot. INAIL\_ 26132715 del 15/02/2021 con scadenza il 15/06/2021;
- La Ditta Papa Nicola S.r.l., ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s-m-i. "Anagrafe antimafia degli esecutori" risulta iscritta;
- La Ditta PAPA NICOLA S.r.l. con sede legale a Macerata (MC) in via Valteia n. 6/B con codice fiscale n. 01672230438 ha presentato la fattura n. 01/0000032 del 31/03/2021 di € 68.210,01 oltre iva del 22% di € 15.006,20 per complessivi € 83.216,21 emessa per il saldo dei lavori;

VISTI inoltre:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. n. 189/2016 conv. in legge n. 229/2016 s.m.i.
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- L'Ordinanza C.D.P.C. n. 489/2017 – art. 3;
- Il Protocollo di Intesa del 26-10-2016 in tema di "Monitoraggio e vigilanza collaborativa";

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

### **PROPONE**

- 1) Di approvare il documento istruttorio, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i;
- 2) Di approvare a seguito dell'ultimazione dei lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN UN TRATTO DELLA CONTRORIPA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO (SIMOG CIG: 85254743B5)" del comune di Camerino, lo stato finale, il certificato regolare esecuzione redatto dal D.L. Ing. Paolo Musicanti, da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

## COMUNE DI CAMERINO

**OCDCPC 489/2017 - Art.3 - SISMA 2016 - Intervento messa in sicurezza di movimento franoso di un tratto nella controripa della viabilità comunale di San Paolo-Calvie al Km 0+100 lato destro, dove corre il fosso di raccolta, acque piovane provenienti dall'area a monte dove sono ubicate le aree SAE di "Le Cortine" e "Le Cortine ampliamento".**

|   | PROGETTO            | AFFIDAMENTO         | VARIANTE            | STATO FINALE       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|   | EURO                | EURO                | EURO                | EURO               |
| <b>1) IMPORTO LAVORI A MISURA</b>   | € 69.689,68         | € 69.689,68         | € 77.899,40         | € 77.899,40        |
| <b>SOMMANO 1</b>  | <b>€ 69.689,68</b>  | <b>€ 69.689,68</b>  | <b>€ 77.899,40</b>  | <b>€ 77.899,40</b> |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO</b> | € 1.737,00          | € 1.737,00          | € 1.737,00          | € 1.737,00         |
| <b>SOMMANO 2</b>  | <b>€ 1.737,00</b>   | <b>€ 1.737,00</b>   | <b>€ 1.737,00</b>   | <b>€ 1.737,00</b>  |
| <b>3) DI CUI IMPORTO PER MANODOPERA</b>   | € 14.447,76         | € 14.447,76         | € 15.523,48         | € 15.523,48        |
| <b>SOMMANO 3</b>  | <b>€ 14.447,76</b>  | <b>€ 14.447,76</b>  | <b>€ 15.523,48</b>  | <b>€ 15.523,48</b> |
| <b>4) LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (4=1-2)</b>                               | € 67.952,68         | € 67.952,68         | € 76.162,40         | € 76.162,40        |
| <b>SOMMANO 4=1-2</b>  | <b>€ 67.952,68</b>  | <b>€ 67.952,68</b>  | <b>€ 76.162,40</b>  | <b>€ 76.162,40</b> |
| <b>5) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 NON SOGGETTI A RIBASSO</b>                    | € 950,50            | € 950,50            | € 950,50            | € 950,50           |
| <b>SOMMANO 5</b>  | <b>€ 950,50</b>     | <b>€ 950,50</b>     | <b>€ 950,50</b>     | <b>€ 950,50</b>    |
| <b>6) TOTALE IMPORTO IN APPALTO (6=1+5)</b>   | € 70.640,18         | € 70.640,18         | € 78.849,90         | € 78.849,90        |
| <b>SOMMANO 6=1+5</b>  | <b>€ 70.640,18</b>  | <b>€ 70.640,18</b>  | <b>€ 78.849,90</b>  | <b>€ 78.849,90</b> |
| <b>SCONTO DI AFFIDAMENTO 13,97%</b>   |                     | € 9.492,98          | € 10.639,89         | € 10.639,89        |
| <b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>   |                     | € 58.459,70         | € 65.522,51         | € 65.522,51        |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>   |                     | € 61.147,20         | € 68.210,01         | € 68.210,01        |
| <b>7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                |                     |                     |                     |                    |
| EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA  |                     |                     |                     |                    |
| IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%   | € 15.331,73         | € 13.452,38         | € 15.006,20         | € 15.006,20        |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC  | € 7.347,62          | € 7.347,62          | € 7.347,62          | € 7.347,62         |
| CNPAIA 4%   | € 293,90            | € 293,90            | € 293,90            | € 293,90           |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22%   | € 1.681,13          | € 1.681,13          | € 1.681,13          | € 1.681,13         |
| SPESE TECNICHE PER RELAZIONE GEOLOGICA E RELATIVE INDAGINI                              |                     |                     |                     | € 2.400,00         |
| CNPAIA 2%   |                     |                     |                     | € 48,00            |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22%   |                     |                     |                     | € 538,56           |
| IMPREVISTI 10% DI 1) + 5)   | € 7.064,02          | € 7.064,02          | -                   | -                  |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)                           | € 1.393,79          | € 1.393,79          | € 1.557,99          |                    |
| ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA   | € 1.247,62          | € 12.619,96         | € 10.903,14         | -                  |
| <b>SOMMANO 7</b>  | <b>€ 34.359,82</b>  | <b>€ 43.852,80</b>  | <b>€ 36.789,99</b>  | <b>€ 27.315,42</b> |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=6+7</b>   | <b>€ 105.000,00</b> | <b>€ 105.000,00</b> | <b>€ 105.000,00</b> | <b>€ 95.525,43</b> |

- 3) Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 9.474,57 per i lavori in oggetto;
- 4) Di liquidare la fattura n. 01/0000032 del 31/03/2021 di € 68.210,01 oltre iva del 22% di € 15.006,20 per complessivi € 83.216,21 emessa dalla Ditta PAPA

NICOLA S.r.l. con sede legale a Macerata (MC) in via Valteia n. 6/B con codice fiscale n. 01672230438 per il saldo dei lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN UN TRATTO DELLA CONTRORIPA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO (SIMOG CIG: 85254743B5)";

- 5) Di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento, di cui al presente atto, e pari ad un importo lordo complessivo di € 95.525,43 trova integrale copertura nei fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza, con specifica attribuzione alla contabilità speciale 6023, ai sensi dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 388/2016, come da nota della Regione Marche Servizio Protezione Civile, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n.19417 del 14.09.2020;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA, con specifica attribuzione alla contabilità speciale 6023, ai sensi dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 388/2016, come da nota della Regione Marche Servizio Protezione Civile, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n.19417 del 14.09.2020;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 8) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore competente;
- 9) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 11) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:

- Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
- Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il responsabile del procedimento  
Geom. Gianfranco Carimini

**IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE – TERRITORIO, LL.PP., AMBIENTE  
MANUTENZIONE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

**VISTO** il documento istruttorio redatto dal R.U.P. Geom. Gianfranco Carimini, in calce alla presente determina;

**RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

**VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali”;

**VISTO** in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

**VISTI**

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.L. n. 189/2016 conv. in legge n. 229/2016 s.m.i.
- la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed  
in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016  
con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

- l'Ordinanza C.D.P.C. n. 489/2017 – art. 3;
- il Protocollo di Intesa del 26-10-2016 in tema di “Monitoraggio e vigilanza collaborativa”;

**RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

**RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare il documento istruttorio, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i;
- 2) Di approvare a seguito dell'ultimazione dei lavori di “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN UN TRATTO DELLA CONTRORIPA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO (SIMOG CIG: 85254743B5”) del comune di Camerino, lo stato finale, il certificato regolare esecuzione redatto dal D.L. Ing. Paolo Musicanti, da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

## COMUNE DI CAMERINO

**OCDPC 489/2017 - Art.3 - SISMA 2016 - Intervento messa in sicurezza di movimento franoso di un tratto nella controripa della viabilità comunale di San Paolo-Calvie al Km 0+100 lato destro, dove corre il fosso di raccolta, acque piovane provenienti dall'area a monte dove sono ubicate le aree SAE di "Le Cortine" e "Le Cortine ampliamento".**

|   | PROGETTO            | AFFIDAMENTO         | VARIANTE            | STATO FINALE       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|   | EURO                | EURO                | EURO                | EURO               |
| <b>1) IMPORTO LAVORI A MISURA</b>   | € 69.689,68         | € 69.689,68         | € 77.899,40         | € 77.899,40        |
| <b>SOMMANO 1</b>  | <b>€ 69.689,68</b>  | <b>€ 69.689,68</b>  | <b>€ 77.899,40</b>  | <b>€ 77.899,40</b> |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO</b> | € 1.737,00          | € 1.737,00          | € 1.737,00          | € 1.737,00         |
| <b>SOMMANO 2</b>  | <b>€ 1.737,00</b>   | <b>€ 1.737,00</b>   | <b>€ 1.737,00</b>   | <b>€ 1.737,00</b>  |
| <b>3) DI CUI IMPORTO PER MANODOPERA</b>   | € 14.447,76         | € 14.447,76         | € 15.523,48         | € 15.523,48        |
| <b>SOMMANO 3</b>  | <b>€ 14.447,76</b>  | <b>€ 14.447,76</b>  | <b>€ 15.523,48</b>  | <b>€ 15.523,48</b> |
| <b>4) LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (4=1-2)</b>                               | € 67.952,68         | € 67.952,68         | € 76.162,40         | € 76.162,40        |
| <b>SOMMANO 4=1-2</b>  | <b>€ 67.952,68</b>  | <b>€ 67.952,68</b>  | <b>€ 76.162,40</b>  | <b>€ 76.162,40</b> |
| <b>5) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 NON SOGGETTI A RIBASSO</b>                    | € 950,50            | € 950,50            | € 950,50            | € 950,50           |
| <b>SOMMANO 5</b>  | <b>€ 950,50</b>     | <b>€ 950,50</b>     | <b>€ 950,50</b>     | <b>€ 950,50</b>    |
| <b>6) TOTALE IMPORTO IN APPALTO (6=1+5)</b>   | € 70.640,18         | € 70.640,18         | € 78.849,90         | € 78.849,90        |
| <b>SOMMANO 6=1+5</b>  | <b>€ 70.640,18</b>  | <b>€ 70.640,18</b>  | <b>€ 78.849,90</b>  | <b>€ 78.849,90</b> |
| <b>SCONTO DI AFFIDAMENTO 13,97%</b>   |                     | € 9.492,98          | € 10.639,89         | € 10.639,89        |
| <b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>   |                     | € 58.459,70         | € 65.522,51         | € 65.522,51        |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>   |                     | € 61.147,20         | € 68.210,01         | € 68.210,01        |
| <b>7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                |                     |                     |                     |                    |
| EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA  |                     |                     |                     |                    |
| IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%   | € 15.331,73         | € 13.452,38         | € 15.006,20         | € 15.006,20        |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC  | € 7.347,62          | € 7.347,62          | € 7.347,62          | € 7.347,62         |
| CNPAIA 4%   | € 293,90            | € 293,90            | € 293,90            | € 293,90           |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22%   | € 1.681,13          | € 1.681,13          | € 1.681,13          | € 1.681,13         |
| SPESE TECNICHE PER RELAZIONE GEOLOGICA E RELATIVE INDAGINI                              |                     |                     |                     | € 2.400,00         |
| CNPAIA 2%   |                     |                     |                     | € 48,00            |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22%   |                     |                     |                     | € 538,56           |
| IMPREVISTI 10% DI 1) + 5)   | € 7.064,02          | € 7.064,02          | -                   | -                  |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)                           | € 1.393,79          | € 1.393,79          | € 1.557,99          |                    |
| ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA   | € 1.247,62          | € 12.619,96         | € 10.903,14         | -                  |
| <b>SOMMANO 7</b>  | <b>€ 34.359,82</b>  | <b>€ 43.852,80</b>  | <b>€ 36.789,99</b>  | <b>€ 27.315,42</b> |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=6+7</b>   | <b>€ 105.000,00</b> | <b>€ 105.000,00</b> | <b>€ 105.000,00</b> | <b>€ 95.525,43</b> |

- 3) Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 9.474,57 per i lavori in oggetto;
- 4) Di liquidare la fattura n. 01/0000032 del 31/03/2021 di € 68.210,01 oltre iva del 22% di € 15.006,20 per complessivi € 83.216,21 emessa dalla Ditta PAPA

NICOLA S.r.l. con sede legale a Macerata (MC) in via Valteia n. 6/B con codice fiscale n. 01672230438, per il saldo dei lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN UN TRATTO DELLA CONTRORIPA NELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO (SIMOG CIG: 85254743B5)";

- 5) Di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento, di cui al presente atto, e pari ad un importo lordo complessivo di € 95.525,43 trova integrale copertura nei fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza, con specifica attribuzione alla contabilità speciale 6023, ai sensi dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 388/2016, come da nota della Regione Marche Servizio Protezione Civile, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n.19417 del 14.09.2020;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA, con specifica attribuzione alla contabilità speciale 6023, ai sensi dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 388/2016, come da nota della Regione Marche Servizio Protezione Civile, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n.19417 del 14.09.2020;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 8) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore competente;
- 9) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 11) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:

- All'Albo pretorio;
- Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
- Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Arch. Barbara Mattei

PARERI:

#### REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

09-04-2021

Il Responsabile del Settore  
F.to Dr. Giuliano Barboni

---

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 09-04-2021

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
Arch. Barbara Mattei

---

#### **Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 855

Camerino, 21-04-2021

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Arch. Barbara Mattei