



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.99/Sett.LL.PP. del 27-04-2018

N. 293 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO IN VIA ORAZIO ORAZI, DISTINTO AL FG. 62 PART. 93. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e liquidare i lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

	PROGETTO EURO	AFFIDAMENTO EURO	STATO FINALE EURO	
1) LAVORI				
A MISURA	28.153,70 €	28.153,70 €	29.673,84 €	
SOMMANO 1	28.153,70 €	28.153,70 €	29.673,84 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	7.791,66 €	7.791,66 €	7.571,24 €	
SOMMANO 2	7.791,66 €	7.791,66 €	7.571,24 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	20.362,04 €	20.362,04 €	22.102,60 €	
SOMMANO 3=1-2	20.362,04 €	20.362,04 €	22.102,60 €	
SCONTO DI GARA		4.072,41 €	4.420,52 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		16.289,63 €	17.682,08 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		24.081,29 €	25.253,32 €	4,87%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	2.815,37 €	2.408,13 €	2.525,33 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.407,69 €	1.407,69 €	1.483,69 €	
CNPAIA 4%	56,31 €	56,31 €	59,35 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	322,08 €	322,08 €	339,47 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.407,69 €	1.407,69 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	563,07 €	563,07 €	593,48 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		4.479,65 €		
SOMMANO 2)	6.572,20 €	10.644,61 €	5.001,32 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	34.725,90 €	34.725,90 €	30.254,64 €	

3. Di liquidare alla ditta ABITARE E RISTRUTTURARE SRLS la fattura n. 3_18 del 28/03/2018 dell'importo di € 25.253,32 per lavori contrattuali, oltre iva al 10%, per un totale di € 27.778,65;
4. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 30.254,64 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..."

voce n.7 “Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO IN VIA ORAZIO ORAZI, DISTINTO AL FG. 62, PART. 93:

PREMESSO che:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che il fabbricato sito in Via Orazio Orazi, distinto al fg. 62, part. 93 è stato gravemente danneggiato;
- Inoltre l'immobile costituisce un pericolo indotto sui fabbricati limitrofi e la via sottostante;
- In data 14/03/2017, si è svolto un sopralluogo GTS, dal quale risulta che l'edificio in oggetto necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza che richiedono apposita progettazione da attuare da parte di ditta specializzata;
- Con la determina del Sett. LL.PP. n. 274 del 25/10/2017, RG 651, si è incaricato l'Arch. Andrea Pierigè iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata al n. 491, l'incarico per la progettazione, la D.L., C.S.P. E C.S.E. dell'intervento dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO IN VIA ORAZIO ORAZI DISTINTO AL FG. 62, PART. 93;
- Con determina del Sett. LL.PP. n. 5 del 04/01/2018, RG 6 è stato approvato il progetto redatto dall' Arch. Andrea Pierigè;
- Con la stessa determina sono stati affidati i lavori alla ditta ABITARE E RISTRUTTURARE SRLS con sede in Via Voltorno 73– 62100 Macerata (MC) P.IVA 019127760437, i LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO IN VIA ORAZIO ORAZI, DISTINTO AL FG. 62, PART. 93, per un importo contrattuale di € 24.081,29, al netto dello sconto del 20% come da art. 163 del D.lgs. 50/2016;
- Che le opere sono state eseguite e completate in data 21/03/2018;
- Che il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a € 25.253,32 oltre IVA per lavori contrattuali;

- Che l'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Che risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.E.:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI				
A MISURA	28.153,70 €	28.153,70 €	29.673,84 €	
SOMMANO 1	28.153,70 €	28.153,70 €	29.673,84 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	7.791,66 €	7.791,66 €	7.571,24 €	
SOMMANO 2	7.791,66 €	7.791,66 €	7.571,24 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	20.362,04 €	20.362,04 €	22.102,60 €	
SOMMANO 3=1-2	20.362,04 €	20.362,04 €	22.102,60 €	
SCONTO DI GARA		4.072,41 €	4.420,52 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		16.289,63 €	17.682,08 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		24.081,29 €	25.253,32 €	4,87%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	2.815,37 €	2.408,13 €	2.525,33 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.407,69 €	1.407,69 €	1.483,69 €	
CNPAIA 4%	56,31 €	56,31 €	59,35 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	322,08 €	322,08 €	339,47 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.407,69 €	1.407,69 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	563,07 €	563,07 €	593,48 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		4.479,65 €		
SOMMANO 2)	6.572,20 €	10.644,61 €	5.001,32 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	34.725,90 €	34.725,90 €	30.254,64 €	

- Che la ditta ABITARE E RISTRUTTURARE SRLS ha presentato la fattura n. 3_18 del 28/03/2018 dell'importo di € 25.253,32 per lavori contrattuali, oltre iva al 10%, per un totale di € 27.778,65;

DATO ATTO che:

- La ditta ABITARE E RISTRUTTURARE SRLS è iscritta all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, c. 6 del D.L. n. 189/2016, conv. in L. n. 229/2016 e smi;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_11313539;
- La verifica dei requisiti per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP: E12D17000100001
- CIG per il Progetto e la Direzione Lavori: ZDD20747A2
- CIG per l'esecuzione dei lavori: Z45219703F

PROPONE

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI				
A MISURA	28.153,70 €	28.153,70 €	29.673,84 €	
SOMMANO 1	28.153,70 €	28.153,70 €	29.673,84 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	7.791,66 €	7.791,66 €	7.571,24 €	
SOMMANO 2	7.791,66 €	7.791,66 €	7.571,24 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	20.362,04 €	20.362,04 €	22.102,60 €	
SOMMANO 3=1-2	20.362,04 €	20.362,04 €	22.102,60 €	
SCONTO DI GARA		4.072,41 €	4.420,52 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		16.289,63 €	17.682,08 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		24.081,29 €	25.253,32 €	4,87%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	2.815,37 €	2.408,13 €	2.525,33 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.407,69 €	1.407,69 €	1.483,69 €	
CNPAIA 4%	56,31 €	56,31 €	59,35 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	322,08 €	322,08 €	339,47 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.407,69 €	1.407,69 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	563,07 €	563,07 €	593,48 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		4.479,65 €		
SOMMANO 2)	6.572,20 €	10.644,61 €	5.001,32 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	34.725,90 €	34.725,90 €	30.254,64 €	

3. Di liquidare alla ditta ABITARE E RISTRUTTURARE SRLS la fattura n. 3_18 del 28/03/2018 dell'importo di € 25.253,32 per lavori contrattuali, oltre iva al 10%, per un totale di € 27.778,65;
4. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 30.254,64 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A

EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e
PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...”
**voce n.7 “Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia
in amministrazione diretta”** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e
Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to PIERONI FABIO

La presente è copia conforme all'originale
03-05-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO