



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,  
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE  
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

**DETERMINAZIONE**

N.176 /Serv. LL.PP. del 30-04-2019

N. 528 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50-2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANTA CHIARA IN VIA BEATA BATTISTA VARANO, DISTINTA AL FG. 49 PART. A. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,  
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. dell'intervento di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** Il D.lgs. n. 50/2016;

Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

- 1) Il documento istruttorio costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA IN VIA BEATA BATTISTA VARANO, DISTINTA AL FG. 49 PART. A.				
ESTREMI CATASTALI, FG. 49 PART. A				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	193.947,59 €	193.947,59 €	199.468,11 €	
<b>SOMMANO 1</b>	<b>193.947,59 €</b>	<b>193.947,59 €</b>	<b>199.468,11 €</b>	
2) DI CUI IM PORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	7.757,90 €	7.757,90 €	7.978,72 €	
<b>SOMMANO 2</b>	<b>7.757,90 €</b>	<b>7.757,90 €</b>	<b>7.978,72 €</b>	
3) LAVORI A BASE D'ASTA	186.189,69 €	186.189,69 €	191.489,39 €	
<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>186.189,69 €</b>	<b>186.189,69 €</b>	<b>191.489,39 €</b>	
<b>SCONTO DI GARA 28,851 %</b>		<b>53.717,59 €</b>	<b>55.246,60 €</b>	
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>132.472,10 €</b>	<b>136.242,79 €</b>	<b>Delta</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>140.230,00 €</b>	<b>144.221,51 €</b>	<b>2,85%</b>
5) <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	19.394,76 €	14.023,00 €	14.422,15 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	9.697,38 €	9.697,38 €	9.973,41 €	
CNPAIA 4%	387,90 €	387,90 €	398,94 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	2.218,76 €	2.218,76 €	- €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	9.697,38 €	9.697,38 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	3.878,95 €	3.878,95 €	3.989,36 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	277,28 €	59.366,63 €	- €	
<b>SOMMANO 2)</b>	<b>45.552,41 €</b>	<b>99.270,00 €</b>	<b>28.783,85 €</b>	
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>	<b>239.500,00 €</b>	<b>239.500,00 €</b>	<b>173.005,36 €</b>	

- 4) Di liquidare alla ditta GRIMALDI COSTRUZIONI SRL la fattura n. 0000013/PA del 17-04-2019 dell'importo di € 144.221,51 oltre IVA al 10% per un totale di € 158.643,66, per lavori contrattuali;
- 5) Di dare atto che la spesa pari ad € 173.005,36 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI

AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “**Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta**” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
Responsabile del Servizio Ambiente,  
Manutenzione,  
LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti,  
Ricostruzione Pubblica  
Ing. Marco Orioli

**COMUNE DI CAMERINO**  
**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di R.U.P. dei LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA IN VIA BEATA BATTISTA VARANO, DISTINTA AL FG. 49 PART. A.

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che la Chiesa di Santa Chiara, sita in via Beata Battista Varano a Camerino, distinta al FG. 49, PART. A è stata gravemente danneggiata e incombe su pubblica via;
- In data 26-01-2017 è stato svolto un sopralluogo GTS CCR n. 1667 dal quale risulta che l'edificio in oggetto necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza che richiedono apposita progettazione da attuare da parte di ditta specializzata;
- Con Determinazione del Sett. LL. PP. n. 67 del 10-04-2017, RG 173, si è incaricato l'Ing. Cristina Compagnucci, iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A1518, per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- Con Determinazione del Sett. LL. PP. n. 256 del 16-10-2018, RG 833, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota n. 799343 del 11-08-2017 e nota n. 20823 del 27-12-2017;
- Con la citata Determinazione RG 833-2018 si è stabilito, pur essendo l'appalto al di sotto del limite di € 400.000,00 previsto dall'OCDPC n. 388/2016 che consente fino a tale soglia l'affidamento diretto, di procedere all'affidamento dei lavori suddetti con gara informale mediante consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG2, presenti nell'elenco approvato con Determinazione n. 317 del 07-12-2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determinazioni n. 43 del 16/02/2018 RG 120, n. 91 del 12/04/2018 RG 260, n. 140 del 12/06/2018 RG 433, n. 195 del 21-08-2018 RG 627 e n. 255 del 12-10-2018 RG 829;

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 262 del 29-10-2018, RG 872, sono stati affidati i lavori alla ditta GRIMALDI COSTRUZIONI SRL, con sede in Piazza E. Mattei, 7 – 62024 Matelica (MC), P.IVA 00684020431, con il ribasso del 28,851%;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 284 del 19-11-2018, RG 926, è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, all'Ing. Cristina Compagnucci, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A1518, l'incarico per il Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione di cui al D.lgs. 81/08 e, come previsto nella lettera d'invito, l'onorario sarà corrisposto direttamente al Professionista dalla Ditta Affidataria GRIMALDI COSTRUZIONI SRL, con sede in Piazza E. Mattei, 7 – 62024 Matelica (MC), P.IVA 00684020431, che prima della liquidazione del conto finale dovrà presentare idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'onorario;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 04-04-2019, come da verbale di fine lavori redatto dal D.L. Ing. Cristina Compagnucci, assunto al protocollo del Comune al n. 6895 del 05-04-2019;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo redatto in data 05-04-2019, da cui risulta un credito della ditta pari a € 144.221,51 oltre IVA per lavori contrattuali;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA IN VIA BEATA BATTISTA VARANO, DISTINTA AL FG. 49 PART. A.</b>				
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 49 PART. A</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>	
<b>1) LAVORI</b>	EURO	EURO	EURO	
A MISURA	193.947,59 €	193.947,59 €	199.468,11 €	
<b>SOMMANO 1</b>	<b>193.947,59 €</b>	<b>193.947,59 €</b>	<b>199.468,11 €</b>	
<b>2) DI CUI IM PORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
	7.757,90 €	7.757,90 €	7.978,72 €	
<b>SOMMANO 2</b>	<b>7.757,90 €</b>	<b>7.757,90 €</b>	<b>7.978,72 €</b>	
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
	186.189,69 €	186.189,69 €	191.489,39 €	
<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>186.189,69 €</b>	<b>186.189,69 €</b>	<b>191.489,39 €</b>	
<b>SCONTO DI GARA 28,851 %</b>		<b>53.717,59 €</b>	<b>55.246,60 €</b>	
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>132.472,10 €</b>	<b>136.242,79 €</b>	<b>Delta</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>140.230,00 €</b>	<b>144.221,51 €</b>	<b>2,85%</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	19.394,76 €	14.023,00 €	14.422,15 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	9.697,38 €	9.697,38 €	9.973,41 €	
CNPAIA 4%	387,90 €	387,90 €	398,94 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	2.218,76 €	2.218,76 €	- €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	9.697,38 €	9.697,38 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	3.878,95 €	3.878,95 €	3.989,36 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	277,28 €	59.366,63 €	- €	
<b>SOMMANO 2)</b>	<b>45.552,41 €</b>	<b>99.270,00 €</b>	<b>28.783,85 €</b>	
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>	<b>239.500,00 €</b>	<b>239.500,00 €</b>	<b>173.005,36 €</b>	

- La ditta GRIMALDI COSTRUZIONI SRL ha presentato la fattura n. 0000013/PA del 17-04-2019 dell'importo di € 144.221,51 oltre IVA al 10% per un totale di € 158.643,66, per lavori contrattuali;

DATO ATTO che:

- Per la ditta GRIMALDI COSTRUZIONI SRL, nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti, tramite sistema AVCpass, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL\_15277175;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 176 del 30-04-2019

- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

CUP: E15E17000170001;

CIG per la progettazione e D.L.: Z981E324F1;

CIG per l'esecuzione dei lavori: 7655834214.

### **PROPONE**

- 1) Il documento istruttorio costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA IN VIA BEATA BATTISTA VARANO, DISTINTA AL FG. 49 PART. A.				
ESTREMI CATASTALI, FG. 49 PART. A				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		193.947,59 €	193.947,59 €	199.468,11 €
	SOMMANO 1	193.947,59 €	193.947,59 €	199.468,11 €
2) DI CUI IM PORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		7.757,90 €	7.757,90 €	7.978,72 €
	SOMMANO 2	7.757,90 €	7.757,90 €	7.978,72 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		186.189,69 €	186.189,69 €	191.489,39 €
	SOMMANO 3=1-2	186.189,69 €	186.189,69 €	191.489,39 €
	SCONTO DI GARA 28,851 %		53.717,59 €	55.246,60 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		132.472,10 €	136.242,79 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		140.230,00 €	144.221,51 €
				2,85%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		19.394,76 €	14.023,00 €	14.422,15 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		9.697,38 €	9.697,38 €	9.973,41 €
CNPAIA 4%		387,90 €	387,90 €	398,94 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		2.218,76 €	2.218,76 €	- €
IMPREVISTI 5% DI 1)		9.697,38 €	9.697,38 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		3.878,95 €	3.878,95 €	3.989,36 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		277,28 €	59.366,63 €	- €
	SOMMANO 2)	45.552,41 €	99.270,00 €	28.783,85 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	239.500,00 €	239.500,00 €	173.005,36 €

- 4) Di liquidare alla ditta GRIMALDI COSTRUZIONI SRL la fattura n. 0000013/PA del 17-04-2019 dell'importo di € 144.221,51 oltre IVA al 10% per un totale di € 158.643,66, per lavori contrattuali;
- 5) Di dare atto che la spesa pari ad € 173.005,36 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,  
Ricostruzione Pubblica e Ambiente  
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

**REGOLARITA` CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

30-04-2019

Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale  
30-04-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
ORIOLI MARCO