



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.44/Sett.LL.PP. del 16-02-2018

N. 121 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 5 APP. 4 EDIFICIO VIA ROMA N. 4-6 DISTINTO AL Fg. 61, Part. 111 E EDIFICIO LARGO SOSSANTA DISTINTO AL FG. 61 Part. 112- APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e liquidare i lavori e le spese tecniche relative;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di rettificare e approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all'Edificio sito in Via Roma n. 4-6 distinto al Fg. 61, Part. 111, il seguente Q.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO – LOTTO 5 – APP. 4 - Edificio sito in Via Roma n. 4-6 distinto al Fg. 61, Part. 111				
		PROGETTO CORRETTO	AFFIDAMENTO CORRETTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		21.166,88 €	21.166,88 €	22.147,60 €
SOMMANO 1		21.166,88 €	21.166,88 €	22.147,60 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		1.055,84 €	1.055,84 €	1.107,38 €
SOMMANO 2		1.055,84 €	1.055,84 €	1.107,38 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		20.111,04 €	20.111,04 €	21.040,22 €
SOMMANO 3=1-2		20.111,04 €	20.111,04 €	21.040,22 €
SCONTO DI GARA			5.541,60 €	5.797,63 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			14.569,44 €	15.242,59 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			15.625,28 €	16.349,97 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				985,85 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.116,69 €	1.562,53 €	1.635,00 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.058,34 €	1.058,34 €	1.107,38 €
CNPAIA 4%		42,33 €	42,33 €	44,30 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		242,15 €	242,15 €	253,37 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.058,34 €	1.058,34 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		423,34 €	423,34 €	442,95 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			6.095,76 €	
SOMMANO 2)		4.941,20 €	10.482,80 €	4.468,84 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		26.108,08 €	26.108,08 €	20.818,81 €

3. Di rettificare e approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all' Edificio sito in L.go Sossanta distinto al Fg. 61, Part. 112, il seguente Q.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO – LOTTO 5 – APP. 4 - Edificio sito in L.go Sossanta distinto al Fg. 61, Part. 112				
		PROGETTO CORRETTO	AFFIDAMENTO CORRETTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
AMSURA		59.076,15 €	59.076,15 €	45.937,02 €
	SOMMANO 1	59.076,15 €	59.076,15 €	45.937,02 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		2.953,81 €	2.953,81 €	2.296,85 €
	SOMMANO 2	2.953,81 €	2.953,81 €	2.296,85 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		56.122,34 €	56.122,34 €	43.640,17 €
	SOMMANO 3=1-2	56.122,34 €	56.122,34 €	43.640,17 €
	SCONTO DI GARA		15.464,51 €	12.025,05 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		40.657,83 €	31.615,12 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		43.611,64 €	33.911,97 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				1.848,47 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.907,62 €	4.361,16 €	3.391,20 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.953,81 €	2.953,81 €	2.296,85 €
CNPAIA 4%		118,15 €	118,15 €	91,87 €
IVASU SPESE TECNICHE 22%		675,83 €	675,83 €	525,52 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.953,81 €	2.953,81 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.181,52 €	1.181,52 €	918,74 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			17.010,97 €	
	SOMMANO 2)	13.790,74 €	29.255,26 €	9.072,65 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	72.866,89 €	72.866,89 €	42.984,62 €

4. Di liquidare alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL la fattura n. 19_17 del 29/11/2017 dell'importo di pari a € 5.580,00, oltre IVA al 10% per un totale di € 6.138,00 e la fattura n. 23_17 del 29/12/2017 dell'importo di pari a € 10.769,97, oltre IVA al 10% per un totale di € 11.846,97 per lavori contrattuali relativamente alle opere di messa in sicurezza dell'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 111;
5. Di liquidare alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL la fattura n. 24_17 del 29/12/2017 dell'importo di pari a € 896,23, oltre IVA al 10% per un totale di € 985,85 per lavori extracontrattuali relativamente alle opere di messa in sicurezza dell'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 111;
6. Di liquidare alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL la fattura n. 13_17 del 06/10/2017 dell'importo di pari a € 35.553,57, oltre IVA al 10% per un totale di € 39.108,93 e la fattura n. 18_17 del 29/11/2017 dell'importo di pari a € 38,83, oltre IVA al 10% per un totale di € 42,71 per lavori relativamente alle opere di messa in sicurezza dell'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 112

7. Di liquidare l'Arch. Giovanni Marucci la fattura n. 6_17 del 25/10/2017 dell'importo di € 1.107,38 oltre iva e cnpaia al 4% per un complessivo di € 1.405,06, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento relativamente all'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 111;
8. Di liquidare l'Arch. Giovanni Marucci la fattura n. 7_17 del 25/10/2017 dell'importo di € 2.296,85 oltre iva e cnpaia al 4% per un complessivo di € 2.914,24, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento relativamente all'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 112
9. Di dare atto che la spesa per l'intervento relativamente all'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 111 per complessivi € 20.818,81 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 **"Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
10. Di dare atto che la spesa per l'intervento relativamente all'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 112 per complessivi € 42.984,62 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 **"Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
11. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente

Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente, quale R.U.P. dei SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 5 APP. 4 EDIFICIO VIA ROMA N. 4-6 DISTINTO AL Fg. 61, Part. 111 E EDIFICIO LARGO SOSSANTA DISTINTO AL FG. 61 Part. 112:

PREMESSO che:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- in seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale "Zona Rossa", e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;
- la programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermutrazione della "Zona Rossa", risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell'UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- si è, pertanto proceduto con l'affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19/01/2017;
- con determina del Sett. LL.PP. n. 17 del 13/02/2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all'interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell'ambito di tale studio è stato incaricato l'arch. Giovanni Marucci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'intera via Roma (Lotto n.5);

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

ATTESO che:

- Con determinazione del responsabile del Settore Tecnico Comunale R.G. n. 433 del 27.07.2017 è stato approvato - con contestuale dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle relative opere - il progetto esecutivo dei lavori "SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO – LOTTO 5 – APP. 4 EDIFICIO VIA ROMA N. 4-6

DISTINTO AL Fg. 61, Part. 111 E EDIFICIO LARGO SOSSANTA DISTINTO AL FG. 61 Part. 112”, redatto dall’arch. Giovanni Marucci di Camerino;

- Con determina del Sett. LL.PP. n. 199 del 05/08/2017, RG 451 sono stati affidati i lavori alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, con sede legale a via G. Rossini, n. 1 Tolentino relativamente:
 - Al Progetto di cui all’Edificio sito in Via Roma n. 4-6 distinto al Fg. 61, Part. 111 per un importo contrattuale di € 15.589,06 oltre IVA (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 20.061,04 detratto l’importo del ribasso di € 5.527,82 = € 14.533,22 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.055,84, per un totale di € 15.589,06);
 - Al Progetto di cui all’Edificio sito in L.go Sossanta distinto al Fg. 61, Part. 112 per un importo contrattuale di € 43.611,64 oltre IVA (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 56.122,34 detratto l’importo del ribasso di € 15.464,51 = € 14.533,22 oltre gli oneri per la sicurezza di € 2.953,81, per un totale di € 43.611,64);
- Che le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori, in data 21/09/2017;
- Che il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativamente:
 - Al Progetto di cui all’Edificio sito in Via Roma n. 4-6 distinto al Fg. 61, Part. 111 da cui risulta un credito della ditta pari a € 16.349,97, oltre IVA al 10%, per lavori contrattuali e un credito pari a € 896,23, oltre IVA al 10% per lavori extracontrattuali;
 - Al Progetto di cui all’Edificio sito in L.go Sossanta distinto al Fg. 61, Part. 112 da cui risulta un credito della ditta pari a € 33.911,97, oltre IVA al 10%, per lavori contrattuali e un credito pari a € 1.680,43, oltre IVA al 10% per lavori extracontrattuali;
- Che l’importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l’intero intervento;
- Che risulta, a seguito dell’ultimazione dell’intervento di cui all’Edificio sito in Via Roma n. 4-6 distinto al Fg. 61, Part. 111, e della rettifica dagli errori materiali riscontrati nelle precedenti determinazioni il seguente Q.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO – LOTTO 5 – APP. 4 - Edificio sito in Via Roma n. 4-6 distinto al Fg. 61, Part. 111				
		PROGETTO CORRETTO	AFFIDAMENTO CORRETTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		21.166,88 €	21.166,88 €	22.147,60 €
	SOMMANO 1	21.166,88 €	21.166,88 €	22.147,60 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		1.055,84 €	1.055,84 €	1.107,38 €
	SOMMANO 2	1.055,84 €	1.055,84 €	1.107,38 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		20.111,04 €	20.111,04 €	21.040,22 €
	SOMMANO 3=1-2	20.111,04 €	20.111,04 €	21.040,22 €
	SCONTO DI GARA		5.541,60 €	5.797,63 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		14.569,44 €	15.242,59 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		15.625,28 €	16.349,97 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				985,85 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.116,69 €	1.562,53 €	1.635,00 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.058,34 €	1.058,34 €	1.107,38 €
CNPAIA 4%		42,33 €	42,33 €	44,30 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		242,15 €	242,15 €	253,37 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.058,34 €	1.058,34 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		423,34 €	423,34 €	442,95 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			6.095,76 €	
	SOMMANO 2)	4.941,20 €	10.482,80 €	4.468,84 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	26.108,08 €	26.108,08 €	20.818,81 €

- Che risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all' Edificio sito in L.go Sossanta distinto al Fg. 61, Part. 112, e della rettifica dagli errori materiali riscontrati nelle precedenti determinazioni il seguente Q.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO – LOTTO 5 – APP. 4 - Edificio sito in L.go Sossanta distinto al Fg. 61, Part. 112				
		PROGETTO CORRETTO	AFFIDAMENTO CORRETTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
AMISURA		59.076,15 €	59.076,15 €	45.937,02 €
	SOMMANO 1	59.076,15 €	59.076,15 €	45.937,02 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		2.953,81 €	2.953,81 €	2.296,85 €
	SOMMANO 2	2.953,81 €	2.953,81 €	2.296,85 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		56.122,34 €	56.122,34 €	43.640,17 €
	SOMMANO 3=1-2	56.122,34 €	56.122,34 €	43.640,17 €
	SCONTO DI GARA		15.464,51 €	12.025,05 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		40.657,83 €	31.615,12 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		43.611,64 €	33.911,97 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				1.848,47 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.907,62 €	4.361,16 €	3.391,20 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.953,81 €	2.953,81 €	2.296,85 €
CNPAIA 4%		118,15 €	118,15 €	91,87 €
IVASU SPESE TECNICHE 22%		675,83 €	675,83 €	525,52 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.953,81 €	2.953,81 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.181,52 €	1.181,52 €	918,74 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			17.010,97 €	
	SOMMANO 2)	13.790,74 €	29.255,26 €	9.072,65 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	72.866,89 €	72.866,89 €	42.984,62 €

- Che la ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL ha presentato la fattura n. 19_17 del 29/11/2017 dell'importo di pari a € 5.580,00, oltre IVA al 10% per un totale di € 6.138,00 e la fattura n. 23_17 del 29/12/2017 dell'importo di pari a € 10.769,97, oltre IVA al 10% per un totale di € 11.846,97 per lavori contrattuali relativamente alle opere di messa in sicurezza dell'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 111;
- Che la ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL ha presentato la fattura n. 24_17 del 29/12/2017 dell'importo di pari a € 896,23, oltre IVA al 10% per un totale di € 985,85 per lavori extracontrattuali relativamente alle opere di messa in sicurezza dell'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 111;
- Che la ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL ha presentato la fattura n. 13_17 del 06/10/2017 dell'importo di pari a € 35.553,57, oltre IVA al 10% per un totale di € 39.108,93 e la fattura n. 18_17 del 29/11/2017 dell'importo di pari a € 38,83, oltre IVA al 10% per un totale di € 42,71 per lavori relativamente alle opere di messa in sicurezza dell'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 112;

- Che l'Arch. Giovanni Marucci ha presentato la fattura n. 6_17 del 25/10/2017 dell'importo di € 1.107,38 oltre iva e cnpaia al 4% per un complessivo di € 1.405,06, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento relativamente all'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 111;
- Che l'Arch. Giovanni Marucci ha presentato la fattura n. 7_17 del 25/10/2017 dell'importo di € 2.296,85 oltre iva e cnpaia al 4% per un complessivo di € 2.914,24, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento relativamente all'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 112;

DATO ATTO che:

- la verifica dei requisiti per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_9699776;
- La verifica di regolarità contributiva del tecnico ha dato esito positivo –INARCASSA 0631025;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti i CIG:

- Per il Progetto e la Direzione Lavori Z1E1F842B8;
- Per l'esecuzione dei Lavori: 7161125B49;

PROPONE

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di rettificare e approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all'Edificio sito in Via Roma n. 4-6 distinto al Fg. 61, Part. 111, il seguente Q.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO - LOTTO 5 - APP. 4 - Edificio sito in Via Roma n. 4-6 distinto al Fg. 61, Part. 111				
		PROGETTO CORRETTO	AFFIDAMENTO CORRETTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		21.166,88 €	21.166,88 €	22.147,60 €
	SOMMANO 1	21.166,88 €	21.166,88 €	22.147,60 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		1.055,84 €	1.055,84 €	1.107,38 €
	SOMMANO 2	1.055,84 €	1.055,84 €	1.107,38 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		20.111,04 €	20.111,04 €	21.040,22 €
	SOMMANO 3=1-2	20.111,04 €	20.111,04 €	21.040,22 €
	SCONTO DI GARA		5.541,60 €	5.797,63 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		14.569,44 €	15.242,59 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		15.625,28 €	16.349,97 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				985,85 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.116,69 €	1.562,53 €	1.635,00 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.058,34 €	1.058,34 €	1.107,38 €
CNPAIA 4%		42,33 €	42,33 €	44,30 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		242,15 €	242,15 €	253,37 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.058,34 €	1.058,34 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		423,34 €	423,34 €	442,95 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			6.095,76 €	
	SOMMANO 2)	4.941,20 €	10.482,80 €	4.468,84 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	26.108,08 €	26.108,08 €	20.818,81 €

3. Di rettificare e approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all' Edificio sito in L.go Sossanta distinto al Fg. 61, Part. 112, il seguente Q.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO – LOTTO 5 – APP. 4 - Edificio sito in L.go Sossanta distinto al Fg. 61, Part. 112				
		PROGETTO CORRETTO	AFFIDAMENTO CORRETTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
AMSURA		59.076,15 €	59.076,15 €	45.937,02 €
	SOMMANO 1	59.076,15 €	59.076,15 €	45.937,02 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		2.953,81 €	2.953,81 €	2.296,85 €
	SOMMANO 2	2.953,81 €	2.953,81 €	2.296,85 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		56.122,34 €	56.122,34 €	43.640,17 €
	SOMMANO 3=1-2	56.122,34 €	56.122,34 €	43.640,17 €
	SCONTO DI GARA		15.464,51 €	12.025,05 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		40.657,83 €	31.615,12 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		43.611,64 €	33.911,97 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				1.848,47 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.907,62 €	4.361,16 €	3.391,20 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.953,81 €	2.953,81 €	2.296,85 €
CNPAIA 4%		118,15 €	118,15 €	91,87 €
IVASU SPESE TECNICHE 22%		675,83 €	675,83 €	525,52 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.953,81 €	2.953,81 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.181,52 €	1.181,52 €	918,74 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			17.010,97 €	
	SOMMANO 2)	13.790,74 €	29.255,26 €	9.072,65 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	72.866,89 €	72.866,89 €	42.984,62 €

4. Di liquidare alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL la fattura n. 19_17 del 29/11/2017 dell'importo di pari a € 5.580,00, oltre IVA al 10% per un totale di € 6.138,00 e la fattura n. 23_17 del 29/12/2017 dell'importo di pari a € 10.769,97, oltre IVA al 10% per un totale di € 11.846,97 per lavori contrattuali relativamente alle opere di messa in sicurezza dell'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 111;
5. Di liquidare alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL la fattura n. 24_17 del 29/12/2017 dell'importo di pari a € 896,23, oltre IVA al 10% per un totale di € 985,85 per lavori extracontrattuali relativamente alle opere di messa in sicurezza dell'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 111;
6. Di liquidare alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL la fattura n. 13_17 del 06/10/2017 dell'importo di pari a € 35.553,57, oltre IVA al 10% per un totale di € 39.108,93 e la fattura n. 18_17 del 29/11/2017 dell'importo di pari a € 38,83, oltre IVA al 10% per un totale di € 42,71 per lavori relativamente alle opere di messa in sicurezza dell'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 112

7. Di liquidare l'Arch. Giovanni Marucci la fattura n. 6_17 del 25/10/2017 dell'importo di € 1.107,38 oltre iva e cnpaia al 4% per un complessivo di € 1.405,06, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento relativamente all'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 111;
8. Di liquidare l'Arch. Giovanni Marucci la fattura n. 7_17 del 25/10/2017 dell'importo di € 2.296,85 oltre iva e cnpaia al 4% per un complessivo di € 2.914,24, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento relativamente all'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 112
9. Di dare atto che la spesa per l'intervento relativamente all'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 111 per complessivi € 20.818,81 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 **"Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
10. Di dare atto che la spesa per l'intervento relativamente all'edificio distinto catastalmente al FG 61 PLLA 112 per complessivi € 42.984,62 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 **"Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
11. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e
Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to PIERONI FABIO

La presente è copia conforme all'originale
05-03-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO