



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.125/Sett.LL.PP. del 28-05-2018

N. 363 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN LOC. AGNANO. EDIFICIO ABITATIVO DISTINTO AL FG. 8 PART. 40 E CHIESA DISTINTA AL FG. 8 PART. A. APPROVAZIONE STATO FINALE INTERVENTO SU EDIFICIO ABITATIVO E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE. APPROVAZIONE STATO FINALE INTERVENTO SU CHIESA E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale dell'intervento di messa in sicurezza sull'edificio di civile abitazione distinto al FG. 8 PART. 40 e liquidare le relative spese tecniche, nonché approvare lo stato finale dell'intervento di messa in sicurezza sull'edificio distinto al FG. 8 PART. A e liquidare le relative spese tecniche e lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento relativo al fabbricato distinto al FG. 8 PART. 40, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 -INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DI FABBRICATI LESIONATI				
LOC. AGNANO				
ESTREMI CATASTALI, FG. 8, PART. 40				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO	
A MISURA	20.893,27 €	20.893,27 €	20.893,27 €	
SOMMANO 1	20.893,27 €	20.893,27 €	20.893,27 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	470,10 €	470,10 €	470,10 €	
SOMMANO 2	470,10 €	470,10 €	470,10 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	20.423,17 €	20.423,17 €	20.423,17 €	
SOMMANO 3=1-2	20.423,17 €	20.423,17 €	20.423,17 €	
SCONTO DI AFFIDAMENTO 20 %		4.084,63 €	4.084,63 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		16.338,54 €	16.338,54 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO		16.808,64 €	16.808,64 €	0,00%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	2.089,33 €	1.680,86 €	1.680,86 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.089,33 €	2.089,33 €	1.044,66 €	
CIPAG 4%	83,57 €	83,57 €	41,79 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	478,04 €	478,04 €	239,02 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.044,66 €	1.044,66 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	417,87 €	417,87 €	417,87 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	3,94 €	4.497,03 €	- €	
SOMMANO 2)	6.206,73 €	10.291,36 €	3.424,20 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	27.100,00 €	27.100,00 €	20.232,83 €	

3. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento relativo al fabbricato distinto al FG. 8 PART. A, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 -INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DI FABBRICATI LESIONATI				
LOC. AGNANO CHIESA				
ESTREMI CATASTALI, FG. 8, PART. A				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		19.002,70 €	19.002,70 €	19.087,08 €
	SOMMANO 1	19.002,70 €	19.002,70 €	19.087,08 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		427,56 €	427,56 €	427,56 €
	SOMMANO 2	427,56 €	427,56 €	427,56 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		18.575,14 €	18.575,14 €	18.659,52 €
	SOMMANO 3=1-2	18.575,14 €	18.575,14 €	18.659,52 €
			3.715,03 €	3.731,90 €
			14.860,11 €	14.927,62 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		15.287,67 €	15.355,18 €
				0,44%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.900,27 €	1.528,77 €	1.535,52 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.900,27 €	1.900,27 €	954,35 €
CIPAG 4%		76,01 €	76,01 €	38,17 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		434,78 €	434,78 €	218,36 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		950,14 €	950,14 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		380,05 €	380,05 €	381,74 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		5,78 €	4.092,31 €	- €
	SOMMANO 2)	5.647,30 €	9.362,33 €	3.128,14 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	24.650,00 €	24.650,00 €	18.483,32 €

4. Di liquidare al Geom. Pier Giovanni Buatti la fattura n. 9 ELETTRONICA del 27/04/2018 dell'importo di € 1.044,66 oltre iva al 22%, cipag al 4% per un complessivo di € 1.325,47, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto di cui al fabbricato distinto al FG. 8 PART. 40;
5. Di liquidare al Geom. Pier Giovanni Buatti la fattura n. 10 ELETTRONICA del 07/05/2018 dell'importo di € 954,35 oltre iva al 22%, cipag al 4% per un complessivo di € 1.210,88, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto di cui al fabbricato distinto al FG. 8 PART. A;
6. Di liquidare alla ditta LAPUCCI GINO SNC la fattura n. 0000005 del 07/05/2018 dell'importo di € 15.355,18 per lavori contrattuali, oltre iva al 10% per un totale di € 16.890,70, relativa all'esecuzione dei lavori sul fabbricato distinto al FG. 8 PART. A;

7. Di dare atto che la spesa:

- Per l'intervento relativo al fabbricato distinto al FG. 8 PART. 40 per complessivi € 20.232,83;
- Per l'intervento relativo al fabbricato distinto al FG. 8 PART. A per complessivi € 18.483,32;

per un totale complessivo di € 38.716,15, è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 **"Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

8. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN FRAZIONE AGNANO DISTINTI AL FG n. 8 PART. 40 e PART. A (CHIESA):

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici;

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

ATTESO che:

- Con determinazione n. 49 del Sett. LL.PP. del 18/03/2017 RG 124, è stato affidato l'incarico per la progettazione e la D.L. degli interventi in oggetto al Geom. Buatti Pier Giovanni, iscritto al Collegio dei Geometri di Camerino al n. 256;
- Con determina del Sett. LL.PP. n. 218 del 25/08/2017, RG 490 sono stati approvati i progetti redatti dal Geom. Buatti Pier Giovanni, relativi al fabbricato distinto al FG. 8 PART. 40 e alla Chiesa distinta al FG. 8 PART. A;
- Con la stessa determina sono stati affidati i lavori alla ditta LAPUCCI GINO SNC di Lapucci Claudio, Manuele e Fronzi Cesare, con sede in Loc. Vari, 2 – 62036 Pieve Torina (MC), P.Iva 01286080435, per un importo contrattuale, relativamente al fabbricato distinto al FG. 8 PART. 40, di € 16.808,64 e relativamente alla Chiesa distinta al FG. 8 PART. A, di € 15.287,67, al netto dello sconto del 20% come da art. 163 del D.lgs. 50/2016;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 06/10/2017, come da verbale di fine lavori assunto al prot. del Comune al n. 24172 del 11/10/2017;
- Con determina del Sett. LL.PP. n. 100 del 27/04/2018, RG 295 è stato approvato lo stato finale dell'intervento relativo al fabbricato distinto al FG. 8 PART. 40 e liquidati i relativi lavori;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta, relativamente al fabbricato distinto al FG. 8 PART. A, pari a € 15.355,18, oltre IVA, per lavori contrattuali;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intervento relativo al fabbricato distinto al FG. 8 PART. A;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui al fabbricato distinto al FG. 8 PART. A, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 -INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DI FABBRICATI LESIONATI				
LOC. AGNANO CHIESA				
ESTREMI CATASTALI, FG. 8, PART. A				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		19.002,70 €	19.002,70 €	19.087,08 €
	SOMMANO 1	19.002,70 €	19.002,70 €	19.087,08 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		427,56 €	427,56 €	427,56 €
	SOMMANO 2	427,56 €	427,56 €	427,56 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		18.575,14 €	18.575,14 €	18.659,52 €
	SOMMANO 3=1-2	18.575,14 €	18.575,14 €	18.659,52 €
	SCONTO DI AFFIDAMENTO 20%		3.715,03 €	3.731,90 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		14.860,11 €	14.927,62 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		15.287,67 €	15.355,18 €
				0,44%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.900,27 €	1.528,77 €	1.535,52 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.900,27 €	1.900,27 €	954,35 €
CIPAG 4%		76,01 €	76,01 €	38,17 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		434,78 €	434,78 €	218,36 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		950,14 €	950,14 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		380,05 €	380,05 €	381,74 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		5,78 €	4.092,31 €	- €
	SOMMANO 2)	5.647,30 €	9.362,33 €	3.128,14 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	24.650,00 €	24.650,00 €	18.483,32 €

- La ditta LAPUCCI GINO SNC ha presentato la fattura n. 0000005 del 07/05/2018 dell'importo di € 15.355,18 per lavori contrattuali, oltre iva al 10% per un totale di € 16.890,70, relativa all'esecuzione dei lavori sul fabbricato distinto al FG. 8 PART. A;
- Il Geom. Pier Giovanni Buatti ha presentato la fattura n. 10 ELETTRONICA del 07/05/2018 dell'importo di € 954,35 oltre iva al 22%, cipag al 4% per un complessivo di € 1.210,88, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto di cui al fabbricato distinto al FG. 8 PART. A;

DATO ATTO che:

- Nell'ambito della procedura di affidamento di un altro intervento (lavori di messa in sicurezza LOTTO 4-6, edificio distinto al FG. 125 PART. 114 – CIG: 73666006A0 – Numero Gara: 6977256) la verifica dei requisiti, tramite sistema AVCpass, per l'affidamento dei lavori di

cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;

- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_11147412;
- La verifica di regolarità contributiva del tecnico ha dato esito positivo – CIPAG prot. 000158538 del 10/04/2018;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

RICHIAMATA la determina del Sett. LL.PP. n. 100 del 27/04/2018, RG 295 con la quale è stato approvato lo stato finale dell'intervento relativo al fabbricato distinto al FG. 8 PART. 40 e liquidati i relativi lavori;

RITENUTO di dover procedere con la liquidazione delle spese tecniche riguardanti la progettazione e la D.L. dell'intervento sul fabbricato distinto al FG. 8 PART. 40;

CONSIDERATO CHE l'importo delle spese tecniche trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intervento relativo al fabbricato distinto al FG. 8 PART. 40 e pertanto risulta il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 -INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DI FABBRICATI LESIONATI				
LOC. AGNANO				
ESTREMI CATASTALI, FG. 8, PART. 40				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO	
A MISURA	20.893,27 €	20.893,27 €	20.893,27 €	
SOMMANO 1	20.893,27 €	20.893,27 €	20.893,27 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	470,10 €	470,10 €	470,10 €	
SOMMANO 2	470,10 €	470,10 €	470,10 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	20.423,17 €	20.423,17 €	20.423,17 €	
SOMMANO 3=1-2	20.423,17 €	20.423,17 €	20.423,17 €	
SCONTO DI AFFIDAMENTO 20 %		4.084,63 €	4.084,63 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		16.338,54 €	16.338,54 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO		16.808,64 €	16.808,64 €	0,00%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	2.089,33 €	1.680,86 €	1.680,86 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.089,33 €	2.089,33 €	1.044,66 €	
CIPAG 4%	83,57 €	83,57 €	41,79 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	478,04 €	478,04 €	239,02 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.044,66 €	1.044,66 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	417,87 €	417,87 €	417,87 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	3,94 €	4.497,03 €	- €	
SOMMANO 2)	6.206,73 €	10.291,36 €	3.424,20 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	27.100,00 €	27.100,00 €	20.232,83 €	

CONSIDERATO che il Geom. Pier Giovanni Buatti ha presentato la fattura n. 9 ELETTRONICA del 27/04/2018 dell'importo di € 1.044,66 oltre iva al 22%, cipag al 4% per un complessivo di € 1.325,47, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto di cui al fabbricato distinto al FG. 8 PART. 40;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti i CIG:

- Per il Progetto e la Direzione Lavori Z2D1DE1942;
- Per l'esecuzione dei Lavori relativi al fabbricato distinto catastalmente al FG 8 PART. 40: Z321FB1CAD.
- Per l'esecuzione dei Lavori relativi al fabbricato distinto catastalmente al FG 8 PART. A (CHIESA): Z051FB1C50

PROPONE

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento relativo al fabbricato distinto al FG. 8 PART. 40, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 -INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DI FABBRICATI LESIONATI				
LOC. AGNANO				
ESTREMI CATASTALI, FG. 8, PART. 40				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO	
A MISURA	20.893,27 €	20.893,27 €	20.893,27 €	
SOMMANO 1	20.893,27 €	20.893,27 €	20.893,27 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	470,10 €	470,10 €	470,10 €	
SOMMANO 2	470,10 €	470,10 €	470,10 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	20.423,17 €	20.423,17 €	20.423,17 €	
SOMMANO 3=1-2	20.423,17 €	20.423,17 €	20.423,17 €	
SCONTO DI AFFIDAMENTO 20 %		4.084,63 €	4.084,63 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		16.338,54 €	16.338,54 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO		16.808,64 €	16.808,64 €	0,00%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	2.089,33 €	1.680,86 €	1.680,86 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.089,33 €	2.089,33 €	1.044,66 €	
CIPAG 4%	83,57 €	83,57 €	41,79 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	478,04 €	478,04 €	239,02 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.044,66 €	1.044,66 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	417,87 €	417,87 €	417,87 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	3,94 €	4.497,03 €	- €	
SOMMANO 2)	6.206,73 €	10.291,36 €	3.424,20 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	27.100,00 €	27.100,00 €	20.232,83 €	

3. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento relativo al fabbricato distinto al FG. 8 PART. A, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 -INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DI FABBRICATI LESIONATI				
LOC. AGNANO CHIESA				
ESTREMI CATASTALI, FG. 8, PART. A				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		19.002,70 €	19.002,70 €	19.087,08 €
	SOMMANO 1	19.002,70 €	19.002,70 €	19.087,08 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		427,56 €	427,56 €	427,56 €
	SOMMANO 2	427,56 €	427,56 €	427,56 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		18.575,14 €	18.575,14 €	18.659,52 €
	SOMMANO 3=1-2	18.575,14 €	18.575,14 €	18.659,52 €
			3.715,03 €	3.731,90 €
			14.860,11 €	14.927,62 €
				Delta
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		15.287,67 €	15.355,18 €
				0,44%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.900,27 €	1.528,77 €	1.535,52 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.900,27 €	1.900,27 €	954,35 €
CIPAG 4%		76,01 €	76,01 €	38,17 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		434,78 €	434,78 €	218,36 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		950,14 €	950,14 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		380,05 €	380,05 €	381,74 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		5,78 €	4.092,31 €	- €
	SOMMANO 2)	5.647,30 €	9.362,33 €	3.128,14 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	24.650,00 €	24.650,00 €	18.483,32 €

4. Di liquidare al Geom. Pier Giovanni Buatti la fattura n. 9 ELETTRONICA del 27/04/2018 dell'importo di € 1.044,66 oltre iva al 22%, cipag al 4% per un complessivo di € 1.325,47, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto di cui al fabbricato distinto al FG. 8 PART. 40;
5. Di liquidare al Geom. Pier Giovanni Buatti la fattura n. 10 ELETTRONICA del 07/05/2018 dell'importo di € 954,35 oltre iva al 22%, cipag al 4% per un complessivo di € 1.210,88, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto di cui al fabbricato distinto al FG. 8 PART. A;
6. Di liquidare alla ditta LAPUCCI GINO SNC la fattura n. 0000005 del 07/05/2018 dell'importo di € 15.355,18 per lavori contrattuali, oltre iva al 10% per un totale di € 16.890,70, relativa all'esecuzione dei lavori sul fabbricato distinto al FG. 8 PART. A;

7. Di dare atto che la spesa:

- Per l'intervento relativo al fabbricato distinto al FG. 8 PART. 40 per complessivi € 20.232,83;
- Per l'intervento relativo al fabbricato distinto al FG. 8 PART. A per complessivi € 18.483,32;

per un totale complessivo di € 38.716,15, è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

8. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e
Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
01-06-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO