



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.66/Serv.Man. del 06-04-2019

N. 401 del Registro generale

Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DI SABBIAIETA DI SOTTO - LOTTO N. 4 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, Q.T.E. FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale e liquidare i lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** il D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di sistemazione per" messa in sicurezza di un tratto della strada comunale di Sabbietta di Sotto - Lotto n. 4" il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO					
LAVORI di "sistemazione per messa in sicurezza di un tratto della strada comunale di Sabbietta di Sotto"					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	FINALE	
	EURO	EURO	EURO		
1) LAVORI A MISURA	30.000,00 €	30.000,00 €	34.450,00 €		34.450,00
SOMMANO 1	30.000,00 €	30.000,00 €	34.450,00 €		34.450,00
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
	900,00 €	900,00 €	1.033,50 €		1.033,50 €
SOMMANO 2	900,00 €	900,00 €	1.033,50 €		1.033,50 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		29.100,00 €	33.416,50 €		33.416,50 €
SOMMANO 3=1-2	29.100,00 €	29.100,00 €	33.416,50 €		33.416,50 €
SCONTO DI GARA 17,77%		5.171,07 €	5.938,11 €		5.938,11 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		23.928,93 €	27.478,39 €		27.478,39 €
4)IMPORTO DI CONTRATTO		24.828,93 €	28.511,89 €		28.511,89 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %	6.600,00 €	5.462,36 €	6.272,62 €		6.272,62 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC					
CNPAIA 4%					
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO					
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	600,00 €	600,00 €	689,00 €		689
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		6.308,71 €	1.726,49 €		
SOMMANO 2)	8.700,00 €	13.871,07 €	10.188,11 €		6.961,62 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €		35.473,51 €

2. Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 3.226,49 per i lavori in oggetto;
3. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla Ditta appaltatrice PRO.GE.CO S.r.L. la fattura n. 11/PA del 04/04/2019, (CIG: ZE7255AB9F) relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 28.511,89 oltre IVA al 22% per € 6.272,62 e quindi dell'importo complessivo di € 34.784,51;
4. Di dare atto che la spesa complessiva per l'intervento suddetto è pari a € 34.784,51 è finanziata sui fondi dei capitoli approvati con atto della Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 11/10/2018, così riportati:
 - cap. 2834/0 "messa in sicurezza strade comunali per € 268.000,00;
 - cap. 2834/4 "messa in sicurezza strade comunali per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 07/11/2017;

5. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini responsabile del procedimento,

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 176 del 11/10/2018 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione per messa in sicurezza viabilità del territorio comunale” suddiviso in n. 7 lotti, nell’importo complessivo di € 300.000,00;
- l’intero intervento dell’importo complessivo di € 300.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi dei capitoli approvati con la D.G. n. 176/2018, così riportati:

CAP. 2834/0 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 268.000,00

CAP. 2834/4 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con Delibera di Giunta comunale n. 140 del 07/11/2017;

- con determinazione R.G. n. 913 del 13.11.2018, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, sono stati aggiudicati i lavori dell’intero intervento ed in particolare, con riferimento al lotto n. 3, i lavori sono stati affidati all’operatore economico PRO.GE.CO S.r.L. di Muccia (MC) con il ribasso del 17,77%, per un importo contrattuale di € 24.828,93 oltre IVA (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 29.100,00 detratto l’importo del ribasso di € 5.171,07= € 23.928,93 oltre gli oneri per la sicurezza di € 900,00 per un totale di € 24.828,93);
- le opere sono state iniziate, come da verbale consegna lavori, in data 21/11/2018, con termine di fine lavori del 5 dicembre 2018;
- I lavori sono stati sospesi, come da verbale sospensione lavori del 3 dicembre 2018 per cattive condizioni atmosferiche e per la approvazione della perizia di variante n. 1;
- con determinazione R.G. n. 306 del 23/03/2019 è stata approvata perizia di variante n. 1, come risulta dal seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
LAVORI di "sistemazione per messa in sicurezza di un tratto della strada comunale di Sabbietta di Sotto"				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA		30.000,00 €	30.000,00 €	34.450,00 €
SOMMANO 1		30.000,00 €	30.000,00 €	34.450,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		900,00 €	900,00 €	1.033,50 €
SOMMANO 2		900,00 €	900,00 €	1.033,50 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			29.100,00 €	33.416,50 €
SOMMANO 3=1-2		29.100,00 €	29.100,00 €	33.416,50 €
SCONTO DI GARA 17,77%			5.171,07 €	5.938,11 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			23.928,93 €	27.478,39 €
4)IMPORTO DI CONTRATTO			24.828,93 €	28.511,89 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		6.600,00 €	5.462,36 €	6.272,62 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				
CNPAIA 4%				
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO				
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		600,00 €	600,00 €	689,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			6.308,71 €	1.726,49 €
SOMMANO 2)		8.700,00 €	13.871,07 €	10.188,11 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €

Da cui si rileva che:

- I lavori contrattuali al netto del ribasso, sicurezza compresa, hanno avuto un incremento da € 24.828,93 a € 28.511,89;
- L'importo netto aggiudicativo della perizia di variante è stato di € 3.682,92 pari al 14,83% dell'importo netto di contratto originario;

VISTO che:

- I lavori sono stati ripresi, come da verbale ripresa lavori in data 28 marzo 2019;
- le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori, in data 30 marzo 2019;
- il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della Ditta pari a € 28.811,89 per lavori contrattuali;

Tutto ciò premesso:

- Risulta che, a seguito dell'ultimazione dell'intervento dei lavori di "messa in sicurezza di un tratto della strada comunale di Sabbietta di Sotto – lotto n. 4", il seguente Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO					
LAVORI di "sistemazione per messa in sicurezza di un tratto della strada comunale di Sabbietta di Sotto"					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	FINALE
		EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA		30.000,00 €	30.000,00 €	34.450,00 €	34.450,00
SOMMANO 1		30.000,00 €	30.000,00 €	34.450,00 €	34.450,00
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		900,00 €	900,00 €	1.033,50 €	1.033,50 €
SOMMANO 2		900,00 €	900,00 €	1.033,50 €	1.033,50 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			29.100,00 €	33.416,50 €	33.416,50 €
SOMMANO 3=1-2		29.100,00 €	29.100,00 €	33.416,50 €	33.416,50 €
SCONTO DI GARA 17,77%			5.171,07 €	5.938,11 €	5.938,11 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			23.928,93 €	27.478,39 €	27.478,39 €
4)IMPORTO DI CONTRATTO			24.828,93 €	28.511,89 €	28.511,89 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		6.600,00 €	5.462,36 €	6.272,62 €	6.272,62 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC					
CNPAA 4%					
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO					
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		600,00 €	600,00 €	689,00 €	689
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			6.308,71 €	1.726,49 €	
SOMMANO 2)		8.700,00 €	13.871,07 €	10.188,11 €	6.961,62 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €	35.473,51 €

DATO ATTO che:

- la ditta PRO.GE.CO. S.r.L. ha presentato la fattura n. 11PA del 04/04/2019 dell'importo pari a € 28.511,89 oltre IVA al 22% per un totale di € 34.784,51 per lavori contrattuali;
- Per il Progetto è stato acquisito il CUP: E17H18001870005
- Per i lavori è stato acquisito il CIG: ZE7255AB9F
- La verifica di regolarità contributiva della Ditta appaltatrice PRO.GE.CO. S.r.l ha dato esito positivo DURC INAIL_15212123 con scadenza il 19/06/2019;
- dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 3.226,49 per i lavori in oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 50/2016;

@-@ - Pag. 6 - @-@

- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. 267/2000 per le parti ancora in vigore;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di sistemazione per" messa in sicurezza di un tratto della strada comunale di Sabbietta di Sotto - Lotto n. 4" il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO					
LAVORI di "sistemazione per messa in sicurezza di un tratto della strada comunale di Sabbietta di Sotto"					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	FINALE
		EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA		30.000,00 €	30.000,00 €	34.450,00 €	34.450,00
SOMMANO 1		30.000,00 €	30.000,00 €	34.450,00 €	34.450,00
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		900,00 €	900,00 €	1.033,50 €	1.033,50 €
SOMMANO 2		900,00 €	900,00 €	1.033,50 €	1.033,50 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			29.100,00 €	33.416,50 €	33.416,50 €
SOMMANO 3=1-2		29.100,00 €	29.100,00 €	33.416,50 €	33.416,50 €
SCONTO DI GARA 17,77%			5.171,07 €	5.938,11 €	5.938,11 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			23.928,93 €	27.478,39 €	27.478,39 €
4)IMPORTO DI CONTRATTO			24.828,93 €	28.511,89 €	28.511,89 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA A SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		6.600,00 €	5.462,36 €	6.272,62 €	6.272,62 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC					
CNPAIA 4%					
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO					
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		600,00 €	600,00 €	689,00 €	689
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			6.308,71 €	1.726,49 €	
SOMMANO 2)		8.700,00 €	13.871,07 €	10.188,11 €	6.961,62 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €	35.473,51 €

2. Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 3.226,49 per i lavori in oggetto;

3. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla Ditta appaltatrice PRO.GE.CO S.r.L. la fattura n. 11/PA del 04/04/2019, (CIG:

ZE7255AB9F) relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 28.511,89 oltre IVA al 22% per € 6.272,62 e quindi dell'importo complessivo di € 34.784,51;

4. Di dare atto che la spesa complessiva per l'intervento suddetto è pari a € 34.784,51 è finanziata sui fondi dei capitoli approvati con atto della Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 11/10/2018, così riportati:
 - cap. 2834/0 "messa in sicurezza strade comunali per € 268.000,00;
 - cap. 2834/4 "messa in sicurezza strade comunali per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 07/11/2017;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

Il responsabile del procedimento

Geom. Gianfranco Carimini

Data

Il Responsabile
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
ORIOLI MARCO