



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.472 del 05-10-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 7 - APP. 2 - EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 39-86-89-91-101 PORZ. 1-101 PORZ. 2-104-158. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO Q.T.E. E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE

Il Responsabile del Settore 3[^] Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, ing. Marco Orioli in qualità di R.U.P. dell'intervento denominato "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 7 – APP. 2 – EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 39-86-89-91-101 PORZ. 1 – 101 PORZ. 2 – 104- 158”;

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale "Zona Rossa", e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;

- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio è stata incaricata l’Ing. Cristina Compagnucci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del Lotto n. 7;
- Con nota prot. 5865 del 01-03-2017 il Coordinatore del C.O.C. Ing. Mauro Ferranti comunicava l’avvio della fase che riguardava la progettazione degli interventi ritenuti necessari;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 17-01-2020, si approvavano i progetti di messa in sicurezza con opere provvisoriale, redatti dall’Ing. Cristina Compagnucci, relativi ai fabbricati distinti catastalmente al fg. 125 part. 39-86-89-91-101 porz. 1-101 porz. 2-104-158;
- Con Determinazione a contrarre del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 20 del 21-02-2020 sono stati individuati i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Con Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 72 del 18-02-2020, venivano aggiudicati i lavori di “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 7 – APP. 2 – EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 39-86-89-91-101 PORZ. 1 – 101 PORZ. 2 – 104 – 158” alla ditta **LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI**, con sede in Fraz. Vari, 4 – 62036 Pievetorina (MC), P.IVA: 00767180433, PEC: lucianolapucci@pec.it, per l’importo contrattuale di € 147.205,81 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 155.597,85, detratto l’importo del ribasso di € 50.086,95 = € 105.510,90 oltre gli oneri di sicurezza di € 41.694,91, per un totale di € 147.205,81;

- Con Determinazione del 3° Sett. LL.PP. n. 440 del 28-08-2020 si approvavano lo stato finale, il CRE e venivano liquidati i lavori contrattuali;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spese tecniche riguardanti progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E;

CONSIDERATO che l'importo delle spese tecniche trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;

CONSIDERATO che l'Ing. Cristina Compagnucci, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n A1518, P.IVA 01802430437, ha presentato le seguenti fatture:

- Fattura n. 1PA del 02-10-2020 dell'importo di € 1.137,90 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 1.183,42, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 39;
- Fattura n. 2PA del 02-10-2020 dell'importo di € 4.770,79 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 4.961,62, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 86;
- Fattura n. 3PA del 02-01-2020 dell'importo di € 909,24 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 945,61, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 89-90;
- Fattura n. 4PA del 10-02-2020 dell'importo di € 2.195,07 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 2.282,87, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 91;
- Fattura n. 5PA del 10-02-2020 dell'importo di € 165,01 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 171,61, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 101 PORZ. 1;

- Fattura n. 6PA del 10-02-2020 dell'importo di € 302,13 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 314,22, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 101 PORZ. 2;
- Fattura n. 7PA del 10-02-2020 dell'importo di € 2.968,31 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 3.087,04, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 104;
- Fattura n. 8PA del 10-02-2020 dell'importo di 2.034,78 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 2.116,17, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 158;

DATO ATTO che la verifica di regolarità contributiva dell'Ing. Cristina Compagnucci ha dato esito positivo – INARCASSA 852217 del 30/09/2020;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'aggiornamento ai Q.T.E. di ogni intervento, a seguito della rettifica delle somme a disposizione riguardanti l'esenzione IVA delle spese tecniche e la corretta quantificazione dell'accantonamento di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 di ogni intervento;

VISTI:

- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

DATO ATTO CHE:

- Il R.U.P. è l'ing. Marco Orioli;
- Sono stati acquisiti i seguenti CUP:
 - Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 39: CUP: E19F20000010001;
 - Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 86: CUP: E19F20000020001;
 - Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 89: CUP: E19F20000030001;
 - Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 91: CUP: E19F20000040001;
 - Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 101 PORZ. 1: CUP: E19F20000050001;
 - Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 101 PORZ. 2: CUP: E19F20000060001;
 - Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 104: CUP: E19F20000070001;
 - Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 158: CUP: E19F20000080001;
- Sono stati acquisiti i seguenti CIG:
 - CIG per la progettazione: ZE12B9B5CF;
 - CIG per i lavori: 81799883A4;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000,

in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di APPROVARE la premessa, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
- 2) Di approvare l'aggiornamento ai Q.T.E. relativi ad ogni intervento, a seguito della rettifica delle somme a disposizione riguardanti l'esenzione IVA delle spese tecniche e la corretta quantificazione dell'accantonamento di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, come di seguito riportati:

fg. 125 part. 39

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.						
LOTTO 7						
EDIFICIO FG. 125 PART. 39						
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	AGGIORNAMENTO STATO FINALE OTTOBRE 2020
		EURO	EURO			
1) LAVORI						
A MISURA		13.517,04 €	13.517,04 €	13.517,04 €	13.553,33 €	13.553,33 €
SOMMANO 1		13.517,04 €	13.517,04 €	13.517,04 €	13.553,33 €	13.553,33 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
		6.256,39 €	6.256,39 €	6.256,39 €	6.273,19 €	6.273,19 €
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19						
				380,57 €	204,57 €	204,57 €
SOMMANO 2+3		6.256,39 €	6.256,39 €	6.636,96 €	6.477,76 €	6.477,76 €
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO						
		7.260,65 €	7.260,65 €	7.260,65 €	7.280,14 €	7.280,14 €
SOMMANO 4=1-2		7.260,65 €	7.260,65 €	7.260,65 €	7.280,14 €	7.280,14 €
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)			2.337,20 €	2.337,20 €	2.343,48 €	2.343,48 €
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO			4.923,45 €	4.923,45 €	4.936,66 €	4.936,66 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3			11.179,84 €	11.560,41 €	11.414,42 €	11.414,42 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IV A INCLUSA		589,33 €	589,33 €	589,33 €		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.351,70 €	1.117,98 €	1.156,04 €	1.141,44 €	1.141,44 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.125,85 €	1.125,85 €	1.144,88 €	1.137,90 €	1.137,90 €
CNPAIA 4%		45,03 €	45,03 €	45,80 €	45,52 €	45,52 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		257,59 €	257,59 €	261,95 €	260,35 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3		675,85 €	675,85 €	694,88 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3		270,34 €	270,34 €	277,95 €	275,16 €	94,65 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		667,25 €	3.238,18 €	2.768,77 €		
SOMMANO 2)		4.982,96 €	7.320,16 €	6.939,59 €	2.860,36 €	2.419,50 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7		18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	14.274,78 €	13.833,93 €

fg. 125 part. 86

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.						
LOTTO 7						
EDIFICIO FG. 125 PART. 86						
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	AGGIORNAMENTO STATO FINALE OTTOBRE 2020	
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
A MISURA	49.709,59 €	49.709,59 €	49.709,59 €	49.913,71 €		49.913,71 €
SOMMANO 1	49.709,59 €	49.709,59 €	49.709,59 €	49.913,71 €		49.913,71 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	7.922,51 €	7.922,51 €	7.922,51 €	7.955,04 €		7.955,04 €
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19			607,34 €	305,14 €		305,14 €
SOMMANO 2+3	7.922,51 €	7.922,51 €	8.529,85 €	8.260,18 €		8.260,18 €
4) LAVORI A BASE D'ASTA	41.787,08 €	41.787,08 €	41.787,08 €	41.958,67 €		41.958,67 €
SOMMANO 4=1-2	41.787,08 €	41.787,08 €	41.787,08 €	41.958,67 €		41.958,67 €
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		13.451,26 €	13.451,26 €	13.506,50 €		13.506,50 €
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		28.335,82 €	28.335,82 €	28.452,17 €		28.452,17 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		36.258,33 €	36.865,67 €	36.712,35 €		36.712,35 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	883,99 €	883,99 €	883,99 €			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	4.970,96 €	3.625,83 €	3.686,57 €	3.671,24 €		3.671,24 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	4.722,41 €	4.722,41 €	4.780,11 €	4.770,79 €		4.770,79 €
CNPAA 4%	188,90 €	188,90 €	191,20 €	190,83 €		190,83 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.080,49 €	1.080,49 €	1.093,69 €	1.091,56 €		
IMPREVISTI 5% DI 1+3	2.485,48 €	2.485,48 €	2.515,85 €			
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	994,19 €	994,19 €	1.006,34 €	1.004,38 €		345,51 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	963,99 €	15.760,38 €	14.976,59 €			
SOMMANO 2)	16.290,41 €	29.741,67 €	29.134,33 €	10.728,79 €		8.978,37 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	47.441,15 €		45.690,72 €

Fig. 125 part. 89-90

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.						
LOTTO 7						
EDIFICIO FG. 125 PART. 89-90						
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	AGGIORNAMENTO STATO FINALE OTTOBRE 2020	
1) LAVORI A MISURA	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
	10.080,92 €	10.080,92 €	10.080,92 €	9.034,65 €	9.034,65 €	
SOMMANO 1	10.080,92 €	10.080,92 €	10.080,92 €	9.034,65 €	9.034,65 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
	1.033,85 €	1.033,85 €	1.033,85 €	926,55 €	926,55 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19						
			292,56 €	150,09 €	150,09 €	
SOMMANO 2+3	1.033,85 €	1.033,85 €	1.326,41 €	1.076,64 €	1.076,64 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO						
	9.047,07 €	9.047,07 €	9.047,07 €	8.108,10 €	8.108,10 €	
SOMMANO 4=1-2	9.047,07 €	9.047,07 €	9.047,07 €	8.108,10 €	8.108,10 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)			2.912,25 €	2.912,25 €	2.610,00 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO			6.134,82 €	6.134,82 €	5.498,10 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3			7.168,67 €	7.461,23 €	6.574,74 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA						
	294,66 €	294,66 €	294,66 €			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%						
	1.008,09 €	716,87 €	746,12 €	657,47 €	657,47 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC						
	954,05 €	954,05 €	968,67 €	909,24 €	909,24 €	
CNPAIA 4%						
	38,16 €	38,16 €	38,75 €	36,37 €	36,37 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%						
	218,29 €	218,29 €	221,63 €	208,03 €		
IMPREVISTI 5% DI 1+3						
	504,05 €	504,05 €	518,67 €			
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3						
	201,62 €	201,62 €	207,47 €	183,69 €	63,19 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA						
	700,17 €	3.903,65 €	3.542,79 €			
SOMMANO 2)	3.919,08 €	6.831,33 €	6.538,77 €	1.994,81 €	1.666,27 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	8.569,55 €	8.241,01 €	

fig. 125 part. 91

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.						
LOTTO 7						
EDIFICIO FG. 125 PART. 91						
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	AGGIORNAMENTO STATO FINALE OTTOBRE 2020	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI						
A MISURA	34.312,52 €	34.312,52 €	34.312,52 €	34.545,55 €	34.545,55 €	
SOMMANO 1	34.312,52 €	34.312,52 €	34.312,52 €	34.545,55 €	34.545,55 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
	7.340,84 €	7.340,84 €	7.340,84 €	7.390,69 €	7.390,69 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19						
			574,00 €	355,78 €	355,78 €	
SOMMANO 2+3	7.340,84 €	7.340,84 €	7.914,84 €	7.746,47 €	7.746,47 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO						
	26.971,68 €	26.971,68 €	26.971,68 €	27.154,86 €	27.154,86 €	
SOMMANO 4=1-2	26.971,68 €	26.971,68 €	26.971,68 €	27.154,86 €	27.154,86 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		8.682,18 €	8.682,18 €	8.741,15 €	8.741,15 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		18.289,50 €	18.289,50 €	18.413,71 €	18.413,71 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		25.630,34 €	26.204,34 €	26.160,18 €	26.160,18 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	294,66 €	294,66 €	294,66 €			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.431,25 €	2.563,03 €	2.620,43 €	2.616,02 €	2.616,02 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.165,63 €	2.165,63 €	2.194,33 €	2.195,07 €	2.195,07 €	
CNP/IVA 4%	86,63 €	86,63 €	87,77 €	87,80 €	87,80 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	495,50 €	495,50 €	502,06 €	502,23 €	502,23 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	1.715,63 €	1.715,63 €	1.744,33 €			
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	686,25 €	686,25 €	697,73 €	698,03 €	240,12 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	811,95 €	10.362,35 €	9.654,35 €			
SOMMANO 2)	9.687,48 €	18.369,66 €	17.795,66 €	6.099,15 €	5.139,01 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	32.259,33 €	31.299,19 €	

fig. 125 part. 101 porz. 1

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.						
LOTTO 7						
EDIFICIO FG. 125 PART. 101-porz. n. 1						
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	AGGIORNAMENTO	STATO FINALE
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	OTTOBRE 2020
1) LAVORI						
A MISURA	4.337,27 €	4.337,27 €	4.337,27 €	3.209,70 €		3.209,70 €
SOMMANO 1	4.337,27 €	4.337,27 €	4.337,27 €	3.209,70 €		3.209,70 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
	2.441,20 €	2.441,20 €	2.441,20 €	1.806,56 €		1.806,56 €
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19						
			100,34 €	90,57 €		90,57 €
SOMMANO 2	2.441,20 €	2.441,20 €	2.541,54 €	1.897,13 €		1.897,13 €
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO						
	1.896,07 €	1.896,07 €	1.896,07 €	1.403,14 €		1.403,14 €
SOMMANO 4=1-2	1.896,07 €	1.896,07 €	1.896,07 €	1.403,14 €		1.403,14 €
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		610,35 €	610,35 €	451,67 €		451,67 €
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		1.285,72 €	1.285,72 €	951,47 €		951,47 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		3.726,92 €	3.827,26 €	2.848,60 €		2.848,60 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €	589,33 €			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	433,73 €	372,69 €	382,73 €	284,86 €		284,86 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	216,86 €	216,86 €	221,88 €	165,01 €		165,01 €
CNPAIA 4%	8,67 €	8,67 €	8,88 €	6,60 €		6,60 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	49,62 €	49,62 €	50,77 €	37,76 €		
IMPREVISTI 5% DI 1+3	216,86 €	216,86 €	221,88 €			
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	86,75 €	86,75 €	88,75 €	66,01 €		22,71 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	60,91 €	732,30 €	608,53 €			
SOMMANO 2)	1.662,73 €	2.273,08 €	2.172,74 €	560,23 €		479,18 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.408,83 €		3.327,78 €

fg. 125 part. 101 porz. 2

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.						
LOTTO 7						
EDIFICIO FG. 125 PART. 101-porz. n. 2						
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	AGGIORNAMENTO STATO FINALE OTTOBRE 2020	
1) LAVORI A MISURA	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
	6.326,90 €	6.326,90 €	6.326,90 €	5.870,80 €	5.870,80 €	
SOMMANO 1	6.326,90 €	6.326,90 €	6.326,90 €	5.870,80 €	5.870,80 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
	3.805,16 €	3.805,16 €	3.805,16 €	3.530,85 €	3.530,85 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19						
			227,09 €	171,70 €	171,70 €	
SOMMANO 2+3	3.805,16 €	3.805,16 €	4.032,25 €	3.702,55 €	3.702,55 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO						
	2.521,74 €	2.521,74 €	2.521,74 €	2.339,95 €	2.339,95 €	
SOMMANO 4=1-2	2.521,74 €	2.521,74 €	2.521,74 €	2.339,95 €	2.339,95 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		811,75 €	811,75 €	753,23 €	753,23 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		1.709,99 €	1.709,99 €	1.586,72 €	1.586,72 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		5.515,15 €	5.742,24 €	5.289,27 €	5.289,27 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €	589,33 €			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	632,69 €	551,52 €	574,22 €	528,93 €	528,93 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	316,35 €	316,35 €	327,70 €	302,13 €	302,13 €	
CNPA IA 4%	12,65 €	12,65 €	13,11 €	12,09 €	12,09 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	72,38 €	72,38 €	74,98 €	69,13 €		
IMPREVISTI 5% DI 1+3	316,35 €	316,35 €	327,70 €			
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	126,54 €	126,54 €	131,08 €	120,85 €	41,57 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	106,82 €	999,74 €	719,64 €			
SOMMANO 2)	2.173,10 €	2.984,85 €	2.757,76 €	1.033,11 €	884,71 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	6.322,38 €	6.173,98 €	

fg. 125 part. 104

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.						
LOTTO 7						
EDIFICIO FG. 125 PART. 104						
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	AGGIORNAMENTO STATO FINALE OTTOBRE 2020	
1) LAVORI A MISURA	EURO 48.576,60 €	EURO 48.576,60 €	EURO 48.576,60 €	EURO 50.045,96 €	EURO 50.045,96 €	
SOMMANO 1	48.576,60 €	48.576,60 €	48.576,60 €	50.045,96 €	50.045,96 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	6.113,18 €	6.113,18 €	6.113,18 €	6.298,09 €	6.298,09 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19			407,30 €	320,14 €	320,14 €	
SOMMANO 2+3	6.113,18 €	6.113,18 €	6.520,48 €	6.618,23 €	6.618,23 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	42.463,42 €	42.463,42 €	42.463,42 €	43.747,87 €	43.747,87 €	
SOMMANO 4=1-2	42.463,42 €	42.463,42 €	42.463,42 €	43.747,87 €	43.747,87 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		13.668,98 €	13.668,98 €	14.082,44 €	14.082,44 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		28.794,44 €	28.794,44 €	29.665,43 €	29.665,43 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		34.907,62 €	35.314,92 €	36.283,66 €	36.283,66 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €	589,33 €			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	4.857,66 €	3.490,76 €	3.531,49 €	3.628,37 €	3.628,37 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.878,83 €	2.878,83 €	2.899,20 €	2.968,31 €	2.968,31 €	
CNPAA 4%	115,15 €	115,15 €	115,97 €	118,73 €	118,73 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	658,68 €	658,68 €	663,34 €	679,15 €		
IMPREVISTI 5% DI 1+3	2.428,83 €	2.428,83 €	2.449,20 €			
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	971,53 €	971,53 €	979,68 €	1.007,32 €		346,52 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	423,39 €	15.459,27 €	14.956,89 €			
SOMMANO 2)	12.923,40 €	26.592,38 €	26.185,08 €	8.401,87 €	7.061,92 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	61.500,00 €	61.500,00 €	61.500,00 €	44.685,53 €	43.345,58 €	

fg. 125 part. 158

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.						
LOTTO 7						
EDIFICIO FG. 125 PART. 158						
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	AGGIORNAMENTO STATO FINALE OTTOBRE 2020	
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
A MISURA	30.431,92 €	30.431,92 €	30.431,92 €	31.412,25 €	31.412,25 €	
SOMMANO 1	30.431,92 €	30.431,92 €	30.431,92 €	31.412,25 €	31.412,25 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
	6.781,78 €	6.781,78 €	6.781,78 €	7.000,25 €	7.000,25 €	
3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19						
			407,30 €	283,27 €	283,27 €	
SOMMANO 2+3	6.781,78 €	6.781,78 €	7.189,08 €	7.283,52 €	7.283,52 €	
4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO						
	23.650,14 €	23.650,14 €	23.650,14 €	24.412,00 €	24.412,00 €	
SOMMANO 4=1-2	23.650,14 €	23.650,14 €	23.650,14 €	24.412,00 €	24.412,00 €	
SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)		7.612,98 €	7.612,98 €	7.858,22 €	7.858,22 €	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO		16.037,16 €	16.037,16 €	16.553,78 €	16.553,78 €	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3		22.818,94 €	23.226,24 €	23.837,30 €	23.837,30 €	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €	589,33 €			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.043,19 €	2.281,89 €	2.322,62 €	2.383,73 €	2.383,73 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.971,60 €	1.971,60 €	1.991,96 €	2.034,78 €	2.034,78 €	
CNPAIA 4%	78,86 €	78,86 €	79,68 €	81,39 €	81,39 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	451,10 €	451,10 €	455,76 €	465,56 €		
IMPREVISTI 5% DI 1+3	1.521,60 €	1.521,60 €	1.541,96 €			
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	608,64 €	608,64 €	616,78 €	633,91 €	218,06 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	303,76 €	8.678,04 €	8.175,66 €			
SOMMANO 2)	8.568,08 €	16.181,06 €	15.773,76 €	5.599,36 €	4.717,96 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	29.436,66 €	28.555,25 €	

3) Di liquidare all'Ing. Cristina Compagnucci, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n A1518, P.IVA 01802430437, le seguenti fatture:

- Fattura n. 1PA del 02-10-2020 dell'importo di € 1.137,90 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 1.183,42, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 39;
- Fattura n. 2PA del 02-10-2020 dell'importo di € 4.770,79 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 4.961,62, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 86;

- Fattura n. 3PA del 02-01-2020 dell'importo di € 909,24 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 945,61, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 89-90;
- Fattura n. 4PA del 10-02-2020 dell'importo di € 2.195,07 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 2.282,87, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 91;
- Fattura n. 5PA del 10-02-2020 dell'importo di € 165,01 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 171,61, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 101 PORZ. 1;
- Fattura n. 6PA del 10-02-2020 dell'importo di € 302,13 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 314,22, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 101 PORZ. 2;
- Fattura n. 7PA del 10-02-2020 dell'importo di € 2.968,31 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 3.087,04, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 104;
- Fattura n. 8PA del 10-02-2020 dell'importo di 2.034,78 oltre cnpaia al 4%, esente IVA, per un complessivo di € 2.116,17, a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE

OPERE PROVVISORIALI, DELL'EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART.

158;

- 4) Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento, finanziato sui fondi del cap. 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 **"Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 7) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 8) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 9) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 11) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

05-10-2020

Il Responsabile del Settore
F.toDr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 05-10-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 2250

Camerino, 16-10-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli