



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.279/Sett.LL.PP. del 14-11-2018

N. 914 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO - LOTTO 5 - EDIFICIO IN VIA ROMA N.15-17, DISTINTO AL FG. 61 PART. 113 - APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE LAVORI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza sull'edificio di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 5 APP. 2 - EDIFICIO VIA ROMA N. 15-17 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 113				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		111.936,87 €	111.936,87 €	110.870,00 €
	SOMMANO 1	111.936,87 €	111.936,87 €	110.870,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		5.596,84 €	5.596,84 €	5.543,50 €
	SOMMANO 2	5.596,84 €	5.596,84 €	5.543,50 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		106.340,03 €	106.340,03 €	105.326,50 €
	SOMMANO 3=1-2	106.340,03 €	106.340,03 €	105.326,50 €
	SCONTO DI GARA		34.827,42 €	34.495,48 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		71.512,60 €	70.831,02 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		77.109,45 €	76.374,52 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				10.351,43 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		11.193,69 €	7.710,94 €	7.637,45 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		5.596,84 €	5.596,84 €	10.532,65 €
CNPAIA 4%		223,87 €	223,87 €	421,31 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.280,56 €	1.280,56 €	2.409,87 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		5.596,84 €	5.596,84 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		2.238,74 €	2.238,74 €	2.217,40 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			38.310,16 €	
	SOMMANO 2)	26.130,54 €	60.957,96 €	33.570,11 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		138.067,41 €	138.067,41 €	109.944,63 €

- 4) Di liquidare alla ditta EUGENI PERICLE S.R.L le fatture:
- n. 15 del 28/05/2018 dell'importo di € 76.374,52 per lavori contrattuali oltre IVA al 10% per un totale di € 84.011,97;
 - n. 16 del 28/05/2018 dell'importo di € 9.410,39 per lavori in economia oltre IVA al 10% per un totale di € 10.351,43;
- 5) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 109.944,63 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei “SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELL’EDIFICIO IN VIA ROMA N.15-17, DISTINTO AL FG. N. 61, PART. 133:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all’evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio è stato incaricato l’Arch. Giovanni Marucci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’intera Via Roma (Lotto n. 5);
- Con Determinazione del Settore LL.PP. n. 348 del 14/12/2017 RG 854, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’Arch. Giovanni Marucci relativamente al fabbricato in oggetto per un importo complessivo di € 138.067,41 di cui € 111.936,87 per lavori (compresa la sicurezza per € 5.596,84) ed € 26.130,54 per somme a disposizione della stazione appaltante.
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 3 del 04/01/2018 RG 4, sono stati affidati i lavori all’impresa EUGENI PERICLE S.R.L. con sede in P.za E. Mattei n.7 in Matelica, P.Iva 01361630435 con il ribasso del 32.751 % e quindi per un importo netto contrattuale di € 77.109,45;
- Le opere di messe in sicurezza di cui all’oggetto sono iniziate in data 15/01/2018, in data 19/02/2018 i lavori sono stati sospesi causa maltempo, gli stessi sono ripresi in data 12/03/2018 ed ultimati il giorno 09/04/2018;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta EUGENI PERICLE S.R.L. pari a € 76.374,52 oltre IVA per lavori contrattuali ed € 9.410,39 oltre IVA per manodopera per lavori in economia

- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 5 APP. 2 - EDIFICIO VIA ROMA N. 15-17 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 113				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		111.936,87 €	111.936,87 €	110.870,00 €
SOMMANO 1		111.936,87 €	111.936,87 €	110.870,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		5.596,84 €	5.596,84 €	5.543,50 €
SOMMANO 2		5.596,84 €	5.596,84 €	5.543,50 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		106.340,03 €	106.340,03 €	105.326,50 €
SOMMANO 3=1-2		106.340,03 €	106.340,03 €	105.326,50 €
SCONTO DI GARA			34.827,42 €	34.495,48 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			71.512,60 €	70.831,02 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			77.109,45 €	76.374,52 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				10.351,43 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		11.193,69 €	7.710,94 €	7.637,45 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		5.596,84 €	5.596,84 €	10.532,65 €
CNPAIA 4%		223,87 €	223,87 €	421,31 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.280,56 €	1.280,56 €	2.409,87 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		5.596,84 €	5.596,84 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		2.238,74 €	2.238,74 €	2.217,40 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			38.310,16 €	
SOMMANO 2)		26.130,54 €	60.957,96 €	33.570,11 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		138.067,41 €	138.067,41 €	109.944,63 €

- La ditta EUGENI PERICLE S.R.L. ha presentato le fatture:
 - n. 15 del 28/05/2018 dell'importo di € 76.374,52 per lavori contrattuali oltre IVA al 10% per un totale di € 84.011,97;
 - n. 16 del 28/05/2018 dell'importo di € 9.410,39 per lavori in economia oltre IVA al 10% per un totale di € 10.351,43;

DATO ATTO che:

- Per la ditta EUGENI PERICLE SRL, la verifica dei requisiti, tramite sistema AVCpass, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_13525411;
- La verifica di regolarità contributiva del progettista e direttore dei lavori Arch. Giovanni Marucci ha dato esito positivo – INARCASSA_1072632 del 18/09/2018;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione.

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- CUP: E12D17000090001
- CIG per l'esecuzione dei lavori: 7318751861
- CIG per progettazione e direzione lavori: ZC5214F839

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/200;

P R O P O N E

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 5 APP. 2 - EDIFICIO VIA ROMA N. 15-17 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 113				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		111.936,87 €	111.936,87 €	110.870,00 €
SOMMANO 1		111.936,87 €	111.936,87 €	110.870,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		5.596,84 €	5.596,84 €	5.543,50 €
SOMMANO 2		5.596,84 €	5.596,84 €	5.543,50 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		106.340,03 €	106.340,03 €	105.326,50 €
SOMMANO 3=1-2		106.340,03 €	106.340,03 €	105.326,50 €
SCONTO DI GARA			34.827,42 €	34.495,48 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			71.512,60 €	70.831,02 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			77.109,45 €	76.374,52 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				10.351,43 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		11.193,69 €	7.710,94 €	7.637,45 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		5.596,84 €	5.596,84 €	10.532,65 €
CNPAIA 4%		223,87 €	223,87 €	421,31 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.280,56 €	1.280,56 €	2.409,87 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		5.596,84 €	5.596,84 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		2.238,74 €	2.238,74 €	2.217,40 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			38.310,16 €	
SOMMANO 2)		26.130,54 €	60.957,96 €	33.570,11 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		138.067,41 €	138.067,41 €	109.944,63 €

4) Di liquidare alla ditta EUGENI PERICLE S.R.L le fatture:

- n. 15 del 28/05/2018 dell'importo di € 76.374,52 per lavori contrattuali oltre IVA al 10% per un totale di € 84.011,97;
- n. 16 del 28/05/2018 dell'importo di € 9.410,39 per lavori in economia oltre IVA al 10% per un totale di € 10.351,43;

5) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 109.944,63 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
16-11-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO