



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

**SETTORE 3°**  
**TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,**  
**SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

**DETERMINAZIONE**

N.434 del 19-12-2019  
N. 1670 del Registro generale

**Oggetto:**

LAVORI DI SISTEMAZIONE EX CAMPI DA TENNIS IN LOCALITA' VALLICELLE, VIA BAUDANA VACCOLINI - APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE LAVORI

il Responsabile del Servizio Ambiente, Manutenzione, LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti,  
Ricostruzione Pubblica

**PREMESSO** che:

- L'area oggetto di lavori relativi alla sistemazione dell'area ex campi da tennis è situata in loc. Vallicelle, Via Baudana Vaccolini, risulta censita al N.C.E.U. al FG. 74 PART. 493-495-579;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n 99 del 15-03-2019, RG 273, venivano affidati i lavori dell'area ex campi da tennis sita in loc. Vallicelle, Via Baudana Vaccolini, alla ditta PRO.GE.CO. SRL, con sede in Via Aldo Moro n. 6 – 62034 MUCCIA (MC), P.IVA 01257940435, per l'importo contrattuale di € 78.849,75 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 90.602,53, detratto l'importo del ribasso di € 13.703,63 = 76.898,90, oltre gli oneri di sicurezza di € 1.950,85, per un totale di € 78.849,75);
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 100 del 15-03-2019, RG 274, è stato incaricato il Geom. Ettore Paolucci per la D.L., il C.S.P e C.S.E. dei lavori relativi alla sistemazione

dell'area ex campi da tennis sita in loc. Vallicelle, Via Baudana Vaccolini, censita al N.C.E.U. al FG. 74 PART. 493-495-579;

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 127 del 29-03-2019 RG 367 venivano affidati i lavori di rimozione di manufatti in cemento amianto dell'area ex campi da tennis in Località Vallicelle, Via Baudana Vaccolini alla ditta MARZETTI SRL, con sede in Via Verdi, 60 – 63821 Porto Sant'Elpidio (FM), C.F. e P.IVA 02131430445, per un importo di € 3.000,00 + iva 22%;
- Con Determinazione n. 181 del Sett. LL.PP. n. 181 del 30-04-2019 RG 535 venivano affidate le operazioni necessarie al conferimento delle macerie in discarica relativamente ai “LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA EX CAMPI DA TENNIS IN LOCALITA' VALLICELLE, VIA BAUDANA VACCOLINI” alla ditta PRO.GE.CO. SRL, per un importo presunto di € 3.500,00 + IVA 22%;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 27-09-2019, come da verbale di fine lavori redatto dal D.L. Geom. Ettore Paolucci;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo redatto in data 01-10-2019, da cui risulta:
  - un credito della ditta PRO.GE.CO. srl per i lavori contrattuali pari a € 82.770,98 + IVA 10% per un totale di € 91.048,08.
  - un credito della ditta PRO.GE.CO. srl per oneri di conferimento a discarica macerie in nette € 3.500,00 + IVA 22% per un totale di € 4.270,00
  - un credito della ditta MARZETTI SRL per i lavori di bonifica e smaltimento manufatti in cemento amianto in nette € 3.000,00 + IVA 22% per un totale € 3.660,00
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA EX CAMPI DA TENNIS IN LOC. VALLICELLE, VIA BAUDANA VACCOLINI.</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
		EURO	EURO	EURO
<b>1) LAVORI</b>				
A MISURA		92.553,38 €	92.553,38 €	97.169,10 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>92.553,38 €</b>	<b>92.553,38 €</b>	<b>97.169,10 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
		1.950,85 €	1.950,85 €	1.974,95 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>1.950,85 €</b>	<b>1.950,85 €</b>	<b>1.974,95 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
		90.602,53 €	90.602,53 €	95.194,15 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>90.602,53 €</b>	<b>90.602,53 €</b>	<b>95.194,15 €</b>
	<b>SCONTO DI GARA 15,125 %</b>		<b>13.703,63 €</b>	<b>14.398,12 €</b>
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>76.898,90 €</b>	<b>80.796,03 €</b>
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>78.849,75 €</b>	<b>82.770,98 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA CONFERIMENTI IN DISCARICA		4.069,75 €	4.069,75 €	4.270,00 €
LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI AMIANTO				3.660,00 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		9.255,34 €	7.884,97 €	8.277,10 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
CASSA 4%		240,00 €	240,00 €	240,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.372,80 €	1.372,80 €	1.372,80 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		4.627,67 €	4.627,67 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.851,07 €	1.851,07 €	1.943,38 €
PAGAMENTO CONTRIBUTO ANA C ENTE		30,00 €	30,00 €	30,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		- €	15.073,99 €	- €
	<b>SOMMANO 2)</b>	<b>27.446,62 €</b>	<b>41.150,25 €</b>	<b>25.793,28 €</b>
	<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>108.564,27 €</b>

- La ditta PRO.GE.CO. SRL ha presentato la fattura n. 42/PA del 04-12-2019 dell'importo di € 82.770,98 oltre IVA al 10%, pari ad € 8.277,10, per un totale di € 91.048,08 per lavori contrattuali;

**DATO ATTO** che:

- Per la ditta PRO.GE.CO. SRL, nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 ha avuto esito positivo;
- Per la ditta PRO.GE.CO. SRL la verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL\_18651799;

**RITENUTO** di:

- Dover procedere con l’approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l’intervento in questione;

**VISTO:**

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- In particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.lgs. n. 77/95 recante “Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali”;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità.

**DATO ATTO CHE** per il presente intervento sono stati acquisiti:

- CUP: E15I18000910004;
- CIG lavori contrattuali: 78181361ED;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

**VISTO** Il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

**RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

**RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 33 del 02/10/2019 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, i C.R.E.;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA EX CAMPI DA TENNIS IN LOC. VALLICELLE, VIA BAUDANA VACCOLINI.</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
		EURO	EURO	EURO
<b>1) LAVORI</b>				
A MISURA		92.553,38 €	92.553,38 €	97.169,10 €
<b>SOMMANO 1</b>		<b>92.553,38 €</b>	<b>92.553,38 €</b>	<b>97.169,10 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
		1.950,85 €	1.950,85 €	1.974,95 €
<b>SOMMANO 2</b>		<b>1.950,85 €</b>	<b>1.950,85 €</b>	<b>1.974,95 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
		90.602,53 €	90.602,53 €	95.194,15 €
<b>SOMMANO 3=1-2</b>		<b>90.602,53 €</b>	<b>90.602,53 €</b>	<b>95.194,15 €</b>
<b>SCONTO DI GARA 15,125 %</b>			<b>13.703,63 €</b>	<b>14.398,12 €</b>
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>			<b>76.898,90 €</b>	<b>80.796,03 €</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>			<b>78.849,75 €</b>	<b>82.770,98 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA CONFERIMENTI IN DISCARICA		4.069,75 €	4.069,75 €	4.270,00 €
LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI AMIANTO				3.660,00 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		9.255,34 €	7.884,97 €	8.277,10 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
CASSA 4%		240,00 €	240,00 €	240,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.372,80 €	1.372,80 €	1.372,80 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		4.627,67 €	4.627,67 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.851,07 €	1.851,07 €	1.943,38 €
PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC ENTE		30,00 €	30,00 €	30,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		- €	15.073,99 €	- €
<b>SOMMANO 2)</b>		<b>27.446,62 €</b>	<b>41.150,25 €</b>	<b>25.793,28 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>		<b>120.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>108.564,27 €</b>

- 3) Di liquidare alla ditta PRO.GE.CO. SRL la fattura n. 42/PA del 04-12-2019 dell'importo di € 82.770,98 oltre IVA al 10%, pari ad € 8.277,10, per un totale di € 91.048,08 per lavori contrattuali;
- 4) Di dare atto che la cifra sopra indicata trova copertura finanziaria al capitolo 2727 "Lavori di riqualificazione ex campi da tennis loc. Vallicelle" dell'esercizio finanziario 2018, impegno di spesa n. 1017 del 31-12-2018;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 6) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

- 7) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 8) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 10) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
  - All'Albo pretorio;
  - Al Servizio Appalti.

Il Responsabile Settore 3°  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente -  
Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Orioli Marco

PARERI:

#### REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

19-12-2019

Il Responsabile del Settore 2  
Bilancio – Programmazione – Tributi -  
Economato - Risorse umane  
F.to Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 19-12-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Orioli Marco

---

#### Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 09-01-2020

Il Responsabile del Settore 1  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili