



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.65/Sett.LL.PP. del 15-03-2018

N. 179 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE/SMONTAGGIO CONTROLLATO DELL'EDIFICIO SITO IN CAMERINO IN VIA BORGO SAN GIORGIO N. 47-49-53, DISTINTO AL FG. 74 PART. 100. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e liquidare i lavori e le spese tecniche relative;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all'edificio sito a Camerino in Via Borgo San Giorgio N. 47-49-53 contraddistinto catastalmente al Fg 74, part. 100, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO													
Provincia di Macerata													
INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE/SMONTAGGIO													
CONTROLLATO DELL'EDIFICIO IN VIA BORGO SAN GIORGIO N.47-49-53 FG 74 P.LLA 100													
QUADRO TECNICO ECONOMICO													
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. STATO FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ 39.190,36			€ 39.190,36					€ 36.646,36	
	TOTALE LAVORI						€ 39.190,36					€ 36.646,36	€ 36.646,36
a.2	oneri per la sicurezza generali	3,000%		€ 1.073,95			€ 1.073,95			3,000%		€ 1.073,95	
a.2.1	oneri per la sicurezza speciali			€ 3.392,00			€ 3.392,00					€ 848,00	
	TOTALE oneri per la sicurezza (lavori a base d'asta)						€ 4.465,95					€ 4.465,95	€ 1.921,95
	Ribasso d'asta	0,000%					34.724,41 €					€ 6.944,88	€ 34.724,41 €
	Totale netto lavori sicurezza compreso											€ 6.944,88	€ 6.944,88
	Totale netto lavori sicurezza compreso											€ 32.245,48	€ 29.701,48
b.1.1	eventuali lavori di protezione e ripristino confinanti previsti in progetto ma esclusi dall'appalto			€ 7.705,76			€ 7.705,76					€ 2.037,15	
b.1.2													
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ 7.705,76			€ 7.705,76					€ 2.037,15	
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -			€ -					€ -	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -			€ -					€ -	
	Ribasso d'asta						€ 7.639,37						
b.4.1	imprevisti	10,000%	€ 3.919,04				€ 3.919,04			10,000%	€ 3.919,04		
b.4	per imprevisti			€ 3.919,04			€ 11.558,41					€ -	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indeniziate			€ -			€ -					€ -	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -			€ -					€ -	
b.7.1													
b.7.2	incentivi	2,000%	€ 783,81				€ 783,81			2,000%	€ 732,93		
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 783,81			€ 783,81					€ 732,93	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -			€ -					€ -	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -			€ -					€ -	
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ -			€ -					€ -	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -			€ -					€ -	
b.11.1	IVA (lavori estracentrattuali)	10,000%	€ 770,58				€ 770,58			10,000%	€ 203,72		
b.11.2	IVA (lavori)	10,000%	€ 3.919,04				€ 3.224,95			10,000%	€ 2.970,15		
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 4.689,61			€ 3.995,12					€ 3.173,86	
	Totale somme a disposizione						€ 17.098,22					€ 24.045,10	€ 5.945,94
	TOTALE PROGETTO						€ 56.288,58					€ 56.288,58	€ 35.645,42

3. Di liquidare alla ditta MICARELLI COSTRUZIONI con sede in LOC. RIO 62032-CAMERINO, P.Iva 01687540433 la fattura n. 5 del 05/02/2018 dell'importo di pari a € 29.701,48, oltre IVA al 10% per un totale di € 32.671,63 per lavori contrattuali;
4. Di liquidare alla ditta MICARELLI COSTRUZIONI con sede in LOC. RIO 62032-CAMERINO, P.Iva 01687540433 la fattura n. 6 del 05/02/2018 dell'importo di pari a € 2.037,15, oltre IVA al 10% per un totale di € 2.240,87 per lavori extracontrattuali;
5. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 35.645,42 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, in fase di approvazione, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 **"Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE/SMONTAGGIO CONTROLLATO DELL'EDIFICIO SITO IN CAMERINO IN VIA BORGO SAN GIORGIO N. 47-49-53, DISTINTO AL FG. 74 PART. 100:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che il fabbricato sito nell'area dichiarata Zona Rossa, in Via Borgo San Giorgio contraddistinto catastalmente al Fg 74, part. 100 è stato gravemente danneggiato;
- In data 14/03/2017 è stato svolto un sopralluogo GTS CCR n. 2187 dal quale risulta che l'immobile di cui sopra necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza;
- È volontà dell'Amministrazione procedere con la riduzione della Zona Rossa nel più breve tempo possibile;
- Con determinazione del responsabile del Settore Tecnico Comunale N 294 R.G. n. 692 del 08.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall' Ing. Angelo Boreale, tecnico dell'UTC relativo all'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito a Camerino in Via Borgo San Giorgio N. 47-49-53 contraddistinto catastalmente al Fg 74, part. 100, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n.72035 del 22/12/2016, con nota pervenuta al Comune in data 23/09/2017 prot. 22789
- Con stessa determinazione sono stati affidati i lavori alla ditta alla ditta MICARELLI COSTRUZIONI con sede in LOC. RIO 62032-CAMERINO, P.Iva 01687540433, con il ribasso del 20%;
- Che le opere sono state eseguite e completate come da certificato di ultimazione lavori in data 07/12/2017;
- Che il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativamente:
 - edificio sito a Camerino in Via Borgo San Giorgio N. 47-49-53 contraddistinto catastalmente al Fg 74, part. 100 da cui risulta un credito della ditta pari a € 29.701,48, oltre IVA al 10%, per

lavori contrattuali e un credito pari a € 2.037,15, oltre IVA al 10% per lavori extracontrattuali;

Tutto ciò premesso:

- risulta che, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all' edificio sito a Camerino in Via Borgo San Giorgio N. 47-49-53 contraddistinto catastalmente al Fg 74, part. 100, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO													
Provincia di Macerata													
INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE/SMONTAGGIO													
CONTROLLATO DELL'EDIFICIO IN VIA BORGO SAN GIORGIO N.47-49-53 FG 74 P.LLA 100													
QUADRO TECNICO ECONOMICO													
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. STATO FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ 39.190,36			€ 39.190,36					€ 36.646,36	
	TOTALE LAVORI				€	39.190,36		€ 39.190,36				€ 36.646,36	
a.2	oneri per la sicurezza generati	3,000%		€ 1.073,95			€ 1.073,95			3,000%		€ 1.073,95	
a.2.1	oneri per la sicurezza speciali			€ 3.392,00			€ 3.392,00					€ 848,00	
	TOTALE oneri per la sicurezza				€	4.465,95		€ 4.465,95				€ 1.921,95	
	lavori a base d'asta				€	34.724,41		€ 34.724,41				€ 34.724,41	
	Ribasso d'asta	0,000%					€ 6.944,88	20,000%				€ 6.944,88	
	Totale netto lavori sicurezza compresa						€ 32.245,48					€ 29.701,48	
b.1.1	eventuali lavori di protezione e ripristino confinanti previsti in progetto ma esclusi dall'appalto		€	7.705,76			€ 7.705,76				€ 2.037,15		
b.1.2													
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ 7.705,76			€ 7.705,76					€ 2.037,15	
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -			€ -					€ -	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -			€ -					€ -	
b.4.1	Ribasso d'asta						€ 7.639,37						
b.4.2	imprevisti	10,000%	€	3.919,04			€ 3.919,04						
b.4	per imprevisti			€ 3.919,04			€ 11.558,41					€ -	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze			€ -			€ -					€ -	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -			€ -					€ -	
b.7.1													
b.7.2	incentivi	2,000%	€	783,81			€ 783,81			2,000%	€	732,93	
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 783,81			€ 783,81					€ 732,93	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -			€ -					€ -	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -			€ -					€ -	
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ -			€ -					€ -	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -			€ -					€ -	
b.12.1	IVA lavori extracontrattuali	10,000%	€	770,58			€ 770,58			10,000%	€	203,72	
b.12.2	IVA lavori	10,000%	€	3.919,04			€ 3.224,55			10,000%	€	2.970,15	
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 4.689,61			€ 3.995,12					€ 3.173,86	
	Totale somme a disposizione				€	17.098,22		€ 24.043,10				€ 5.943,94	
	TOTALE PROGETTO				€	56.288,58		€ 56.288,58				€ 35.645,42	

- Che l'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;

- Che la ditta MICARELLI COSTRUZIONI con sede in LOC. RIO 62032-CAMERINO, P.Iva 01687540433 ha presentato la fattura n. 5 del 05/02/2018 dell'importo di pari a € 29.701,48, oltre IVA al 10% per un totale di € 32.671,63 per lavori contrattuali;
- Che la ditta MICARELLI COSTRUZIONI con sede in LOC. RIO 62032-CAMERINO, P.Iva 01687540433 ha presentato la fattura n. 6 del 05/02/2018 dell'importo di pari a € 2.037,15, oltre IVA al 10% per un totale di € 2.240,87 per lavori extracontrattuali;

DATO ATTO che:

- la ditta MICARELLI COSTRUZIONI è iscritta all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, c. 6 del D.L. n. 189/2016, conv. in L. n. 229/2016 e smi;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_9708008;
- nell'ambito della procedura di affidamento di un altro intervento (lavori di sgombero neve sulle strade comunali per il piano neve dal 14 novembre 2017 al 30 aprile 2018) la verifica dei requisiti per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP: E16H17000050001
- CIG per l'esecuzione dei lavori: Z5320AA296

PROPONE

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all' edificio sito a Camerino in Via Borgo San Giorgio N. 47-49-53 contraddistinto catastalmente al Fg 74, part. 100, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO													
Provincia di Macerata													
INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE/SMONTAGGIO													
CONTROLLATO DELL'EDIFICIO IN VIA BORG SAN GIORGIO N.47-49-53 FG 74 P.LLA 100													
QUADRO TECNICO ECONOMICO													
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. STATO FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ 39.190,36			€ 39.190,36					€ 39.190,36	€ 39.190,36
	TOTALE LAVORI			€ 39.190,36			€ 39.190,36					€ 39.190,36	€ 39.190,36
a.2	oneri per la sicurezza generali	3,000%		€ 1.073,95		3,000%	€ 1.073,95		3,000%		€ 1.073,95	€ 1.073,95	
a.2.1	oneri per la sicurezza speciali			€ 3.392,00			€ 3.392,00				€ 849,00	€ 849,00	
	TOTALE oneri per la sicurezza			€ 4.465,95			€ 4.465,95				€ 4.465,95	€ 4.465,95	€ 1.921,95
	(oneri a base d'asta						34.734,41 €				34.734,41 €	34.734,41 €	34.734,41 €
	Ribasso d'asta	0,000%				20,000%	€ 6.944,88		20,000%		€ 6.944,88	€ 6.944,88	€ 6.944,88
	Totale netto lavori sicurezza compresa						€ 32.245,48				€ 32.245,48	€ 32.245,48	€ 29.701,48
b.1.1	eventuali lavori di protezione e ripristino confinanti previsti in progetto ma esclusi dall'appalto		€ 7.705,76				€ 7.705,76				€ 2.037,15		
b.1.2													
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ 7.705,76			€ 7.705,76				€ 2.037,15		
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -			€ -				€ -		
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -			€ -				€ -		
b.4.1	Ribasso d'asta						€ 7.639,37						
b.4.2	imprevisti	10,000%	€ 3.919,04			10,000%	€ 3.919,04						
b.4	per imprevidi			€ 3.919,04			€ 11.558,41				€ -		
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -			€ -				€ -		
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -			€ -				€ -		
b.7.1													
b.7.2	incentivi	2,000%	€ 783,81			2,000%	€ 783,81		2,000%	€ 732,93			
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 783,81			€ 783,81				€ 732,93		
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -			€ -				€ -		
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -			€ -				€ -		
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ -			€ -				€ -		
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -			€ -				€ -		
b.12.1	IVA lavori extracontrattuali	10,000%	€ 770,58			10,000%	€ 770,58		10,000%	€ 203,72			
b.12.2	IVA lavori	10,000%	€ 3.919,04			10,000%	€ 3.224,95		10,000%	€ 2.970,15			
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 4.689,61			€ 3.995,12				€ 3.173,86		
	Totale somme a disposizione						€ 17.059,22				€ 24.043,10		€ 5.943,94
	TOTALE PROGETTO						€ 56.288,58				€ 56.288,58		€ 35.645,42

- Di liquidare alla ditta MICARELLI COSTRUZIONI con sede in LOC. RIO 62032-CAMERINO, P.Iva 01687540433 la fattura n. 5 del 05/02/2018 dell'importo di pari a € 29.701,48, oltre IVA al 10% per un totale di € 32.671,63 per lavori contrattuali;
- Di liquidare alla ditta MICARELLI COSTRUZIONI con sede in LOC. RIO 62032-CAMERINO, P.Iva 01687540433 la fattura n. 6 del 05/02/2018 dell'importo di pari a € 2.037,15, oltre IVA al 10% per un totale di € 2.240,87 per lavori extracontrattuali;
- Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 35.645,42 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, in fase di approvazione, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA

SISMICA...” voce n.7 “Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e
Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to PIERONI FABIO

La presente è copia conforme all'originale
09-04-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO