



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.47/Sett.LL.PP. del 19-02-2018

N. 125 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIE DELLA ZONA ROSSA DI VIA BORGO SAN GIORGIO, NEL TRATTO TRA LARGO ET POI SI MORE E V.LE SENECA - EDIFICIO DISTINTO AL CATASTO AL FG. 62 P.LLA 137. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e liquidare i lavori e le spese tecniche relative;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA - MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE F. 62 P.LLA 137				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA		31.685,21 €	31.685,21 €	32.449,05 €
SOMMANO 1		31.685,21 €	31.685,21 €	32.449,05 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		950,56 €	950,56 €	973,47 €
SOMMANO 2		950,56 €	950,56 €	973,47 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		30.734,65 €	30.734,65 €	31.475,58 €
SOMMANO 3=1-2		30.734,65 €	30.734,65 €	31.475,58 €
SCONTO AFFIDAMENTO ART. 163 D.LGS 50/2016 - 20%			6.146,93 €	6.295,12 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			24.587,72 €	25.180,46 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			25.538,28 €	26.153,93 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.168,52 €	2.553,83 €	2.615,39 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.584,26 €	1.584,26 €	1.622,45 €
CNPAIA 4%		63,37 €	63,37 €	64,90 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		362,48 €	362,48 €	371,22 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.584,26 €	1.584,26 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		633,70 €	633,70 €	648,98 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOME DAL RIB ASSO D'ASTA			6.761,63 €	
SOMMANO 2)		7.396,60 €	13.543,53 €	5.322,94 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.081,81 €	39.081,81 €	31.476,88 €

3. Di liquidare alla ditta FABIANI UMBERTO la fattura n. 18_17 del 14/12/2017 dell'importo di € 26.153,93 per lavori contrattuali, oltre iva al 10%, per un totale di € 28.769,33;

4. Di liquidare all'Ing. Andrea Resparambia, la fattura n. FATTPA 17/E del 13/12/2017 dell'importo di € 1.622,45 oltre iva al 22% e cnpaia al 4% per un complessivo di € 2.058,57, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
5. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 31.476,88 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN CAMERINO IN VIA BORGO SAN GIORGIO, DISTINTO AL FG. 62 PART. 137:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che il fabbricato sito nell'area dichiarata Zona Rossa, in Via Borgo San Giorgio contraddistinto catastalmente al Fg 62, part. 137 è stato gravemente danneggiato;
- In data 14/03/2017 è stato svolto un sopralluogo GTS CCR n. 2187 dal quale risulta che l'immobile di cui sopra necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza;
- È volontà dell'Amministrazione procedere con la riduzione della Zona Rossa nel più breve tempo possibile;
- Con la determina del Sett. LL.PP. n. 178 del 19/06/2017, RG 384, si è incaricato l'Ing. Andrea Resparambia per la progettazione e la D.L. dell'intervento dei "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DI VIA BORGO SAN GIORGIO, NEL TRATTO TRA L.GO ET POI SI MORE E V.LE SENECA, COME DA RISULTANZE VERBALE GTS DEL 14/03/2017 CCR N. 2187";
 - Con determina del Sett. LL.PP. n. 275 del 26/10/2017, RG 655 è stato approvato il progetto redatto dall'Ing. Andrea Resparambia;
 - Con la stessa determina sono stati affidati i lavori alla ditta FABIANI UMBERTO con sede in Loc. Villanova 2 – 62032 Camerino (MC) P.I. 01277680433, che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori, per un importo contrattuale di € 25.538,28, al netto dello sconto del 20% come da art. 163 del d.lgs 50/2016;
 - Che le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori, in data 24/11/2017;
 - Che il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a € 26.153,94 oltre IVA per lavori contrattuali;
 - Che l'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
 - Che risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA - MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE F. 62 P.LLA 137				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA		31.685,21 €	31.685,21 €	32.449,05 €
SOMMANO 1		31.685,21 €	31.685,21 €	32.449,05 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		950,56 €	950,56 €	973,47 €
SOMMANO 2		950,56 €	950,56 €	973,47 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		30.734,65 €	30.734,65 €	31.475,58 €
SOMMANO 3=1-2		30.734,65 €	30.734,65 €	31.475,58 €
SCONTO AFFIDAMENTO ART. 163 D.LGS 50/2016 - 20%			6.146,93 €	6.295,12 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			24.587,72 €	25.180,46 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			25.538,28 €	26.153,93 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.168,52 €	2.553,83 €	2.615,39 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.584,26 €	1.584,26 €	1.622,45 €
CNPAIA 4%		63,37 €	63,37 €	64,90 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		362,48 €	362,48 €	371,22 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.584,26 €	1.584,26 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		633,70 €	633,70 €	648,98 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			6.761,63 €	
SOMMANO 2)		7.396,60 €	13.543,53 €	5.322,94 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.081,81 €	39.081,81 €	31.476,88 €

- Che la ditta FABIANI UMBERTO ha presentato la fattura n. 18_17 del 14/12/2017 dell'importo di € 26.153,93 per lavori contrattuali, oltre iva al 10%, per un totale di € 28.769,33;
- Che l' Ing. Andrea Resparambia, ha presentato la fattura n. FATTPA 17/E del 13/12/2017 dell'importo di € 1.622,45 oltre iva al 22% e cnpaia al 4% per un complessivo di € 2.058,57, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che:

- La ditta FABIANI UMBERTO è iscritta all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, c. 6 del D.L. n. 189/2016, conv. in L. n. 229/2016 e smi;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_9677956;

- La verifica di regolarità contributiva del tecnico ha dato esito positivo – INARCASSA 7568;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP: E12D17000050001
- CIG per il Progetto e la Direzione Lavori: ZC01F2D104
- CIG per l'esecuzione dei lavori: ZA7207A4EE

PROPONE

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA - MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE F. 62 P.LLA 137				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	
1) LAVORI				
A MISURA		31.685,21 €	31.685,21 €	32.449,05 €
	SOMMANO 1	31.685,21 €	31.685,21 €	32.449,05 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		950,56 €	950,56 €	973,47 €
	SOMMANO 2	950,56 €	950,56 €	973,47 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		30.734,65 €	30.734,65 €	31.475,58 €
	SOMMANO 3=1-2	30.734,65 €	30.734,65 €	31.475,58 €
			6.146,93 €	6.295,12 €
			24.587,72 €	25.180,46 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		25.538,28 €	26.153,93 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.168,52 €	2.553,83 €	2.615,39 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.584,26 €	1.584,26 €	1.622,45 €
CNPAIA 4%		63,37 €	63,37 €	64,90 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		362,48 €	362,48 €	371,22 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.584,26 €	1.584,26 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		633,70 €	633,70 €	648,98 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			6.761,63 €	
	SOMMANO 2)	7.396,60 €	13.543,53 €	5.322,94 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.081,81 €	39.081,81 €	31.476,88 €

3. Di liquidare alla ditta FABIANI UMBERTO la fattura n. 18_17 del 14/12/2017 dell'importo di € 26.153,93 per lavori contrattuali, oltre iva al 10%, per un totale di € 28.769,33;
4. Di liquidare all'Ing. Andrea Resparambia, la fattura n. FATTPA 17/E del 13/12/2017 dell'importo di € 1.622,45 oltre iva al 22% e cnpaia al 4% per un complessivo di € 2.058,57, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
5. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 31.476,88 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e
Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to PIERONI FABIO

La presente è copia conforme all'originale
05-03-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO