



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.263 del 11-05-2021
N. 656 del Registro generale

Oggetto:
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FOGNATURA IN LOC. S.PAOLO - Approvazione Stato Finale, C.R.E, Q.T.E. finale e liquidazione lavori. (CIG: ZB52FB8712)

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3[^], in qualità di RUP dell'intervento denominato "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FOGNATURA IN LOC. S.PAOLO";

PREMESSO che:

- Con Delibera di Giunta Comunale N. 187 del 01/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FOGNATURA IN LOC. S.PAOLO" redatto dall'Ing. Marco Orioli, Responsabile del 3[^] Settore, per l'importo complessivo di € 27.000,00 di cui € 19.699,46 per lavori (compresi oneri per la sicurezza e costi aggiuntivi anti-contagio Covid-19, per complessivi € 771,52 non soggetti a ribasso) e € 7.300,54 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

ATTESO che:

- Con determina del responsabile del 3[^] settore n. 635 del 16.12.2020 sono stati affidati i lavori alla ditta BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. S.R.L. con sede legale in Castelraimondo, 62022 (MC), in Corso Italia n. 106, P.IVA e C.F.: 01561020437, con

ribasso del 9,50 %, e quindi per un importo contrattuale di € 17.901,31 – compresi gli oneri per la sicurezza e costi aggiuntivi anti-contagio Covid-19 per complessivi € 771,52 - oltre IVA (prezzo a base di gara soggetto a ribasso di € 18.927,94 detratto il ribasso offerto del 9,50% pari a € 1.798,15 = € 17.129,79 oltre gli oneri per la sicurezza di € 464,05 e costi aggiuntivi anti-contagio Covid-19 di € 307,47 per complessivi € 771,52 per un totale di € 17.901,31, oltre IVA);

- Il contratto è stato stipulato mediante sottoscrizione da parte dell'appaltatore della determina di affidamento dei lavori;
- I lavori sono stati consegnati in data 18 Gennaio 2021;
- Il R.U.P. e D.L. dell'intervento in oggetto è l'Ing. Marco Orioli, responsabile del Settore 3^;

CONSIDERATO che:

- Con determina del responsabile del 3^ settore n. 98 del 03.03.2021 è stata approvata la perizia di variante, che prevede un aumento dell'importo contrattuale di € 4.019,76, oltre IVA (atto aggiuntivo stipulato in data 26.02.2020);
- In data 18.03.2021, la ditta appaltatrice BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. Srl, con nota ricevuta al protocollo comunale al n. 6454, comunicava l'ultimazione dei lavori in oggetto avvenuta in data 11/03/2021;

PRESO ATTO che in data 12.03.2021 veniva sottoscritto il certificato di ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori in contraddittorio con l'impresa affidataria;

DATO ATTO che il sottoscritto in qualità di D.L. ha redatto la documentazione tecnico-contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa allo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 12.03.2021, dai quali risulta che la ditta appaltatrice ha eseguito lavori per un importo di € 21.921,07;

VISTO il Quadro Tecnico Economico finale dell'intervento che ne deriva, contenuto nella relazione sul conto finale, ed articolato come segue:

| | | PROGETTO | AFFIDAMENTO | VARIANTE | STATO FINALE |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1) LAVORI A MISURA | | EURO | | | |
| | | 19 391,99 € | 19 391,99 € | 23 822,46 € | 23 822,46 € |
| SOMMANO 1 | | 19 391,99 € | 19 391,99 € | 23 822,46 € | 23 822,46 € |
| 2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) | | | | | |
| | | 464,05 € | 464,05 € | 571,35 € | 571,35 € |
| SOMMANO 2 | | 464,05 € | 464,05 € | 571,35 € | 571,35 € |
| 3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO) | | | | | |
| | | 18 927,94 € | 18 927,94 € | 23 251,11 € | 23 251,11 € |
| SOMMANO 3=1-2 | | 18 927,94 € | 18 927,94 € | 23 251,11 € | 23 251,11 € |
| 4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO) | | | | | |
| | | 307,47 € | 307,47 € | 307,47 € | 307,47 € |
| SOMMANO 4 | | 307,47 € | 307,47 € | 307,47 € | 307,47 € |
| 5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4 | | 19 699,46 € | 19 699,46 € | 24 129,93 € | 24 129,93 € |
| SCONTO DI GARA | 9,50% | | 1 798,15 € | 2 208,86 € | 2 208,86 € |
| IMPORTO LAVORI RIBASSATO | | | 17 129,79 € | 21 042,25 € | 21 042,25 € |
| 6) IMPORTO DI CONTRATTO | | | 17 901,31 € | 21 921,07 € | 21 921,07 € |
| 7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | | | | |
| IMPREVISTI | | 1 391,69 € | 4 120,41 € | | |
| SPESE TECNICHE PER COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA COMPRESIVE DI CNPA/ACAP | | 1 040,00 € | 1 040,00 € | - € | - € |
| IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22% LAVORI IN ECONOMIA, ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA | | 4 868,85 € | 3 938,29 € | 4 822,64 € | 4 822,64 € |
| | | | | 256,29 € | 256,29 € |
| SOMMANO 7) | | 7 300,54 € | 9 098,70 € | 5 078,93 € | 5 078,93 € |
| COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7 | | 27 000,00 € | 27 000,00 € | 27 000,00 € | 27 000,00 € |

VISTA:

- la regolarità contributiva dell'appaltatrice ditta BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. S.r.l.: DURC_REGOLARE, Prot. n. INAIL_26130504, con scadenza validità al 14.06.2021;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- approvare la suindicata documentazione tecnico contabile relativa allo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 12.03.2021;
- approvare il suindicato Quadro tecnico Economico finale dell'intervento;
- liquidare la fattura emessa dall'appaltatrice impresa BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. Srl in relazione del predetto stato finale;

VISTO il vigente Statuto comunale, il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, in particolare l'art. 107 "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI:

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.Lgs. 33/2013 s.m.i.;

- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.M. n. 49/2018;
- Il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

RITENUTO doversi esprimere il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2020, con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare** la premessa, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta, quale parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i.;
- 2) **Di approvare** la documentazione tecnico-contabile relativa allo stato finale dell'intervento denominato "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FOGNATURA IN LOC. S.PAOLO", il cui importo complessivo dei lavori eseguiti al netto dello sconto di gara è di € 21.921,07, come da documentazione indicata in premessa;
- 3) **Di approvare** il Quadro Tecnico economico finale dell'intervento "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FOGNATURA IN LOC. S.PAOLO", riportato in premessa;
- 4) **Di liquidare** in favore dell'appaltatore ditta BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. Srl il certificato di pagamento (corrispondente allo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 12.03.2021) di € 21.921,07, oltre IVA al 22% (€ 4.822,64) per un totale lordo complessivo di € 26.743,71;
- 5) **Di liquidare**, pertanto, alla stessa ditta BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. Srl:

- Fattura n. 2021 14 del 30.04.2021 per un imponibile di € 21.921,07, oltre IVA al 22% (€ 4.822,64) per un totale lordo complessivo di € 26.743,71;
- 6) **Di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla ditta BOLDRINI COSTRUZIONI L.A.F. Srl l'importo lordo complessivo di € 26.743,71;
 - 7) **Di dare atto** che la spesa complessiva dell'intervento trova copertura economica tra le somme del cap. 2008/1 "Prestazione di servizi per strade e piazze" del Bilancio finanziario ed è imputata come risulta dai relativi impegni di spesa assunti con le determinate del responsabile del 3[^] settore n. 635 del 16.12.2020 e n. 98 del 03.03.2021;
 - 8) **Di dare atto che** il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione per il contratto in oggetto è il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Settore 3[^];
 - 9) **Di dare atto che** il RUP ha acquisito il CIG: ZB52FB8712, relativo alla presente procedura di affidamento;
 - 10) **Di attestare** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
 - 11) **Di dare atto** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
 - 12) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
 - 13) **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.Lgs. 33/2013, nonché agli obblighi di cui al D.Lgs. 50/2016;
 - 14) **Di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio e trasmettere copia della stessa:
 - Al Settore 2^o -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

11-05-2021

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 11-05-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1038

Camerino, 12-05-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli