



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.438 del 27-08-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DI CAMERINO - LOTTO 6 APP. 1 - EDIFICI SITI IN C.SO V. EMANUELE II E DISTINTI CATASTALMENTE AL FG. 125 P.LLE 2-PORZ.-20-50-125-129-131. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA PER LAVORI A SALDO.

Il Responsabile del Settore 3[^] Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, ing. Marco ORIOLI, in qualità di R.U.P. dell'intervento denominato "Sisma 2016. Opere provvisorie per la messa in sicurezza della zona rossa di Camerino tramite interventi sugli edifici siti in Corso Vittorio Emanuele II e distinti catastalmente al Foglio 125 p.lle 2-porz.-20-50-125-129-131",

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale "Zona Rossa", e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermostrazione della "Zona Rossa", risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre, il personale dell'UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;

- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico di Camerino e nell’ambito di tale studio è stato incaricato l’Ing. Carlo MOROSI per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Corso Vittorio Emanuele II (Lotto n. 6);
- Con nota prot. 5865 del 01-03-2017 il Coordinatore del C.O.C. Ing. Mauro Ferranti comunicava l’avvio della fase che riguardava la progettazione degli interventi ritenuti necessari;
- Con Determinazione n. 389 /Serv. LL.PP. del 13-11-2019 (Registro generale n. 1438) è stato preso atto dell’affidamento della progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’ing. Carlo Morosi e sono stati approvati i progetti di messa in sicurezza relativi agli interventi in oggetto;
- Con Determinazione a contrarre n. 392 /Serv. LL.PP. del 15-11-2019 (Registro generale n. 1463) sono stati individuati i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Con successiva Determinazione n. 403 /Serv. LL.PP. del 27-11-2019 (Registro generale n. 1540), a causa di un errore materiale accorso nell’ambito dell’Ufficio Protocollo in fase di trasmissione della documentazione di gara, tale da non garantire la segretezza dei soggetti invitati, si è proceduto a riavviare la procedura di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di cui trattasi;
- Con Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 6 del 08/01/2020, a seguito di esperimento di procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori di cui trattasi all’operatore economico, FAM SRL con sede legale in Via Madonna del Mazzetto, 14 – 67019 Scoppito (AQ), P.IVA 01823801004, C.F. 0761950058, PEC: famcostruzioni@pec.it, per l’importo contrattuale di € 243.971,22 oltre IVA, (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 306.935,66, detratto l’importo del ribasso del 31,625%, di € 97.068,40 = € 209.867,26 oltre gli oneri di sicurezza di € 34.103,96);
- I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza come da verbale di consegna lavori del 15/01/2020, nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, così come previsto nell’OCDPC n. 394/2016, all’art. 5 comma 4;
- Con Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 73 del 18/02/2020, a seguito dell’esito liberatorio della verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione disposta nei confronti dell’impresa FAM srl;

RICHIAMATA in ultimo la Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 253 del 08-05-2020 con la quale si è tra l'altro stabilito di:

- **approvare** il primo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento denominato "Sisma 2016. Opere provvisoriale per la messa in sicurezza della zona rossa di Camerino tramite interventi sugli edifici siti in Corso Vittorio Emanuele II e distinti catastalmente al Foglio 125 p.lle 2-porz.-20-50-125-129-131", eseguiti a tutto il 21/04/2020, composto dai seguenti documenti tecnico –contabili:
 - Documentazione fotografica,
 - Libretto delle misure,
 - Registro di contabilità,
 - Sommario del registro di contabilità,
 - Stato di avanzamento lavori,

redatti dall'ing. Carlo Morosi in qualità di Direttore dei Lavori incaricato all'uopo, e sottoscritti senza riserva dall'impresa appaltatrice per ogni singolo intervento di messa in sicurezza eseguito su n. 5 dei n. 6 edifici facenti parte del lotto 6 app. 1, e precisamente sugli edifici distinti catastalmente al Foglio n. 125 p.lle 2-Porz. – 20 – 125 – 129 -131, dai quali si evidenziano a favore dell'impresa FAM SRL con legale in Via Madonna del Mazzetto, 14 – 67019 Scoppito (AQ), P.IVA 01823801004, C.F. 0761950058, per i lavori eseguiti a tutto il 21/04/2020, i seguenti crediti maturati e rate da corrispondere:

INTERVENTO SU EDIFICIO DISTINTO CATASTALMENTE	Credito maturato	IVA 10%	Rata da corrispondere
FG. 125 PART. 2 Porz	11.249,21 €	1.124,92 €	12.374,14 €
FG. 125 PART. 20	21.526,66 €	2.152,67 €	23.679,33 €
FG. 125 PART. 50	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FG. 125 PART. 125	20.615,05 €	2.061,51 €	22.676,56 €
FG. 125 PART. 129	35.884,17 €	3.588,42 €	39.472,58 €
FG. 125 PART. 131	64.847,43 €	6.484,74 €	71.332,17 €

- **liquidare** all'operatore economico FAM SRL con sede legale in Via Madonna del Mazzetto, 14 – 67019 Scoppito (AQ), P.IVA 01823801004, C.F. 07619500585, le fatture emesse sulla base dei certificati di pagamento emessi dal R.U.P. per ogni singolo intervento, come di seguito rappresentate:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	N. FATTURA	DATA	CUP	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE DOCUMENTO
FG. 125 PART. 2 Porz	2PA	6-mag-20	E19F19000380001	11.249,21 €	1.124,92 €	12.374,14 €
FG. 125 PART. 20	3PA	6-mag-20	E19F19000390001	21.526,66 €	2.152,67 €	23.679,33 €
FG. 125 PART. 125	4PA	6-mag-20	E19F19000410001	20.615,05 €	2.061,51 €	22.676,56 €
FG. 125 PART. 129	5PA	6-mag-20	E19F19000420001	35.884,17 €	3.588,42 €	39.472,58 €

FG. 125 PART. 131	6PA	6-mag-20	E19F19000430001	64.847,43 €	6.484,74 €	71.332,17 €
-------------------	-----	----------	-----------------	-------------	------------	-------------

CONSIDERATO che in data 16/06/2020 per ogni singolo intervento eseguito su ciascun edificio facente parte del Lotto 6 App. 1 in narrativa, il D.L., ing. Calo Morosi, ha elaborato i Certificati di ultimazione dei lavori, assegnando all'impresa FAM srl un termine perentorio di 40 giorni per il completamento di alcune lavorazioni di piccola entità, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 49/2018;

VISTI i successivi Verbali di constatazione dei lavori redatti e sottoscritti dal D.L., ing. Carlo Morosi in contraddittorio con l'impresa FAM srl in data 09/07/2020 per ogni singolo intervento eseguito su ciascun edificio oggetto dell'appalto, da che è certificata la validità ed efficacia dei rispettivi Certificati di Ultimazione dei lavori sottoscritti in data 16/06/2020 come sopra indicato;

RAVVISATO che per ogni singolo intervento eseguito e ultimato su ciascun edificio del lotto 6 App. 1, il Direttore dei Lavori ha trasmesso al R.U.P. con proprie note del 24/07/2020 assunte in pari data al protocollo comunale nn. 15881, 15882, 15883, 15884, 15885, 15886 e 15887, integrate in data 03/08/2020 con note protocollate ai nn. 16485, 16488 e 16489, gli elaborati tecnico-contabili relativi allo stato finale dei lavori, consistenti, in:

- Libretto delle misure,
- Registro di contabilità,
- Sommario del registro di contabilità,
- Stato finale dei lavori,
- Quadro Comparativo,
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Documentazione fotografica;

dai quali risultano i seguenti QTE:

EDIFICIO FG. 125 PART. 2 Porz

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINALE
	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA	16.572,52 €	16.572,52 €	16.879,13 €
SOMMANO 1	16.572,52 €	16.572,52 €	16.879,13 €
2) DI CUI IMPORTO			
PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	1.657,25 €	1.657,25 €	1.687,91 €
SOMMANO 2	1.657,25 €	1.657,25 €	1.687,91 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	14.915,27 €	14.915,27 €	15.191,22 €
SOMMANO 3=1-2	14.915,27 €	14.915,27 €	15.191,22 €
SCONTO DI GARA 31,625%		4.716,95 €	4.804,22 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		10.198,31 €	10.386,99 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		11.855,57 €	12.074,91 €

5) SOMME A DISPOSIZIONE

EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
IMPREVISTI 5% DI 1)	828,63 €	828,63 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.657,25 €	1.185,56 €	1.207,49 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.088,63 €	1.088,63 €	1.103,96 €
CNPAIA 4%	43,55 €	43,55 €	44,16 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	249,08 €	249,08 €	252,59 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	331,45 €	331,45 €	337,58 €
ARROTONDAMENTI / ECONOMIE	0,90 €	5.189,55 €	- €
SOMMANO 5)	6.199,48 €	10.916,43 €	2.945,77 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=4+5	22.772,00 €	22.772,00 €	15.020,68 €

EDIFICIO FG. 125 PART. 20

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	33.708,51 €	33.708,51 €	34.648,01 €
SOMMANO 1	33.708,51 €	33.708,51 €	34.648,01 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	3.370,85 €	3.370,85 €	3.464,80 €
SOMMANO 2	3.370,85 €	3.370,85 €	3.464,80 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	30.337,66 €	30.337,66 €	31.183,21 €
SOMMANO 3=1-2	30.337,66 €	30.337,66 €	31.183,21 €
SCONTO DI GARA 31,625%		9.594,28 €	9.861,69 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		20.743,38 €	21.321,52 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		24.114,23 €	24.786,32 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	674,17 €	674,17 €	- €
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.685,43 €	1.685,43 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.370,85 €	2.411,42 €	2.478,63 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.945,43 €	1.945,43 €	1.992,40 €
CNPAIA 4%	77,82 €	77,82 €	79,70 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	445,11 €	445,11 €	455,86 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	674,17 €	674,17 €	692,96 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	0,52 €	10.554,23 €	- €
SOMMANO 2)	8.873,49 €	18.467,77 €	5.699,55 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	42.582,00 €	42.582,00 €	30.485,87 €

EDIFICIO FG. 125 PART. 50

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI	EURO	EURO	
A MISURA	8.310,17 €	8.310,17 €	7.281,06 €
SOMMANO 1	8.310,17 €	8.310,17 €	7.281,06 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	831,02 €	831,02 €	728,11 €
SOMMANO 2	831,02 €	831,02 €	728,11 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
	7.479,15 €	7.479,15 €	6.552,95 €
SOMMANO 3=1-2	7.479,15 €	7.479,15 €	6.552,95 €
SCONTO DI GARA 31,625%		2.365,28 €	2.072,37 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		5.113,87 €	4.480,58 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		5.944,89 €	5.208,69 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
IMPREVISTI 5% DI 1)	415,51 €	415,51 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	831,02 €	594,49 €	520,87 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	631,57 €	631,57 €	553,36 €
CNPAIA 4%	25,26 €	25,26 €	22,13 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	144,50 €	144,50 €	126,61 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	166,20 €	166,20 €	145,62 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	0,76 €	2.602,57 €	- €
SOMMANO 5)	4.214,83 €	6.580,11 €	1.368,59 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	12.525,00 €	12.525,00 €	6.577,28 €

EDIFICIO FG. 125 PART. 125

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI	EURO	EURO	
A MISURA	30.522,64 €	30.522,64 €	31.226,31 €
SOMMANO 1	30.522,64 €	30.522,64 €	31.226,31 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	3.052,26 €	3.052,26 €	3.122,63 €
SOMMANO 2	3.052,26 €	3.052,26 €	3.122,63 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
	27.470,38 €	27.470,38 €	28.103,68 €
SOMMANO 3=1-2	27.470,38 €	27.470,38 €	28.103,68 €
SCONTO DI GARA 31,625%		8.687,51 €	8.887,79 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		18.782,87 €	19.215,89 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		21.835,13 €	22.338,52 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			

EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	610,45 €	610,45 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.052,26 €	2.183,51 €	2.233,85 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.786,13 €	1.786,13 €	1.821,32 €
CNPAIA 4%	71,45 €	71,45 €	72,85 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	408,67 €	408,67 €	416,72 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.526,13 €	1.526,13 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	610,45 €	610,45 €	624,53 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,81 €	9.557,07 €	- €
SOMMANO 5)	8.066,36 €	16.753,87 €	5.169,27 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	38.589,00 €	38.589,00 €	27.507,79 €

EDIFICIO FG. 125 PART. 129

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
	EURO	EURO	
1) LAVORI			
A MISURA	58.126,52 €	58.126,52 €	58.335,38 €
SOMMANO 1	58.126,52 €	58.126,52 €	58.335,38 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	5.812,65 €	5.812,65 €	5.833,54 €
SOMMANO 2	5.812,65 €	5.812,65 €	5.833,54 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
	52.313,87 €	52.313,87 €	52.501,84 €
SOMMANO 3=1-2	52.313,87 €	52.313,87 €	52.501,84 €
SCONTO DI GARA 31,625%		16.544,26 €	16.603,71 €
IMPORTO CONTRATTUALE		35.769,61 €	35.898,13 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		41.582,26 €	41.731,67 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	5.812,65 €	4.158,23 €	4.173,17 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	3.166,33 €	3.166,33 €	3.176,77 €
CNPAIA 4%	126,65 €	126,65 €	127,07 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	724,46 €	724,46 €	726,84 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	2.906,33 €	2.906,33 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	1.162,53 €	1.162,53 €	1.166,71 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,54 €	18.199,22 €	- €
SOMMANO 5)	18.899,48 €	35.443,74 €	9.370,56 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	77.026,00 €	77.026,00 €	51.102,23 €

EDIFICIO FG. 125 PART. 131

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINALE
	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA	193.799,26 €	193.799,26 €	203.098,31 €
SOMMANO 1	193.799,26 €	193.799,26 €	203.098,31 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	19.379,93 €	19.379,93 €	20.309,83 €
SOMMANO 2	19.379,93 €	19.379,93 €	20.309,83 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
	174.419,33 €	174.419,33 €	182.788,48 €
SOMMANO 3=1-2	174.419,33 €	174.419,33 €	182.788,48 €
SCONTO DI GARA 31,625%		55.160,11 €	57.806,86 €
IMPORTO CONTRATTUALE		119.259,22 €	124.981,62 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		138.639,15 €	145.291,45 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	19.379,93 €	13.863,91 €	14.529,15 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	14.479,09 €	14.479,09 €	15.132,81 €
CNPAIA 4%	579,16 €	579,16 €	605,31 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	3.312,82 €	3.312,82 €	3.462,39 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	9.689,96 €	9.689,96 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	3.875,99 €	3.875,99 €	4.061,97 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,80 €	60.676,92 €	- €
SOMMANO 5)	81.317,74 €	136.477,85 €	37.791,62 €
COSTO TOTALE			
DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	275.117,00 €	275.117,00 €	183.083,08 €

PRESO ATTO che, rispetto agli importi di progetto approvati con Determinazione n. 389 /Serv. LL.PP. del 13-11-2019 (Registro generale n. 1438), la contabilità finale rileva variazioni di minima entità dell'importo contrattuale dovute a modifiche non sostanziali delle opere, legate alla effettiva misurazione delle quantità delle lavorazioni realmente eseguite e comunque rientranti all'interno delle somme previste per ogni singolo intervento, attingendo alle somme a disposizione per imprevidi e ribassi d'asta;

DATO ATTO che:

- è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa FAM srl - C.F. 07619500585, come si evince dal DURC rilasciato con Prot. INPS_21390293 in data 17/06/2020 e scadenza validità 15/10/2020;
- l'impresa FAM srl risulta iscritta all'Anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell'art. 30 del D.L. 189/2016;

PRESO ATTO che relativamente ad ogni singolo intervento, in base ai certificati di pagamento emessi a fine lavori dal R.U.P., al netto della rata di SAL n. 1 liquidata con precedente determinazione n. 253 del 08-05-2020, sopra richiamata, l'impresa FAM srl con

sede legale in Via Madonna del Mazzetto, 14 – 67019 Scoppito (AQ), P.IVA 01823801004, C.F. 0761950058 ha presentate le seguenti fatture:

- n. 11/PA del 03-08-2020 dell'importo di € 825,70 oltre IVA al 10%, pari ad € 82,57, per un totale di € 908,27, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 2-Porz.;
- n. 14/PA del 03-08-2020 dell'importo di € 3.259,66 oltre IVA al 10%, pari ad € 325,97, per un totale di € 3.585,63, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 20;
- 13/PA del 03-08-2020 dell'importo di € 5.208,69 oltre IVA al 10%, pari ad € 520,87, per un totale di € 5.729,56, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 50;
- 9/PA del 03-08-2020 dell'importo di € 1.723,47 oltre IVA al 10%, pari ad € 172,35, per un totale di € 1.895,82, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part.125;
- 10/PA del 03-08-2020 dell'importo di € 5.847,50 oltre IVA al 10%, pari ad € 584,75, per un totale di € 6.432,25, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part.129;
- 12/PA del 03-08-2020 dell'importo di € 80.444,02 oltre IVA al 10%, pari ad € 8.044,40 per un totale di € 88.488,42, per lavori contrattuali relativi all'immobile distinto al Fg . 125 Part.131;

DATO ATTO che gli importi da riconoscere all'impresa FAM srl per il pagamento della rata di saldo relativa allo stato finale di ogni singolo intervento, per un totale di €107.039,95 trovano copertura nelle somme impegnate con Determinazione Settore 3° n. 392 del 15/11/2019 (R.G. n. 1463) al cap. 88/1 del bilancio comunale, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

RITENUTE sussistenti le condizioni di urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

PRESO ATTO che:

- il R.U.P. è l'ing. Marco Orioli;
- Sono stati acquisiti i seguenti CUP:

Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 2 Porz	E19F19000380001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 20	E19F19000390001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 50	E19F19000400001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 125	E19F19000410001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 129	E19F19000420001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 131	E19F19000430001;

- alla presente procedura ANAC ha assegnato il CIG: 8104619F29;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione del QTE finale, dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione delle relative fatture emesse dall'impresa FAM srl per l'esecuzione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n. 42/2004;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Settore;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08-01-2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di **APPROVARE** le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. Di **APPROVARE**, a seguito dell'ultimazione dei lavori, lo stato finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) relativo all'intervento denominato "Sisma 2016. Opere provvisoriale per la messa in sicurezza della zona rossa di Camerino tramite interventi sugli edifici siti in Corso Vittorio Emanuele II e distinti catastalmente al Foglio 125 p.lle 2-porz.-20-50-125-129-131", composto dai seguenti documenti tecnico – contabili:
 - ✓ Libretto delle misure,
 - ✓ Registro di contabilità,
 - ✓ Sommario del registro di contabilità,
 - ✓ Stato finale dei lavori,
 - ✓ Quadro Comparativo,
 - ✓ Relazione sul conto finale;
 - ✓ Certificato di regolare esecuzione;
 - ✓ Documentazione fotografica;
 trasmessi dall'ing. Carlo Morosi in qualità di Direttore dei Lavori all'uopo incaricato, e sottoscritti senza riserva dall'impresa appaltatrice per ogni singolo intervento di messa in sicurezza eseguito sugli edifici facenti parte del lotto 6 app. 1;
3. Di **APPROVARE** a seguito dell'ultimazione degli interventi, i seguenti QTE finali:

EDIFICIO FG. 125 PART. 2 Porz

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINALE
	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA	16.572,52 €	16.572,52 €	16.879,13 €
SOMMANO 1	16.572,52 €	16.572,52 €	16.879,13 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	1.657,25 €	1.657,25 €	1.687,91 €
SOMMANO 2	1.657,25 €	1.657,25 €	1.687,91 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
	14.915,27 €	14.915,27 €	15.191,22 €
SOMMANO 3=1-2	14.915,27 €	14.915,27 €	15.191,22 €
SCONTO DI GARA 31,625%		4.716,95 €	4.804,22 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		10.198,31 €	10.386,99 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		11.855,57 €	12.074,91 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
IMPREVISTI 5% DI 1)	828,63 €	828,63 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.657,25 €	1.185,56 €	1.207,49 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.088,63 €	1.088,63 €	1.103,96 €
CNPAIA 4%	43,55 €	43,55 €	44,16 €

IVA SU SPESE TECNICHE 22%	249,08 €	249,08 €	252,59 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	331,45 €	331,45 €	337,58 €
ARROTONDAMENTI / ECONOMIE	0,90 €	5.189,55 €	- €
SOMMANO 5)	6.199,48 €	10.916,43 €	2.945,77 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=4+5	22.772,00 €	22.772,00 €	15.020,68 €

EDIFICIO FG. 125 PART. 20

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI	EURO	EURO	
A MISURA	33.708,51 €	33.708,51 €	34.648,01 €
SOMMANO 1	33.708,51 €	33.708,51 €	34.648,01 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	3.370,85 €	3.370,85 €	3.464,80 €
SOMMANO 2	3.370,85 €	3.370,85 €	3.464,80 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
	30.337,66 €	30.337,66 €	31.183,21 €
SOMMANO 3=1-2	30.337,66 €	30.337,66 €	31.183,21 €
SCONTO DI GARA 31,625%		9.594,28 €	9.861,69 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		20.743,38 €	21.321,52 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		24.114,23 €	24.786,32 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	674,17 €	674,17 €	- €
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.685,43 €	1.685,43 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.370,85 €	2.411,42 €	2.478,63 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.945,43 €	1.945,43 €	1.992,40 €
CNPAIA 4%	77,82 €	77,82 €	79,70 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	445,11 €	445,11 €	455,86 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)	674,17 €	674,17 €	692,96 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	0,52 €	10.554,23 €	- €
SOMMANO 2)	8.873,49 €	18.467,77 €	5.699,55 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	42.582,00 €	42.582,00 €	30.485,87 €

EDIFICIO FG. 125 PART. 50

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI	EURO	EURO	
A MISURA	8.310,17 €	8.310,17 €	7.281,06 €
SOMMANO 1	8.310,17 €	8.310,17 €	7.281,06 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	831,02 €	831,02 €	728,11 €

	SOMMANO 2	831,02 €	831,02 €	728,11 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		7.479,15 €	7.479,15 €	6.552,95 €
	SOMMANO 3=1-2	7.479,15 €	7.479,15 €	6.552,95 €
SCONTO DI GARA 31,625%			2.365,28 €	2.072,37 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			5.113,87 €	4.480,58 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			5.944,89 €	5.208,69 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		2.000,00 €	2.000,00 €	- €
IMPREVISTI 5% DI 1)		415,51 €	415,51 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		831,02 €	594,49 €	520,87 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		631,57 €	631,57 €	553,36 €
CNPAIA 4%		25,26 €	25,26 €	22,13 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		144,50 €	144,50 €	126,61 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)		166,20 €	166,20 €	145,62 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		0,76 €	2.602,57 €	- €
	SOMMANO 5)	4.214,83 €	6.580,11 €	1.368,59 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		12.525,00 €	12.525,00 €	6.577,28 €

EDIFICIO FG. 125 PART. 125

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	30.522,64 €	30.522,64 €	31.226,31 €
	SOMMANO 1	30.522,64 €	31.226,31 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	3.052,26 €	3.052,26 €	3.122,63 €
	SOMMANO 2	3.052,26 €	3.122,63 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	27.470,38 €	27.470,38 €	28.103,68 €
	SOMMANO 3=1-2	27.470,38 €	28.103,68 €
SCONTO DI GARA 31,625%		8.687,51 €	8.887,79 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		18.782,87 €	19.215,89 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		21.835,13 €	22.338,52 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	610,45 €	610,45 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.052,26 €	2.183,51 €	2.233,85 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.786,13 €	1.786,13 €	1.821,32 €
CNPAIA 4%	71,45 €	71,45 €	72,85 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	408,67 €	408,67 €	416,72 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.526,13 €	1.526,13 €	- €

ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	610,45 €	610,45 €	624,53 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,81 €	9.557,07 €	- €
SOMMANO 5)	8.066,36 €	16.753,87 €	5.169,27 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	38.589,00 €	38.589,00 €	27.507,79 €

EDIFICIO FG. 125 PART. 129

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	58.126,52 €	58.126,52 €	58.335,38 €
SOMMANO 1	58.126,52 €	58.126,52 €	58.335,38 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	5.812,65 €	5.812,65 €	5.833,54 €
SOMMANO 2	5.812,65 €	5.812,65 €	5.833,54 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	52.313,87 €	52.313,87 €	52.501,84 €
SOMMANO 3=1-2	52.313,87 €	52.313,87 €	52.501,84 €
SCONTO DI GARA 31,625%		16.544,26 €	16.603,71 €
IMPORTO CONTRATTUALE		35.769,61 €	35.898,13 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		41.582,26 €	41.731,67 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	5.812,65 €	4.158,23 €	4.173,17 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	3.166,33 €	3.166,33 €	3.176,77 €
CNPAIA 4%	126,65 €	126,65 €	127,07 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	724,46 €	724,46 €	726,84 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	2.906,33 €	2.906,33 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	1.162,53 €	1.162,53 €	1.166,71 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,54 €	18.199,22 €	- €
SOMMANO 5)	18.899,48 €	35.443,74 €	9.370,56 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	77.026,00 €	77.026,00 €	51.102,23 €

EDIFICIO FG. 125 PART. 131

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINALE
	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA	193.799,26 €	193.799,26 €	203.098,31 €
SOMMANO 1	193.799,26 €	193.799,26 €	203.098,31 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	19.379,93 €	19.379,93 €	20.309,83 €
SOMMANO 2	19.379,93 €	19.379,93 €	20.309,83 €

3) **LAVORI A BASE D'ASTA**

	174.419,33 €	174.419,33 €	182.788,48 €
SOMMANO 3=1-2	174.419,33 €	174.419,33 €	182.788,48 €
SCONTO DI GARA 31,625%		55.160,11 €	57.806,86 €
IMPORTO CONTRATTUALE		119.259,22 €	124.981,62 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		138.639,15 €	145.291,45 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	19.379,93 €	13.863,91 €	14.529,15 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	14.479,09 €	14.479,09 €	15.132,81 €
CNPAIA 4%	579,16 €	579,16 €	605,31 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	3.312,82 €	3.312,82 €	3.462,39 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	9.689,96 €	9.689,96 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	3.875,99 €	3.875,99 €	4.061,97 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,80 €	60.676,92 €	- €
SOMMANO 5)	81.317,74 €	136.477,85 €	37.791,62 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	275.117,00 €	275.117,00 €	183.083,08 €

4. Di **LIQUIDARE** all'operatore economico FAM SRL con sede legale in Via Madonna del Mazzetto, 14 – 67019 Scoppito (AQ), P.IVA 01823801004, C.F. 07619500585, le fatture emesse a saldo, sulla base dei certificati di pagamento emessi a fine lavori dal R.U.P. per ogni singolo intervento, come di seguito rappresentate:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	N. FATTURA	DATA	CUP	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE DOCUMENTO
FG. 125 PART. 2 Porz	11/PA	8-ago-2020	E19F19000380001	825,70 €	82,57€	908,27 €
FG. 125 PART. 20	14/PA	8-ago-2020	E19F19000390001	3.259,66 €	325,97€	3.585,63€
FG. 125 PART. 50	13/PA	8-ago-2020	E19F19000400001	5.208,69 €	520,87 €	5.729,56 €
FG. 125 PART. 125	9/PA	8-ago-2020	E19F19000410001	1.723,47 €	172,35 €	1.895,82 €
FG. 125 PART. 129	10/PA	8-ago-2020	E19F19000420001	5.847,50 €	584,75€	6.432,25 €
FG. 125 PART. 131	12/PA	8-ago-2020	E19F19000430001	80.444,02 €	8.044,40 €	88.488,42 €

5. Di **DARE ATTO** che gli importi da riconoscere all'impresa FAM srl per il pagamento della rata di saldo relativa allo stato finale di ogni singolo intervento, per un totale di €107.039,95 trovano copertura nelle somme impegnate con Determinazione Settore 3° n. 392 del 15/11/2019 (R.G. n. 1463) al cap. 88/1 del bilancio comunale, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016, e residue rispetto agli importi liquidati con l'approvazione del SAL n. 1 stabilito con Determinazione n. 253 del 08-05-2020;

6. Di **DARE ATTO** che:
- Il R.U.P. è l'ing. Marco Orioli;
 - Sono stati acquisiti i seguenti CUP:

Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 2 Porz	E19F19000380001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 20	E19F19000390001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 50	E19F19000400001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 125	E19F19000410001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 129	E19F19000420001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 131	E19F19000430001;
 - Alla presente procedura, ANAC ha assegnato il CIG: 8104619F29;
7. Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
8. Di **DARE ATTO** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
9. Di **DARE ATTO** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
10. Di **DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
11. Di **ATTESTARE** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
12. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
13. Di **TRASMETTERE**, inoltre, la presente determinazione:
- ✓ All'Albo pretorio;
 - ✓ Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - ✓ Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

27-08-2020

Il Responsabile del Settore
F.toDr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 27-08-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1769

Camerino, 27-08-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli