



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.133 del 26-03-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO E CASA PARROCCHIALE RETROSTANTE, SITE IN LOC. TUSEGGIA E DISTINTE AL FG. 20 PART. B-201 - APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE LAVORI

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che la Chiesa di San Michele Arcangelo e la Canonica siti in Loc. Tuseggia a Camerino e distinti catastalmente al FG. 20 PART. B-201, sono stati gravemente danneggiati, con crolli diffusi e causano pericolo ad un immobile adiacente distinto al FG. 20 PART. 298;
- In data 01-12-2016 è stato svolto un sopralluogo GTS CCR n. 1001, scheda n. 8, che prende atto dell'elevato stato di danno della Chiesa di San Michele Arcangelo e della Canonica e che gli immobili di cui sopra costituiscono minaccia al fabbricato adiacente distinto al FG. 20 PART. 298 e pertanto si rendono necessari interventi urgenti di messa in sicurezza. Risulta altresì, stante l'elevato stato di danno della chiesa e della canonica,

necessario disporre lo smontaggio controllato del campanile e delle altre porzioni pericolanti che incombono sul fabbricato suddetto. Tale intervento richiede apposita progettazione da attuare da parte di ditta specializzata;

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 53 del 20-03-2017, RG 130, è stato affidato l’incarico della progettazione e D.L. dell’intervento in oggetto al Geom. Ivo Montefiori, successivamente revocato con nota prot. 936 del 11-01-2018;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 16 del 17-01-2018, RG 36, è stato affidato l’incarico della progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell’intervento in oggetto all’Ing. Alessandro Alessandrini;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 306 del 06-12-2018, RG 1004 veniva approvato il progetto di messa in sicurezza relativo alla Chiesa di San Michele Arcangelo e casa parrocchiale retrostante, distinte catastalmente al FG. 20 PART. B-201, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 6551 del 15-03-2018, con la medesima determina si stabiliva di procedere all’appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG2 presenti nell’elenco approvato con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determinazioni n. 43 del 16/02/2018 RG 120, n. 91 del 12/04/2018 RG 260, n. 140 del 12/06/2018 RG 433, n. 195 del 21-08-2018 RG 627, n. 255 del 12-10-2018 RG 829 e n. 304 del 04-12-2018 RG 998;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 317 del 13-12-2018, RG 1060, veniva costituito il seggio di gara per l’espletamento delle relative operazioni di gara
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 322 del 17-12-2018, RG 1082, venivano aggiudicati i lavori di “SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO E CASA PARROCCHIALE RETROSTANTE, SITE IN LOC. TUSEGGIA E DISTINTE AL FG. 20 PART. B-201. CODICE CUP: E15E17000180001. CODICE CIG: 7719077FD6” alla ditta IMPRESA NANNI & FIGLI SNC DI NANNI ARNALDO, con sede in Via Colle del Marchese, 72 – 06044 Castel Ritaldi (PG), P.IVA 01306970540, con il ribasso del 30,598%, per un importo contrattuale di € 92.036,79 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 116.929,81, detratto l’importo del ribasso di € 35.778,18 = € 81.151,63, oltre gli oneri di sicurezza di € 10.885,16, per un totale di € 92.036,79)

- Con Determinazione del 3° Sett. LL.PP. n. 89 del 27-02-2020, venivano affidati i lavori di “SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO E CASA PARROCCHIALE RETROSTANTE, SITE IN LOC. TUSEGGIA E DISTINTE AL FG. 20 PART. B-201. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA” alla ditta IMPRESA NANNI & FIGLI SNC DI NANNI ARNALDO, con sede in Via Colle del Marchese, 72 – 06044 Castel Ritaldi (PG), P.IVA 01306970540, per un importo contrattuale di € 3.454,46 oltre IVA 22% per un importo totale di € 4.214,44.

RICHIAMATI:

- il verbale di consegna dei lavori del 18-01-2019 da completare in 60 giorni consecutivi ovvero con termine 18-03-2019;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 21-01-2019 predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Ing. Alessandro Alessandrini;
- il verbale di ripresa dei lavori del 17-06-2019 predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Ing. Alessandro Alessandrini;

PRESO ATTO CHE:

- Le opere sono state eseguite e completate in data 09-08-2019, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal D.L. Arch. Ing. Alessandro Alessandrini;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a € 91.819,33 oltre IVA 10% per lavori contrattuali.
- L’importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l’intero intervento;
- Risulta, a seguito dell’ultimazione dell’intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO E CASA PARROCCHIALE RETROSTANTE				
LOC. TUSEGGIA				
FG. 20 PART. B-201				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	
1) LAVORI				
A MISURA		127.814,97 €	127.814,97 €	127.501,64 €
	SOMMANO 1	127.814,97 €	127.814,97 €	127.501,64 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		10.885,16 €	10.885,16 €	10.885,16 €
	SOMMANO 2	10.885,16 €	10.885,16 €	10.885,16 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		116.929,81 €	116.929,81 €	116.616,48 €
	SOMMANO 3=1-2	116.929,81 €	116.929,81 €	116.616,48 €
	SCONTO DI GARA 30,598 %		35.778,18 €	35.682,31 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		81.151,63 €	80.934,17 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		92.036,79 €	91.819,33 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
				4.214,44 €
	IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	12.781,50 €	9.203,68 €	9.181,93 €
	SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	6.390,75 €	6.390,75 €	6.375,08 €
	CNPAIA 4%	255,63 €	255,63 €	255,00 €
	IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.462,20 €	1.462,20 €	1.458,62 €
	IMPREVISTI 5% DI 1)	6.390,75 €	6.390,75 €	6.375,08 €
	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	2.556,30 €	2.556,30 €	2.550,03 €
	ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	2.347,90 €	41.703,90 €	
	SOMMANO 2)	32.185,03 €	67.963,21 €	30.410,19 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	160.000,00 €	160.000,00 €	122.229,52 €

- La ditta **IMPRESA NANNI & FIGLI SNC DI NANNI ARNALDO**, con sede in Via Colle del Marchese, 72 – 06044 Castel Ritaldi (PG), P.IVA 01306970540. ha presentato la fattura n. 1 del 03-01-2020 dell'importo di € 91.819,33 oltre IVA al 10%, pari ad € 9.181,93, per un totale di € 101.001,26, per lavori contrattuali;

DATO ATTO che:

- Per la ditta **IMPRESA NANNI & FIGLI SNC DI NANNI ARNALDO**, nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. eseguita tramite il sistema ACVPass ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_20740360;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

VISTI:

- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- CUP: E15E17000180001;
- CIG per la progettazione e D.L.: Z9E1DE2225;
- CIG per l'esecuzione dei lavori: 7719077FD6.
- CG per lavori in economia: Z962C3FBCD.

VISTI:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n. 42/2004;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000,

in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di APPROVARE la premessa, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
- 2) Di APPROVARE, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, i C.R.E.;
- 3) Di APPROVARE, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO E CASA PARROCCHIALE RETROSTANTE				
LOC. TUSEGGIA				
FG. 20 PART. B-201				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	
1) LAVORI				
A MISURA		127.814,97 €	127.814,97 €	127.501,64 €
SOMMANO 1		127.814,97 €	127.814,97 €	127.501,64 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		10.885,16 €	10.885,16 €	10.885,16 €
SOMMANO 2		10.885,16 €	10.885,16 €	10.885,16 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		116.929,81 €	116.929,81 €	116.616,48 €
SOMMANO 3=1-2		116.929,81 €	116.929,81 €	116.616,48 €
SCONTO DI GARA 30,598 %			35.778,18 €	35.682,31 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			81.151,63 €	80.934,17 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			92.036,79 €	91.819,33 €
5) SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				4.214,44 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		12.781,50 €	9.203,68 €	9.181,93 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		6.390,75 €	6.390,75 €	6.375,08 €
CNPAIA 4%		255,63 €	255,63 €	255,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.462,20 €	1.462,20 €	1.458,62 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		6.390,75 €	6.390,75 €	6.375,08 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		2.556,30 €	2.556,30 €	2.550,03 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		2.347,90 €	41.703,90 €	
SOMMANO 2)		32.185,03 €	67.963,21 €	30.410,19 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		160.000,00 €	160.000,00 €	122.229,52 €

- 4) Di liquidare alla ditta **IMPRESA NANNI & FIGLI SNC DI NANNI ARNALDO**, con sede in Via Colle del Marchese, 72 – 06044 Castel Ritaldi (PG), P.IVA 01306970540. ha presentato la fattura n. 1 del 03-01-2020 dell'importo di € 91.819,33 oltre IVA al 10%, pari ad € 9.181,93, per un totale di € 101.001,26, per lavori contrattuali;

- 5) Di dare atto che la spesa di € 101.001,26, è finanziata sui fondi del cap. 88/1 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” voce n.7 “**Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta**” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 8) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 9) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 10) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 11) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’apposizione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 12) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All’Albo pretorio
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

26-03-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio – Programmazione – Tributi -
Economato - Risorse umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 26-03-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 662

Camerino, 31-03-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli