

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Sottoscritto Geom. Luca Mari quale istruttore dell'intervento di "SISMA 2016 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITÀ PONTE UBICATO IN LOC. CERRETO LUNGO LA STRADA COMUNALE PONTI-CANEPINA DANNEGGIATO A CAUSA DELLE SCOSSE SISMICHE DEI GIORNI 26 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI"

PREMESSO CHE:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Si rileva inoltre anche il danneggiamento di alcune strade Comunali che sono state interrotte;
- Tra gli altri risulta sulla Strada Comunale Campolarzo Canepina il danneggiamento dei Ponti localizzati in Loc. Seola Bassa e in Loc. Cerreto;
- In data 20/11/2016 è stato svolto un sopralluogo GTS CCR n. 776 dal quale risulta che si rende necessario procedere alla verifica strutturale dei ponti sopra indicati;

VISTO il D.L. 189/2016 s.m.i., e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

ATTESO che gli interventi di cui sopra sono stati inseriti nel Secondo stralcio del Programma di ripristino viabilità (art.15 D.L.189/2016 e OCDPC 408/2016), con i seguenti identificativi:

- PONTE LOC. CERRETO: SCMC0901
- PONTE LOC. SEOLA BASSA: SCMC0902

DATO ATTO che sono stati assegnati, per gli interventi in oggetto i seguenti CUP:

- PONTE LOC. CERRETO: SCMC0901, CUP: E17H16001660001
- PONTE LOC. SEOLA BASSA: SCMC0902, CUP: E17H16001650001

VISTA la nota DPC n. 30027 del 03/05/2017 da cui risulta che le risorse finanziarie per l'intervento in oggetto graveranno sulle somme individuate per la gestione emergenziale e disciplinate dalle ordinanze di protezione civile;

DATO ATTO che:

- Con Determina del Sett. LL.PP. n. 98 del 10/05/2017, RG n. 233 è stato affidato all'Ing. Cesare Liberati iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n° A213 P.iva 00686810433 l'incarico per la Progettazione, D.L., C.S.P., e C.S.E., per i lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità sulla strada Comunale Campolarzo Canepia, Ponti In Loc. Seola Bassa (SCMC 0902) e Cerreto (SCMC 0901) - (CIG: Z1D1E89178);
- Con atti di G.C. n. 158 del 13/09/2018 e n. 46 del 21.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "Sisma 2016 - Interventi per la messa in sicurezza e ripristino viabilità ponte ubicato in Loc. Cerreto lungo la strada comunale Ponti-Canepina danneggiato a causa delle scosse sismiche dei giorni 26 ottobre 2016 e seguenti" per un importo complessivo di €360.000,00, di cui €249.241,22 per lavori (compresi €3.500,00 per oneri per la sicurezza) e €110.758,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Con Determinazione n. 230/Serv. LL.PP. del 03.06.2019, R.G. n. 715, veniva, disposta l'**aggiudicazione** dell'appalto dei lavori all'impresa **EDILASFALTI SRL di Macerata** (P.IVA: 01413010438) **per un importo contrattuale a misura pari ad €182.325,88 oltre IVA** (importo a base di gara soggetto a ribasso di €245.741,22, detratto l'importo del ribasso di €66.915,33 = €178.825,88 oltre gli oneri per la sicurezza di €3.500,00 per un totale pertanto di €182.325,88), aggiudicazione dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, con la medesima determinazione R.G. n. 715/2019;
- Il relativo contratto d'appalto, con rogito a cura del Segretario Generale, è stato stipulato in data 10.07.2019, Rep. n. 1770;
- I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 10/06/2019;
- Il D.L. ha redatto una Perizia di Variante, approvata con Determinazione del Settore 3° n. 250 del 08/05/2020, e sottoposta all'ANAS per il necessario parere di congruità, acquisito con esito positivo come da nota ANAS n. 249612 del 19-05-2020, assunta al protocollo dell'Ente al n. 11332 del 20/05/2020 e quindi è stata adottata la Determinazione n. 276 del 21/05/2020;
- In data 29/05/2020 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo per i maggiori lavori al Rep. 1806, da cui risulta che l'importo dei lavori suppletivi ammonta a netti €64.289,77 e pertanto per effetto della presente variante l'importo contrattuale dei lavori ammonta ad €246.615,65 oltre IVA, al netto del ribasso del 27,230% offerto in sede di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza per €5.000,00;

CONSIDERATO che:

- Immediatamente dopo la sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo, il D.L. Ing. Cesare Liberati si è gravemente ammalato e quindi non si è potuto procedere alla ripresa dei lavori;
- Successivamente l'ing. Cesare Liberati, purtroppo è deceduto;
- Ad oggi i lavori sono ancora sospesi e si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo D.L. in sostituzione del precedente;

DATO ATTO che:

- Con Determina N.667 del 22/12/2020, è stato affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e dell'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, relativamente all'intervento denominato "Sisma 2016 - Interventi per la messa in sicurezza e ripristino viabilità ponte ubicato in Loc. Cerreto lungo la strada comunale Ponti-Canepina danneggiato a causa delle scosse sismiche dei giorni 26 ottobre 2016 e seguenti -SCMC0901-" all'**Arch. Carlo Melfi** iscritto all'Ordine degli Architetti di Isernia al n° 118 della **Società di Ingegneria SPM s.r.l.** con sede in Roma Via Paolo Emilio 34 P.IVA 00398470948, l'incarico di **Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)**;
- Con Determina N.385 del 06/09/2021 Rg. 944 è stata autorizzata ai sensi dell'art. 106, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 la modifica del contratto d'appalto dei lavori suddetti stipulato con la ditta Edilasfalti srl di Camerino rep. n. 1770 del 10.07.2019 e relativo atto aggiuntivo in data 29.05.2020 rep. n. 1806, consistente nel subentro ad ogni effetto della ditta Edilasfalti & C. srl di Camerino (ditta affittuaria) nella titolarità del contratto e nell'esecuzione dei lavori residui, con conseguente assunzione da parte del nuovo soggetto nei confronti di questo Comune di tutti gli obblighi e diritti derivanti dai citati contratti, ivi compreso l'obbligo, ai sensi del citato Protocollo, di fornire alla Stazione Appaltante e all'ANAC tutte le informazioni in suo possesso utili alla suddetta vigilanza collaborativa;

VISTO l'articolo 27 del Capitolato speciale di Appalto, pagamenti in acconto, che prevede al comma 5 "Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1".

DATO ATTO che:

- I lavori risultano ancora sospesi e per le motivazioni di cui sopra in data 08/09/2021 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al R.U.P. gli elaborati tecnico-contabili relativi allo stato avanzamento lavori N.1 a tutto il 08/09/2021, da cui risultano eseguiti lavori per € 54.950,00 oltre iva al 10% per € 5.495,00 e quindi dell'importo complessivo di € 60.445,00 cui corrisponde il certificato di pagamento n.1;

RAVVISATO che, in base al Certificato di pagamento emesso dal R.U.P., l'impresa EDILASFALTI & C. SRL ha emesso la seguente fattura:

- n. **0000079** del 10/09/2021 relativa al **SAL n.1** dell'importo di **€54.950,00**, oltre IVA al 10% per € 5.495,00 e quindi **dell'importo complessivo di €60.445,00** (CIG: 7858829ED6);

DATO ATTO che:

- E' stata effettuata con esito positivo, la consultazione diretta del Casellario Informativo dell'ANAC e accertata la regolarità contributiva dell'impresa EDILASFALTI & C. SRL – P.IVA. 02019130430, sulla base del DURC rilasciato con Prot. INPS_27068459 in data 14/07/2021 e scadenza validità 11/11/2021;
- L'impresa è iscritta all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 e s.m.i.

RITENUTO, per quanto sopra di procedere con l'approvazione della documentazione tecnico contabile relativa al SAL n.1 a tutto il 08/09/2021;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

CUP: E17H16001660001

CIG per l'esecuzione dei lavori: 7858829ED6

Il R.U.P è l'Ing. Marco Orioli Responsabile del 3^ Settore Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 s.m.i.;
- il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e s.m.i., le relative Ordinanze Commissariali;

- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- il Protocollo di Intesa del 26 ottobre 2016 “Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”

Il presente documento istruttorio è trasmesso al Responsabile del Settore 3[^] per gli adempimenti di competenza.

Infine il sottoscritto dichiara che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino.

Firma DIGITALE

L'ISTRUTTORE

Geom. Luca Mari