



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.669 del 23-12-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA', DEL QTE FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE IMPRESA

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Settore 3° - Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, quale R.U.P. dell'intervento denominato "Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19"

Premesso che

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti:

- il DPCM del 4.3.2020 recante le "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";
- il DPCM dell'8.3.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 11 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che conferma la disposizione;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ribadisce la misura di sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che conferma la sospensione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che proroga fino al 31 luglio 2020 il DPCM 11 giugno 2020;
- il verbale n. 94 del CTS del 07/07/2020 con il quale vengono definite le misure di prevenzione negli istituti scolastici;
- il documento dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale trasmesso dallo stesso Ufficio al Comune di Camerino in data 21/07/2020 e assunto al prot. con n.15566 del 21/07/2020 “Suggerimenti pratici e operativi alla luce del verbale n. 94 del CTS del 07/07/2020”;

DATO ATTO CHE:

l'Amministrazione Comunale è tenuta a verificare e certificare l'adeguatezza degli spazi ad uso attività scolastica di competenza dell'Ente e pertanto tal fine il Responsabile del 3° Settore, Ing. Marco Orioli, unitamente al RSPP degli Istituti scolastici, ha effettuato gli opportuni sopralluoghi, verifiche e riscontri presso i fabbricati:

- edificio in via Medici in cui sono ospitati le scuole primarie “Salvo D'Acquisto” e “Ugo Betti”, la cui sede è inagibile a causa del sisma 2016;
- i locali al piano terra del complesso “D'Avack”, dove è attualmente collocato l'istituto scolastico secondario di I grado “G. Boccati”, la cui sede è inagibile a causa del sisma 2016;
- il fabbricato in via Beata Battista Varano dove sono collocate al piano terra le scuole dell'Infanzia “D. Ortolani” e “L'Aquilone” e al piano seminterrato il nido Comunale “Coccinella”.

ATTESO CHE:

- il Ministero dell'Istruzione ha emanato un avviso pubblico per il finanziamento degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 Prot. 19161 del 06/07/2020;

- in riscontro a tale avviso l'Amministrazione comunale ha presentato, nell'apposito portale telematico, nei termini indicati la candidatura che prevede un importo di contributo di finanziamento pari a € 15.000,00, assunta al numero 1034634 in data 08/07/2020;
- con nota prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato l'intervento e comunicato che il Comune di Camerino è beneficiario del contributo finanziario di € 15.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso.

CONSIDERATO CHE:

- l'Ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3° e RUP dell'intervento, ha predisposto il progetto di adeguamento dei locali al fine di renderli rispondenti alle prescrizioni del verbale CTS, in merito alle disposizioni relative al Covid-19, con riferimento al fabbisogno relativo all'anno scolastico 2020-2021;
- con D.G.C. N. 104 del 07/08/2020 è stato approvato il succitato progetto riguardante "Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19", per l'importo di € 39.000,00 di cui € 27.569,08 per lavori (compresa la sicurezza per € 557,27) e € 11.430,92 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- il progetto, di importo complessivo pari a € 39.000,00, trova copertura finanziaria per € 15.000,00 nell'ambito del finanziamento sopra citato e che per € 24.000,00 al capitolo n. 341 "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI" del bilancio del corrente anno finanziario;
- con Determina n. 437/Sett. 3^ del 24/08/2020, ai sensi dell'art. 36, c.2) lett. a) del d.lgs 50/2016, sono stati affidati i lavori di "Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" alla ditta EUGENI PERICLE SRL, con sede Piazza Enrico Mattei, 7 – 62024 Matelica (MC), C.F. e P.IVA 01361630435, per un importo contrattuale pari a € 24.462,72 oltre iva 22% come per legge (oneri sicurezza inclusi per € 557,27 non soggetti a ribasso) per un totale di € 29.844,52;
- con Determina n. 442/Sett. 3^ del 02/09/2020 è stata approvata la perizia di variante dell'intervento di "Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19", redatta dall'Ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3° del Comune di Camerino e RUP dell'intervento, in forza della quale l'importo contrattuale è divenuto pari a € 28.079,37 oltre IVA pari a € 6.177,46, per un totale di € 34.256,83;

PRESO ATTO che:

- Per il progetto di investimento pubblico è stato acquisito il seguente CUP: E14H20000470009;
- Alla presente procedura, ANAC ha assegnato il CIG n. Z202E0B8CF;

PRESO ATTO che

i lavori relativi all'intervento in oggetto:

- sono stati consegnati in data 24/08/2020 come risulta dal "Verbale di consegna lavori";
- sono stati completati in data 05/09/2020 come si evince dal "Certificato di ultimazione dei lavori" redatto in pari data e con cui il D.L. ha assegnato 10 gg per il completamento di lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali;

le lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali, indicate nel succitato "Certificato di ultimazione lavori" sono state completata entro il termine assegnato come risulta dal "Verbale accertamento ultimazione lavori" redatto in data 11/09/2020;

DATO ATTO che l'Ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3° del Comune di Camerino e D.L. dell'intervento, ha redatto, in data 19/10/2020, la documentazione contabile relativa allo stato finale dello stesso, costituita dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Documentazione fotografica;
- Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata di saldo;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

da cui risulta che il Quadro tecnico economico finale è articolato come di seguito:

COMUNE DI CAMERINO							
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.							
		PROGETTO		AFFIDAMENTO		VARIANTE	FINALE
		EURO		EURO		EURO	EURO
1) LAVORI							
A MISURA		27.569,08 €		27.569,08 €		31.648,62 €	31.648,62 €
	SOMMANO 1	27.569,08 €		27.569,08 €		31.648,62 €	31.648,62 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA							
		557,27 €		557,27 €		611,67 €	611,67 €
	SOMMANO 2	557,27 €		557,27 €		611,67 €	611,67 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA							
		27.011,81 €		27.011,81 €		31.036,95 €	31.036,95 €
	SOMMANO 3=1-2	27.011,81 €		27.011,81 €		31.036,95 €	31.036,95 €
	SCONTO DI GARA		11,500%	3.106,36 €	11,500%	3.569,25 €	3.569,25 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO			23.905,45 €		27.467,70 €	27.467,70 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO			24.462,72 €		28.079,37 €	28.079,37 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE							
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA							
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		6.065,20 €		5.381,80 €		6.177,46 €	6.177,46 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		- €		- €		- €	- €
CNPAA 4%		- €		- €		- €	- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		- €		- €		- €	- €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.398,13 €		1.398,13 €		1.398,13 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		- €		- €		- €	- €
SPESE PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI		3.000,00 €		3.000,00 €		1.647,00 €	1.647,00 €
IVA SULLE SOMME A DISPOSIZIONE 22%		967,59 €		967,59 €		- €	- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RB ASSO D'ASTA		- €		3.789,76 €		1.698,04 €	- €
	SOMMANO 2)	11.430,92 €		14.537,27 €		10.920,63 €	7.824,46 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	39.000,00 €		39.000,00 €		39.000,00 €	35.903,83 €

VISTO altresì, il Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata di saldo di € 28.079,37 oltre IVA al 22%, a favore dell'impresa affidataria, EUGENI PERICLE S.R.L.;

CONSIDERATO che in base al suddetto Certificato di pagamento, l'operatore economico EUGENI PERICLE S.R.L. ha presentato la fattura n. 40 del 22/12/2020 per un importo imponibile di € 28.079,37 oltre IVA al 22% per € 6.177,46, per un totale documento di € 34.256,83;

DATO ATTO che è stata verificata con esito positivo la Regolarità contributiva della ditta Eugeni Pericle s.r.l. P.IVA 01361630435 come da DURC rilasciato con Prot. INAIL_24300977 del 20/10/2020 e scadenza validità 17/02/2021;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno:

- procedere all'approvazione della documentazione tecnico contabile relativa allo stato finale dell'intervento;
- approvare il QTE finale dell'intervento;
- approvare il Certificato di regolare esecuzione;
- liquidare la relativa fattura emessa dall'impresa EUGENI PERICLE S.R.L.;

RITENUTO inoltre:

- Dover esprimere il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI:

- il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- la Normativa emanata in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di **APPROVARE** le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

2. Di **APPROVARE** la documentazione contabile relativa allo stato finale dell'intervento di "Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19", redatta dall'Ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3° del Comune di Camerino, in qualità di D.L., e composta dai seguenti elaborati

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Documentazione fotografica;
- Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata di saldo;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

3. Di **APPROVARE** il Quadro Tecnico economico finale dell'intervento come di seguito articolato:

COMUNE DI CAMERINO							
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.							
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	FINALE			
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		
1) LAVORI A MISURA	27.569,08 €	27.569,08 €	31.648,62 €		31.648,62 €		
SOMMANO 1	27.569,08 €	27.569,08 €	31.648,62 €		31.648,62 €		
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	557,27 €	557,27 €	611,67 €		611,67 €		
SOMMANO 2	557,27 €	557,27 €	611,67 €		611,67 €		
3) LAVORI A BASE D'ASTA	27.011,81 €	27.011,81 €	31.036,95 €		31.036,95 €		
SOMMANO 3=1-2	27.011,81 €	27.011,81 €	31.036,95 €		31.036,95 €		
SCONTO DI GARA		11,500% 3.106,36 €	11,500% 3.569,25 €	11,500%	3.569,25 €		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		23.905,45 €	27.467,70 €		27.467,70 €		
4) IMPORTO DI CONTRATTO		24.462,72 €	28.079,37 €		28.079,37 €		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE							
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA							
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	6.065,20 €	5.381,80 €	6.177,46 €		6.177,46 €		
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	- €	- €	- €		- €		
CNPAIA 4%	- €	- €	- €		- €		
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	- €	- €	- €		- €		
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.398,13 €	1.398,13 €	1.398,13 €		- €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	- €	- €	- €		- €		
SPESE PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI	3.000,00 €	3.000,00 €	1.647,00 €		1.647,00 €		
IVA SULLE SOMME A DISPOSIZIONE 22%	967,59 €	967,59 €	- €		- €		
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	- €	3.789,76 €	1.698,04 €		- €		
SOMMANO 2)	11.430,92 €	14.537,27 €	10.920,63 €		7.824,46 €		
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €		35.903,83 €		

4. Di **DARE ATTO** che l'intervento ha quindi un costo complessivo di € 35.903,83 e pertanto risulta una economia di € 3.096,17;

5. Di **APPROVARE** il Certificato di Regolare esecuzione dell'intervento in oggetto;

6. Di **LIQUIDARE** la fattura n. 40 del 22/12/2020 emessa dalla EUGENI PERICLE S.R.L. con sede legale in Piazza Enrico Mattei n. 7, 62024 Matelica (MC), P.IVA e C.F. 01361630435, a saldo dei lavori di eseguiti di "Adeguamento e adattamento funzionale

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19", per un importo imponibile di € 28.079,37 oltre IVA al 22% di € 6.177,46, per un totale documento di € 34.256,83;

7. Di **DARE ATTO** che la spesa suddetta per complessivi € 34.256,83 trova copertura finanziaria tra le somme impegnate sui fondi del cap. 341 "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI", con impegno n. 509 ed in particolare con i sub impegni n. 509/1 e 509/2;
8. Di **DARE ATTO** che:
 - Il R.U.P. e D.L. è l'ing. Marco Orioli;
 - Per l'intervento è stato acquistato il CUP E14H20000470009;
 - Per la presente procedura ANAC ha assegnato il CIG n. Z202E0B8CF;
9. Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
10. Di **DARE ATTO** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
11. Di **DARE ATTO** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
12. Di **ATTESTARE** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
13. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
14. Di **TRASMETTERE**, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

23-12-2020

Il Responsabile del Settore
F.toDr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 23-12-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 2818

Camerino, 24-12-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli