



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

**SETTORE 3 TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

DETERMINAZIONE

N.404 /Serv. LL.PP. del 28-11-2019

N. 1544 del Registro generale

Oggetto:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI MONTAGNANO - LOTTO N.1: NUOVO CENTRO AGGREGATIVO - APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E., Q.T.E. FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- L'amministrazione Comunale ha dato indicazioni all'UTC di voler eseguire opere atte a riqualificare il Parco Giochi di Montagnano;
- Con Delibera di G.C. n. 129 del 02/08/2018 è stato approvato il Progetto Preliminare, redatto dall'Arch. Manuela Fiorentino, relativo al Progetto di Riqualificazione del Parco Giochi di Montagnano per un costo complessivo di € 240.000,00;
- Con atto di G.C. n.166/2018 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione, prevedendo anche il finanziamento dell'intervento di cui sopra attraverso la stipula di apposito mutuo;
- Con la determina RG 794 del 03/10/2018 è stato affidato al dott. Geol. Marcello Maccari l'incarico per la redazione della relazione geologica necessaria per la definizione del progetto dell'intervento;
- Con la determina RG 795 del 03/10/2018 è stato affidato all'arch. Manuela Fiorentino l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dell'intervento;
- Con la D.G. n. 205 del 17/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento;
- Con D. G. n. 15 del 23-01-2019, sono stati approvati i progetti esecutivi:

- Lotto n.1 “nuovo centro aggregativo” per l’importo di € 181.000,00, di cui € 140.913,40 per lavori (compresa la sicurezza per € 2.241,03) e € 40.086,60 per somme a disposizione dell’Amm.ne;
- Lotto n. 2 “Parco Giochi” per l’importo di € 59.000,00, di cui € 46.633,75 per lavori (compresa la sicurezza per € 840,70) e € 12.366,25 per somme a disposizione dell’Amm.ne;

DATO ATTO che:

- L’importo dei lavori a base di gara del LOTTO 1 è pari a € 140.913,40 e che ai sensi dall’rt. 1 comma 912 delle Legge 30 dicembre 2018 n.145 è possibile procedere all’affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici;
- A mezzo PEC, in data 26-01-2019, prot. 1740, sono stati formalmente invitati a partecipare alla procedura, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, tre operatori economici;
- Con Determinazione n. 52/Sett. LL.PP. del 06/02/2019 Rg. n.137 è stato approvato il verbale di gara del 05-02-2019 e sono stati aggiudicati i “Lavori di riqualificazione del parco giochi di montagnano – Lotto 1 "Nuovo Centro Aggregativo” (CUP: E15118000610004 - CIG: 7777799AC5) alla ditta CRUCIANELLI REST/EDILE SRL, con sede in via A. SACHAROV N. 2/4 – 62029 TOLENTINO (MC), P.IVA 00634600431, con il ribasso offerto del 10,00%, per l’importo contrattuale di € 127.046,16 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 138.672,37 , detratto l’importo del ribasso di € 13.867,24 = € 124.805,13, oltre oneri di sicurezza di € 2.241,03 , per un totale di € 127.046,16);
- I lavori sono iniziati il 18/02/2019, come da verbale di consegna sottoscritto dalla Ditta e dal D.L.;
- Con Determinazione n. 148/LL.PP. del 11/04/2019 n. 435 R.G., sempre in relazione al citato appalto del Lotto 1 "Nuovo Centro Aggregativo”, ed all’esito positivo delle verifiche espletate venivano autorizzati i seguenti subappalti:
 - **Ditta subappaltatrice: SCS DI SALTARI IVO E CONTIGIANI ERMANNO SNC**, Via Fiastra n.71, 62014 Petriolo (MC), P.IVA: 00138540430;
Oggetto del subappalto Montaggio Struttura in acciaio;
Importo del subappalto: € 25.000,00;
 - **Ditta subappaltatrice: ALL SERVICE S.R.L.** Via dell’Artigianato, snc, 62015 Monte San Giusto (MC), P.IVA: 01849170434;
Oggetto del subappalto: Posa in opera di pannelli Sandwich;
Importo del subappalto: € 8.000,00;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n.188/Sett. LL.PP. del 08/05/2019 Rg. n.571 è stata approvata la Perizia di Variante redatta dall’Arch. Manuela Fiorentino;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 323 del 11/09/2019 Rg.1177 è stato approvato e liquidato il SAL N.1 per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2019 dell’importo di € 121.507,31, oltre IVA al 10% di € 12.150,73, e quindi dell’importo complessivo di € 133.658,04;
- Come risulta dalla documentazione già acquisita agli atti dell’Ente, la ditta Appaltatrice, CRUCIANELLI/REST EDILE S.R.L, ha già direttamente provveduto a liquidare l’importo di € 32.414,00, quale corrispettivo delle lavorazioni eseguite dai subappaltatori:
 - S.C.S. DI SALTARI IVO E CONTIGIANI ERMANNO SNC (in ragione di € 25.000,00),

DETERMINAZIONE SET.3 TER-LL PP, AMB, SISMA-RIC-PUB n. 404 del 28-11-2019

- ALL SERVICE S.R.L. (lavori eseguiti per € 7.700,00 a detrarre danni causati all'interno del cantiere Rif. nota credito n.143 del 26/06/2019 e pertanto liquidati dall'appaltatore € 7.414,00);
- Le opere sono state eseguite e completate in data 17/07/2019, come risulta dal verbale di fine lavori redatto dal D.L. Arch. Manuela Fiorentino;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo redatto in data 19/09/2019, risultano lavori contrattuali complessivi eseguiti dalla ditta per € 139.466,58 oltre IVA 10% a detrarre liquidazione del SAL N.1 di € 121.507,31 oltre IVA 10 %, risulta pertanto un credito della ditta di € 17.959,27 oltre IVA 10% di € 1.795,93 per un totale complessivo pari ad € 19.755,20;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO																	
PROVINCIA DI MACERATA																	
LAVORI DI : RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI MONTAGNANO - nuovo centro aggregativo																	
LOTTO N.1																	
QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO																	
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE 1				Q.T.E. STATO FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ 140 913,40			€ 140 913,40				€ 154 773,28				€ 154 773,28		
	TOTALE LAVORI			€ 140 913,40			€ 140 913,40				€ 154 773,28				€ 154 773,28		
a.2	DI CUI COSTI per la sicurezza			€ 2 241,03			€ 2 241,03				€ 2 066,30				€ 2 066,30		
	lavori a base d'asta			€ 138 672,37			€ 138 672,37				€ 152 706,98				€ 152 706,98		
	Ribasso d'asta	0,000%			10,000%		€ 124 805,13		10,000%		€ 15 270,70		10,000%		€ 15 266,70		
	Importo lavori ribassato						€ 137 436,28				€ 137 436,28				€ 137 400,28		
	Totale netto lavori sicurezza compresa						€ 127 046,16				€ 139 502,58				€ 139 466,58		
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE									VARIAZ.	€ 12 456,42		VARIAZ.		€ 12 420,42		
b.1.11											9,80%				9,78%		
b.1.12																	
b.1.13	Pulizia interna a lavori ultimati														€ 350,00		
b.1	per lavori in economia previsti in progetto e esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ -			€ -				€ -				€ 350,00		
b.2.1																	
b.2.2																	
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -			€ -				€ -				€ -		
b.3.1				€ 2 000,00			€ 2 000,00				€ 2 000,00						
b.3.2																	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ 2 000,00			€ 2 000,00				€ 2 000,00				€ -		
b.4.1	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI			€ 4 832,03			€ 20 085,99				€ 6 106,73				€ 10 506,01		
b.4.2																	
b.4	per imprevisti			€ 4 832,03			€ 20 085,99				€ 6 106,73				€ 10 506,01		
b.5.1																	
b.5.2																	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -			€ -				€ -				€ -		
b.6.1				€ 2 818,27			€ 2 818,27				€ 3 095,47				€ 3 094,67		
b.6b2																	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 113 del D.LGS 50/2016			€ 2 818,27			€ 2 818,27				€ 3 095,47				€ 3 094,67		
b.7.1	PROGETTO, DL, CSP, CSE COLLAUDO			€ 11 000,00			€ 11 000,00				€ 11 000,00				€ 10 000,00		
b.7.2	RELAZIONE GEOLOGICA			€ 700,00			€ 700,00				€ 700,00				€ 700,00		
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 11 700,00			€ 11 700,00				€ 11 700,00				€ 10 700,00		
b.8.1																	
b.8.2																	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -			€ -				€ -				€ -		
b.9.1																	
b.9.2																	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -			€ -				€ -				€ -		
b.10.1				€ 500,00			€ 500,00				€ 500,00						
b.10.2																	
b.10	per spese per pubblicita', ove previsto, per opere artistiche			€ 500,00			€ 500,00				€ 500,00				€ -		
b.11.1				€ 1 000,00			€ 1 000,00				€ 1 000,00						
b.11.2																	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specializzati			€ 1 000,00			€ 1 000,00				€ 1 000,00				€ -		
b.12.1	SUI LAVORI 10%			€ 14 091,34			€ 12 704,62				€ 13 950,26				€ 13 946,66		
b.12.2	CASSA SU SPESE TECNICHE			€ 468,00			€ 468,00				€ 468,00				€ 400,00		
b.12.3	CASSA SU RELAZIONE GEOLOGICA 2%														€ 14,00		
b.12.4	SULLE SP. TECNICHE CASSA E IVA 22%			€ 2 676,96			€ 2 676,96				€ 2 676,96				€ 2 445,08		
n.12.5	SU PULIZIA INTERNA 22%														€ 77,00		
b.11	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 17 236,30			€ 15 849,58				€ 17 095,22				€ 16 882,74		
	Totale somme a disposizione					€ 40 086,60					€ 53 953,83				€ 41 497,41		
	TOTALE PROGETTO					€ 181 000,00					€ 181 000,00				€ 181 000,00		

- La ditta CRUCIANELLI REST/EDILE SRL ha presentato le fatture:
 - n. 47/A del 11/10/2019 dell'importo di € 17.995,27 oltre IVA al 10% di € 1.799,53 per un totale di € 19.794,80, per lavori contrattuali (CIG: 7777799AC5);
 - n. 5/A del 13/11/2019 dell'importo di € 36,00 oltre Iva IVA al 10% di € 3,60 per un totale di € 39,60 (QUALE NOTA CREDITO DELLA FATTURA 47/A PER L'IMPORTO ECCELENTE - CIG: 7777799AC5);

PRESO ATTO che:

- E' stata effettuata con esito positivo, la consultazione diretta del Casellario Informatico dell'ANAC e accertata la regolarità contributiva della ditta CRUCIANELLI REST/EDILE SRL P.IVA 00634600431 con esito positivo - DURC Prot. INAIL_18570884 (REGOLARE) scadenza 12/02/2020;

RITENUTO di:

- Dover procedere a seguito dell'ultimazione dell'intervento con l'approvazione dello Stato Finale, del C.R.E., del Q.T.E. finale e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

RITENUTO inoltre:

- Doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI:

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 33 del 02/10/2019 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI MONTAGNANO – LOTTO 1 "NUOVO CENTRO AGGREGATIVO (CUP: E15I18000610004 - CODICE CIG: 7777799AC5)
3. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO PROVINCIA DI MACERATA																	
LAVORI DI : RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI MONTAGNANO - LOTTO N.1 nuovo centro aggregativo																	
QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO																	
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE 1				Q.T.E. STATO FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ 140 913,40			€ 140 913,40					€ 154 773,28				€ 154 773,28	
	TOTALE LAVORI			€ 140 913,40			€ 140 913,40					€ 154 773,28				€ 154 773,28	
a.2	DI CUI COSTI per la sicurezza			€ 2 241,03			€ 2 241,03					€ 2 066,30				€ 2 066,30	
	lavori a base d'asta			€ 138 672,37			€ 138 672,37					€ 152 706,98				€ 152 666,98	
	Ribasso d'asta	0,000%			10,000%		€ 13 867,24	20,000%		10,000%		€ 15 270,70	20,000%			€ 15 266,70	
	Importo lavori ribassato						€ 124 805,13					€ 137 436,28				€ 137 400,28	
	Totale netto lavori sicurezza compresa						€ 127 046,16					€ 139 502,58				€ 139 466,58	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE										VARIAZ.	€ 12 456,42		VARIAZ.		€ 12 420,42	
b.1.1												9,80%				9,78%	
b.1.2																	
b.1.3	Pulizia interna a lavori ultimati														€ 350,00		
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ -			€ -					€ -			€ 350,00		
b.2.1																	
b.2.2																	
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -			€ -					€ -			€ -		
b.3.1				€ 2 000,00			€ 2 000,00					€ 2 000,00					
b.3.2																	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ 2 000,00			€ 2 000,00					€ 2 000,00			€ -		
b.4.1	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI			€ 4 832,03			€ 20 085,99					€ 6 106,73			€ 10 506,01		
b.4.2																	
b.4	per imprevisti			€ 4 832,03			€ 20 085,99					€ 6 106,73			€ 10 506,01		
b.5.1																	
b.5.2																	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzate			€ -			€ -					€ -			€ -		
b.6.1				€ 2 818,27			€ 2 818,27					€ 3 095,47			€ 3 094,67		
b.6b2																	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 115 del D.LGS 50/2016			€ 2 818,27			€ 2 818,27					€ 3 095,47			€ 3 094,67		
b.7.1	PROGETTO, DL, CSP, CSE COLLAUDO			€ 11 000,00			€ 11 000,00					€ 11 000,00			€ 10 000,00		
b.7.2	RELAZIONE GEOLOGICA			€ 700,00			€ 700,00					€ 700,00			€ 700,00		
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 11 700,00			€ 11 700,00					€ 11 700,00			€ 10 700,00		
b.8.1																	
b.8.2																	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -			€ -					€ -			€ -		
b.9.1																	
b.9.2																	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -			€ -					€ -			€ -		
b.10.1				€ 500,00			€ 500,00					€ 500,00					
b.10.2																	
b.10	per spese per pubblicità, ove prevista, per opere artistiche			€ 500,00			€ 500,00					€ 500,00			€ -		
b.11.1				€ 1 000,00			€ 1 000,00					€ 1 000,00					
b.11.2																	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 1 000,00			€ 1 000,00					€ 1 000,00			€ -		
b.12.1	SUI LAVORI 10%			€ 14 091,34			€ 12 704,62					€ 13 950,26			€ 13 946,66		
b.12.2	CASSA SU SPESE TECNICHE			€ 468,00			€ 468,00					€ 468,00			€ 400,00		
b.12.3	CASSA SU RELAZIONE GEOLOGICA 2%														€ 14,00		
b.12.4	SULLE SP. TECNICHE CASSA E IVA 22%			€ 2 676,96			€ 2 676,96					€ 2 676,96			€ 2 445,08		
n.12.5	SU PULIZIA INTERNA 22%														€ 77,00		
b.13	per IVA, e eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 17 236,30			€ 15 849,58					€ 17 095,22			€ 16 882,74		
	Totale somme a disposizione						€ 40 086,60					€ 53 953,83			€ 41 497,41	€ 41 533,41	
	TOTALE PROGETTO						€ 181 000,00					€ 181 000,00			€ 181 000,00	€ 181 000,00	

4. Di liquidare alla ditta CRUCIANELLI REST/EDILE SRL, con sede in via A. SACHAROV N. 2/4 – 62029 TOLENTINO (MC), P.IVA 00634600431, la fatture:
 - N. 47/A del 11/10/2019 dell'importo di € 17.995,27 oltre IVA al 10% di € 1.799,53 per un totale di € 19.794,80, per lavori contrattuali (CIG: 7777799AC5);
 - N. 5/A del 13/11/2019 dell'importo di € 36,00 oltre Iva IVA al 10% di € 3,60 per un totale di € 39,60 (QUALE NOTA CREDITO DELLA FATTURA 47/A PER L'IMPORTO ECCELENTE - CIG: 7777799AC5);
5. Di dare atto che la spesa pari ad € 19.755,20 è finanziata con i fondi del capitolo 2726 "Riqualificazione Parco Giochi Montagnano" dell'esercizio finanziario 2019, residui anno 2018;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore competente;

8. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
9. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
10. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
11. La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:
 - Al albo pretorio
 - Servizio finanziario
 - Al Servizio Appalti

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to Orioli Marco

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

28-11-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale
28-11-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Orioli Marco