



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 3<sup>^</sup> TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,  
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

### **DETERMINAZIONE**

N.96 del 02-03-2021

N. 303 del Registro generale

Oggetto:

LAVORI SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL MATTATOIO COMUNALE - ID N. 3713 - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE IMPRESA A SALDO

Il Responsabile del Settore 3°

Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica

**PREMESSO** che:

- Con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 189 del 15/11/2018 e n. 133 dell'01/10/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori sisma 26-30 ottobre 2016 - Riparazione danni e ripristino funzionale del mattatoio comunale" (O.C.S.R. n. 37/2017 e smi – Id. n. 3713 SISMA-APP Regione Marche), per un importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 262.972,15 (comprensivi di € 29.870,86 per oneri per la sicurezza) per lavori e € 87.027,85 per somme a disposizione (CUP: E18E17000160001);
- Il progetto di tali lavori, redatto dall'ing. Corrado Perugini di Civitanova Marche (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. 1445), è stato approvato con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post-sisma 2016 n. 2114 del 17.10.2018, rettificato con successivo decreto del Direttore U.S.R. n. 105 del 22.01.2019, ai sensi dell'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 37/2017 in combinato disposto con l'art. 4, c. 1 dell'O.C.S.R. n. 63/2018 e con il Decreto n. 11/VCOMMS16 del 13.6.2017, con contestuale concessione del contributo di € 350.000,00;
- Con determinazione a contrarre dello scrivente responsabile di Settore, n. 346 (R.G. n. 1272) del 07.10.2019 è stato, tra l'altro, affidato alla S.U.A. delle Marche ("SUAM") - in

base alla convenzione stipulata in data 04.07.2019, rep. n. 558 con quest'ultima ai sensi dell'art. 18, comma 6 DL 189/16 e s.m.i. e della L.R. 14 maggio 2012, n. 12 - lo svolgimento della procedura di selezione del contraente per l'affidamento dei suddetti lavori, individuando nella procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, il sistema di affidamento degli stessi, da aggiudicarsi, previa consultazione di almeno n. 15 operatori economici, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36, c. 9-bis del medesimo Decreto;

- con decreto del Dirigente della SUAM n. 113 del 14.10.2019 è stata avviata la gara suddetta (CIG: 8064143552);
- con successivo decreto del Dirigente P.F. Appalto lavori pubblici per Giunta ed enti strumentali della Regione Marche, n. 11 del 03.12.2019 è stato approvato il verbale della gara espletata in data 05.11.2019 con contestuale aggiudicazione dei lavori alla Fiorelli Costruzioni s.r.l. di Francavilla D'Ete (FM) – Codice Fiscale/P.IVA: 01707280440, per un importo di € 179.189,62, giusta ribasso percentuale offerto del 23,128% sull'elenco prezzi posto a base di gara (€ 233.101,29) oltre oneri della sicurezza di € 29.870,86 non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € 209.060,48 (comunicazione del Dirigente Regionale agli atti di questo Ente al prot. n. 24347 del 03.12.2019);
- tale aggiudicazione è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica dei prescritti requisiti dichiarati, come da attestazione di efficacia in data 14.01.2020 del suddetto Dirigente P.F. Appalto lavori pubblici per Giunta ed enti strumentali, comunicata a questo Ente con nota in pari data agli atti al prot. n. 757/2020;
- sono stati sottoposti all'ANAC, con esito positivo, ai fini del controllo preventivo - ai sensi dell' "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma" del 28.12.2016 sottoscritto dal Presidente dell'ANAC, il Commissario Straordinario di Governo e Invitalia - sia gli atti inerenti l'indizione della gara (come da note ANAC del 18.09.2019 prot. n. 72659 e del 25.09.2019 n. 74763), sia gli atti di aggiudicazione dell'appalto (come da nota ANAC del 29.11.2019 prot. n. 96173);
- delle suddette risultanze della procedura di gara espletata dalla SUAM si è provveduto a prendere atto con determinazione dello scrivente Responsabile di Settore, n. 59 del 03.02.2020 (CIG derivato: 81921453EA);
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 15/01/2020; il contratto d'appalto è stato stipulato a rogito del segretario generale del Comune di Camerino in data 05.02.2020, rep. n. 1795;
- il RUP è il sottoscritto ing. Marco Orioli; la D.L. fa capo all'Ing. Corrado Perugini di Civitanova Marche; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è il geom. Perugini Alessandro di Civitanova Marche;

**RICHIAMATE le seguenti Determinazioni:**

- **n. 117/Settore 3<sup>A</sup> del 10.03.2020** con cui è stato **autorizzato il subappalto** delle opere in

acciaio in favore della ELI.FER. s.r.l. di Monte Urano (FM) – C.F. e P.IVA: 02087000440 - per un importo di € 33.779,60;

- **n. 172/Settore 3<sup>A</sup> del 10.04.2020** con cui è stato **approvato il I S.A.L.** e liquidato il relativo certificato di pagamento n. 1 dell'ammontare di € 87.811,77 (al netto delle ritenute di garanzia per infortuni) più IVA 10% pari ad € 8.781,18 per complessivi € 96.592,95;
- **n. 297/Settore 3<sup>A</sup> del 09.06.2020** con cui è stato **approvato il II S.A.L.** e liquidato il relativo certificato di pagamento n. 2 dell'ammontare di € 65.877,75 (al netto delle ritenute di garanzia per infortuni) più IVA 10% pari ad € 6.587,77, per complessivi € 72.465,52;
- **n. 463/Settore 3<sup>A</sup> del 28.09.2020** con cui è stata **approvata la perizia di variante**, che prevede un aumento dell'importo contrattuale di € 41.721,00, oltre IVA (atto di sottomissione stipulato in data 19.10.2020);
- **n. 533/Settore 3<sup>A</sup> del 03.11.2020**, con cui è stato **autorizzato il subappalto**, relativo al ripristino impianti, in favore della ditta DEZI IMPIANTI s.n.c. di Montecosaro (MC) - P.IVA: 01577190430 – per un importo di € 8.288,00;
- **n. 572/Settore 3<sup>A</sup> del 19.11.2020** con cui è stato **approvato il III S.A.L.** e liquidato il relativo certificato di pagamento n. 3 dell'ammontare di € 68.330,56 (al netto delle ritenute di garanzia per infortuni) più IVA 10% pari ad € 6.833,06, per complessivi € 75.163,62;

**PRESO ATTO** che i lavori relativi all'intervento in oggetto, consegnati in via d'urgenza in data 15.01.2020, sono stati completati in data 13.11.2020, come attestato nel Certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto in pari data, dal direttore dei lavori in contraddittorio con l'impresa affidataria;

**PRESO ATTO** che il D.L. in data 27.01.2021 ha trasmesso la documentazione tecnico-contabile relativa allo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 13.11.2020 (agli atti dell'Ente con Prot. 2511 del 28.01.2021) per un importo di € 250.122,85. Documentazione costituita dai seguenti atti ed elaborati:

- 1) *Stato finale (con il certificato di pagamento della rata di saldo);*
- 2) *Certificato 5bis svincolo trattenute;*
- 3) *Attestazione del Direttore dei Lavori;*
- 4) *Documentazione fotografica dei lavori effettuati;*
- 5) *Lista in economia stato finale;*
- 6) *Relazione sul conto finale;*
- 7) *Certificato Regolare Esecuzione;*
- 8) *Certificato di ultimazione lavori e di conformità pratica strutturale;*

**VISTI:**

- 1) il Certificato di pagamento della rata di saldo (corrispondente allo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 13.11.2020) di € 26.852,16, oltre IVA 10%, al netto dei certificati precedenti e della ritenuta dello 0,50%;
- 2) Certificato n. 5bis relativo allo svincolo delle trattenute dello 0,50%, per € 1.250,61, oltre IVA 10%, al netto dei certificati precedenti;

**VISTO** il Quadro Tecnico Economico finale dell'intervento che ne deriva, contenuto nella

Relazione sul conto finale, ed articolato come segue:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - PROGETTO DI RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL MATTATOIO COMUNALE					
AGGIORNAMENTO MARZO 2020 - VARIANTE N.1-					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		262.972,15 €	262.972,15 €	315.538,55 €	314.709,57
	SOMMANO 1	262.972,15 €	262.972,15 €	315.538,55 €	314.709,57 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		29.870,86 €	29.870,86 €	35.544,29 €	35.451,87
	SOMMANO 2	29.870,86 €	29.870,86 €	35.544,29 €	35.451,87 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		233.101,29 €	233.101,29 €	279.994,26 €	279.257,70 €
	SOMMANO 3=1-2	233.101,29 €	233.101,29 €	279.994,26 €	279.257,70 €
SCONTO DI GARA					
		-----	23,128%	53.911,67 €	64.757,07 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO					
		-----		179.189,62 €	215.237,19 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO					
		-----		209.060,48 €	250.122,85 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
				4.000,00 €	
QUOTA CENTRALE DI COMMITTENZA SUAM 1% DI 1)		2.629,72 €	2.629,72 €	2.629,72 €	2.629,72 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		26.297,22 €	20.906,05 €	25.078,15 €	25.012,28 €
SPESSE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		27.000,00 €	27.000,00 €	32.397,12 €	32.397,12 €
CNPIA 4%		1.080,00 €	1.080,00 €	1.295,88 €	1.295,88 €
IVA SU SPESSE TECNICHE 22%		6.177,60 €	6.177,60 €	7.412,46 €	7.412,46 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		13.148,61 €	13.148,61 €	11.843,92 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		5.259,44 €	5.259,44 €	6.310,77 €	2.978,68 €
ARROTONDAMENTI		5.435,26 €	5.435,26 €	4.481,38 €	
ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		-----	59.302,84 €	3.769,12 €	
	SOMMANO 2)	87.027,85 €	140.939,52 €	99.218,53 €	71.726,16 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5					
		350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	321.849,01 €
decreto di finanziamento					
				-	0,00
decreto di variante 29-07-2020					
					350.000,00 €
economia					
					346.230,88 €
					24.381,87 €

**PRESO ATTO** che, in base ai suddetti Certificati di pagamento, il medesimo operatore economico ha presentato le seguenti fatture:

- **Fattura n. 21/20 del 11.12.2020** per un imponibile di € 1.250,51, oltre IVA per € 125,05, e, quindi, per un importo lordo complessivo di € 1.375,56 (agli atti con Prot. n. 27239\_12.12.2020);
- **Fattura n. 22/20 del 11.12.2020** per un imponibile di € 26.852,16, oltre IVA per € 2.685,22, e, quindi, per un importo lordo complessivo di € 29.537,38 (agli atti con Prot. n. 27240\_12.12.2020);
- **Fattura n. 4/21 del 05.02.2021** per un imponibile di € 0,10, oltre IVA per € 0,01, e, quindi, per un importo lordo complessivo di € 0,11 (agli atti con Prot. n. 3230\_05.02.2021);

#### VISTE

- la **comunicazione del 10.12.2020** resa dall'appaltatrice ditta Fiorelli Costruzioni S.r.l., e sottoscritta congiuntamente alla sub-appaltatrice impresa Dezi Impianti S.n.c. di Dezi Cristiano & Pirro Maurizio (agli atti con prot. n. 2853 del 02.02.2021), in cui viene dichiarato che, relativamente ai lavori contabilizzati nello Stato finale, sono state eseguite in subappalto, dalla stessa Dezi Impianti snc, le lavorazioni relative al "ripristino impianti" per l'importo di € 8.288,00 (ed emessa relativa fattura n. 101/00 del 09.12.2020, senza applicazione IVA, in modalità reverse charge ex art 17, c. 6, DPR n. 633/72);

- la **comunicazione del 02.02.2021** resa dalla stessa appaltatrice Fiorelli Costruzioni S.r.l., e sottoscritta congiuntamente alla sub-appaltatrice impresa ELI.FER S.r.l. (agli atti con prot. n. 2990 del 03.02.2021), in cui viene dichiarato che, relativamente ai lavori contabilizzati nello Stato finale, lo stesso subappaltatore non ha eseguito lavorazioni;

**VISTI**, inoltre:

- la regolarità contributiva dell'appaltatrice Fiorelli Costruzioni s.r.l.: DURC\_REGOLARE, Prot. n. INAIL\_25412161, con scadenza validità al 17.04.2021, e quella della ditta subappaltatrice Dezi Impianti S.n.c. di Dezi Cristiano & Pirro Maurizio: DURC\_REGOLARE, Prot. n. INAIL\_25082844, con scadenza validità al 23.03.2021;
- DURC DI CONGRUITA' (Ordinanza C.S.R. n. 78/2019) con ESITO POSITIVO della ditta Fiorelli Costruzioni S.r.l., rilasciato dalla CEDAM con Prot. n. 202020296AN02 del 29.12.2020;

**DATO ATTO** che entrambi menzionati operatori economici risultano iscritti all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori, di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 s.m.i.;

**RITENUTO**, pertanto, necessario:

- approvare la suindicata documentazione tecnico contabile relativa allo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 15.11.2020 (agli atti dell'Ente con Prot. 2511 del 28.01.2021);
- approvare il suindicato Quadro Tecnico Economico finale dell'intervento;
- liquidare le seguenti fatture emesse dall'appaltatrice impresa Fiorelli Costruzioni s.r.l. in relazione al predetto stato finale:
  - **Fattura n. 21/20 del 11.12.2020** per un imponibile di € 1.250,51, oltre IVA per € 125,05, e, quindi, per un importo lordo complessivo di € 1.375,56 (agli atti con Prot. n. 27239\_12.12.2020);
  - **Fattura n. 22/20 del 11.12.2020** per un imponibile di € 26.852,16, oltre IVA per € 2.685,22, e, quindi, per un importo lordo complessivo di € 29.537,38 (agli atti con Prot. n. 27240\_12.12.2020);
  - **Fattura n. 4/21 del 05.02.2021** per un imponibile di € 0,10, oltre IVA per € 0,01, e, quindi, per un importo lordo complessivo di € 0,11 (agli atti con Prot. n. 3230\_05.02.2021);

**e, quindi, per un totale lordo complessivo di € 30.913,05, provvedendo al pagamento diretto del subappaltatore Dezi Impianti S.n.c., ai sensi di legge e come previsto dal contratto di appalto;**

**VISTI** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali", e, in particolare, l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

**VISTI**, inoltre:

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 37/2017 e smi;
- il "Protocollo Quadro di legalità" del 26.07.2017;

**RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs.

n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

**RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n° 267/2000;

#### **DETERMINA**

1. **Di recepire ed approvare** le premesse, quale parte integrante del presente dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.;
2. **Di approvare** la documentazione tecnico-contabile relativa allo stato finale dei "Lavori sisma 26-30 ottobre 2016 - Riparazione danni e ripristino funzionale del mattatoio comunale" (*O.C.S.R. n. 37/2017 s.m.i. – Id. n. 3713 SISMA-APP Regione Marche*), acquisita agli atti dell'Ente con Prot. 2511 del 28.01.2021, il cui importo complessivo dei lavori eseguiti, al netto dello sconto di gara, è di euro 250.122,85, come da documentazione indicata in premessa;
3. **Di approvare** il Quadro Tecnico Economico finale dell'intervento relativo ai "Lavori sisma 26-30 ottobre 2016 - Riparazione danni e ripristino funzionale del mattatoio comunale", come di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - PROGETTO DI RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL MATTATOIO COMUNALE					
AGGIORNAMENTO MARZO 2020 - VARIANTE N.1-					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO		
1) LAVORI A MISURA	262.972,15 €	262.972,15 €	315.538,55 €	314.709,57	
<b>SOMMANO 1</b>	<b>262.972,15 €</b>	<b>262.972,15 €</b>	<b>315.538,55 €</b>	<b>314.709,57 €</b>	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	29.870,86 €	29.870,86 €	35.544,29 €	35.451,87	
<b>SOMMANO 2</b>	<b>29.870,86 €</b>	<b>29.870,86 €</b>	<b>35.544,29 €</b>	<b>35.451,87 €</b>	
3) LAVORI A BASE D'ASTA	233.101,29 €	233.101,29 €	279.994,26 €	279.257,70 €	
<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>233.101,29 €</b>	<b>233.101,29 €</b>	<b>279.994,26 €</b>	<b>279.257,70 €</b>	
SCONTO DI GARA	-----	23,128%	53.911,67 €	64.757,07 €	64.586,72 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	-----		179.189,62 €	215.237,19 €	214.670,98 €
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>-----</b>		<b>209.060,48 €</b>	<b>250.781,48 €</b>	<b>250.122,85 €</b>
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				4.000,00 €	
QUOTA CENTRALE DI COMMITTENZA SUAM 1% DI 1)	2.629,72 €	2.629,72 €	2.629,72 €		2.629,72 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	26.297,22 €	20.906,05 €	25.078,15 €		25.012,28 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	27.000,00 €	27.000,00 €	32.397,12 €		32.397,12 €
CNPAIA 4%	1.080,00 €	1.080,00 €	1.295,88 €		1.295,88 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	6.177,60 €	6.177,60 €	7.412,46 €		7.412,46 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	13.148,61 €	13.148,61 €	11.843,92 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	5.259,44 €	5.259,44 €	6.310,77 €		2.978,68 €
ARROTONDAMENTI	5.435,26 €	5.435,26 €	4.481,38 €		
ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	-----	59.302,84 €	3.769,12 €		
<b>SOMMANO 2)</b>	<b>87.027,85 €</b>	<b>140.939,52 €</b>	<b>99.218,53 €</b>		<b>71.726,16 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>350.000,00 €</b>		<b>321.849,01 €</b>
			-	0,00	
decreto di finanziamento					350.000,00 €
decreto di variante 29-07-2020					346.230,88 €
economia					24.381,87 €

4. **Di dare atto** che il costo complessivo dell'intervento risulta pari a € 321.849,01, e che:
- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione pst-sisma 2016 n. 2114 del 17.10.2018, rettificato con successivo Decreto del medesimo Direttore n. 105 del 22.01.2019, ai sensi dell'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 37/2017 in combinato disposto con l'art. 4, c. 1, dell'O.C.S.R. n. 63/2018 e con il Decreto n. 11/VCOMMS16 del 13.06.2017 è stato approvato il progetto relativo all'intervento in oggetto e disposta la concessione del contributo di € 350.000,00;
  - con nota agli atti dell'Ente Prot. n. 16152 del 29.07.2020 è stata, inoltre, acquisita l'autorizzazione di competenza dell'U.S.R. Marche – pare favorevole di congruità – con la quale è stato rideterminato il contributo in € 346.230,88;
- e, pertanto, dare atto che, rispetto al contributo, come rideterminato in € 346.230,88, è maturata un'economia di € 24.381,87;
5. **Di liquidare** in favore dell'appaltatore ditta Fiorelli Costruzioni S.r.l.:
- il **Certificato di pagamento della rata di saldo** (corrispondente allo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 13.11.2020) di € 26.852,16, oltre IVA 10% per € 2.685,22, e quindi per un **totale lordo complessivo di € 29.537,38**;
  - il **Certificato n. 5/bis per svincolo trattenute** di € 1.250,61, oltre IVA 10% per € 125,06, e quindi per un **totale lordo complessivo di € 1.375,66**;
6. **Di liquidare**, pertanto, alla stessa ditta Fiorelli Costruzioni S.r.l.:

- **Fattura n. 21/20 del 11.12.2020** per un imponibile di € 1.250,51, oltre IVA per € 125,05, e, quindi, per un importo lordo complessivo di € 1.375,56 (agli atti con Prot. n. 27239\_12.12.2020);
- **Fattura n. 22/20 del 11.12.2020** per un imponibile di € 26.852,16, oltre IVA per € 2.685,22, e, quindi, per un importo lordo complessivo di € 29.537,38 (agli atti con Prot. n. 27240\_12.12.2020);
- **Fattura n. 4/21 del 05.02.2021** per un imponibile di € 0,10, oltre IVA per € 0,01, e, quindi, per un importo lordo complessivo di € 0,11 (agli atti con Prot. n. 3230\_05.02.2021);

**e, quindi, per un totale lordo complessivo di € 30.913,05** (fattura 21/20 + fattura 22/20 + fattura 4/21);

7. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 105, comma 13, let. a), D.Lgs. n. 50/2016, il contratto d'appalto prevede il pagamento diretto dei subappaltatori;
8. **Di dare, pertanto, mandato** all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla ditta Fiorelli Costruzioni s.r.l. l'importo lordo complessivo di € 30.913,05, da pagare secondo il seguente quadro riepilogativo:

<i>Stato finale</i>	<i>Stato finale</i>						
LAVORI ALLA DATA DEL	15/11/2020						
IMPORTO NETTO: C.P. Finale + Cert.5/bis Svincolo trattenute	28.102,77	A					
<i>DITTA SUB-APPALTRICE</i>	<i>DET. AUTORIZ. SETTORE 3^</i>		<i>IMPORTO AUTORIZZATO</i>	<i>IMPORTO DA PAGARE ALLO S.F.</i>	<i>EST REM I FT</i>	<i>DATA FT</i>	<i>IBAN C/C COMUNICATO</i>
<i>DEZI IMPIANTI S.N.C.</i>	n. 533 del 03.11.2020	B	€ 8.288,00	<b>€ 8.288,00</b>	101/00	9.12.2020	Vedi comunicazione agli atti dell'Ente
<b><u>IMPORTO PAGAMENTO STATO FINALE ALLA DITTA APPALTRICE FIORELLI COSTRUZIONI s.r.l. (A-B)</u></b>				<b>€ 19.814,77</b>	21/20+ 22/20+ 4/21	11.12.2020; 11.12.2020; 05.02.2021	Vedi comunicazione agli atti dell'Ente
TOTALE PAGAMENTO STATO FINALE				<b>€ 28.102,77</b>			
IVA 10% SUI LAVORI STATO FINALE				<b>€ 2.810,28</b>			
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>€ 30.913,05</b>			

9. **Di dare atto** che la spesa complessiva per l'intervento in oggetto è finanziata con i fondi per la Ricostruzione post-sisma 2016 con il Primo Piano delle OO.PP. inserito al punto n. 48 dell'Allegato 1 all'Ordinanza C.S.R. n. 37/2017 (sostituito dal p. 38 dell'Allegato n. 3 dell'O.C.S.R. n. 56/2018), per un importo di € 350.000,00 ed imputata al cap. 2916/12

“Lavori riparazione danni post sisma 2016 – recupero funzionale mattatoio” del bilancio 2021, in corso di predisposizione, gestione residui, come da relativo impegno di spesa (n. 206 del 21.03.2019) assunto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 15.11.2018;

10. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013, nonché agli obblighi di cui al D.lgs. n. 50/2016;
11. **Di dare atto** che è accertata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
12. **Di attestare** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
13. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’apposizione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
14. **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione ai sensi di legge, dando atto che la stessa è soggetta agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
15. **Di trasmettere** il presente provvedimento:
  - all’Albo Pretorio;
  - al Settore 2^ - Bilancio, Programmazione, tributi, Economato, Risorse Umane;
  - al Responsabile delle pubblicazioni, per gli adempimenti di competenza;
  - al Servizio Appalti e Contratti.

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

02-03-2021

Il Responsabile del Settore  
F.toDr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 02-03-2021

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
Ing. Marco Orioli

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 566

Camerino, 11-03-2021

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli