



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

COPIA CONFORME

**SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE**

N.148/Serv.Man. del 27-06-2019

N. 829 del Registro generale

Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE - LOTTO N. 5 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, Q.T.E. FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini responsabile del procedimento,

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 176 del 11/10/2018 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione per messa in sicurezza viabilità del territorio comunale” suddiviso in n. 7 lotti, nell’importo complessivo di € 300.000,00;
- l’intero intervento dell’importo complessivo di € 300.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi dei capitoli approvati con la D.G. n. 176/2018, così riportati:
 - CAP. 2834/0 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 268.000,00
 - CAP. 2834/4 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con Delibera di Giunta comunale n. 140 del 07/11/2017;
- con determinazione R.G. n. 913 del 13.11.2018, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, sono stati aggiudicati i lavori dell’intero intervento ed in particolare, con riferimento al lotto n. 5, i lavori sono stati affidati all’operatore economico EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI di Tolentino (MC) con il ribasso del 15,00%, per

un importo contrattuale di € 25.635,00 oltre IVA (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 29.100,00 detratto l'importo del ribasso di € 4.365,00 = € 24.735,00 oltre gli oneri per la sicurezza di € 900,00 per un totale di € 25.635,00);

- le opere sono state iniziate, come da verbale consegna lavori, in data 09/04/2019, con termine di fine lavori del 23 aprile 2019;
- I lavori sono stati sospesi, come da verbale sospensione lavori del 16 aprile 2019 per l'approvazione della perizia di variante n. 1;
- con determinazione R.G. n. 481 del 20/04/2019 è stata approvata perizia di variante n. 1, come risulta dal seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO					
LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - LOTTO N. 5 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI SAN MARCELLO"					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	
1) LAVORI A MISURA		EURO 30.000,00 €	EURO 30.000,00 €	EURO 36.400,00 €	
SOMMANO 1		30.000,00 €	30.000,00 €	36.400,00 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		900,00 €	900,00 €	1.092,00 €	
SOMMANO 2		900,00 €	900,00 €	1.092,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		29.100,00 €	29.100,00 €	35.308,00 €	
SOMMANO 3=1-2		29.100,00 €	29.100,00 €	35.308,00 €	
SCONTO DI GARA 15,00 %			4.365,00 €	5.296,20 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			24.735,00 €	30.011,80 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO			25.635,00 €	31.103,80 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		6.600,00 €	5.639,70 €	6.842,84 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC					
CNPAIA 4%					
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO					
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.500,00 €	1.500,00 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		600,00 €	600,00 €	728,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			5.325,30 €	25,36 €	
SOMMANO 2)		8.700,00 €	13.065,00 €	7.596,20 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €	

Da cui si rileva che:

- I lavori contrattuali al netto del ribasso, sicurezza compresa, hanno avuto un incremento da € @-@ - Pag. 2 - @-@

25.635,00 a € 31.103,80;

- L'importo netto aggiudicativo della perizia di variante è stato di € 5.468,80 pari al 21,33% dell'importo netto di contratto originario;

VISTO che:

- I lavori sono stati ripresi, come da verbale ripresa lavori in data 26 aprile 2019;
- le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori, in data 30 aprile 2019;
- il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della Ditta pari a € 31.103,80 per lavori contrattuali;

Tutto ciò premesso:

- Risulta che, a seguito dell'ultimazione dell'intervento dei lavori di messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale – lotto n. 5, il seguente Q.T.E. finale:

DATO ATTO che:

- la ditta EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI ha presentato la fattura n. 12/PA del 30/05/2019 dell'importo pari a € 31.103,80 per lavori contrattuali;
- Per il Progetto è stato acquisito il CUP: E17H18001870005
- Per i lavori è stato acquisito il CIG: Z9B255ABBA
- è stata, comunque, effettuata, per la Ditta EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI con esito positivo, la consultazione diretta del Casellario Informatico dell'ANAC;
- La verifica di regolarità contributiva della Ditta appaltatrice EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI ha dato esito positivo DURC INAIL_15852270 del 03/04/2019 con scadenza il 01/08/2019;
- dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 25,36 per i lavori in oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. 267/2000 per le parti ancora in vigore;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità comunale - Lotto n.5, il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO						
LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - LOTTO N. 5 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI SAN MARCELLO"						
		PROGETTO		AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
		EURO		EURO	EURO	
1) LAVORI						
A MISURA		30.000,00 €		30.000,00 €	36.400,00 €	36.400,00
SOMMANO 1		30.000,00 €		30.000,00 €	36.400,00 €	36.400,00
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
		900,00 €		900,00 €	1.092,00 €	1.092,00 €
SOMMANO 2		900,00 €		900,00 €	1.092,00 €	1.092,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA						
		29.100,00 €		29.100,00 €	35.308,00 €	35.308,00
SOMMANO 3=1-2		29.100,00 €		29.100,00 €	35.308,00 €	35.308,00
SCONTO DI GARA 15,00 %				4.365,00 €	5.296,20 €	5.296,20 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO				24.735,00 €	30.011,80 €	30.011,80 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO				25.635,00 €	31.103,80 €	31.103,80 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA						
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		6.600,00 €		5.639,70 €	6.842,84 €	6.842,84 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC						
CNPAIA 4%						
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO						
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.500,00 €		1.500,00 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		600,00 €		600,00 €	728,00 €	728,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA				5.325,30 €	25,36 €	
SOMMANO 2)		8.700,00 €		13.065,00 €	7.596,20 €	7.570,84 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		38.700,00 €		38.700,00 €	38.700,00 €	38.674,64 €

2. Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 25,36 per i lavori in oggetto;

3. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla Ditta appaltatrice EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI la fattura n. 12/PA del 30/05/2019, (CIG: Z9B255ABBA) relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 31.103,80 oltre IVA al 22% per € 6.842,84 e quindi dell'importo complessivo di € 37.946,64;

4. Di dare atto che la spesa complessiva per l'intervento suddetto è pari a € 37.964,64 è finanziata sui fondi dei capitoli approvati con atto della Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 11/10/2018, così riportati:
 - cap. 2834/0 "messa in sicurezza strade comunali per € 268.000,00;
 - cap. 2834/4 "messa in sicurezza strade comunali per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 07/11/2017;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
7. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
8. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
9. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
10. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Servizio Appalti

Il responsabile del procedimento

Geom. Gianfranco Carimini

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA, AMBIENTE**

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di procedere alla liquidazione della fattura n. 12/PA del 30/05/2019 per complessivi € 37.946,64 emessa dalla Ditta Edilscavi di Cicconi Giovanni per lavori di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale – lotto n. 5 (codice CIG: Z9B255ABBA – CUP: E17H18001870005);

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli enti locali”

VISTO in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTI il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.Lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di sistemazione per messa in sicurezza della viabilità comunale - Lotto n.5, il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO					
LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - LOTTO N. 5 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI SAN MARCELLO"					
		PROGETTO EURO	AFFIDAMENTO EURO	VARIANTE EURO	STATO FINALE
1) LAVORI					
A MISURA		30.000,00 €	30.000,00 €	36.400,00 €	36.400,00
SOMMANO 1		30.000,00 €	30.000,00 €	36.400,00 €	36.400,00
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		900,00 €	900,00 €	1.092,00 €	1.092,00 €
SOMMANO 2		900,00 €	900,00 €	1.092,00 €	1.092,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		29.100,00 €	29.100,00 €	35.308,00 €	35.308,00
SOMMANO 3=1-2		29.100,00 €	29.100,00 €	35.308,00 €	35.308,00
SCONTO DI GARA 15,00 %			4.365,00 €	5.296,20 €	5.296,20 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			24.735,00 €	30.011,80 €	30.011,80 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			25.635,00 €	31.103,80 €	31.103,80 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		6.600,00 €	5.639,70 €	6.842,84 €	6.842,84 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC					
CNPAIA 4%					
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO					
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.500,00 €	1.500,00 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		600,00 €	600,00 €	728,00 €	728,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			5.325,30 €	25,36 €	
SOMMANO 2)		8.700,00 €	13.065,00 €	7.596,20 €	7.570,84 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €	38.674,64 €

2. Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 25,36 per i lavori in oggetto;

3. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla Ditta appaltatrice EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI la fattura n. 12/PA del 30/05/2019, (CIG: Z9B255ABBA) relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 31.103,80 oltre IVA al 22% per € 6.842,84 e quindi dell'importo complessivo di € 37.946,64;

4. Di dare atto che la spesa complessiva per l'intervento suddetto è pari a € 37.964,64 è finanziata sui fondi dei capitoli approvati con atto della Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 11/10/2018, così riportati:
- cap. 2834/0 "messa in sicurezza strade comunali per € 268.000,00;
 - cap. 2834/4 "messa in sicurezza strade comunali per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 07/11/2017;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
7. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
8. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
9. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
10. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
- All'Albo pretorio
 - Al Servizio Appalti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

Data

Il Responsabile
F.to Orioli Marco

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
Orioli Marco