



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.203/Sett.LL.PP. del 28-08-2018

N. 646 del Registro generale

Oggetto: SISMA 2016 - APPROVAZIONE STATO FINALE IMPIANTO ELETTRICO SAPE VALLICELLE DITTA CM IMPIANTI
--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione per i lavori di che trattasi;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

DETERMINA

- 1) Approvare lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Maurizio Forconi che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
Lavori pubblica illuminazione Vallicenter		
loc. Vallicelle		
	PERIZIA	STATO FINALE
1) LAVORI	EURO	EURO
A MISURA	19.872,16 €	19.654,03 €
SOMMANO 1	19.872,16 €	19.654,03 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	300,00 €	300,00 €
SOMMANO 2	300,00 €	300,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	19.572,16 €	19.354,03 €
SOMMANO 3=1-2	19.572,16 €	19.354,03 €
SCONTO DI GARA 20%	3.974,24 €	3.930,83 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	15.597,92 €	15.423,20 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO	15.897,92 €	15.723,20 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
spese per allacci		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.589,79 €	1.572,32 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		
CNPAIA 4%	- €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	- €	
IMPREVISTI 10% DI 1)		

ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	317,96 €	393,08 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		
SOMMANO 2)	1.907,75 €	1.965,40 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	17.805,67 €	17.688,60 €

- 2) di dare atto che le opere di cui sopra ricadono tra le spese ammissibili di cui all'art. 3 dell'OCDPC 408/2016 e d art. 1 comma 2 lettera C) dell'OCDPC n. 9/2016;
- 3) imputare per l'intervento suddetto la spesa complessiva di € **17.688,60** sul fondo speciale per il terremoto cap. 2834/29;
- 4) di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Il Responsabile Ambiente, LL.PP.,
Manutenzione
Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto arch Maurizio Forconi, quale R.U.P. dei lavori di urbanizzazione primaria per la sistemazione area esterna ed opere di allaccio ai servizi a rete delle “STRUTTURE TEMPORANEE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ORDINANZA N.408 DEL CAPO DI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ED ART. 1 COMMA 2 LETTERA C) DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE N. 9/2016” in LOC. VALLICELLE:

PREMESSO CHE:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici sia pubblici che privati, tra cui anche varie attività economiche e produttive del Comune di Camerino;

ATTESO CHE:

- ai fini del mantenimento del tessuto sociale economico e produttivo, risultava necessario garantire la possibilità di continuare le attività ECONOMICO-PRODUTTIVE a coloro che sono stati danneggiati gravemente o che hanno le attività all'interno delle zone rosse e colpiti dal sisma dell'Agosto e Ottobre 2016;
- l'Amministrazione Comunale aveva la necessità di procedere pertanto alla FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE TEMPORANEE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ORDINANZA N.408 DEL CAPO DI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ED ART. 1 COMMA 2 LETTERA C) DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE N. 9/2016 LOC. VALLICELLE NEL COMUNE DI CAMERINO;
- con nota della Giunta Regionale delle Marche prot.n. 680154 del 10/07/2017, veniva comunicato al Comune di Camerino l'elenco dei moduli richiesti con le indicazioni necessarie per procedere alla successiva fase di acquisto nonché l'importo del fondo assegnato per l'acquisto dei prefabbricati e per le opere di urbanizzazione delle aree per un totale di €. 407.880,00 (comprensivo sia delle spese per acquisto strutture sia per le opere di urbanizzazione);
- nello specifico il fabbisogno stimato per l'urbanizzazione di tale area in base al costo parametrico al mq fornito dalla Regione Marche risulta essere di € 160.380,00, oltre IVA;
- con lettera prot. 16179 del 21/06/2017 l'assessore alle attività produttive del Comune di Camerino ha comunicato alla Regione Marche che l'amministrazione Comunale ha individuato l'area di proprietà comunale di Vallicelle F. 75 p.lle 43, 317, 318 per la delocalizzazione di una parte delle attività produttive.
- che nel verbale di somma urgenza redatto dall'arch. Maurizio Forconi per la realizzazione di ulteriori lavori necessari per la delocalizzazione delle attività commerciali (SAPE) presso il campo di accoglienza di Vallicelle A2, veniva ravvisata la necessità della realizzazione dell'ampliamento e della modifica dell'impianto di pubblica illuminazione, ai sensi dell'art. 163 comma 2 e 3 del d.lgs n 50/2016 che tali opere andavano effettuate senza alcun indugio onde permettere il termine dei lavori e l'insediamento delle attività economiche, chiuse da quasi un anno a causa del sisma e per le quali già si stava effettuando il montaggio delle strutture provvisorie;
- che per le opere riguardanti la pubblica illuminazione era stato affidato l'incarico alla ditta CM IMPIANTI SRL di Camerino che aveva già effettuato la realizzazione dell'impianto per

i moduli abitativi provvisori presenti nell'area e che si è resa immediatamente disponibile a realizzare le opere di modifica e ampliamento delle opere di pubblica illuminazione e di allaccio ai contatori delle SAPE secondo il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO	
Lavori pubblica illuminazione Vallicenter	
loc. Vallicelle	
	PERIZIA
1) LAVORI	EURO
A MISURA	19.872,16 €
SOMMANO 1	19.872,16 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	300,00 €
SOMMANO 2	300,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	19.572,16 €
SOMMANO 3=1-2	19.572,16 €
SCONTO DI GARA 20%	3.974,24 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	15.597,92 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO	15.897,92 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
spese per allacci	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.589,79 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	
CNPAIA 4%	- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	- €
IMPREVISTI 10% DI 1)	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	317,96 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	
SOMMANO 2)	1.907,75 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	17.805,67 €

VISTA la determina n. 55 del 22/01/2018 con la quale veniva approvata la perizia ai sensi dell'art. 163 del d.lgs 50/2016;

VISTA la documentazione dello stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione redatti dall'arch. Maurizio Forconi che si conclude con un credito alla ditta di € 15.723,20 oltre IVA 10% per un totale di € 17.295,52 secondo il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
Lavori pubblica illuminazione Vallicenter		
loc. Vallicelle		
	PERIZIA	STATO FINALE
1) LAVORI	EURO	EURO
A MISURA	19.872,16 €	19.654,03 €
SOMMANO 1	19.872,16 €	19.654,03 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	300,00 €	300,00 €
SOMMANO 2	300,00 €	300,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	19.572,16 €	19.354,03 €
SOMMANO 3=1-2	19.572,16 €	19.354,03 €
SCONTO DI GARA 20%	3.974,24 €	3.930,83 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	15.597,92 €	15.423,20 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO	15.897,92 €	15.723,20 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
spese per allacci		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.589,79 €	1.572,32 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		
CNPAIA 4%	- €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	- €	
IMPREVISTI 10% DI 1)		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	317,96 €	393,08 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		
SOMMANO 2)	1.907,75 €	1.965,40 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	17.805,67 €	17.688,60 €

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016, e s.m.i.;

Dato atto che:

- Per l'esecuzione dei lavori della Ditta CM IMPIANTI SRL era stato acquisito il CIG: ZE11FECBFE;

CONSIDERATO che le opere di cui sopra ricadono tra le spese ammissibili di cui all'art. 3 dell'OCDPC 408/2016 e d art. 1 comma 2 lettera C) dell'OCDPC n. 9/2016.

VISTO

- gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO dover esprimere il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs 267/2000;

PROPONE

- 1) Approvare lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Maurizio Forconi che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
Lavori pubblica illuminazione Vallicenter		
loc. Vallicelle		
	PERIZIA	STATO FINALE
1) LAVORI	EURO	EURO
A MISURA	19.872,16 €	19.654,03 €
SOMMANO 1	19.872,16 €	19.654,03 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	300,00 €	300,00 €
SOMMANO 2	300,00 €	300,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	19.572,16 €	19.354,03 €
SOMMANO 3=1-2	19.572,16 €	19.354,03 €
SCONTO DI GARA 20%	3.974,24 €	3.930,83 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	15.597,92 €	15.423,20 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO	15.897,92 €	15.723,20 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
spese per allacci		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.589,79 €	1.572,32 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		

CNPAIA 4%	- €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	- €	
IMPREVISTI 10% DI 1)		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	317,96 €	393,08 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		
SOMMANO 2)	1.907,75 €	1.965,40 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	17.805,67 €	17.688,60 €

- 2) di dare atto che le opere di cui sopra ricadono tra le spese ammissibili di cui all'art. 3 dell'OCDPC 408/2016 e d art. 1 comma 2 lettera C) dell'OCDPC n. 9/2016;
- 3) imputare per l'intervento suddetto la spesa complessiva di € **17.688,60** sul fondo speciale per il terremoto cap. 2834/29;
- 4) di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Arch. Maurizio Forconi

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

19-10-2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO

