



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

## COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 50 DEL 13-05-2020

**OGGETTO:**

SISMA 2016 - PROGETTO PER LO SMONTAGGIO, LA RIMOZIONE ED IL TRASPORTO IN SITI IDONEI DEL MATERIALE E DEGLI ARREDI PRESENTI NEI MODULI PROVVISORI EMERGENZIALI REALIZZATI NELL'AREA DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA VALLICELLE "A2".

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 15:00, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita in videoconferenza per emergenza covid-19, ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 39 del 31/03/2020, la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sborgia Sandro	SINDACO	P
Jajani Lucia	VICESINDACO	P
Fanelli Marco	ASSESSORE	P
Sfascia Stefano	ASSESSORE	P
Sartori Giovanna	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Alessandra Secondari

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- I territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 e seguenti;
- Per effetto degli ingenti danni che hanno interessato in modo considerevole tutto il territorio del Comune di Camerino il centro storico è stato dichiarato “zona rossa”;
- A seguito di tali eventi, sono stati emanati il D.L. n. 189 del 17.10.2016 e poi, con l'aggravarsi della situazione e l'allargamento del territorio interessato, il D.L. n. 205 dell'11.11.2016;
- Il Dipartimento della Protezione Civile ha poi emanato una serie di ordinanze per regolare vari aspetti delle problematiche insorte in particolare l'art. 2 del D.L. 205/2016 e le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 406 del 12/11/2016 e n. 408 del 15/11/2016, i quali, per fronteggiare la grave situazione abitativa di coloro che hanno avuto le abitazioni lesionate, hanno previsto l'individuazione di aree per l'allestimento di villaggi temporanei di container;
- Con delibera n. 118 del 19.11.2016 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Accordo Quadro tra il Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Marche ed il Comune di Camerino per regolare le competenze di ognuno relativamente alla realizzazione dei villaggi container ubicati nelle aree sita in località Vallicelle, sottoscritto poi dai Rappresentanti delle tre Amministrazioni;
- In base a tale Accordo Quadro il Dipartimento ha espletato, tramite la Consip SPA, la gara per la fornitura dei moduli abitativi con relative strutture di supporto e gli arredi, mentre spettava al Comune l'ordinazione degli stessi e la predisposizione dell'area sulla quale posizionarli;
- Sempre in base a tale accordo quadro, i moduli provvisori sono stati collocati dalle ditte fornitrici, e, sempre in base all'accordo quadro, al termine del noleggio devono essere smantellati dalle stesse ditte fornitrici, il cui costo è previsto nello stesso noleggio;
- Nell'accordo quadro restavano a carico del Dipartimento di Protezione civile, per tramite dell'Amministrazione comunale, le spese riguardanti gli impianti generali a corredo dei container e necessari per il loro funzionamento, quali, ad esempio, i quadri generali elettrici, i collegamenti tra i vari container, gli impianti e le dotazioni di sicurezza, gli arredi e i basamenti, oltre alle opere di urbanizzazione esterne;

PRESO ATTO che:

- Le tre aree del villaggio di Vallicelle sono state completamente ultimate, la prima denominata Vallicelle “B” nel mese di dicembre 2016 la seconda denominata Vallicelle “A1” nel mese di gennaio 2017 e l'ultima denominata Vallicelle “A2” nel mese di febbraio 2017;
- L'area di Vallicelle “A1” è stata smantellata completamente nel mese di agosto 2018 a seguito della realizzazione delle SAE;

- L'area dei container di Vallicelle "B" è stata smantellata nel mese di Agosto 2019 per la collocazione dei prefabbricati che ospiteranno gli uffici comunali;

CONSIDERATO che:

- Nell'area di Protezione Civile denominata Vallicelle "A2", sono collocati i moduli abitativi provvisori uso dormitorio con sale comuni e servizi igienici per ospitare studenti UNICAM, il Noleggio dei container nell'area risulta ormai scaduto, si rende pertanto necessario procedere allo smantellamento del campo container;
- Affinchè si possa far smantellare l'area dalle ditte fornitrici dei moduli procedendo al loro smontaggio, si rende necessario, preliminarmente, liberare i moduli dalle attrezzature e dagli impianti ivi collocati di proprietà del Comune e quindi esclusi dal noleggio;
- Il Responsabile del 3<sup>a</sup> Settore Ing. Marco Orioli, in qualità anche di R.u.p. ha dato incarico al Geom. Luca Mari dell'UTC di predisporre un progetto per lo smontaggio e il trasloco del materiale e delle apparecchiature di proprietà Comunale;
- Il Geom. Luca Mari in esecuzione dell'incarico ricevuto ha predisposto il progetto Esecutivo per lo smontaggio e il trasloco di che trattasi composto dai seguenti elaborati:
  - Elab. 1 Estratto di Mappa e Inquadramento generale area d'intervento;
  - Elab. 2 Relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica;
  - Elab. 3 Computo Metrico Estimativo;
  - Elab. 4 Elenco Prezzi;
  - Elab. 5 Analisi Nuovi Prezzi;
  - Elab. 6 Q.T.E.

Che si conclude con il seguente QTE il cui importo complessivo ammonta ad € 20.500,00:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>		
<b>SISMA 2016 - SMONTAGGIO CAMPO CONTAINER NELL'AREA DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA VALLICELLE "A2"</b>		
		<b>PROGETTO</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO
A CORPO		15 178,19 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>15 178,19 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>		
		560,10 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>560,10 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
		14 618,09 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>14 618,09 €</b>
	<b>SCONTO DI GARA</b>	
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>	
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		3 339,20 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		758,91 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		303,56 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		920,13 €
	<b>SOMMANO 2)</b>	<b>5 321,81 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>		<b>20 500,00 €</b>

RITENUTO necessario ed opportuno procedere all'approvazione del progetto Esecutivo dell'intervento di cui all'oggetto;

VISTI:

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

Tutto ciò premesso,

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000:

- In ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 3<sup>^</sup> Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica Ing. Marco Orioli: favorevole;
- In ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario

Dr Giuliano Barboni: favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa

### DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto;
- 2) Di approvare il Progetto Esecutivo dello smontaggio e il trasloco del materiale e delle apparecchiature di proprietà comunale presenti nel campo container di Vallicelle "A2", composto dai seguenti elaborati:
  - Elab. 1 Estratto di Mappa e Inquadramento generale area d'intervento;
  - Elab. 2 Relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica;
  - Elab. 3 Computo Metrico Estimativo;
  - Elab. 4 Elenco Prezzi;
  - Elab. 5 Analisi Nuovi Prezzi;
  - Elab. 6 Q.T.E.

Che i conclude con il seguente QTE il cui importo complessivo ammonta ad € 20.500,00:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>		
<b>SISMA 2016 - SMONTAGGIO CAMPO CONTAINER NELL'AREA DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA VALLICELLE "A2"</b>		
		<b>PROGETTO</b>
<b>1) LAVORI A CORPO</b>		EURO
		15 178,19 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>15 178,19 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>		560,10 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>560,10 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		14 618,09 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>14 618,09 €</b>
	<b>SCONTO DI GARA</b>	
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>	
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		3 339,20 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		758,91 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		303,56 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		920,13 €
	<b>SOMMANO 2)</b>	<b>5 321,81 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>		<b>20 500,00 €</b>

- 3) Di dare atto che gli oneri per la realizzazione dell'intervento pari a complessivi € 20.500,00 come risulta dal Q.T.E. di cui sopra, opportunamente rendicontati, graveranno sulle risorse stanziato per il superamento dell'emergenza previste nel cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" del corrente esercizio finanziario 2020 in corso di definizione;
- 4) Di dare mandato al Responsabile del Settore 3<sup>^</sup> Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, e al Responsabile del 2<sup>^</sup> Settore Finanziario, ciascuno per quanto di competenza, di predisporre gli atti necessari e conseguenti per dare attuazione alla presente Deliberazione;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con voti favorevoli unanimi legalmente resi,

#### DELIBERA

Di rendere il presente atto amministrativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 13-05-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to Ing. Marco Orioli

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 13-05-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to Dr. Giuliano Barboni

---

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Dr. Sandro Sborgia

Il Segretario Generale  
F.to Dr.ssa Alessandra Secondari

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 15-05-2020

Il Responsabile del Settore 1  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

---

Per copia conforme all'originale  
Camerino, 15-05-2020

Il funzionario delegato  
Dr. Francesco Maria Aquili

---

**Certificato di esecutività**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-05-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili